Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: **ТОО «Ремстрой»**

Субподрядчик: **ТОО «МарСам»**

Договор: **№07 от 14.05.2024 года**

Наименование стройки: **Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№07	07.14.2024 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан	6 740 589,46	6 740 589,46	6 018 383,45							722 206,01	6 740 589,46
Удержание аванса											
Всего по стройке	**6 740 589,46**	**6 740 589,46**	**6 018 383,45**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722 206,01**	**6 740 589,46**

ПОДРЯДЧИК::
ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «МарСам »

Директор _____ **Жумадуллаев А.А.**

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Договор: №07 от 14.05.2024 г.
Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Выполнение июль 2024г.									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	754,89	199,92	189,83	150919	143297	--	29824	195203
		ПР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	7622	33800		14459	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна	м3 грунта	49,395	1872,02	--	92469	--	--	66577	171770
		ПР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	92469	--		12724	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4	1560,02	--	3744	--	--	2696	6955
		ПР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	3744	--		515	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	111,95775	741,63	--	83031	--	--	59782	154239
		ПР - 72%; СП - 8%			741,63	--	83031	--		11425	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	642,9375	34,02	34,02	21874	21874	--	5589	29660
		ПР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	7763		2197	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного	642,9375	151,99	72,61	97718	46682	--	51984	161679
		ПР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	51036	21164		11976	
7	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основанияпод трубопроводы	м3	49,395	3298,67	154,91	162938	7652	106767	50180	230167
		ПР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	48519	2168		17049	
8	Е11-220501-0105 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,0192	436129,60	146298,72	8374	2809	2	6287	15834
		ПР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	5563	788		1173	
9	С123-010502-0817 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,392	5012,00	--	97193	--	97193	--	104968
		СП - 8%			--	--	--	--		7775	
10	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	19,2	-80,75	-1,25	-1550	-24	--	-1496	-3290
		ПР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-1527	--		-244	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,12675	334903,60	103361,72	42449	13101	13	32641	81097

		ТР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	29335	3635		6007	
12	С123-010502-0813 2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	128,0175	2372,00	--	303658	--	303658	--	327950
		СП - 8%			--	--	--	--		24293	
13	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	126,75	-80,75	-1,25	-10236	-158	--	-9876	-21721
		ТР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-10078	--		-1609	
14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,512625	295235,09	81638,15	151345	41850	25	119730	292761
		ТР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	109470	11470		21686	
15	С123-010502-0810 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	517,75125	791,00	--	409541	--	409541	--	442305
		СП - 8%			--	--	--	--		32763	
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	512,625	-80,75	-1,25	-41396	-638	--	-39943	-87846
		ТР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-40758	--		-6507	
17	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,658575	908355,62	771501,20	598220	508091	5358	156796	815418
		ТР - 91%; СП - 8%			128719,00	132911,90	84771	87532		60401	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		831	
19	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 Ду=110мм	шт	1	11362,98	--	11363	--	11363	--	12272
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
20	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду=63мм	шт	47	4317,70	--	202932	--	202932	--	219166
		СП - 8%			--	--	--	--		16235	
21	Е11-220801-0202 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	38	2020,26	1316,39	76770	50023	--	39653	125737
		ТР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	26747	13307		9314	
22	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=160/110мм	шт	1	23080,23	--	23080	--	23080	--	24927
		СП - 8%			--	--	--	--		1846	
23	Прайс-лист стр.11	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=160/63мм	шт	2	21721,45	--	43443	--	43443	--	46918
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
24	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=110мм	шт	1	8952,32	--	8952	--	8952	--	9669
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
25	Прайс-лист стр.11	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=110/63мм	шт	4	9146,30	--	36585	--	36585	--	39512
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
26	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=63мм	шт	30	2661,11	--	79833	--	79833	--	86220
		СП - 8%			--	--	--	--		6387	
27	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Песок для засыпки тройников	м3	5,244	3298,67	154,91	17298	812	11335	5327	24436
		ТР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	5151	230		1810	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	

29	Прайс-лист стр.13	Переход неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду=110/63мм	шт	1	4144,66	--	4145	--	4145	--	4476
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /заглушка	шт.	3	1370,93	894,00	4113	2683	--	2123	6734
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1431	713		499	
31	Прайс-лист стр.16	Заглушка PE 100 SDR 11 Ду=160мм	шт	1	8364,00	--	8364	--	8364	--	9033
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
32	Прайс-лист стр.16	Заглушка PE 100 SDR 11 Ду=110мм	шт	1	5537,14	--	5537	--	5537	--	5980
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
33	Прайс-лист стр.16	Заглушка PE 100 SDR 11 Ду=63мм	шт	1	1903,39	--	1903	--	1903	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Установка полиэтиленового крана диам.160 под люк-1шт(8353.09 СБ)									
34	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	13213,88	7229,86	1321	723	40	952	2456
		ТР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	558	249		182	
35	С121-040302-0105 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
36	Е11-231201-0101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		ТР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	1402	88		254	
37	С123-030101-0308 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
38	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Укладка подушекОПТ-4	м3 сборных конструкций	0,091	11516,05	2739,92	1048	249	444	507	1680
		ТР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	355	75		124	
39	С121-040305-0104 СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
40	С121-130816-2305 2113-0816-2305	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг	3,62	1143,00	--	4138	--	4138	--	4469
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Установка полиэтиленового крана	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
42	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду=160мм	шт	1	238134,48	--	238134	--	238134	--	257185
		СП - 8%			--	--	--	--		19051	
43	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1900мм	шт	1	38035,07	--	38035	--	38035	--	41078
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
44	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
45	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=160мм	шт	2	7523,41	--	15047	--	15047	--	16251
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,125	17014,39	1089,24	2127	136	1843	161	2470

		ПР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	148	28		183	
47	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Бетон В12,5.Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,02	16297,47	763,05	326	15	280	43	399
		ПР - 118%; СП - 8%			1553,92	273,47	31	5		30	
48	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Засыпка песком	м3 основания	4	3298,67	154,91	13195	620	8646	4064	18639
		ПР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	3929	176		1381	
		Установка полиэтиленового крана диам.110 под люк-1шт(8353.10 СБ)									
49	Е11-070201-0201 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонны	0,1	13213,88	7229,86	1321	723	40	952	2456
		ПР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	558	249		182	
50	С121-040302-0105 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
51	Е11-231201-0101 1123-1201-0101	Люки.Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		ПР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	1402	88		254	
52	С123-030101-0308 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
53	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Укладка подушекОПТ-4	м3 сборных конструкций	0,091	11516,05	2739,92	1048	249	444	507	1680
		ПР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	355	75		124	
54	С121-040305-0104 СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
55	С121-130816-2305 2113-0816-2305	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг	3,62	1143,00	--	4138	--	4138	--	4469
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
56	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Установка полиэтиленовогокрана	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		ПР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
57	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран ,Ду=110мм	шт	1	92658,80	--	92659	--	92659	--	100072
		СП - 8%			--	--	--	--		7413	
58	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1700мм	шт	1	35832,05	--	35832	--	35832	--	38699
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	
59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		ПР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
60	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=110мм	шт	2	4235,73	--	8471	--	8471	--	9149
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,125	17014,39	1089,24	2127	136	1843	161	2470
		ПР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	148	28		183	
62	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Бетон В12,5.Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,02	16297,47	763,05	326	15	280	43	399
		ПР - 118%; СП - 8%			1553,92	273,47	31	5		30	
63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Засыпка песком	м3 основания	4	3298,67	154,91	13195	620	8646	4064	18639
		ПР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	3929	176		1381	

		Установка полиэтиленового крана диам.63 под люк-1шт(8353.10 СБ)									
64	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	13213,88	7229,86	1321	723	40	952	2456
		ПР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	558	249		182	
65	С121-040302-0105 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
66	Е11-231201-0101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1696,27	184,10	1696	184	110	1475	3425
		ПР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	1402	88		254	
67	С123-030101-0308 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
68	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Укладка подушек ОПТ-4	м3 сборных конструкций	0,091	11516,05	2739,92	1048	249	444	507	1680
		ПР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	355	75		124	
69	С121-040305-0104 СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
70	С121-130816-2305 2113-0816-2305	Фторопласт диск 420х140ммтолщ.10мм	кг	3,62	1143,00	--	4138	--	4138	--	4469
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Установка полиэтиленового крана	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		ПР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
72	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран ,Ду=63мм	шт	1	51077,41	--	51077	--	51077	--	55164
		СП - 8%			--	--	--	--		4086	
73	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1	35832,05	--	35832	--	35832	--	38699
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	
74	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		ПР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
75	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	2	1645,66	--	3291	--	3291	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	17014,39	1089,24	2127	136	1843	161	2470
		ПР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	148	28		183	
77	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Бетон В12,5. Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,02	16297,47	763,05	326	15	280	43	399
		ПР - 118%; СП - 8%			1553,92	273,47	31	5		30	
78	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Засыпка песком	м3 основания	4	3298,67	154,91	13195	620	8646	4064	18639
		ПР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	3929	176		1381	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и									
79	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005	742954,56	245927,88	371	123	6	290	715
		ПР - 99%; СП - 8%			484000,00	102681,02	242	51		53	

80	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,502	2554,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
81	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,001	1108861,32	510462,61	1109	510	82	669	1920
		УР - 99%; СП - 8%			517000,00	158980,27	517	159		142	
82	С123-010201-0229 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	5574,00	--	5596	--	5596	--	6044
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
83	Е11-161101-0103 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание	м трубопровода	1	-80,75	-1,25	-81	-1	--	-78	-171
		УР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-80	--		-13	
84	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2965809,88	585549,10	2966	586	2295	267	3491
		УР - 99%; СП - 8%			84928,00	184670,38	85	185		259	
85	Е11-090601-0102 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00794	53795,13	2643,86	427	21	18	270	753
		УР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	388	4		56	
86	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00794	547142,00	--	4344	--	4344	--	4692
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
87	Е11-220501-0103 1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110х10,4 мм	км	0,0011	334903,60	103361,72	368	114	1	283	704
		УР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	255	32		52	
88	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11- 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,111	2372,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
89	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-80,75	-1,25	-89	-1	--	-86	-189
		УР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-87	--		-14	
90	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	908355,62	771501,20	999	849	8	262	1362
		УР - 91%; СП - 8%			128719,00	132911,90	142	146		101	
91	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		УР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
92	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1	38341,07	--	38341	--	38341	--	41408
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	
93	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		УР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
94	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=110мм	шт	1	4235,73	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
95	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		УР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	

96	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=110мм	шт	1	11362,98	--	11363	--	11363	--	12272
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3272,17	886,64	3272	887	--	2378	6102
		ПР - 99%; СП - 8%			2385,53	16,54	2386	17		452	
98	С123-021101-1306 2302-1101-1306	Прокладки паронит d210/114	1000 шт.	0,001	115333,00	--	115	--	115	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
99	С121-100501-1201 2110-0501-1201	Герметик	кг	1,3928082	388,00	--	540	--	540	--	584
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
100	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	м3	0,05	18860,59	1089,24	943	54	830	64	1088
		ПР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	59	11		81	
101	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3298,67	154,91	2969	139	1946	914	4194
		ПР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	884	40		311	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и									
102	Е11-220301-0201 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0025	677710,96	206908,02	1694	517	22	1361	3300
		ПР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	1155	220		244	
103	С123-010201-0143 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	1002,00	--	2515	--	2515	--	2716
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
104	Е11-220301-0105 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,005	783993,74	232382,78	3920	1162	283	2829	7289
		ПР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	2475	383		540	
105	С123-010201-0218 2301-0201-0218	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	5,02	3900,00	--	19578	--	19578	--	21144
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
106	Е11-161101-0103 1116-1101-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	5	-80,75	-1,25	-404	-6	--	-390	-857
		ПР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-398	--		-63	
107	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	1905297,79	192318,48	9526	962	8199	605	10942
		ПР - 99%; СП - 8%			72985,00	49173,72	365	246		810	
108	Е11-090601-0102 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,04285	53795,13	2643,86	2305	113	97	1459	4065
		ПР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	2095	19		301	
109	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,04285	547142,00	--	23445	--	23445	--	25321
		СП - 8%			--	--	--	--		1876	
110	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,00575	295235,09	81638,15	1698	469	1	1343	3284
		ПР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	1228	129		243	
111	С123-010502-0810 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	5,8075	791,00	--	4594	--	4594	--	4961
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
112	Е11-161101-0102 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	5,75	-80,75	-1,25	-464	-7	--	-448	-985
		ПР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-457	--		-73	

113	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установокдавлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00575	908355,62	771501,20	5223	4436	47	1369	7119
		ПР - 91%; СП - 8%			128719,00	132911,90	740	764		527	
114	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		ПР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		831	
115	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	5	12360,21	--	61801	--	61801	--	66745
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
116	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		ПР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		831	
117	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	5	1645,66	--	8228	--	8228	--	8887
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
118	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		ПР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		831	
119	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	5	4317,70	--	21588	--	21588	--	23316
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
120	Е11-221401-0401 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	2341,70	634,51	11708	3173	--	8509	21835
		ПР - 99%; СП - 8%			1707,18	11,83	8536	59		1617	
121	С123-021101-1305 2302-1101-1305	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,005	87190,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
122	С121-100501-1201 2110-0501-1201	Герметик	кг	4,1440465	388,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
123	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	м3	0,25	18860,59	1089,24	4715	272	4147	321	5439
		ПР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	296	57		403	
124	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,5	3298,67	154,91	14844	697	9727	4571	20969
		ПР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	4420	198		1553	
		Установка ковера для провода-спутника - 1шт (АС22)									
125	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	21185,66	978,22	297	14	226	56	381
		ПР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	57	5		28	
126	С123-021199-9910 2302-1199-9910	Стоимостьковера	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
127	С121-130201-0901 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	499537,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
128	Е11-090601-0102 1109-0601-0102	Кожух из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00413	52922,91	2643,86	219	11	6	141	388
		ПР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	202	2		29	
129	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00413	463501,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

130	Е11-230101-0103 1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	0,4	5320,49	225,73	2128	90	1645	414	2746
		ТР - 99%; СП - 8%			982,26	63,95	393	26		203	
		Установка контрольной трубки с ковером									
131	Е11-240207-0201 1124-0207-0201	Трубка контрольная.Устройство	шт.	4	5890,64	2067,21	23563	8269	1989	16088	42822
		ТР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	13305	2945		3172	
132	С123-010201-0120 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	553,00	--	2876	--	2876	--	3106
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
133	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий)	м3	0,056	21185,66	978,22	1186	55	904	224	1523
		ТР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	227	19		113	
134	С123-021199-9910 2302-1199-9910	Стоимостьковера	т	0,02668	340999,00	--	9098	--	9098	--	9826
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
135	С121-130201-0901 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000172	499537,00	--	86	--	86	--	93
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
136	Е11-090601-0102 1109-0601-0102	Кожух из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01652	52922,91	2643,86	874	44	22	562	1552
		ТР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	808	7		115	
137	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01652	463501,00	--	7657	--	7657	--	8270
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
138	Е11-230101-0103 1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	1,6	5320,49	225,73	8513	361	6580	1657	10984
		ТР - 99%; СП - 8%			982,26	63,95	1572	102		814	
139	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,658575	26975,92	18615,82	17766	12260	--	5913	25573
		ТР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	5506	2707		1894	
140	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	658,575	18,21	--	11995	--	11995	--	12955
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
141	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	км кабеля	662,1	342,29	155,44	226628	102918	32380	87521	339281
		ТР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	91330	30227		25132	
142	С123-060112-0601 2306-0112-0601	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66ГОСТ 31945-2012	км	0,6621	136474,00	--	90359	--	90359	--	97588
		СП - 8%			--	--	--	--		7229	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре									
143	Е11-220501-0107 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,0015	561548,77	213562,16	842	320	1	606	1564
		ТР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	521	91		116	
144	С123-010502-0820 2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	9908,00	--	15011	--	15011	--	16211
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
145	Е11-161101-0104 1116-1101-0104	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	-80,75	-1,25	-121	-2	--	-117	-257
		ТР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-119	--		-19	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре									
146	Е11-220501-0105 1122-0501-0105	Укладкатрубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,00435	436129,60	146298,72	1897	636	1	1425	3587
		ТР - 94%; СП - 8%			289731,00	41048,34	1260	179		266	

147	С123-010502-0817 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,3935	5012,00	--	22020	--	22020	--	23782
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
148	Е11-161101-0103 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание	м трубопровода	4,35	-80,75	-1,25	-351	-5	--	-339	-745
		ТР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-346	--		-55	
149	Е11-240207-0201 1124-0207-0201	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10706
		ТР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	3326	736		793	
150	С123-010201-0120 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	553,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
151	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
152	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	1	11116,18	--	11116	--	11116	--	12005
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
153	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
154	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1203,05	--	2406	--	2406	--	2599
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
155	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
156	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	6534,38	--	6534	--	6534	--	7057
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
157	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,014	21185,66	978,22	297	14	226	56	381
		ТР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	57	5		28	
158	С123-021199-9910 2302-1199-9910	Стоимостьковера	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
159	С121-130201-0901 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	499537,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
160	С123-020103-3405 2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	1	277,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
161	Е11-221401-0401 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2028,44	549,63	2028	550	--	1474	3783
		ТР - 99%; СП - 8%			1478,81	10,25	1479	10		280	
162	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	1,13	284,14	--	321	--	321	--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
163	С121-100501-1201 2110-0501-1201	Герметик	кг	0,7077208	388,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
164	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	3298,67	154,91	66	3	43	20	93
		ТР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	20	1		7	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре									

165	Е11-220501-0103 1122-0501-0103	Укладкатрубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,0192	334903,60	103361,72	6430	1985	1	4944	12285
		ТР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	4444	551		910	
166	С123-010502-0814 2301-0502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	19,392	1902,00	--	36884	--	36884	--	39834
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
167	Е11-161101-0102 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	19,2	-80,75	-1,25	-1550	-24	--	-1496	-3290
		ТР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-1527	--		-244	
168	Е11-240207-0201 1124-0207-0201	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	5890,64	2067,21	11781	4134	994	8044	21411
		ТР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	6653	1472		1586	
169	С123-010201-0120 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	553,00	--	1659	--	1659	--	1792
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
170	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
171	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	2	9443,20	--	18886	--	18886	--	20397
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
172	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
173	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	4	1203,05	--	4812	--	4812	--	5197
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
174	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		ТР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
175	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	6534,38	--	13069	--	13069	--	14114
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
176	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,028	21185,66	978,22	593	27	452	112	762
		ТР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	114	10		56	
177	С123-021199-9910 2302-1199-9910	Стоимостьковера	т	0,01334	340999,00	--	4549	--	4549	--	4913
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
178	С121-130201-0901 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	499537,00	--	43	--	43	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
179	С123-020103-3405 2302-0103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	2	277,00	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
180	Е11-221401-0401 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /\10мм/	футляр	2	1395,71	378,19	2791	756	--	2029	5206
		ТР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	2035	14		386	
181	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	1,6	180,32	--	289	--	289	--	312
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
182	С121-100501-1201 2110-0501-1201	Герметик	кг	1,1674206	388,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

183	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	3298,67	154,91	132	6	87	41	186
		ПР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	39	2		14	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре									
184	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм.Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	8,6	2553,14	2050,64	21957	17636	39	9225	33676
		ПР - 99%; СП - 8%			497,88	585,60	4282	5036		2495	
185	С123-010502-0817 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,772	5012,00	--	43965	--	43965	--	47482
		СП - 8%			--	--	--	--		3517	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5583783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				698142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1051259			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					241993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2620056		
		- Накладные расходы	Тенге							800708	
		- Сметная прибыль	Тенге							413612	
		ИТОГО:	тенге								5583783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	тенге								0
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	тенге								5583783
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 2,9%	тенге								161930
		ИТОГО:	тенге								5745713
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,27%	тенге								15513
		ИТОГО:	тенге								5761226
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	тенге								115225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге								5876451
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД- С К=1,0450539	тенге								6141208
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,979999988	тенге								6018383
		НДС 12%	тенге								722206
		ИТОГО С НДС:	тенге								6740589

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "МарСам"

Директор _____ **Жумадуллаев А.А.**