Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«11» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ST.LTD» РК, область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 13А
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бегалиева Нуржана Онгарбаевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жетыжал, Коксуского района области Жетiсу
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетiсу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «Ashr Stroy Solution», ГСЛ №20019539

Scanned with CamScanner

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Улмад»; Объект №180-18-169/21-08-24 от 2022 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетiсу» обутверждении проектно-сметной документации строительства подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жетыжал Коксуского района области Жетiсу

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого давления (1,2МПа) из стальных труб	км	0,013	0,013	0,013	0,013
Общая протяженность газопровода высокого давления	км	0,392			

Scanned with CamScanner

до 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11			0,392	0,392	0,392
Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	1,155	1,155	1,155	1,155
Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	0,199	0,199	0,199	0,199
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	км	8,694	8,694	8,694	9,694
Газорегуляторный пункт блочный (ПГБ): 1) ПГБ -13-2ВУ1	шт.	1	1	1	1
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -13-2ВУ1	шт.	1	1	1	1
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -13-2НУ1	шт.	2	2	2	2
ПГБ -13-2ВУ1	нм3/час	956,6	956,6	956,6	956,6
ГРПШ -13-2ВУ1	нм3/час	352	352	352	352
ГРПШ -13-2НУ1	нм3/час	316,8	316,8	316,8	316,8

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели высокого давления	Единица измерения	По проекту	Фактически

Scanned with CamScanner

- СТDN108*4,0 мм	м	13	13
- ПЭ DN75*6,8 мм	м	392	392
Показатели среднего давления	м		
- ПЭ DN125*11,4 мм		225	225
- ПЭ DN90*8,2 мм		220	220
- ПЭ DN63*5,8 мм		710	710
Показатели низкого давления	м		
- СТDN133*4,0 мм	м	960	960
- СТDN108*3,0 мм	м	467	467
- СТDN 89*3,5 мм	м	265	265
-СТ DN76*3,5 мм	м	445	445
-СТ DN57*3,0 мм	м	2390	2390
-СТ DN159*4,5 мм	м	110	110
-СТ DN219*6,0 мм	м	15	15
Площадь земельного участка/площадь застройки: ПГБ ГРПШ-1 ГРПШ-2,3	м2	3,5х2,1 2,0х1,1 2,0х1,1	3,5х2,1 2,0х1,1 2,0х1,1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для снижения давления с высокого 1 категорий на высокий 2 категорий **ПГБ-13-2ВУ-1** с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов

Scanned with CamScanner

давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G650 DN100 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом АОГВ с высокого на среднее предусмотрена установка **ГРПШ-13-2ВУ-1** с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН и со среднего на низкое газорегуляторного пункта в **ГРПШ-13-2НУ-1** с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-25Н с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G160 DN50 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН 2 ед.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно Приложение №1,актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 14.11.2023 г.
месяц, год
окончание работ 30.08.2024 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 (Десять);фактически, месяц: 10 (десять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

Scanned with CamScanner

изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Директор ГКП на ПХВ "Коксу жылу-су сервис" Жунусов К.А.

2. Гл. инженер КсРЭС АО "ТАТЭК" Чукеев Г.М.

3. Начальник Коксуского ЛТУ Бибаев А.С.

4. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Scanned with CamScanner

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии) Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ _____готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО «ST.LTD» считает объект:Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жетыжал ,Коксуского района области Жетiсу.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик:)
ТОО «ST.LTD» ; директор Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Scanned with CamScanner