Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибаева в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 15.05.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 930 345,12	635 394,12				90			635 394,12	5 930 345,12
Всего по стройке	**5 930 345,12**	**635 394,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**635 394,12**	**5 930 345,12**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Вайцев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибаева в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 15.05.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		Ввоз грунта										
1	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	136		204,80	195,59	27853	26600	13	6176	36751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,12	53,95	1240	7337		2722	
1.1	100081 с	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,00544	2188,00				12		
2	С341-020102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами внутрикарьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**										
		СП - 8%	т·км	1122		45,00	--	50490	--		--	54529
						--	--	--	--		4039	
3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	916		49,84	49,84	45653	45653	--	11997	62262
						--	18,19	--	16662		4612	
4	Е11-010104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	916		42,65	42,65	39067	39067	--	10269	53283
						--	15,57	--	14262		3947	
5	Е11-010201-0202	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	916		119,68	119,68	109627	109626	--	30272	151091
						--	45,90	--	42044		11192	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0205	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	916		17,52	17,52	16048	16048	--	3832	21470
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,81	--	5322		1590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									379386
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие										
		Покрытие из резиновой крошки - 435 М2										
7	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийнойсмеси, дресвы	м3	43,5		4824,99	1073,50	209887	46697	157045	17830	245934
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	6145	10364		18217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	53,07	2958,00				156981		
7.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	3,045	21,00				64		
8	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	52,2		20485,60	1180,81	1069348	61638	951608	63858	1223862
		НР - 91%; СП - 8%				1074,76	269,56	56102	14071		90656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	279203 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	53,244	17597,00				936935		
9	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм (20 мм). Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	85		34826,06	38,74	2960215	3293	2864566	100983	3306094
		НР - 108%; СП - 8%				1086,54	13,49	92356	1147		244896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	86,7	16253,00				1409135		
		Покрытие из ГПС - 65 м2										
10	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13		4824,99	1073,50	62725	13955	46934	5328	73498
		НР - 108%; СП - 8%				141,26	238,26	1836	3097		5444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	15,86	2958,00				46914		
4.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,91	21,00				19		
		Дренажная канава										
11	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0.75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	87,4		74,36	13,51	6499	1181	--	4099	11446
		НР - 72%; СП - 8%				60,85	4,29	5318	375		848	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-080101-0202	Основание дренажа щебеночное. Устройство										
		НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	10,93		3714,80	418,40	40603	4573	26582	10074	54731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				864,45	126,56	9448	1383		4054	
12.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	12,5695	2112,00				26547		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4349277	131337	4046735	202172	4915565
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									529951
		НДС (12%)	Тенге									635394
		Всего	Тенге									5930345

Генподрядчик:
Директор ТОО «Sol Инжиниринг»

Рафиев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.