Счет-фактура № 00000000026 от 20 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140009895, г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005850, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ588560000000498402, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2015г. к договору № 77 от 02.09.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140009895, Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой",г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240009070, ГУ "Отдел строительства г. Уральска",г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009070, г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1

ИИК получателя: KZ87070103KSN2718000, в банке ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта " Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно № 22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск - Атырау и Уральск - Саратов в г. Уральск ЗКО"	Тенге	1	64 340 707,56	64 340 707,56	12%	7 720 884,91	72 061 592,47		
Всего по счету:					**64 340 707,56**		**7 720 884,91**	**72 061 592,47**		

Руководитель: Михно В. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Осипчук Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт выполненных работ № 3 от 20 мая 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска"**

Основание: **Дополнительное соглашение №1 от 17 апреля 2015 года к договору о государственных закупках договор №77 от 02 сентября 2014 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»	1	Тенге	72 061 592,47	72 061 592,47

Итого: 72 061 592,47

В том числе НДС 7 720 884,91

Всего оказано услуг 1, на сумму 72 061 592,47 KZT

Семьдесят два миллиона шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто две тенге,сорок семь тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

РНН: 271800003089
Адрес: г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Расчетный счет: KZ588560000000498402 АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск
БИК: KCJBKZKX

М П

Директор
(должность)

Михно В.П.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

РНН: 270100230861
Адрес: г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1
тел.503459,505385

Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

М П

Руководитель отдела
(должность)

Еснияз М.Ж.
(ФИО, подпись)

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
Подпрограмме	013 "За счет кредитов из республиканского бюджета"
Подпрограмме	015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	Дополнительное соглашение №1 от 17 апреля 2015 года к договору о государственных закупках №77 от 02 сентября 2014 года
Сумма договора	527 408 000 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	228041480,47	214871223,47			
2. в т.ч. за и Май месяц	72061592,47	72061592,47			
3. НДС 12% в том числе		7720884,91			
4. Итого за Май месяц		72061592,47			
5. Удержание 5% от суммы договора за 2014 г		658512,85			
6. Удержание 5% от суммы договора за 2015 г		3603079,62			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**67800000,00**			

Сумма прописью к оплате: ***Шестьдесят семь миллионов восемьсот тысяч тенге***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

Руководитель отдела

Еснияз М.Ж.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор:

Михно В.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»г.Уральске ЗКО»
наименование, адрес

Объект: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»г.Уральске ЗКО»

4

А К Т №3

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за май 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС								
		Колонны								
1	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, на высоте до 16 м, бетон класса В25/объем 173,4-0,877/	5	12980,23	990,15	64901	4951	10599	10,40	52
		м3		1644,75	374,04	8224	1870	105	1,83	9
2	E0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, бетон класса В25/ объем 322,6-173,4/	29	14498,49	990,15	420456	28714	63475	10,82	314
		м3		1710,54	374,04	49606	10847	105	1,83	53
3	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I D-8 мм	0,85	47400,00	–	40290	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I D-10 мм	0,45	45800,00	–	20610	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,3	53000,00	–	68900	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	C12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,02	51000,00	–	1020	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,23	50900,00	–	11707	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	C12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,99	48300,00	–	192717	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,9	45800,00	–	132820	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	C12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,27	44900,00	–	57023	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Диафрагмы								
11	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,на высоте до 3м,бетон класса В25/объем 109,0,877/	19	15446,36	442,42	293481	8406	50466	14,00	266
		м3		2362,50	167,13	44888	3175	105	0,82	16
12	E0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, бетон класса В25/объем 221,6-109/	22	15540,86	442,42	341899	9733	60617	14,56	320
		м3		2457,00	167,13	54054	3677	105	0,82	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1645824	51804			952
			Тенге			156771	19570			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1645824				
	Материалы -		Тенге			181665				
	Всего заработная плата -		Тенге				176341			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			525087				
	Местные материалы -		Тенге			741087				
		Накладные расходы -	Тенге			185158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27774			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			110494				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1941476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				204114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1941476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1140
		Сметная заработная плата -	Тенге				204114			

РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

13	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м на растворе М-75	388	1458,23	319,70	565793	124044	265776	3,07	1191
		м3		461,25	119,25	178965	46269	118	0,58	225
14	E0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2,0,877/	26,63	8175,44	335,84	217712	8943	25948	4,54	121
		м3		699,75	126,00	18634	3355	118	0,61	16
15	E0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/парапет/ объем 34,0,877/	9,7	8175,44	335,84	79302	3258	9452	4,54	44
		м3		699,75	126,00	6788	1222	118	0,61	6
16	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75	23,6	8134,26	337,41	191969	7963	22181	4,38	103
		м3		670,50	126,00	15824	2974	118	0,62	15
17	E0108-6-9	Кладка стен вентканалов из силикатного кирпича М-150 на растворе М-50	86,5	11026,85	296,60	953823	25656	104724	5,95	515
		м3		915,75	110,25	79212	9537	118	0,54	47
18	E0108-20-1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой из силикатного кирпича М-100 на растворе М-50 при высоте этажа до 4 м	81	7925,69	274,19	641981	22209	98710	5,67	459
		м3		929,25	103,50	75269	8383	118	0,50	41
19	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/3ВР-1/	0,24	72779,65	422,15	17467	101	2383	56,40	14
		т		8257,50	157,50	1982	38	118	0,77	--
20	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Кладка перегородок неармированных из силикатного кирпича М-100 на растворе М-50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	734	1116,38	34,37	819423	25228	174844	1,21	888
		м2		189,00	12,87	138726	9447	118	0,06	46
21	E0106-11-7	Крепление кирпичных перегородок ММ1	0,32	93997,62	304,24	30079	97	11152	198,00	63
		1т		33075,00	114,75	10584	37	105	0,56	--
22	E0108-12-1	Крепление кирпичных перегородок К1,К2,К5,мм3	0,23	72779,65	422,15	16739	97	2284	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1899	36	118	0,77	--
23	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	323	105,66	66,43	34128	21458	21570	0,15	48
		шт		23,85	23,85	7704	7704	140	0,11	34
24	C143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	9,4	25800,00	--	242520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Утепление стены по оси 17								
25	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,23	4173,97	378,22	960	87	853	20,04	5
		м3		3566,25	141,75	820	33	100	0,69	--
26	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER	0,23	14600,00	--	3358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	E0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8,02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,52	550,66	13,68	2489	62	795	0,93	4
		м2		147,15	1,87	665	8	118	0,01	--
		Узел А/перемычки/								
28	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/5ВР-1/	0,0687	38079,65	422,15	2616	29	682	56,40	4
		т		8257,50	157,50	567	11	118	0,77	--
29	E0126-32-1	Укладка утеплителя	1,41	2423,20	367,45	3417	518	2659	10,12	14
		м3		1748,25	137,25	2465	194	100	0,67	1
30	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Плиты теплоизоляционные ISOVER жесткие	14,111	14600,00	--	206021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 1/ДШ/								
31	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER жесткие/объем 3,0,877,1,03/	2,70993	14600,00	--	39565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел 2/диафрагмы/								
32	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	8,28	4173,97	378,22	34560	3132	30702	20,04	166
		м3		3566,25	141,75	29529	1174	100	0,69	6
33	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER жесткие	28,432944	14600,00	--	415121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление стен к колоннам/узлы А,Б/ и утепление/ торцов плит перекрытии								
34	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/объем 1,5139,0,877/	0,398	8679,65	422,15	3455	168	3952	56,40	22
		т		8257,50	157,50	3286	63	118	0,77	--
35	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 3 мм/объем 0,6384,0,877/	0,17	64100,00	--	10897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм/объем 0,876,0,877/								
		т	0,23	50800,00	--	11684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ объем 1,716,0,877/	0,45	175710,10	1826,10	79070	822	5538	42,70	19
				8100,00	690,75	3645	311	140	3,37	2
38	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/объем 47,5,0,877/	12,5	4173,97	378,22	52175	4728	46350	20,04	251
		м3		3566,25	141,75	44578	1772	100	0,69	9
39	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER жесткие/объем 47,5,0,877/								
		м3	42,907225	14600,00	--	626445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5302768	248599			3944
			Тенге			621143	92566			447
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5302768				
	Материалы -		Тенге			154392				
	Всего заработная плата -		Тенге				713708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1555611				
	Местные материалы -		Тенге			2555007				
		Накладные расходы -	Тенге			830554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124583			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6491239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4807
		Сметная заработная плата -	Тенге				838291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6491239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4807
		Сметная заработная плата -	Тенге				838291			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ

40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,на высоте до 16 м, бетон класса В25/объем 889,0,877/								
		м3	95,74	14578,64	241,10	1395759	23083	138082	8,06	772
				1282,50	91,08	122787	8720	105	0,44	43
41	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, бетон класса В25/объем 1620,2-889/								
		м3	116,2	14629,94	241,10	1699999	28016	173850	8,38	974
				1333,80	91,08	154988	10584	105	0,44	52
42	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	2,61	45800,00	--	119538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
		т	0,87	58600,00	--	50982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	21,8	52400,00	--	1142320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	1,697	51000,00	--	86547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	11,012	48300,00	--	531880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	10,98	45800,00	--	502884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток								
		т	3,13	67600,00	--	211588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	3,13	40200,00	--	125826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5867323	51099			1746
			Тенге			277774	19304			94

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5867323				
	Материалы -		Тенге			660367				
	Всего заработная плата -		Тенге				297078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2771565				
	Местные материалы -		Тенге			2125377				
		Накладные расходы -	Тенге			311932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46790			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6551142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				343867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6551142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				343867			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестничная площадка ЛП-1 3шт								
50	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16м, бетон класса В25**	0,45	14578,64	241,10	6560	108	649	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	577	41	105	0,44	--
		Лестничная площадка ЛП-2 3шт								
51	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16м, бетон класса В25**	0,48	14578,64	241,10	6998	116	692	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	616	44	105	0,44	--
52	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,036	52400,00	--	1886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,144	70437,87	304,24	10143	44	1480	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1393	17	105	0,56	--
		Лестничная площадка ЛП-3 24шт								
54	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, на высоте до 16м, бетон класса В25**	8,424	14578,64	241,10	122810	2031	12150	8,06	68
		м3		1282,50	91,08	10804	767	105	0,44	4
55	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,122	52400,00	--	6393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,22	50900,00	--	11198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,46	70437,87	304,24	32401	140	4728	58,00	27
		1т		9675,00	114,75	4451	53	105	0,56	--
		Лестница ЛВ-1 3шт								
58	E0109-29-1	**Монтаж косоуров**	0,36	13711,47	5475,87	4936	1971	2136	28,90	10
		т		5040,00	1552,87	1814	559	90	5,46	2
59	C12021-146	**Косоуры**	0,36	108500,00	--	39060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	E0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	36,3	206,06	12,56	7480	456	9389	1,08	39
		м		180,00	4,75	6534	172	140	0,02	1
61	C143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	36,3	1330,00	--	48279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0282	93997,62	304,24	2651	9	983	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	933	3	105	0,56	--
63	E0109-30-1	**Монтаж ограждения**	0,051	14359,66	5522,03	732	282	340	35,90	2
		т		6075,00	1322,37	310	67	90	4,73	--
64	C12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,051	133700,00	--	6819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,377	21,80	0,05	30	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
66	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	1,377	40,72	0,04	56	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
67	E0115-70-2	**Оштукатуривание по сетке косоуров**	7,728	1030,29	4,92	7962	38	1772	1,28	10
		м2		216,45	1,87	1673	14	105	0,01	--

		Лестница ЛВ-2 3шт								
68	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,675	13711,47	5475,87	9255	3696	4005	28,90	20
		т		5040,00	1552,87	3402	1048	90	5,46	4
69	С12021-146	Косоуры	0,675	108500,00	--	73238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	23,1	206,06	12,56	4760	290	5975	1,08	25
		м		180,00	4,75	4158	110	140	0,02	1
71	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	23,1	1330,00	--	30723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0237	93997,62	304,24	2228	7	826	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	784	3	105	0,56	--
73	Е0109-30-1	Монтаж ограждения	0,042	14359,66	5522,03	603	232	280	35,90	2
		т		6075,00	1322,37	255	56	90	4,73	--
74	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,042	133700,00	--	5615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,134	21,80	0,05	25	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
76	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,134	40,72	0,04	46	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
77	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке косоуров	12,852	1030,29	4,92	13241	63	2946	1,28	16
		м2		216,45	1,87	2782	24	105	0,01	--
		Лестница ЛВ-3 - 45шт								
78	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,78	13711,47	5475,87	10695	4271	4628	28,90	23
		т		5040,00	1552,87	3931	1211	90	5,46	4
79	С12021-146	Косоуры	4,12	108500,00	--	447020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	80	206,06	12,56	16485	1005	20692	1,08	86
		м		180,00	4,75	14400	380	140	0,02	2
81	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	160	1330,00	--	212800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1143129	14759			354
			Тенге			58851	4569			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545156				
	Материалы -		Тенге			76815				
	Всего заработная плата -		Тенге				50767			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19477				
	Местные материалы -		Тенге			392493				
		Накладные расходы -	Тенге			62314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				60114			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			597973				
	Материалы -		Тенге			6057				
	Всего заработная плата -		Тенге				12654			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			571752				
		Накладные расходы -	Тенге			11389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			645924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1289667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				74476			

РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ

82	С12061-706 Изм. и доп.№№.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	4,07	6433,00	--	26182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

83	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - вимост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	457,7	6433,00	--	2944384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	156	6433,00	--	1003548	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	413,6	4100,00	--	1695760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	160,1	4010,00	--	642001	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13; ДО 21-12 внутренние	160,461	3900,00	--	625798	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6937673	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6937673				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6937673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7353934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7353934				

РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Прямок световой -4шт

88	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	105,66	66,43	845	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
89	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,384	25800,00	--	9907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/150Х8/	0,04528	93997,62	304,24	4256	14	1578	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1498	5	105	0,56	--
91	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	904,40	200,77	3618	803	2074	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
92	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	8,96	1920,00	--	17203	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов, бетон класса В20 wb F75	1,92	10374,43	86,60	19919	166	1055	3,06	6
		м3		490,50	32,72	942	63	105	0,16	--
94	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,92	361,00	--	693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,92	420,00	--	806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,92	261,00	--	501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/скобы/	0,024	33697,62	304,24	809	7	836	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	794	3	105	0,56	--
99	С11011-774	Скобы ходовые	24	129,00	--	3096	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			64107	1560			30
			Тенге			4994	561			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64107				
	Материалы -		Тенге			6783				
	Всего заработная плата -		Тенге				5555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13003				
	Местные материалы -		Тенге			37249				
		Накладные расходы -	Тенге			6535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74850				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						36
	Сметная заработная плата -	Тенге			6535			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		74850				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						36
	Сметная заработная плата -	Тенге			6535			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		20960824	367822			7025
		Тенге		1119534	136569			658
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20362851				
Материалы -		Тенге		1080022				
Всего заработная плата -		Тенге			1243448			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11822416				
Местные материалы -		Тенге		5851213				
	Накладные расходы -	Тенге		1396493				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						698
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			209474			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1297040				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		23056384				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						8315
	Сметная заработная плата -	Тенге			1452922			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		597973				
Материалы -		Тенге		6057				
Всего заработная плата -		Тенге			12654			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		571752				
	Накладные расходы -	Тенге		11389				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1708			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		36562				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		645924				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						72
	Сметная заработная плата -	Тенге			14362			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		23702308				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						8387
	Сметная заработная плата -	Тенге			1467285			
	Итого с ненормированными и непредвиденными затратами	**Тенге**		23702308,43				
	Оборудование	**Тенге**						
	Временные здания и сооружения 1,1%	**Тенге**		260725,39				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**		23963033,82				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,53%	**Тенге**		366634,42				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**		95852,14				
	Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**		239630,34				
	Итого с дополнительными затратами	**Тенге**		24665150,71				
	Итого в базовых ценах 2001г. МРП 775тенге	**Тенге**		24665150,71				
	Итого в текущих ценах	**Тенге**		63079125,06				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**		1261582,50				
	Итого	**Тенге**		64340707,57				
	НДС 12%	**Тенге**		7720884,91				
	Итого к оплате:	**Тенге**		72061592,47				

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ (подпись) **Есният М.Ж.** (расшифровка подписи)

Гл.специалист **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** (должность) _____ (подпись) **Кайгалиев И. А.** (расшифровка подписи)

Тенадзор: **ЗКОФ АО НЦ "Курылысконсалтинг"** (должность) _____ (подпись) **Кажгалиев С.К.** (расшифровка подписи)

Подпись руководителя: **Руководитель ТОО "СКФ Отделстрой"** (должность) _____ (подпись) **Мынов В.П.** (расшифровка подписи)