Счет-фактура № 00000000039 от 26 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140009895, г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005850, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ588560000000498402, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2015г. к договору № 77 от 02.09.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140009895, Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой",г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240009070, ГУ "Отдел строительства г. Уральска",г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009070, г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1

ИИК получателя: KZ87070103KSN2718000, в банке ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта " Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно № 22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск - Атырау и Уральск - Саратов в г. Уральск ЗКО"	Тенге	1	22 729 249,06	22 729 249,06	12%	2 727 509,89	25 456 758,95		
Всего по счету:					**22 729 249,06**		**2 727 509,89**	**25 456 758,95**		

Руководитель: Михно В. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Осипчук Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
Подпрограмме	013 "За счет кредитов из республиканского бюджета"
Подпрограмме	015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	Дополнительное соглашение №1 от 17 апреля 2015 года к договору о государственных закупках №77 от 02 сентября 2014 года
Сумма договора	527 408 000 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудовани я	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	300866660,47	287696403,47			
2. в т.ч. за и июнь месяц	25456758,95	25456758,95			
3. НДС 12% в том числе		2727509,89			
4. Итого за июнь месяц		25456758,95			
5. Удержание 5% от суммы договора за 2015 г		1272837,95			
6. Возврат стоимости за материалы					
7. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**24183921,00**			

Сумма прописью к оплате: **Двадцать четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи девятсот двадцать одна тенге**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

Руководитель отдела

Еснияз М.Ж.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор

Михно В.П.

Акт выполненных работ № 5 от 26 июня 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска"**

Основание: **Дополнительное соглашение №1 от 17 апреля 2015 года к договору о государственных закупках договор №77 от 02 сентября 2014 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»	1	Тенге	25 456 758,95	25 456 758,95

Итого: 25 456 758,95

В том числе НДС 2 727 509,89

Всего оказано услуг 1, на сумму 25 456 758,95 KZT

Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь тенге, 95 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

РНН: 271800003089
Адрес: г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Расчетный счет: KZ588560000000498402 АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск
БИК: KCJBKZKX

М.П. Директор
(должность)
Михно В.П.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

РНН: 270100230861
Адрес: г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1
тел.503459,505385

Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

М.П. Руководитель отдела
(должность)
Еснияз М.Ж.
(ФИО, подпись)

СКФ Отделстрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД УРАЛЬСК
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»г.Уральске ЗКО»
наименование, адрес

Объект: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»г.Уральске ЗКО»

А К Т №5

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,на высоте до 16 м, бетон класса В25/объем 889.0,877/	70	14578,64	241,10	1020505	12055	72113	8,06	40
		м3		1282,50	91,08	64125	4554	105	0,44	2
2	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,525	45800,00	--	298845	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,8085	52400,00	--	828365	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
4	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	1,7	67600,00	--	114920	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
5	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,40573	40200,00	--	16310	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2278945	12055			40
			Тенге			64125	4554			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2278945				
	Материалы -		Тенге			155791				
	Всего заработная плата -		Тенге				68679			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1123020				
	Местные материалы -		Тенге			501410				
		Накладные расходы -	Тенге			72115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2466771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				79496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2466771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				79496			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Тепловой узел								
6	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	13	865,16	1,58	11247	21	7582	4,00	5
		шт		648,00	--	8424	--	90	--	-
7	17142-9133 ПРИМЕН к=154,732	Ультразвуковой теплосчетчик ДУ50мм в комплекте с ультразвуковым расходомерами SONO 1500ст, термопреобразователями давления MBS 3000,тепловычислителем логика СПТ 943.1	1	293990,80	--	293991	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
8	1704-50008 ПРИМЕН к=154,732	Регулятор давления "до себя" ДУ 50мм	1	242929,24	--	242929	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
9	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	2
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
10	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т	2	700,40	28,90	1401	58	804	2,00	
		шт		421,00	2,30	842	5	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2301-2014 ПРИМЕН к=154,732	Насос циркуляционный UPS 50-60/2F	2	64213,78	--	128428	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			684298	326			8
			Тенге			13836	97			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			665628				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			665628				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12368				
	Материалы -		Тенге			3023				
	Всего заработная плата -		Тенге				9271			
		Накладные расходы -	Тенге			8386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1245				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				10528			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6302				
	Материалы -		Тенге			1484				
	Всего заработная плата -		Тенге				4663			
	Сдача и испытание -		Тенге			140				
		Накладные расходы -	Тенге			5968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			736				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				5558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			700633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				16087			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ								
12	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	5	3458,00	241,00	17290	1205	3260	4,00	2
		шт		630,00	56,30	3150	282	95	0,33	
13	75-6-41	Вводные панели, тина ВРУЗС-12, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
14	75-6-53	Распределительная панель, тина ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	3	91100,00	--	273300	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
15	У65-5-11 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУЗ1-28 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп	1	121751,46	399,00	121751	399	4063	24,00	2
		устр-во		4185,74	91,08	4186	91	95	0,50	
16	У65-9-2 СКЦЭ	Щиток этажный ЩЭ-33 на 3 квартиры со счетчиком	24	25287,77	38,90	606906	934	11470	3,00	7
		устр-во		494,46	8,60	11867	206	95	0,10	
17	У65-9-1 СКЦЭ	Щиток этажный ЩЭ-32 на 2 квартиры со счетчиком	3	17952,54	24,68	53858	74	1145	3,00	
		устр-во		396,54	5,31	1190	16	95	0,03	-
18	У65-12-19 СКЦЭ	Ящики однофидерные серии ЯВ3Б-31-1, устанавливаемые на стене или колонне	3	14303,70	44,79	42911	134	1096	2,00	
		устр-во		379,41	5,06	1138	15	95	0,03	-
19	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	3	731,00	282,00	2193	846	1399	2,30	
		шт		410,00	80,80	1230	242	95	0,47	
20	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6800	108,60	48,90	738480	332520	334628	0,22	149
		м		39,60	12,20	269280	82960	95	0,07	48
21	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	525	147,30	73,00	77333	38325	33815	0,29	15
		м		49,50	18,30	25988	9607	95	0,11	5
22	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	6	180,30	91,60	1082	550	458	0,33	
		м		57,40	23,00	344	138	95	0,13	
23	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами	110	40,00	--	4400	--	2851	0,18	2
		м		28,80	--	3168	--	90	--	-
24	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,50	19,50	2531	59	1372	3,00	
		шт		479,00	2,30	1437	7	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0108-173-1	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт	24	39,30	3,80	943	91	821	0,22	1
		шт		35,10	0,90	842	22	95	0,01	-
26	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	4	3,80	0,40	15	2	13	0,02	-
		шт		3,20	0,20	13	1	95	–	-
27	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	4	71,50	5,70	286	23	170	0,24	1
		шт		43,70	1,00	175	4	95	0,01	-
28	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	6	119,14	11,76	715	71	279	0,50	2
		шт		49,50	2,25	297	14	90	0,01	-
29	С130905-120	Регулятор комнатной температуры электронный типа HERZ, С 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В	6	11788,00	–	70728	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
30	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	150	66,80	18,10	10020	2715	3434	0,12	1[illegible]
		м		20,30	3,80	3045	570	95	0,02	[illegible]
		Заземление								
31	Ц0108-471-1	Заземлятель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	18	431,60	21,60	7769	389	2597	0,90	1[illegible]
		шт		149,00	2,90	2682	52	95	0,02	-
32	Ц0108-472-2	Заземлятель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	180	61,90	3,30	11142	594	4001	0,14	2[illegible]
		м		23,00	0,40	4140	72	95	–	-
33	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	135	93,50	3,10	12623	419	4194	0,18	2[illegible]
		м		32,40	0,30	4374	40	95	–	-
		Материалы, не учтенные в цене монтажа								
34	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	–	14160	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
35	С151801-120	Звонок DNS-206	72	1160,00	–	83520	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
36	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	36	871,00	–	31356	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
37	С151701-17	Светильник VEGA	72	757,00	–	54504	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
38	С151701-66	Светильник НБУ-12-1Х75	109	2130,00	–	232170	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
39	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-002	3	4460,00	–	13380	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
40	С151702-44	Светильники тип ЛПО,ЛПП	97	1850,00	–	179450	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
41	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РЕО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	–	561	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
42	С151706-77	Лампы люминисцентные ЛБ18	97	82,00	–	7954	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
43	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 ЛОН-60	72	33,00	–	2376	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
44	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 ЛОН-100	37	49,00	–	1813	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
45	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	3	619,00	–	1857	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
46	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	70	14,00	–	980	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
47	1507-7020 К=186,067	Патрон резьбовой Е27ФП-01	0,171	48377,42	–	8273	–	–	–	-
		1000шт		–	–	–	–	–	–	-
48	1507-7016 К=186,067	Патрон резьбовой Е27Н16П-01УХЛ4	0,078	74426,80	–	5805	–	–	–	-
		1000шт		–	–	–	–	–	–	-
49	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	172	156,00	–	26832	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-
50	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	256	182,00	–	46592	–	–	–	-
		шт		–	–	–	–	–	–	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	39	215,00	--	8385	--	--	--	-
		шт	--	--	--	--	--	--	--	-
52	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	24	343,00	--	8232	--	--	--	-
		шт	--	--	--	--	--	--	--	-
53	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	679	66,00	--	44814	--	--	--	-
		шт	--	--	--	--	--	--	--	-
54	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	72	96,00	--	6912	--	--	--	-
		шт	--	--	--	--	--	--	--	-
55	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	4	105,00	--	420	--	--	--	-
		шт	--	--	--	--	--	--	--	-
56	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	3	126,00	--	378	--	--	--	-
		шт	--	--	--	--	--	--	--	-
57	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, ф-72 мм, тип У196 УХЛЗ	0,001228	28100,00	--	35	--	--	--	-
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	-
58	2405-175 К=186,067	Розетка потолочная РПУ4 ТУ36-1451-79	0,558	7256,61	--	4049	--	--	--	-
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	-
59	2405-175 К=186,067	Крюки У625У4 ТУ36-1451-79	0,558	10047,62	--	5607	--	--	--	-
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	-
60	2405-1784 К=186,067	Скобы ответвительные У859МУЗ ТУ36-1034-76, ИЗМ НР1-79	0,003	57308,64	--	172	--	--	--	-
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	-
61	2405-1119 К=186,067	Колодки клеммые КА-3У2 ТУ21-ЭССР40-75	0,348	17490,30	--	6087	--	--	--	-
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	-
62	503-80003-1 К=186,067	Труба гофра ПВХ Д 16 мм	5,6	20467,37	--	114617	--	--	--	-
		1000пм	--	--	--	--	--	--	--	-
63	503-80005-1К=186,067	Трубы ПВХ Д 25ММ	1,2	31631,39	--	37958	--	--	--	-
		1000пм	--	--	--	--	--	--	--	-
64	503-80006-1 К=186,067	Трубы ПВХ Д 32ММ	0,31	42795,41	--	13267	--	--	--	-
		1000пм	--	--	--	--	--	--	--	-
65	503-80007-1 К=186,067	Трубы ПВХ Д 40ММ	0,215	59541,44	--	12801	--	--	--	-
		1000пм	--	--	--	--	--	--	--	-
66	503-80007-1 К=186,067	Трубы ПВХ Д 63ММ	0,006	137689,58	--	826	--	--	--	-
		1000пм	--	--	--	--	--	--	--	-
67	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,11	3660,00	--	403	--	--	--	-
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	-
68	С151607-106 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,98	11557,00	--	11326	--	--	--	-
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	-
69	С151607-107 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,98	18813,00	--	18437	--	--	--	-
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	-
70	С151607-110 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 70 мм2	0,03	56292,00	--	1689	--	--	--	-
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	-
71	С151607-174 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	6,5	29956,00	--	194714	--	--	--	-
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	-
72	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	10,5	47878,00	--	502719	--	--	--	-
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	-

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			801012				
		Накладные расходы -	Тенге			419453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176705				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3121784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				505074			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3811786				
	Материалы -		Тенге			193307				
	Всего заработная плата -		Тенге				151193			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2232861				
	Местные материалы -		Тенге			745479				
		Накладные расходы -	Тенге			154629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4179031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				174387			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6302				
	Материалы -		Тенге			1484				
	Всего заработная плата -		Тенге				4663			
	Сдача и испытание -		Тенге			140				
		Накладные расходы -	Тенге			5968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			736				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				5558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8373169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата -	Тенге				685019			
		Итого с ненормированными и непредвиденными затратами	**Тенге**			**8373169,83**				
		Оборудование	**Тенге**							
		Временные здания и сооружения 1,1%	**Тенге**			**92104,87**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**8465274,70**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,53%	**Тенге**			**129518,70**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**33861,10**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**84652,75**				
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**			**8713307,25**				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП 775тенге	**Тенге**			**8713307,25**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**22283577,51**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**445671,55**				
		Итого	**Тенге**			**22729249,06**				
		НДС 12%	**Тенге**			**2727509,89**				
		Итого к оплате	**Тенге**			**25456758,95**				

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Есниязов М.Ж.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Гл.специалист **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Батишев И. А.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Технадзор: **ЗКОФ АО НЦ "Курылысконсалтинг"** _____ **Кажгалиев С.К.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подпись руководителя: **Руководитель ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)