Счет-фактура № 00000000079 от 27 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140009895, г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005850, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ588560000000498402, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение № 2 от 6.10.2015г к договору № 77 от 02.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140009895, Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой",г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240009070, ГУ "Отдел строительства г. Уральска",г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009070, г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1

ИИК получателя: KZ87070103KSN2718000, в банке ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта " Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно № 22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск - Атырау и Уральск - Саратов в г. Уральск ЗКО"	Тенге	1	34 984 805,36	34 984 805,36	12%	4 198 176,64	39 182 982,00		
Всего по счету:					**34 984 805,36**		**4 198 176,64**	**39 182 982,00**		

Руководитель: Михно В. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Осипчук Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
Подпрограмме	013 "За счет кредитов из республиканского бюджета"
Подпрограмме	015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	Дополнительное соглашение №2 от 6 октября 2015 года к договору о государственных закупках №77 от 02 сентября 2014 года
Сумма договора	527 408 000 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	491 113 978,00	477 943 721,00			
2. в т.ч. за и октябрь месяц	39 182 982,00	39 182 982,00			
3. НДС 12% в том числе		4 198 176,64			
4. Итого за октябрь месяц		39 182 982,00			
5. Удержание 5% от суммы договора за 2015 г					
6. Возврат стоимости за материалы					
7. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**39 182 982,00**			

Сумма прописью к оплате: **Тридцать девять миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят две тенге**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

И.о. руководителя отдела

Пишенбаев А.Ж.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор

Михно В.П.

Акт выполненных работ № 9 от 27 октября 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска"**

Основание: **Дополнительное соглашение №2 от 6 октября 2015 года к договору о государственных закупках договор №77 от 02 сентября 2014 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»	1	Тенге	39 182 982,00	39 182 982,00

Итого: 39 182 982,00

В том числе НДС 4 198 176,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 39 182 982,00 KZT

Тридцать девять миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят две тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

РНН: 271800003089
Адрес: г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Расчетный счет: KZ588560000000498402 АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск
БИК: KCJBKZKX

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

РНН: 270100230861
Адрес: г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1
тел.503459,505385

Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

М.П. Директор
(должность)
Михно В П
(ФИО, подпись)

М.П. И.о. руководителя отдела
(должность)
Пшенбаев А.Ж.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»г.Уральске ЗКО»
наименование, адрес

Объект: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»г.Уральске ЗКО»
наименование, адрес

А К Т № 9

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за октябрь 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м на растворе М	90,1	1458,23	319,70	131387	28805	61718	3,07	277
		м3		461,25	119,25	41559	10744	118	0,58	52
2	Е0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2.0,877/	9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
		м3		699,75	126,00	6873	1238	118	0,61	6
3	Е0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75	3,649	8175,44	335,84	29832	1225	3556	4,54	17
		м3		699,75	126,00	2553	460	118	0,61	2
4	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75	36,6	8134,26	337,41	297714	12349	34399	4,38	160
		м3		670,50	126,00	24540	4612	118	0,62	23
5	Е0108-6-9	Кладка стен вентканалов из силикатного кирпича М-150 на растворе М-50	32,02	11026,85	296,60	353080	9497	38766	5,95	191
		м3		915,75	110,25	29322	3530	118	0,54	17
6	Е0108-20-1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой из силикатного кирпича М-100 на растворе М-50 при высоте этажа до 4 м	30,1	7925,69	274,19	238563	8253	36681	5,67	171
		м3		929,25	103,50	27970	3115	118	0,50	15
7	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных из силикатного кирпича М-100 на растворе М-50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	323	1116,38	34,37	360591	11102	76941	1,21	391
		м2		189,00	12,87	61047	4157	118	0,06	20
8	Е0108-12-1	Крепление кирпичных перегородок К1,К2,К5,мм3	0,08	72779,65	422,15	5822	34	794	56,40	5
		т		8257,50	157,50	661	13	118	0,77	--
9	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	120	105,66	66,43	12679	7972	8014	0,15	18
		шт		23,85	23,85	2862	2862	140	0,11	13
10	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,418	25800,00	--	88184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,171	175710,10	1826,10	30046	312	2105	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1385	118	140	3,37	1
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/10А111 над проемами ОБП/ объем 0,087.0,877/	0,076299	61679,65	422,15	4706	32	758	56,40	4
		т		8257,50	157,50	630	12	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1632906	82881			1284
			Тенге			199403	30861			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1632906				
	Материалы -		Тенге			47426				
	Всего заработная плата -		Тенге				230264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88184				
	Местные материалы -		Тенге			1097926				
		Накладные расходы -	Тенге			273301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2013554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1570
		Сметная заработная плата -	Тенге				271259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2013554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1570
		Сметная заработная плата -	Тенге				271259			
		РАЗДЕЛ 2.БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ								
13	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	127,8	1491,36	34,73	190596	4438	35893	1,43	183
		м2		225,00	13,01	28755	1663	118	0,06	8

2	Е0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2.0,877/								
			9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			190596	4438			183
			Тенге			28755	1663			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190596				
	Материалы -		Тенге			7462				
	Всего заработная плата -		Тенге				30418			
	Местные материалы -		Тенге			150497				
		Накладные расходы -	Тенге			35893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5384			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				35802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			240112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				35802			

РАЗДЕЛ 3.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ШАХТА ЛИФТА -3ШТ

		Шахта лифта								
14	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			17,9	10374,66	674,82	185696	12079	19485	4,38	78
		м3		670,50	252,00	12002	4511	118	0,62	11
15	Е0106-19-1 т.ч. п-1,7, п-3,1 К=1,04	Устройство монолитного железобетонного пояса из бетона класса В15 на высоте от 16 до 35 м								
			1,65	11463,22	316,01	18914	521	2672	8,58	14
		м3		1422,72	119,39	2347	197	105	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			204610	12601			93
			Тенге			14349	4708			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204610				
	Материалы -		Тенге			133533				
	Всего заработная плата -		Тенге				19057			
	Местные материалы -		Тенге			43409				
		Накладные расходы -	Тенге			22157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				22381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			240330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				22381			

РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ

		Окна								
16	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			1	472,81	19,00	473	19	269	1,30	1
		м2		217,73	6,18	218	6	120	0,03	--
17	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			75	427,50	19,32	32063	1449	17300	1,11	83
		м2		185,83	6,39	13937	479	120	0,03	2
18	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	50	346,04	18,87	17302	944	8570	0,82	41
		м2		136,44	6,39	6822	320	120	0,03	2
19	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			45	348,93	18,88	15702	849	9590	1,02	46
		м2		171,01	6,57	7695	296	120	0,03	1
		Двери наружные								
20	С1206-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ,ДС 21-9								
			3,66	12300,00	--	45018	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12022-1	Двери металлические с фурнитурой								
			3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двери внутренние								

2	Е0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2.0,877/	9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
22	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	356	634,99	31,85	226056	11339	86653	1,15	409
		м2		190,80	12,04	67925	4286	120	0,06	21
23	С12022-1	Двери металлические с фурнитурой	72	25100,00	--	1807200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	368	1380,00	--	507840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Люки								
25	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-8 ; ДЛ 9-9,5	5,81544	12300,00	--	71530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2798484	14600			581
			Тенге			96597	5387			26
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			915984				
Материалы -			Тенге			181004				
Всего заработная плата -			Тенге				101984			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			624388				
		Накладные расходы -	Тенге			122381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62338				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1100703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				120341			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1882500				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1882500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112950				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1995450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3096153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				120341			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		Покрытие из ламината								
26	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	600	376,81	13,43	226087	8058	52870	0,45	270
		м2		66,60	5,04	39960	3024	123	0,02	15
27	Е0111-11-6 к=12	Добавлять до 80 мм толщины стяжки из легкого бетона	600	835,68	8,04	501408	4824	7793	0,05	32
		м2		7,56	3,00	4536	1800	123	0,01	9
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	600	221,64	9,95	132983	5970	41284	0,36	214
		м2		52,20	3,74	31320	2244	123	0,02	11
29	Е0111-11-2 к=2	добавлять до 30 мм толщины цементной стяжки	600	70,63	1,34	42380	804	1299	0,01	5
		м2		1,26	0,50	756	300	123	--	1
		Покрытие из керамической плитки улучшенной								
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	221,64	9,95	11082	498	3440	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2610	187	123	0,02	1
31	Е0111-11-2 К=13	Добавлять до 85мм толщины цементной стяжки	50	459,12	8,71	22956	436	704	0,06	3
		м2		8,19	3,25	410	162	123	--	--
		Покрытие из керамической плитки лоджий, лестничных площадок								
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100	221,64	9,95	22164	995	6881	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5220	374	123	0,02	2
33	Е0111-11-2 К=14	Добавлять до 90 мм толщины цементной стяжки	100	494,44	9,38	49444	938	1515	0,06	6
		м2		8,82	3,50	882	350	123	--	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70	221,64	9,95	15515	696	4816	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3654	262	123	0,02	1
35	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм толщины цементной стяжки	70	70,63	1,34	4944	94	152	0,01	1
		м2		1,26	0,50	88	35	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1028963	23312			609
			Тенге			89436	8738			40
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1028963				
Материалы -			Тенге			1321				
Всего заработная плата -			Тенге				98174			
Местные материалы -			Тенге			914895				
		Накладные расходы -	Тенге			120754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68983				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1218700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата -	Тенге				116287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1218700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата -	Тенге				116287			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата -	Тенге				116287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1218700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата -	Тенге				116287			

2	Е0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2-0,877/	9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Потолок								
36	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных, лестничных маршей и площадок	2000	58,05	0,35	116096	700	109452	0,30	596
		м2		51,98	0,14	103960	280	105	–	1
		Стены								
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	2000	312,63	4,07	625254	8131	286965	0,74	1480
		м2		135,68	0,97	271360	1940	105	0,05	103
38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	400	251,17	3,39	100470	1354	49442	0,65	260
		м2		117,00	0,72	46800	288	105	0,05	20
39	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	140	107,87	1,19	15102	167	8930	0,37	52
		м2		60,30	0,45	8442	63	105	–	–
40	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	300	1038,66	2,10	311598	630	105144	2,00	600
		м2		333,00	0,79	99900	237	105	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1168520	10982			2988
			Тенге			530462	2808			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1168520				
	Материалы -		Тенге			240416				
	Всего заработная плата -		Тенге				533270			
	Местные материалы -		Тенге			386660				
		Накладные расходы -	Тенге			559933				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1832160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3394
		Сметная заработная плата -	Тенге				617260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1832160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3394
		Сметная заработная плата -	Тенге				617260			
		РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ								
41	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	287	198,71	–	57030	–	42426	1,00	287
		шт		164,25	–	47140	–	90	–	–
42	С130903-126 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	84	1641,00	–	137844	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	32	268,16	3,96	8581	127	2199	0,30	10
		м		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	–
44	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	122	266,16	3,96	32472	483	8384	0,30	36
		м		52,20	1,49	6368	182	128	0,01	1
45	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	70	424,16	3,96	29691	277	4811	0,30	21
		м		52,20	1,49	3654	104	128	0,01	1
46	Е0116-31-5 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм	2300	169,63	3,68	390149	8464	448489	0,85	1955
		м		151,30	1,04	347990	2392	128	–	2
47	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	500	95,00	–	47500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
48	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dn 22 мм, толщина изоляции 9 мм	51,7	108,00	–	5584	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

2	Е0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2-0,877/	9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
49	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dn 28 мм, толщина изоляции 9 мм	7,7	136,00	--	1047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Индивидуальный тепловой узел для 3-х комнатной квартиры-32 комплекта								
50	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	240	318,04	39,24	76330	9418	82944	1,47	353
		1шт		254,25	15,75	61020	3780	128	0,07	17
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	318,04	39,24	5089	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
52	Е0118-15-1	Установка гребенок на 4 отвода	32	1364,79	70,66	43673	2261	52209	7,07	226
		1шт		1249,13	25,49	39972	816	128	0,13	4
53	Ц0108-572-1	Установка монтажного шкафа	16	1771,72	86,00	28348	1376	5446	2,00	32
		шт		338,00	20,30	5408	325	95	0,12	2
		индивидуальный тепловой узел для 2-х комнатной квартиры - 24компл								
54	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	318,04	39,24	3816	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
55	Е0118-15-1	Установка гребенок на 3 отвода	24	1364,79	70,66	32755	1696	39156	7,07	170
		1шт		1249,13	25,49	29979	612	128	0,13	3
56	Ц0108-572-1	Установка монтажного шкафа	12	1771,72	86,00	21261	1032	4085	2,00	24
		шт		338,00	20,30	4056	244	95	0,12	1
		индивидуальный тепловой узел для 1-но комнатной квартиры -16 компл								
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	318,04	39,24	2544	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
58	Е0118-15-1	Установка гребенок на 3 отвода	16	1364,79	70,66	21837	1131	26104	7,07	113
		1шт		1249,13	25,49	19986	408	128	0,13	2
59	Ц0108-572-1	Установка монтажного шкафа	8	1771,72	86,00	14174	688	2723	2,00	16
		шт		338,00	20,30	2704	162	95	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			959724	28365			3295
			Тенге			579101	9639			36
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			118939				
	Материалы -		Тенге			56535				
	Всего заработная плата -		Тенге				60039			
		Накладные расходы -	Тенге			54680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10417				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			184036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				68241			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6631				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7029				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			834154				
	Материалы -		Тенге			133702				
	Всего заработная плата -		Тенге				528702			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185344				
	Сдача и испытание -		Тенге			2768				
		Накладные расходы -	Тенге			676738				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101511			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92451				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1603343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3307
		Сметная заработная плата -	Тенге				630212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1794408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3697
		Сметная заработная плата -	Тенге				698453			
		РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОД								
		Водомерный узел /для установки в квартирах/-72компл								
60	С130905-1111 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15	72	385,00	--	27720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел -1компл								
61	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
62	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды всх-40 ду 40мм	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

2	E0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2-0,877/	9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
63	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	198	390,00	–	77220	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
64	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	15,4	136,00	–	2094	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
65	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	44	200,00	–	8800	–	–	–	–
		кг	–	–	–	–	–	–	–	–
66	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	72	659,00	–	47448	–	–	–	–
		компл	–	–	–	–	–	–	–	–
		Водопровод горячей и циркуляционной воды								
		Водомерный узел /для установки в квартирах/-72компл								
67	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	72	75,82	1,57	5459	113	6221	0,41	30
		1счетчик		67,50	–	4860	–	128	–	–
		Водомерный узел на трубопроводе циркуляционной воды								
68	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	500	468,55	12,19	234275	6095	190125	1,64	820
		м		292,50	4,57	146250	2285	128	0,02	11
69	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	490	386,19	7,90	189233	3871	147204	1,29	632
		м		231,75	2,95	113558	1446	128	0,01	7
70	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	190	394,74	5,28	75001	1003	46337	1,05	200
		м		188,55	1,98	35825	376	128	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			677926	11084			1682
			Тенге			300560	4107			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2094				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2220				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			675832				
	Материалы -		Тенге			137845				
	Всего заработная плата -		Тенге				304666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171788				
		Накладные расходы -	Тенге			389973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1126480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1897
		Сметная заработная плата -	Тенге				363162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1128700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1897
		Сметная заработная плата -	Тенге				363162			
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Дождевая канализация								
71	С11031-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	39,6	678,00	–	26849	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
72	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	11	163,00	–	1793	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
73	С11031-541 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	6,9	1279,00	–	8825	–	–	–	–
		рулон	–	–	–	–	–	–	–	–
74	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	45	523,00	–	23535	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
75	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	3	284,00	–	852	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
76	С130904-983 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	3	1254,00	–	3762	–	–	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
77	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	–	1600	–	–	–	–
		кг	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			67216	–			–

2	E0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2.0,877/	9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
			Тенге			–	–			–
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37467				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			37467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2248				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39715				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			29749				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1785				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			31534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			71249				
		РАЗДЕЛ 10.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
78	С130904-103 Изм. и доп.изм.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	72	2940,00	–	211680	–	–	–	–
		шт	–		–	–	–	–	–	–
79	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	72	659,00	–	47448	–	–	–	–
		компл	–		–	–	–	–	–	–
80	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	25	22600,00	–	565000	–	–	–	–
		шт	–		–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			824128	–			–
			Тенге			–	–			–
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			824128				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			824128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49448				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			873576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			873576				
		РАЗДЕЛ 11.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
81	E0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	11000	20,78	–	228580	–	215147	0,11	1243
		м		18,11	–	199210	–	108	–	–
82	E0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1200	9,33	0,82	11192	980	11005	0,05	60
		м		7,99	0,50	9588	602	108	–	3
83	E0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	310	16,24	1,95	5033	603	4853	0,08	26
		м		13,34	1,16	4135	358	108	0,01	2
84	E0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	215	21,79	2,88	4685	619	4514	0,11	24
		м		17,80	1,64	3827	352	108	0,01	2
85	E0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	6	23,41	3,47	140	21	129	0,11	1
		м		17,98	1,89	108	11	108	0,01	–
86	E0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	4800	3,98	–	19104	–	19233	0,02	110
		м		3,71	–	17808	–	108	–	–
87	E0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	670	8,00	–	5360	–	5391	0,04	30
		м		7,45	–	4992	–	108	–	–
88	E0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	765	8,47	–	6480	–	6527	0,05	36
		м		7,90	–	6044	–	108	–	–
89	E0121-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	24	10,30	–	247	–	246	0,06	1
		м		9,50	–	228	–	108	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			280821	2223			1530
			Тенге			245939	1324			6
Стоимость монтажных работ -			Тенге			280821				
Материалы -			Тенге			32659				

2	E0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2.0,877/	9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
	Всего заработная плата -		Тенге				247263			
		Накладные расходы -	Тенге			267044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32872				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			580737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1670
		Сметная заработная плата -	Тенге				287320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			580737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1670
		Сметная заработная плата -	Тенге				287320			

РАЗДЕЛ 12.НАЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

90	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/гост 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП 30х2,0мм	115,14	99,00	--	11399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/гост 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП 38х2,0мм	48,48	141,00	--	6836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской/гост 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП 45х2,0мм	16,16	168,00	--	2715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	9	3780,00	--	34020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	4	251,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	34	208,00	--	7072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,37	200,00	--	2874	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			65919	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65919				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			69875				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9899813	190485			12243
			Тенге			2084602	69234			424
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			399760				
	Материалы -		Тенге			89194				
	Всего заработная плата -		Тенге				307302			
		Накладные расходы -	Тенге			321724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43289				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			764773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2060
		Сметная заработная плата -	Тенге				355560			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5212372				
	Материалы -		Тенге			611161				
	Всего заработная плата -		Тенге				1013167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			758764				
	Местные материалы -		Тенге			2593387				
		Накладные расходы -	Тенге			1134419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6719124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6666
		Сметная заработная плата -	Тенге				1183330			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1882500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1882500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112950				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1995450				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2405181				
	Материалы -		Тенге			271548				
	Всего заработная плата -		Тенге				833368			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1276928				
	Сдача и испытание -		Тенге			2768				
		Накладные расходы -	Тенге			1066711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							533
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208314				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3680206				

2	E0108-6-1	Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М-75 при высоте этажа до 4м толщиной 250мм/чердак/ объем 101,2.0,877/	9,8224	8175,44	335,84	80302	3299	9571	4,54	45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5203
		Сметная заработная плата -	Тенге				993374			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13159553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13929
		Сметная заработная плата -	Тенге				2532264			

Итого с ненормированными и непредвиденными затратами	Тенге	13 159 553
Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге	144 755,08
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	13 304 307,81
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,53%	Тенге	203 555,91
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	53 217,23
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	133 043,08
Итого с дополнительными затратами	Тенге	13 694 124,03
Итого в базовых ценах 2001г. МРП 775тенге	Тенге	13 694 124,03
Итого в текущих ценах	Тенге	34 298 828,78
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	685 976,58
Итого	Тенге	34 984 805,36
НДС 12%	Тенге	4 198 176,64
Итого к оплате:	Тенге	39 182 982,00

Заказчик: И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства города Уральска" (подпись) Пшенбаев А.Ж. (расшифровка подписи)

Гл.специалист ГУ "Отдел строительства города Уральска" (должность) (подпись) Батишев И. А. (расшифровка подписи)

Технадзор: ЗКОФ АО НЦ "Курылысконсалтинг" (должность) (подпись) Кажгалиев С.К. (расшифровка подписи)

Подпись руководителя: Руководитель ТОО "СКФ Отделстрой" (должность) (подпись) Михно В.П. (расшифровка подписи)