Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

## Декларация о соответствии

« 22 » декабря 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СКФ Отделстрой»**
**ЗКО, г.Уральск, ул.Сырым-Датова 13/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Михно Валентина Павловна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно№22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства г.Уральска»**
**Руководитель управления Уксукбаев Арман Серикович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ИП «Искиндиров Н.Д.», ТОО «КазМонтажСервис», ТОО «КазталСтройСервис», ИП «Шалабаев К.С.», ТОО «Жігер Ақтөбе», ИП «Жумагалиев», ИП «Жалмухамбетов Аманжол Султангалиевич» ТОО «A-Z STORY», ТОО «Виан», ТОО «VTL Communication»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «Газпромпроект» №0066/12**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по ЗКО №09-0209/14 от 12.05.2014г., утверждена приказом ГУ «Отдел строительства г. Уральска» №67 от 19.06.2014 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Технико-экономические | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая площадь | М2 | 7531,13 | | 7531,13 | |
| 2 | Площадь участка в границе проектирования | М2 | 1735,0 | | 1735,0 | |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 873,24 | | 873,24 | |
| 4 | Процент застройки | % | 50,3 | | 50,3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Общая площадь квартир 2-9 этажей | М2 | 2687,92 | 2687,92 |
| 6 | Площадь 1-го этажа свободной планировки | М2 | 676,81 | 676,81 |
| 7 | Строительный объем | М2 | 28467,63 | 28467,63 |
| 8 | Количество квартир | шт | 72 | 72 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектируемый жилой дом в плане Г-образной формы, девятиэтажный с техническим техподпольем и холодным чердаком, на 3 подъезда. проектируемый 9 этажный жилой дом имеет –II степень огнестойкости, уровень ответственности здания – II, функциональная пожарная опасность здания Ф-1.3. Конструктивная схема здания решена в монолитном железобетонном каркасе. Высота жилых этажей(от пола до пола) – 2,80 м, в чистоте 2,5 м. Первый этаж согласно заданию на проектирование выполнен свободной планировки. Планировка первого этажа, инженерное обеспечение будет разрабатываться отдельным проектом после определения собственника помещения(соинвестора строительства здания) и их назначения. Высота первого этажа (от пола до пола второго этажа) – 3,30 м. (чистоте 3,00 м.). В техническом подполье размещены инженерные коммуникации, электрощитовая, тепловые пункты.
Классификация жилого здания по комфортности – IV. Здание жилого дома оборудовано лифтами грузоподъемностью 630 кг. (по одному с каждой лестничной клетке), размер лифтовой кабины 2,16х1,04х2,10 (h). Связь между этажами осуществляется по лестнице типа Л1 имеющий выход непосредственно наружу. Крыша проектируемого здания плоская рулонная, чердак – холодный. Водосток- внутренний организованный. Окна теплозащитные класса В2 из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТу 30674-99, двери межкомнатные - МДФ по ГОСТу 6629-88, двери тамбурные входные – металлические утепленные. Наружная отделка стен – кладка из газобетонных блоков с последующей финишной штукатуркой (затиркой) с окраской фасадной краской.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2014** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2015** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Комплекс 10-9-ти этажных жилых домов пятно№22 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Михно Валентина Павловна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ. ҚАЗАҚСТАН ОБЛ. ОРАЛ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «СКФ Отделстрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД УРАЛЬСК ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ