Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «05» 09 2024 г.

Заказчик

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» областиЖетісу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «02»09.2024г.; ТОО «ST.LTD» РК, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 13А, Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «02»09. 2024 года ТОО «Тұран-Құрылыс» Турекулов Бексултан Ергешович аттестат эксперта №KZ74VJE00084613.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «02»09.2024 года ТОО «Улмад» Садыкбеков Ж.Р, аттестат №KZ06VJE00056931 от 01.09.2020 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района области Жетісу

наименование объекта

по адресу с.Кызылтоган, Коксуского район области Жетісу.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «20»07.2022года №291Постановление И.о. акима Коксуского районаХалелов Д.; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____; наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «ST.LTD»; Астана, район «Алматы», ул.Райымбека Амангелді Иманов, дом 41, 140 F,Талон о начале строительно-монтажных работ KZ94REA00392124 от 24.05.2024 года.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документацииТОО «Улмад»; Объект №8151-04-167/21 от 2022 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденногоГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу; от 20.09.2022 г. РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей)проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23.10.2023 г.

месяц, год

окончание работ 23.07.2024 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 (десять);фактически, месяц10 (десять);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

Scanned with CamScanner

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	2,428	2,428	2,465	2,465
Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	0,118	0,118	0,143	0,143
Общая протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91	км	1,339	1,339	1,138	1,138
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91	км	5,258	5,258	5,836	5,836
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -13-2ВУ1	шт.	1	1	1	1
2) ГРПШ-07-2У1	шт.	2	2	2	2

Scanned with CamScanner

ГРПШ -13-2ВУ1	нм3/час	765	765	765	765
ГРПШ-07-2У1	нм3/час	215	215	215	215

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели высокого давления	Единица измерения	По проекту	Фактически
- ПЭ DN125*11,4 мм	км	2,298	2,321
- ПЭ DN110*10,0 мм	км	0,130	0,143
Показатели среднего давления	км		
- ПЭ DN110*10,0 мм	км	0,118	0,143
- CTDN133*4,0 мм	км	0,023	0,032
- CTDN108*4,0 мм	км	0,034	0,012
- CTDN89*3,5 мм	км	1,162	1,011
- CTDN76*3,0 мм	м	0,120	0,081
Показатели низкого давления	м		
- CTDN133*4,0 мм	м	0,795	0,820
- CTDN108*3,0 мм	м	0,441	0,384
- CTDN89*3,5 мм	м	0,013	1,058
-СТ DN76*3,5 мм	м	1,093	0,990
-СТ DN57*3,0 мм	м	2,785	2,428
-СТ DN159*4,5 мм	м	0,131	0,155
Площадь земельного участка/площадь застройки: ГРПШ-1 ГРПШ-2	м2	1,2x2,0 1,6x1,2	1,2x2,0 1,6x1,2 1,6x1,2

Scanned with CamScanner

ГРПШ-4		1,6x1,2	

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установкагазорегуляторного пункта в ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Rabo - G100 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН- 1шт.

Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторных пункта в ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Rabo - G40 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН - 2шт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):

всего **211 922,486** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **156 479,176** тенге, оборудование **10505,123** тенге, прочих работ и затрат**44938,187** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 211 922,486 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 156 479,176 тенге, оборудование 10505,123 тенге, прочее44938,187 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

Scanned with CamScanner

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган, Коксуского района области Жетісу

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Жоманов А.Ж. (фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Туран-Құрылыс»,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Турекулов Бексултан Ертешович аттестат эксперта №KZ74VJE00084613

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner

2) организация ТОО «Улмад» И.о. директора /Тайманов Абылаким Ерханулы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) , Садыкбеков Жумабек Рахымович, .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ST.LTD»; РК, г. Астана, район «Алматы», ул.Райымбека Амангелді Иманов, дом 41, 140 F, Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта:
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган, Коксуского района области Жетісу.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность газопровода высокого давления	км	2,465	
2	Протяженность газопровода среднего давления	км	1,281	
	1) на эстакадах	км		
	2) на опорах	км	1,138	
	3) безопорная прокладка	км	0,143	
	Количество опор	шт.	214	
3	Протяженность газопровода низкого давления	км	5,836	
	1) подземный	км	-	
	2) на опорах	км	5,836	
	3) безопорная прокладка	км	-	
	Количество опор	шт	1013	
4	Количество колодцев	шт		
5	Количество маркеры	шт		
6	Количество ГРПШ	шт	3	
7	Количество шаровых кранов	шт		
	d =100	шт	1	
	d =70	шт	1	
	d =50	шт	2	
	d =25	шт	117	
8	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран шаровой стальной(кол.)	шт		
	d =100	шт		

ковец.

	d =25	шт		
	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
	Переходники ПЭ/СТ	шт	0	
	Затворы поворотные	шт		
	Регуляторы давления	шт	0	
	Скважины	шт		
	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО «Улмад» И.о. директора / Таймаков А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.