Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«02» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ST.LTD» РК, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 13А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бегалиева Нуржана Онгарбаевича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган, Коксуского района области Жетісу

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «Ashr Stroy Solution», ГСЛ №20019539

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Улмад»; Объект №180-18-169/21-08-24 от 2022 года

наименование проектной организации, номер проекта

Scanned with CamScanner

утвержден(а) Приказ ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу» №от обутверждении проектно-сметной документации строительстваподводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган Коксуского района области Жетісу

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	2,428	2,428	2,465	2,465
Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	0,118	0,118	0,143	0,143
Общая протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по	км	1,339	1,339	1,138	1,138

Scanned with CamScanner

ГОСТ 10704-91					
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91	км	5,258	5,258	5,836 + 578	5,836
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -13-2ВУ1	шт.	1	1	1	1
2) ГРПШ-07-2У1	шт.	2	2	2	2
ГРПШ -13-2ВУ1	нм3/час	765	765	765	765
ГРПШ-07-2У1	нм3/час	215	215	215	215

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели высокого давления	Единица измерения	По проекту	Фактически
- ПЭ DN125*11,4 мм	км	2,298	2,321
- ПЭ DN110*10,0 мм	км	0,130	0,143
Показатели среднего давления	км		
- ПЭ DN110*10,0 мм	км	0,118	0,143
- CTDN133*4,0 мм	км	0,023	0,032
- CTDN108*4,0 мм	км	0,034	0,012
- CTDN89*3,5 мм	км	1,162	1,011
- CTDN76*3,0 мм	м	0,120	0,081
Показатели низкого давления	м		
- CTDN133*4,0 мм	м	0,795	0,820
- CTDN108*3,0 мм	м	0,441	0,384

Scanned with CamScanner

- СТDN89*3,5 мм	м	0,013	1,058
-СТ DN76*3,5 мм	м	1,093	0,990
-СТ DN57*3,0 мм	м	2,785	2,428
-СТ DN159*4,5 мм		0,131	0,155
Площадь земельного участка/площадь застройки: ГРПШ-1 ГРПШ-2 ГРПШ-4	м2	1,2x2,0 1,6x1,2 1,6x1,2	1,2x2,0 1,6x1,2 1,6x1,2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установкагазорегуляторного пункта в ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Rabo - G100 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН- 1шт.

Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторных пункта в ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Rabo - G40 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН - 2шт"

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно Приложение №1,актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Scanned with CamScanner

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 23.10.2023 г
месяц, год
окончание работ 23.07.2024 г.
, месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:10 (Десят);фактически, месяц: 10 (десят);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Начальник Коксуского РЭС
2. ТОВ BSP GROUP LTD Давлетов Р.С.
3. Директор ГКП на ПХВ "Коксу жылу-сервис" Эсунусов К.
4. АО Казахтелеком Начальник ЛТУ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Scanned with CamScanner

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

; фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии) Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ _____готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество

выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО «ST.LTD» считает объект: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кызылтоган, Коксуского района области Жетісу.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик:)
ТОО «ST.LTD» ; директор Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

«ST.LTD» (СТ.ЛТД)

Scanned with CamScanner