Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «05» 09 2024 г.

Заказчик

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» областиЖетісу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «03»09.2024г.; ТОО «ST.LTD» РК, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 13А, Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «03» 09. 2024 года ТОО «Тұран-Құрылыс» Турекулов Бексултан Ергешович аттестат эксперта №KZ74VJE00084613.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «03» 09.2024 года ТОО «Бірлестік» Жолтаев М., аттестат №KZ06VJE00056931 от 01.09.2020 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Отенай Ескельдинского района области Жетісу

наименование объекта

по адресу с.Отенай, Ескельдинского район области Жетісу.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Scanned with CamScanner

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает
что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «26» 08.2022 года №187 Постановление акима Ескельдинского района; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____; наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «ST.LTD»; Астана, район «Алматы», ул.Райымбека Амангелді Иманов, дом 41, 140 F,Талон о начале строительно-монтажных работ KZ03REA00398418 от 19.06.2024 года.
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Бірлестік»; Объект №152/21 от 2022 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу; от 20.09.2022 г. РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей)проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 14.11.2023 г.
месяц, год
окончание работ 24.08.2024 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять);фактически, месяц 9 (девять);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

Scanned with CamScanner

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 Мпа из стальных труб	км	0,114	0,114	0,114	0,144
Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 63 SDR 11	км	3,250	3,250	3,250	3,250
Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб	км	2,905	2,905	2,905	2,905
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	км	0,580	0,580	0,580	0,580
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -03-2У1	шт.	1	1	1	1

Scanned with CamScanner

2) ГРПШ-07-2У1	шт.	1	1	1	1
ГРПШ -03-2У1	нм3/час	200	200	200	200
ГРПШ-07-2У1	нм3/час	100	100	100	100
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	2,428	2,428	2,465	2,465
Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	0,118	0,118	0,143	0,143
Общая протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91	км	1,339	1,339	1,138	1,138
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91	км	5,258	5,258	5,836	5,836
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -13-2ВУ1	шт.	1	1	1	1

Scanned with CamScanner

2) ГРПШ-07-2У1	шт.	2	2	2	2
ГРПШ -13-2ВУ1	нм3/час	765	765	765	765
ГРПШ-07-2У1	нм3/час	215	215	215	215

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели высокого давления	Единица измерения	По проекту	Фактическ
-СТ DN57*5,8 мм	км	0,144	0,144
Показатели среднего давления			
- ПЭ DN63*5,8 мм		3,250	3,250
Показатели низкого давления			
- ПЭ DN160*14,6 мм	км	0,191	0,191
- ПЭ DN110*10,0 мм	км	0,427	0,427
- ПЭ DN90*8,2 мм	км	0,597	0,597
- ПЭ DN63*5,8 мм	км	1,690	1,690
-СТ DN89*4,0 мм	км	0,400	0,400
-СТ DN57*3,0 мм		0,180	0,180
Площадь земельного участка/площадь застройки: ГРПШ-1 ГРПШ-2	м2	1,2x2,0 1,6x1,2	1,2x2,0 1,6x1,2
Показатели высокого давления	Единица измерения	По проекту	Фактическ
- ПЭ DN125*11,4 мм	км	2,298	2,321

Scanned with CamScanner

- ПЭ DN110*10,0 мм		0,130	0,143
Показатели среднего давления			
- ПЭ DN110*10,0 мм		0,118	0,143
- СТDN133*4,0 мм		0,023	0,032
- СТDN108*4,0 мм		0,034	0,012
- СТDN89*3,5 мм		1,162	1,011
- СТDN76*3,0 мм	м	0,120	0,081
Показатели низкого давления	м		
- СТDN133*4,0 мм	м	0,795	0,820
- СТDN108*3,0 мм	м	0,441	0,384
- СТDN89*3,5 мм	м	0,013	1,058
-СТ DN76*3,5 мм	м	1,093	0,990
-СТ DN57*3,0 мм	м	2,785	2,428
-СТ DN159*4,5 мм		0,131	0,155
Площадь земельного участка/площадь застройки: ГРПШ-1 ГРПШ-2 ГРПШ-4	м2	1,2x2,0 1,6x1,2 1,6x1,2	1,2x2,0 1,6x1,2 1,6x1,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуется следующими данными: Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установкагазорегуляторного пункта в ГРПШ-03-2У-1 с основной и резервной линией

Scanned with CamScanner

редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В/100 с измерительным комплексом на базеротационного счетчика газа G100 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН-1шт. Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка

газорегуляторных пункта в ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН - 2шт".

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной

документации):

всего **137 313,734** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **97 246,947** тенге, оборудование **6 522,440** тенге, прочих работ и затрат **33 544,347** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 137 313,734 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 97 246,947 тенге, оборудование 6 522,440 тенге, прочее 33,544,347 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

Scanned with CamScanner

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Отенай, Ескельдинского района области Жетісу

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Туран-Құрылыс» Бисенов А.К

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Турекулов Бексултан Ергешович аттестат эксперта №KZ74VJE00084613

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

_____

_. (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Бірлестік» директор

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Жолтаев М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ST.LTD»; РК, г. Астана, район «Алматы», ул.Райымбека Амангелді Иманов, дом 41, 140 F, Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта:

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Отенай, Ескельдинского района области Жетісу.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность газопровода высокого давления	км	0,117	
2	Протяженность газопровода среднего давления	км	3,256	
	1) на эстакадах	км		
	2) на опорах	км	0,006	
	3) безопорная прокладка	км	3,250	
	Количество опор	шт.		
3	Протяженность газопровода низкого давления	км	3,458	
	1) подземный	км	-	
	2) на опорах	км	0,583	
	3) безопорная прокладка	км	2,875	
	Количество опор	шт	1013	
4	Количество колодцев	шт		
5	Количество маркеры	шт		
6	Количество ГРПШ	шт	2	
7	Количество шаровых кранов	шт		
	d =100	шт		
	d =70	шт		
	d =50	шт		
	d =25	шт		
8	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	

Scanned with CamScanner

7	Кран шаровой стальной(кол.)	шт		
	d =100	шт		
	d =25	шт		
	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
	Переходники ПЭ/СТ	шт		
	Затворы поворотные	шт		
	Регуляторы давления	шт		
	Скважины	шт		
	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО «Бірлестік»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Scanned with CamScanner