пер 29 606 102,00
февраль

Форма № КС-3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**
Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**
Наименование строительства и его адрес: **"Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. "Отенай Ескельдинского района"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
110/23	25.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"	800 000,0	714 285,71						85 714,29	800 000,00
Итого к оплате									**800 000,00**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

Рысжанов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор

Бегалиев Н.О.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района "**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 110/23 от 25.07.2023г**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-4 Подземный газопровод среднего давления (50030)										
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м³	мЗгрунта	121,527	263,19	263,19	31985	31985	0	5935	40953	
						0	67,84	0	8244		3033		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)	мЗгрунта	3,759	3043,66	0	11441	0	0	8238	21253	
						3043,66	0	11441	0		1574		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м³	8,949	1847,63	251,41	16534	2250	0	14774	33813	
						1596,22	71,33	14285	638		2505		
4	4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,949	3215		28771		28771		31073	Казахстан
											2302		
5	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	мЗгрунта	20,284	1205,26	0	24447	0	0	17602	45414	
						1205,26	0	24447	0		3364		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	96,053	54,62	54,62	5246	5246	0	1136	6894	
						0	16,43	0	1578		511		
7	7	Е11-010104-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группыдобавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	96,053	26,97	26,97	2591	2591	0	561	3403	
						0	8,11	0	779		252		
8	8	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м³	0,5721	2536,38	0	1451	0	0	1045	2695	
						2536,38	0	1451	0		200		
9	9	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,11932	553207,45	246493,23	66009	29412	0	46008	120978	
						306714,22	82762,25	36597	9875		8961		
10	10	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами63х5,8 мм	м	120,5132	1297		156306		156306		168810	
											12504		
11	40	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,11932	35830,81	22494,84	4275	2684	0	1448	6181	
						13335,97	6556,55	1591	782		458		
12	41	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	119,32	34		4057		4057		4381	
											325		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	42	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		119,32	417,47	197,45	49813	23560	0	25162	80973	
				м кабеля		220,02	72,87	26253	8695		5998		
14	43	С1243-102-0404	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66		0,11932	799982		95454		95454		103090	
				км							7636		
			ИТОГО:					498380	97726	284588	121909	669911,19	
								116065	30591		49623		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8 708,85					
			Итого с временными									678 620,03	
			Зимние удорожания			0,67 %		4 546,75					
			Итого с зимними удорожаниями									683 166,78	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 663,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									696 830,12	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									751 879,70	
			Итого с тендерной скидкой									714 285,71	
			НДС			12 %		85 714,29					
			Итого с НДС									800 000,00	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туран құрылыс" Дюсембаев Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бірлестік" М. Жолтаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за Апрель месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение №3	18.04.24г				
110/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"	27 111 226,87	23 492 166,85						2 819 060,02	26 311 226,87
Удержание аванса 30%	7 893 368,06								7 893 368,06
Итого к оплате									**18 417 858,81**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
области Жетісу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Туран құрылыс"
Директор:

Рысжанов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор

Бегалиев Н.О.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма за приложением 3-1
Приказа Министра промышленности и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района "**
(наименование, адрес)

Доп.соглашение №3 от 18.04.24г. к договору подряда (контракт) **№ 110/23 от09.07.2023г**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 2-4 Подземный газопровод среднего давления (50030)										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	5310,125	263,19 0,00	263,19 67,84	871192,00 0,00	871192,00 224559,00		161667,00 82621,00	1115480,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)	м³ грунта	102,375	3043,66 3043,66	0,00 0,00	311595,00 311595,00	0,00 0,00		224349,00 42876,00	578820,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м³	243,75	1847,63 1596,22	251,41 71,33	450360,00 389079,00	61282,00 17387,00		402400,00 68221,00	920981,00	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	243,75	3215,00		783656,00		783656,00	62693,00	846349,00	Казахстан
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, шурфов, котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м³ грунта	520,216	1205,26 1205,26	0,00 0,00	626995,39 626995,39	0,00 0,00		451438,27 86273,00	1164706,66	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	2480,197	54,62 0,00	54,62 16,43	135468,76 0,00	135468,76 40749,65		29340,51 13194,22	178003,49	
7	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	2480,197	26,97 0,00	26,97 8,11	66890,66 0,00	66890,67 20114,60		14484,45 6498,52	87873,63	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м³	15,75	2536,38 2536,38	0,00 0,00	39948,00 39948,00	0,00 0,00		28762,00 5497,00	74207,00	
9	9	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,25	553207,45 306714,23	246493,23 82762,25	1797924,00 996821,00	801103,00 268977,00		1283141,00 244085,00	3295150,00	
10	10	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAS SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3282,5	1297,00		4257403,00		4257403,00	340592,00	4597995,00	Казахстан
11	40	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	3,25	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	116450,00 43342,00	73108,00 21309,00		39437,00 12471,00	168358,00	
12	41	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детектирующая предостерегающая о прокладываемых подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	3250	34,00		110500,00		110500,00	8840,00	119340,00	
13	42	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3202	417,47 220,02	197,45 72,87	1361787,00 717705,00	644082,00 237702,00		687891,00 163981,00	2213659,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							208763,00		
			ИТОГО по смете 2-4					13539710,81	2653126,43	7761100,00	3292910,23	18179226,78	
								3125485,39	830798,25	0,00	1346605,74		
			смета 2-6 Подземный газопровод низкого давления (50050)										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	690,55	263,19 0,00	263,19 67,84	181745,93 0,00	181745,70 46846,86		33726,54 17236,23	232708,70	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)	м³ грунта	21,34	3043,66 3043,66	0,00 0,00	64951,60 64951,60	0,00 0,00		46765,26 8937,29	120654,15	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м³	51,5	1847,63 1596,22	251,41 71,33	95152,91 82205,31	12947,60 3673,59		85019,78 14413,87	194586,56	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	51,5	3215,00		165572,62		165572,62	13245,75	178818,37	Казахстан
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м³ грунта	107,3	1205,26 1205,26	0,00 0,00	129324,43 129324,43	0,00 0,00		93113,89 17794,53	240232,85	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	553,05	54,62 0,00	54,62 16,43	30207,70 0,00	30207,69 9086,69		6542,58 2942,19	39692,47	
7	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	553,05	26,97 0,00	26,97 8,11	14915,66 0,00	14915,66 4485,22		3229,90 1448,93	19594,49	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м³	21,05	2536,38 2536,38	0,00 0,00	53390,82 53390,82	0,00 0,00		38441,19 7346,63	99178,64	
9	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,427	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	249905,00 136094,00	113811,00 35911,00		170285,00 33615,00	453805,00	
10	12	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,851	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	470779,75 261013,79	209765,45 70430,57		328129,99 63912,62	862822,36	
11	14	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,4 мм	м	431,27	2139,00		922487,00		922487,00	73799,00	996286,00	Казахстан
12	16	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	253,51	1297,00		328802,43		328802,43	26304,21	355106,64	Казахстан
13	209	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,678	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	24293,39 9041,81	15251,58 4445,32		8227,26 2601,63	35122,28	
14	210	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	678	34,00		23052,00		23052,00	1844,16	24896,16	
			ИТОГО по смете 2-6					2754581,24 736021,76	578644,68 174879,25	1439914,05 0,00	813481,39 285442,64	3853504,67	
			ИТОГО по акту									*22032731,45*	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ВСЕГО по акту										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		286 425,51	286 425,51			22 319 156,96	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		149 538,35	149 538,35			22 468 695,31	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		449 373,91	449 373,91			22 918 069,22	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079									**24 728 596,68**	
			Итого с тендерной скидкой									**23 492 166,85**	
			НДС			**12 %**		**2 819 060,02**				**26 311 226,87**	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туран Курылыс" Джолдасов Д.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Бірлестік" М. Желтаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

поступ 04.10.24 г

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**
Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**
Наименование строительства и его адрес: **"Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. "Отенай Ескельдинского района"**

Форма № КС-3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение №1	25.01.24г				
Доп.соглашение №2	30.01.24г				
Доп.соглашение №3	18.04.24г				
Доп.соглашение №4	28.06.24г				
110/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"	77 739 945,2	45 918 498,49						5 510 219,82	51 428 718,31
Удержание аванса 30%	23 321 983,6								15 428 615,49
Итого к оплате									**36 000 102,82**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

_____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

_____ **Рыскжанов А.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор

_____ **Бегалиев Н.О.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 110/23 от 09.07.2023г**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-4 Подземный газопровод среднего давления (50030)										
1	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	32,284	1205,26	0	38911	0	0	28016	72280	
						1205,26	0	38911	0		5354		
2	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	136,05	54,62	54,62	7431	7431	0	1609	9764	
						0	16,43	0	2235		724		
3	7	Е11-010104-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	136,05	26,97	26,97	3669	3669	0	795	4820	
						0	8,11	0	1103		356		
4	11	Е11-250210-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,25	1292676,04	1081651,97	4201197	3515369	5910	1257994	5895926	
						209205,72	216151,36	679919	702492		436735		
5	12	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1642,77	157,41	27927	2676	0	25005	57167	
						1485,36	0,41	25251	7		4235		
6	13	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	1887		18870		18870		20380	Казахстан
											1510		
7	14	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1677		5031		5031		5433	
											402		
8	15	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 30град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЗН	шт	4	5769,38		23078		23078		24924	
											1846		
9	16	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1122942,96	326453,04	1123	327	45	885	2169	
						751161,6	142825,05	751	143		161		
10	17	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004	1801		1808		1808		1953	Казахстан
											145		
11	18	Е11-220601-0601 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	313015,07	67578,57	313	68	97	172	524	
						147964,32	25615,74	148	26		39		
12	19	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,002	1283647,02	330626,22	2566	661	295	1840	4758	
						804816	124465,59	1610	249		352		
13	20	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		2,008	7849		15761		15761		17022	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	Е11-130301-0602 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м	0,99852	107,29	3,15	107	3	56	1261	152	
				$м^2$		48,36	0,39	48	0		34		
15	22	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01714	89001,95	3637,05	1525	63	100	11		
						79518,24	736,61	1363	13		949	2672	
16	23	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01714	959622		16448		16448	198	17764	Казахстан
17	24	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	553207,45	246493,23	1272	567	0	1316	2332	
						306714,22	82762,25	705	190		887		
18	25	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,323	1297		3013		3013	173	3254	Казахстан
19	26	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1642,77	157,41	9857	944	0	241	20177	
						1485,36	0,41	8912	2		8825		
20	27	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	2	4337		8674		8674	1495	9368	
21	28	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1887		3774		3774	694	4076	Казахстан
22	29	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849		1698		1698	302	1834	Казахстан
23	30	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2	1191		2382		2382	136	2573	
24	31	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	3,320663	424		1408		1408	191	1521	
25	32	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	$м^3$	0,1	39144,23	1651,33	3914	165	3557	113	4453	
						1927,48	369,48	193	37		209		
26	43	С1243-102-0404	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66	км	3,262	799982		2609541		2609541	330	2818304	Казахстан
27	44	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка + Установка ковера под сигнальный провод	т фасонных частей	0,053704	1455750,28	693862,98	78180	37263	0	208763	141324	
						761887,3	228887,31	40916	12292		52676		
28	45	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,05336	449705		23996		23996	10468	25916	
29	46	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000344	813201		280		280	1920	302	Казахстан
30	47	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,112	48189,05	1379,18	5397	154	4504	22	6616	
						6599,82	554,55	739	62		729		
31	48	Е11-110101-1168 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	$м^2$ стяжки	1,552	501,69	4,09	779	6	5	490	1623	
						494,54	2,06	768	3		724		
32	49	Е11-110101-1106 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	0,776	243,39	6,07	189	5	179	120	212	
						6,4	3,45	5	3		7		
											16		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	50	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт	28	10043,85	3248,62	281228	90961	38886	183038	501407	
						5406,46	1196,65	151381	33506		37141		
34	51	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	27,72	926		25669		25669		27722	
											2053		
35	55	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	0	4011	28723	
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128		
36	56	Е11-221401-1101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	8531,59	4713,38	255948	141402	78349	66722	348484	
						1206,59	1039,95	36198	31199		25814		
37	57	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	2337,4	11,64	70122	349	18172	51188	131015	
						1720,04	3,46	51601	104		9705		
38	58	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,3	4054		122836		122836		132663	Казахстан
											9827		
39	59	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	3	9511,85	3248,62	28536	9746	2570	19611	51999	
						5406,46	1196,65	16219	3590		3852		
40	60	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	926		4167		4167		4500	
											333		
41	61	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1579,07	125,75	14212	1132	0	12953	29338	
						1453,32	0,41	13080	4		2173		
42	62	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	701		4206		4206		4542	Казахстан
											336		
43	63	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2103		6309		6309		6814	Казахстан
											505		
44	64	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69	262,56	5441	787	0	4611	10856	
						1551,13	1,43	4653	4		804		
45	65	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	3	8544,32		25633		25633		27684	
											2051		
46	66	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28#К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	3997,06	1056,23	11991	3169	0	8795	22449	
						2940,83	20,38	8822	61		1663		
47	67	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6	417		2502		2502		2702	
											200		
48	68	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,0637608	511		1566		1566		1691	
											125		
49	69	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,02001	449705		8999		8999		9719	
											720		
50	70	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	813201		105		105		113	Казахстан
											8		
51	71	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	3	1809		5427		5427		5861	
											434		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	72	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,042	48189,05	1379,18	2024	58	1689	273	2481	
						6599,82	554,55	277	23		184		
53	73	Е11-110101-1108 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м² стяжки	0,582	501,69	4,09	292	2	2	272	609	
						494,54	2,06	288	1		45		
54	74	Е11-110101-1106 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	0,291	243,39	6,07	71	2	67	3	80	
						6,4	3,45	2	1		6		
55	75	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,091	585258,12	266537,45	53258	24255	0	36290	96712	
						318720,67	84100,87	29004	7653		7164		
56	76	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	91	2337,4	11,64	212703	1059	55121	155271	397412	
						1720,04	3,46	156524	315		29438		
57	77	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,91	4054		372603		372603		402411	Казахстан
											29808		
58	78	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	12	9511,85	3248,62	114142	38984	10281	78445	207994	
						5406,46	1196,65	64878	14360		15407		
59	79	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	926		16668		16668		18001	
											1333		
60	80	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36	1579,07	125,75	56847	4527	0	51811	117351	
						1453,32	0,41	52320	15		8693		
61	81	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	24	701		16824		16824		18170	Казахстан
											1346		
62	82	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	12	2103		25236		25236		27255	Казахстан
											2019		
63	83	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1813,69	262,56	21764	3151	0	18444	43425	
						1551,13	1,43	18614	17		3217		
64	84	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Патрубок-накладка d110/32	шт	12	8544,32		102532		102532		110735	
											8203		
65	85	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28#К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	3997,06	1056,23	47965	12675	0	35179	89795	
						2940,83	20,38	35290	245		6651		
66	86	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	24	417		10008		10008		10809	
											801		
67	87	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	12,2550432	511		6262		6262		6763	
											501		
68	88	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,08004	449705		35994		35994		38874	
											2880		
69	89	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000516	813201		420		420		454	Казахстан
											34		
70	90	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	12	1809		21708		21708		23445	
											1737		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	91	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,168	48189,05	1379,18	8096	232	6755	1094	9925	
						6599,82	554,55	1109	93		735		
72	92	Е11-110101-1108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м² стяжки	2,328	501,69	4,09	1168	10	7	1087	2435	
						494,54	2,06	1151	5		180		
73	93	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	1,164	243,39	6,07	283	7	269	11	318	
						6,4	3,45	7	4		24		
74	94	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,5	1674,77	1455,19	7536	6549	10	2839	11205	
						217,41	366,83	978	1651		830		
75	95	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	4,5	6286		28287		28287		30550	Казахстан
											2263		
76	96	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,2	170		1224				1322	
											98		
77	97	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	72	21		1512				1633	
											121		
78	98	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	992,32	23,32	16869	396	767	9581	28566	
						923,9	0	15706	0		2116		
			ИТОГО:					9199896	3929167	3807416	2122885	12228605	
								1460580	813519		905825		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		158 971,87					
			Итого с временными									12 387 576,87	
			Зимние удорожания			0,67 %		82 996,76					
			Итого с зимними удорожаниями									12 470 573,63	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		249 411,47					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 719 985,10	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									13 724 863,93	
			Итого с тендерной скидкой									13 038 620,73	
			НДС			12 %		1 564 634,49					
			Итого с НДС									14 603 255,22	
			Локальная смета № 2-6 Подземный газопровод низкого давления (50050)										
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2237,6375	263,19	263,19	588924	588923	0	109286	754062	
						0	67,84	0	151801		55852		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)	м³ грунта	69,2225	3043,66	0	210689	0	0	151697	391377	
						3043,66	0	210689	0		28991		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство оснований под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м³	167	1847,63	251,41	308554	41985	0	275695	630989	
						1596,22	71,33	266569	11912		46740		
4	4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	167	3215		536905		536905		579858	Казахстан
											42952		
5	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)		313,029	1205,26	0	377281	0	0	271643	700837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		1205,26	0	377281	0		51912		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	1612,881	54,62	54,62	88096	88096	0	19080	115757	
						0	16,43	0	26500		8580		
7	7	Е11-010104-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	1612,881	26,97	26,97	43499	43499	0	9419	57144	
						0	8,11	0	13080		4226		
8	8	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншей)	$м^3$	61,38	2536,38	0	155683	0	0	112091	289196	
						2536,38	0	155683	0		21422		
9	9	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,191	702562,01	340851,9	134189	65103	0	86995	238879	
						361710,11	98360,44	69087	18787		17695		
10	11	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,567	585258,12	266537,45	331841	151127	0	226116	602594	
						318720,67	84100,87	180715	47685		44637		
11	12	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,839	553207,45	246493,23	464141	206808	0	323503	850656	
						306714,22	82762,25	257333	69437		63011		
12	13	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	192,91	8241		1589771		1589771		1716953	Казахстан
											127182		
13	15	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	572,67	2619		1499823		1499823		1619809	Казахстан
											119986		
14	16	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1453,39	1297		1885047		1885047		2035850	Казахстан
											150804		
15	17	Е11-250210-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,191	1770470,08	1490692,26	338160	284723	297	99949	473158	
						278222,04	296825,2	53140	56694		35049		
16	18	Е11-250210-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,427	1532966,36	1287965,56	654577	549961	550	194482	916984	
						243713,88	256792,19	104066	109650		67925		
17	19	Е11-250210-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,567	1292676,04	1081651,97	732947	613297	1031	219471	1028612	
						209205,72	216151,36	118620	122558		76194		
18	20	Е11-250210-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,69	1292676,04	1081651,97	2184623	1827992	3073	654157	3065882	
						209205,72	216151,36	353558	365296		227102		
19	21	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2957,96	385,23	14790	1926	0	12760	29754	
						2572,73	5,09	12864	25		2204		
20	22	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1813,69	262,56	25392	3676	0	21518	50663	
						1551,13	1,43	21716	20		3753		
21	23	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1813,69	262,56	18137	2625	0	15370	36188	
						1551,13	1,43	15511	14		2681		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	24	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	1642,77	157,41	45998	4407	0	41185	94158	
						1485,36	0,41	41590	11		6975		
23	25	С1241-209-1617	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	32815		32815		32815		35440	Казахстан
											2625		
24	26	С1241-209-1616	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	32571		32571		32571		35177	Казахстан
											2606		
25	27	С1241-209-1615	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	3	32086		96258		96258		103959	Казахстан
											7701		
26	28	С1241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	12401		12401		12401		13393	Казахстан
											992		
27	29	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	13	11913		154869		154869		167259	Казахстан
											12390		
28	30	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	10	10452		104520		104520		112882	Казахстан
											8362		
29	31	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	28	2528		70784		70784		76447	Казахстан
											5663		
30	32	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96	385,23	2958	385	0	2552	5951	
						2572,73	5,09	2573	5		441		
31	33	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69	262,56	1814	262	0	1537	3619	
						1551,13	1,43	1551	1		268		
32	34	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69	262,56	1814	262	0	1537	3619	
						1551,13	1,43	1551	1		268		
33	35	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160/63 с 3Н	шт	1	33670,02		33670		33670		36364	
											2694		
34	36	С1241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5157		5157		5157		5570	Казахстан
											413		
35	37	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4501		4501		4501		4861	Казахстан
											360		
36	38	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2957,96	385,23	5916	770	0	5104	11902	
						2572,73	5,09	5145	10		882		
37	39	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69	262,56	1814	262	0	1537	3619	
						1551,13	1,43	1551	1		268		
38	40	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1813,69	262,56	9068	1313	0	7685	18093	
						1551,13	1,43	7756	7		1340		
39	41	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1642,77	157,41	14785	1417	0	13238	30265	
						1485,36	0,41	13368	4		2242		
40	42	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	14118		28236		28236		30495	
											2259		
41	43	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1	5260		5260		5260		5681	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							421		
42	44	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	4170		12510		12510		13511	Казахстан
											1001		
43	45	С1241-208-1601	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	6848		13696		13696		14792	
											1096		
44	46	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1887		11322		11322		12228	Казахстан
											906		
45	47	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 60град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЗН	шт	1	5769,38		5769		5769		6231	
											462		
46	48	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1677		3354		3354		3622	
											268		
47	49	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	19876,43	10287,66	1193	618	31	929	2292	
						9078,3	4044,29	545	243		170		
48	50	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	5645		5645		5645		6097	Казахстан
											452		
49	51	С1225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	104975		104975		104975		113373	Казахстан
											8398		
50	52	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3187,45	637,97	3187	638	216	2577	6225	
						2333,88	268,75	2334	269		461		
51	53	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030		29030		29030		31352	Казахстан
											2322		
52	54	С1261-107-0513	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	3406760		12332		12332		13319	
											987		
53	55	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,02	12455,39	1379,18	249	27	90	130	409	
						6599,82	554,55	132	11		30		
54	56	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,02	34626		693		693		748	Казахстан
											55		
55	57	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	$м^3$	0,125	37334,75	1651,33	4667	206	4219	261	5322	
						1927,48	369,48	241	46		394		
56	58	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,004	1847,63	251,41	3703	504	0	3308	7572	
						1596,22	71,33	3199	143		561		
57	59	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,004	3215		6443		6443		6958	Казахстан
											515		
58	60	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96	385,23	2958	385	0	2552	5951	
						2572,73	5,09	2573	5		441		
59	61	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d160	шт	1	119684,25		119684		119684		129259	
											9575		
60	62	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	1455750,28	693862,98	2912	1388	0	1962	5264	
						761887,3	228887,31	1524	458		390		
61	63	С1242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231		30231		30231		32649	Казахстан
											2418		
62	64	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96	385,23	2958	385	0	2552	5951	
						2572,73	5,09	2573	5		441		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	65	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218		4218		4218		4555	
											337		
64	66	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,06	19876,43	10287,66	1193	618	31	929	2292	
						9078,3	4044,29	545	243		170		
65	67	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	5645		5645		5645		6097	Казахстан
											452		
66	68	С1225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	104975		104975		104975		113373	Казахстан
											8398		
67	69	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3187,45	637,97	3187	638	216	2577	6225	
						2333,88	268,75	2334	269		461		
68	70	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030		29030		29030		31352	Казахстан
											2322		
69	71	С1261-107-0513	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	3406760		12332		12332		13319	
											987		
70	72	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,02	12455,39	1379,18	249	27	90	130	409	
						6599,82	554,55	132	11		30		
71	73	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,02	34626		693		693		748	Казахстан
											55		
72	74	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м³	0,125	37334,75	1651,33	4667	206	4219	261	5322	
						1927,48	369,48	241	46		394		
73	75	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	2,004	1847,63	251,41	3703	504	0	3308	7572	
						1596,22	71,33	3199	143		561		
74	76	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	2,004	3215		6443		6443		6958	Казахстан
											515		
75	77	Е11-220801-0207 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2168,88	290,21	2169	290	0	1863	4355	
						1878,67	2,85	1879	3		323		
76	78	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d110	шт	1	119684,25		119684		119684		129259	
											9575		
77	79	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	1455750,28	693862,98	2912	1388	0	1962	5264	
						761887,3	228887,31	1524	458		390		
78	80	С1242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231		30231		30231		32649	Казахстан
											2418		
79	81	Е11-220801-0207 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 11 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2168,88	290,21	4338	581	0	3725	8708	
						1878,67	2,85	3757	6		645		
80	82	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409		4818		4818		5203	Казахстан
											385		
81	83	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,06	19876,43	10287,66	1193	618	31	929	2292	
						9078,3	4044,29	545	243		170		
82	84	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	5645		5645		5645		6097	Казахстан
											452		
83	85	С1225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	104975		104975		104975		113373	Казахстан
											8398		
84	86	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка		1	3187,45	637,97	3187	638	216	2577	6225	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	87	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	шт.	1	2333,88 29030	268,75	2334 29030	269	29030	461 2322	31352	Казахстан
86	88	С1261-107-0513	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	комплект	0,00362	3406760		12332		12332	987	13319	
87	89	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,02	12455,39 6599,82	1379,18 554,55	249 132	27 11	90	130 30	409	
88	90	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,02	34626		693		693	55	748	Казахстан
89	91	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м^3	0,125	37334,75 1927,48	1651,33 369,48	4667 241	206 46	4219	261 394	5322	
90	92	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	2,004	1847,63 1596,22	251,41 71,33	3703 3199	504 143	0	3308 561	7572	
91	93	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	2,004	3215		6443		6443	515	6958	Казахстан
92	94	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69 1551,13	262,56 1,43	1814 1551	262 1	0	1537 268	3619	
93	95	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d90	шт	1	92268,11		92268		92268	7381	99649	
94	96	С1242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231		30231		30231	2418	32649	Казахстан
95	97	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69 1551,13	262,56 1,43	3627 3102	525 3	0	3074 536	7237	
96	98	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726		3452		3452	276	3728	Казахстан
97	99	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,06	19876,43 9078,3	10287,66 4044,29	1193 545	618 243	31	929 170	2292	
98	100	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	м^3.	0,04	64528		2581		2581	206	2787	Казахстан
99	101	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	1	17285		17285		17285	1383	18668	Казахстан
100	102	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3187,45 2333,88	637,97 268,75	3187 2334	638 269	216	2577 461	6225	
101	103	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030		29030		29030	2322	31352	Казахстан
102	104	С1261-107-0513	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	3406760		12332		12332	987	13319	
103	105	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,02	12455,39 6599,82	1379,18 554,55	249 132	27 11	90	130 30	409	
104	106	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,02	34626		693		693	55	748	Казахстан
105	107	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)		0,125	37334,75	1651,33	4667	206	4219	261	5322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	108	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	2,004	1927,48	369,48	241	46		394		
				$м^3$ основания		1847,63	251,41	3703	504	0	3308	7572	
107	109	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,004	1596,22	71,33	3199	143		561		
						3215		6443		6443		6958	Казахстан
108	110	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1642,77	157,41	1643	157	0	515		
						1485,36	0,41	1485	0		1471	3363	
109	111	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	1	65974,88		65975		65975	249		
												71253	
110	112	С1242-108-0301	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231		30231		30231	5278		
												32649	Казахстан
111	113	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1642,77	157,41	1643	157	0	2418		
						1485,36	0,41	1485	0		1471	3363	
112	114	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	849		1698		1698	249		
												1834	Казахстан
113	115	Е11-220301-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1707527,97	571787,97	854	286	74	136		
						988135,2	235842,8	494	118		606	1577	
114	116	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,502	6935		3481		3481	117		
												3760	Казахстан
115	117	Е11-220601-0605 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	507295,25	74559,2	254	37	137	279		
						158971,68	28754,31	79	14		93	375	
116	118	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	1964396,35	759413,71	1964	760	219	28		
						985899,6	277506,05	986	278		1251	3472	
117	119	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1,004	11153		11198		11198	257		
												12094	
118	120	Е11-130301-0602 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,85722	107,29	3,15	92	2	48	896		
						48,36	0,39	41	0		29	131	
119	121	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00794	89001,95	3637,05	707	29	46	10		
						79518,24	736,61	631	6		440	1239	
120	122	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00794	959622		7619		7619	92		
												8229	Казахстан
121	123	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	702562,01	340851,9	211	103	0	610		
						361710,11	98360,44	109	30		137	376	
122	124	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,303	8241		2497		2497	28		
												2697	Казахстан
123	125	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2957,96	385,23	8874	1155	0	200		
						2572,73	5,09	7718	15		7656	17852	
124	126	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159, PN 16		1	103499,04		103499		103499	1322		
												111779	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	127	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт	1	4218		4218		4218	8280	4555	
126	128	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14118		14118		14118	337	15247	
127	129	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	шт.	1	1191		1191		1191	1129	1286	
128	130	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	2,7353419	424		1160		1160	95	1253	
129	131	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	$м^3$	0,05	39144,23	1651,33	1957	82	1778	93	2227	
						1927,48	369,48	96	18		105		
130	132	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1236247,66	383648,14	618	191	33	165	1177	
						786931,2	166904,98	393	83		472		
131	133	С1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3903		1959		1959	87	2116	Казахстан
132	134	Е11-220601-0603 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	401543,05	68180,98	201	34	93	157	310	
						147964,32	25799,16	74	13		86		
133	135	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0007	1283047,02	330626,22	898	231	103	23	1665	
						804816	124465,59	563	87		644		
134	136	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7028	7849		5516		5516	123	5957	Казахстан
135	137	Е11-130301-0602 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,49926	107,29	3,15	54	1	28	441	77	
						48,36	0,39	24	0		17		
136	138	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	89001,95	3637,05	763	31	50	6	1337	
						79518,24	736,61	681	6		475		
137	139	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00857	814490		6980		6980	99	7538	Казахстан
138	140	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	585258,12	266537,45	644	294	0	558	1170	
						318720,67	84100,87	351	93		439		
139	141	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001	м	1,111	2619		2910		2910	87	3143	Казахстан
140	142	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69	262,56	5441	787	0	233	10856	
						1551,13	1,43	4653	4		4611		
141	143	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/89 мм	шт.	1	7363		7363		7363	804	7952	
142	144	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1726		1726		1726	589	1864	Казахстан
143	145	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170		4170		4170	138	4504	Казахстан
144	146	С1261-301-0306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848		152		152	334	164	
											12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	147	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,3082496	511		669		669	53	722	
146	148	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,05	38256,83 1927,48	1651,33 369,48	1913 96	82 18	1734	105 161	2179	
147	149	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1122942,96 751161,6	326453,04 142825,05	3930 2629	1143 500	159	3098 562	7590	
148	150	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,514	1801		6329		6329	506	6835	Казахстан
149	151	Е11-220601-0601 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	313015,07 147964,32	67578,57 25615,74	1096 518	237 90	341	601 136	1833	
150	152	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,007	1283047,02 804816	330626,22 124465,59	8981 5634	2314 871	1033	6440 1234	16655	
151	153	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	7,028	7849		55163		55163	4413	59576	Казахстан
152	154	Е11-130301-0602 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	3,49482	107,29 48,36	3,15 0,39	375 169	11 1	195	118 39	532	
153	155	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,05999	89001,95 79518,24	3637,05 736,61	5339 4770	218 44	351	3322 693	9354	
154	156	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05999	959622		57568		57568	4605	62173	Казахстан
155	157	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00805	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	4453 2469	1984 666	0	3104 605	8162	
156	158	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	8,1305	1297		10545		10545	844	11389	Казахстан
157	159	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	1642,77 1485,36	157,41 0,41	34498 31193	3306 9	0	30889 5231	70618	
158	160	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	7	4337		30359		30359	2429	32788	
159	161	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	1887		13209		13209	1057	14266	Казахстан
160	162	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	849		5943		5943	475	6418	Казахстан
161	163	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	7	1191		8337		8337	667	9004	
162	164	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	11,6223205	424		4928		4928	394	5322	
163	165	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	$м^3$	0,35	39144,23 1927,48	1651,33 369,48	13700 675	578 129	12448	732 1155	15587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	166	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0285	1122942,96	326453,04	32004	9304	1292	25224	61806	
						751161,6	142825,05	21408	4071		4578		
165	167	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	28,614	1801		51534		51534		55657	Казахстан
											4123		
166	168	Е11-220601-0601 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0285	313015,07	67578,57	8921	1926	2778	4898	14924	
						147964,32	25615,74	4217	730		1105		
167	169	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,057	1283047,02	330626,22	73134	18846	8413	52439	135619	
						804816	124465,59	45875	7095		10046		
168	170	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	57,228	7849		449183		449183		485118	Казахстан
											35935		
169	171	Е11-130301-0602 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	28,45782	107,29	3,15	3053	90	1587	957	4331	
						48,36	0,39	1376	11		321		
170	172	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,48849	89001,95	3637,05	43477	1777	2856	27051	76170	
						79518,24	736,61	38844	360		5642		
171	173	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,48849	959622		468766		468766		506267	Казахстан
											37501		
172	174	Е11-220301-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,06555	745351,2	122010,48	48858	7997	3638	40000	95967	
						567842,4	48549,9	37222	3182		7109		
173	175	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	66,2055	1297		85869		85869		92738	Казахстан
											6869		
174	176	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	171	1642,77	157,41	280914	26917	0	251526	575034	
						1485,36	0,41	253997	70		42594		
175	177	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	57	4337		247209		247209		266986	
											19777		
176	178	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	57	1887		107559		107559		116164	Казахстан
											8605		
177	179	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	57	849		48393		48393		52264	Казахстан
											3871		
178	180	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	57	1191		67887		67887		73318	
											5431		
179	181	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	94,6388955	424		40127		40127		43337	
											3210		
180	182	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	$м^3$	2,85	39144,23	1651,33	111561	4706	101361	5957	126919	
						1927,48	369,48	5493	1053		9401		
181	183	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,1539	709310,73	98375,61	109163	15140	6976	92024	217282	
						565606,8	38379,6	87047	5907		16095		
182	184	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	154,5156	926		143081		143081		154528	
											11447		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	188	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0285	1455750,28 761887,3	693862,98 228887,31	41489 21714	19775 6523	0	27955 5555	74999	
184	189	С1241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	57	240		13680		13680	1094	14774	
185	190	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	57	415		23655		23655	1892	25547	
186	191	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	57	591		33687		33687	2695	36382	
187	192	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	15,39	233,32 131,5	6,31 0,78	3591 2024	97 12	1470	1405 400	5396	
188	193	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,39	193,34 76,88	4,6 0,78	2976 1183	71 12	1722	825 304	4105	
189	194	Е11-090305-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,89205	154786,32 137911,68	9688,66 646,36	138077 123024	8643 577	6410	85284 17869	241230	
190	195	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,7752	1018274		789366		789366	63149	852515	Казахстан
191	196	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	116,85	708		82730		82730	6618	89348	
192	197	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	7,41	3997,73 3997,73	0 0	29623 29623	0 0	0	21329 4076	55028	
193	198	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы с разравниванием на месте	$м^3$	5,13	1205,26 1205,26	0 0	6183 6183	0 0	0	4452 851	11486	
194	199	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,27	13998,97 7525,22	2611,57 595,26	87774 47183	16374 3732	24216	46333 10729	144836	
195	200	С1212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	6,3954	35298		225745		225745	18060	243805	Казахстан
196	201	Е11-130301-0113 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	$м^2$	159,6	172,57 104,68	3,99 0,78	27542 16707	636 124	10198	11614 3133	42289	
197	209	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,197	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	78721 29299	49421 14405	0	26660 8430	113811	
198	210	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2197	34		74698		74698	5976	80674	
199	211	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт	142	10043,85 5406,46	3248,62 1196,65	1426227 767717	461304 169924	197205	928265 188359	2542851	
200	212	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	140,58	926		130177		130177	10414	140591	
201	216	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58 2239,32	20344,26 1812,31	22584 2239	20344 1812	0	4011 2128	28723	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	217	Е11-221401-1102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	11	16895 1424,42	8000,76 1541,25	185845 15669	88009 16954	82168	32296 17451	235592	
203	218	Е11-221401-0302 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	2598,6 1828,05	12,51 3,87	28585 20109	138 43	8338	19950 3883	52418	
204	219	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	11,11	15176		168605		168605		182093	Казахстан
205	220	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	9511,85 5406,46	3248,62 1196,65	9512 5406	3249 1197	857	13488 6537 1284	17333	
206	221	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926		1389		1389		1500	
207	222	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07 1453,32	125,75 0,41	4737 4360	377 1	0	111 4318 724	9779	
208	223	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701		1402		1402		1514	Казахстан
209	224	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103		2103		2103	112	2271	Казахстан
210	225	Е11-220801-0212 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3750,92 3237,36	513,56 11,41	3751 3237	513 11	0	168 3216 557	7524	
211	226	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	1	19818,96		19819		19819		21405	
212	227	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28#К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	3997 2941	1056 20	0	1586 2932 554	7483	
213	228	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	417		834		834		901	
214	229	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,14314	511		1606		1606	67	1734	
215	230	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,00667	449705		3000		3000	128	3240	
216	231	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201		35		35	240	38	Казахстан
217	232	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1809		1809		1809	3	1954	
218	233	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,14	12455,39 6599,82	1379,18 554,55	1744 924	193 78	627	145 911 212	2867	
219	234	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,14	34626		4848		4848		5236	Казахстан
220	235	Е11-110101-1108 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм		0,194	501,69	4,09	97	0	1	388 91	203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	236	Е11-110101-1106 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме Е111-0101-1105	$м^2$ стяжки	0,097	494,54 243,39	2,06 6,07	96 24	0 0	22	15 1	27	
222	237	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	$м^2$ стяжки	1	6,4 22583,58	3,45 20344,26	1 22584	0 20344	0	2 4011	28723	
223	238	Е11-221401-1101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	установка	8	2239,32 8531,59	1812,31 4713,38	2239 68253	1812 37707	20893	2128 17793	92930	
224	239	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м	8	1206,59 2337,4	1039,95 11,64	9653 18699	8320 93	4846	6884 13650	34937	
225	240	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м трубы, уложенной в футляре	8,08	1720,04 4054	3,46	13760 32756	28	32756	2588 2621	35377	Казахстан
226	241	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	м	1	9511,85 5406,46	3248,62 1196,65	9512 5406	3249 1197	857	6537 1284	17333	
227	242	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	шт.	1,5	926		1389		1389		1500	
228	243	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	м	3	1579,07 1453,32	125,75 0,41	4737 4360	377 1	0	111 4318 724	9779	
229	244	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701		1402		1402		1514	Казахстан
230	245	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103		2103		2103	112	2271	Казахстан
231	246	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96 2572,73	385,23 5,09	2958 2573	385 5	0	168 2552 441	5951	
232	247	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	1	15414,75		15415		15415		16648	
233	248	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28#К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	3997 2941	1056 20	0	1233 2932 554	7483	
234	249	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	417		834		834		901	
235	250	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,3116	511		670		670	67	724	
236	251	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,00667	449705		3000		3000	54	3240	
237	252	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201		35		35	240	38	Казахстан
238	253	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1809		1809		1809	3 145	1954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	254	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,14	12455,39	1379,18	1744	193	627	911	2867	
						6599,82	554,55	924	78		212		
240	255	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,14	34626		4848		4848		5236	Казахстан
241	256	Е11-110101-1108 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м^2 стяжки	0,194	501,69	4,09	97	0	1	91	203	
						494,54	2,06	96	0		15		
242	257	Е11-110101-1106 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1105	м^2 стяжки	0,097	243,39	6,07	24	0	22	1	27	
						6,4	3,45	1	0		2		
243	258	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	0	4011	28723	
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128		
244	259	Е11-221401-1101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	21	8531,59	4713,38	179163	98981	54844	46705	243937	
						1206,59	1039,95	25338	21839		18069		
245	260	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	2337,4	11,64	49085	245	12720	35832	91710	
						1720,04	3,46	36121	73		6793		
246	261	С1241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	21,21	6058		128490		128490		138769	Казахстан
247	262	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	9511,85	3248,62	19024	6497	1714	13074	34666	
						5406,46	1196,65	10813	2393		2568		
248	263	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926		2778		2778		3000	
											222		
249	264	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1579,07	125,75	9474	754	0	8635	19558	
						1453,32	0,41	8720	2		1449		
250	265	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701		2804		2804		3028	Казахстан
											224		
251	266	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103		4206		4206		4542	Казахстан
											336		
252	267	Е11-220801-0208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2635,38	365,84	5271	731	0	4501	10554	
						2269,54	3,67	4539	7		782		
253	268	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	2	13212,64		26425		26425		28539	
											2114		
254	269	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28#К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3997,06	1056,23	7994	2113	0	5863	14966	
						2940,83	20,38	5882	41		1109		
255	270	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	417		1668		1668		1801	
											133		
256	271	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,8888	511		1476		1476		1594	
											118		
257	272	С1261-301-0254 #прим	Ковер		0,01334	449705		5999		5999		6479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	273	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000086	813201		70		70	480	76	Казахстан
				т							6		
259	274	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	2	1809		3618		3618		3907	
											289		
260	275	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,28	12455,39	1379,18	3488	386	1253	1823	5736	
						6599,82	554,55	1848	155		425		
261	276	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,28	34626		9695		9695		10471	Казахстан
											776		
262	277	Е11-110101-1108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м^2 стяжки	0,388	501,69	4,09	195	2	1	181	406	
						494,54	2,06	192	1		30		
263	278	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	0,194	243,39	6,07	47	2	45	2	53	
						6,4	3,45	1	1		4		
264	279	Е11-220501-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	687045,01	333814,57	2748	1335	0	1784	4895	
						353230,44	97262,31	1413	389		363		
265	280	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	2337,4	11,64	9350	47	2423	6825	17469	
						1720,04	3,46	6880	14		1294		
266	281	С1241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	6058		24474		24474		26432	Казахстан
											1958		
267	282	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	9511,85	3248,62	9512	3249	857	6537	17333	
						5406,46	1196,65	5406	1197		1284		
268	283	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926		1389		1389		1500	
											111		
269	284	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07	125,75	4737	377	0	4318	9779	
						1453,32	0,41	4360	1		724		
270	285	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	2	701		1402		1402		1514	Казахстан
											112		
271	286	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	1	2103		2103		2103		2271	Казахстан
											168		
272	287	Е11-220801-0208 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2635,38	365,84	2635	366	0	2250	5276	
						2269,54	3,67	2270	4		391		
273	288	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	1	13212,64		13213		13213		14270	
											1057		
274	289	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28#К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3997,06	1056,23	3997	1056	0	2932	7483	
						2940,83	20,38	2941	20		554		
275	290	С1234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	190		380		380		410	
											30		
276	291	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000		1,4444	424		612		612		661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	292	С1261-301-0254 #прим	Ковер	кг	0,00667	449705		3000		3000	49	3240	
278	293	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201		35		35	240	38	Казахстан
279	294	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	т							3		
280	295	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	шт.	1	1809		1809		1809	145	1954	
281	296	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,14	12455,39 6599,82	1379,18 554,55	1744 924	193 78	627	911 212	2867	
282	297	Е11-110101-1108 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м^3	0,14	34626		4848		4848	388	5236	Казахстан
283	298	Е11-110101-1106 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	0,194	501,69 494,54	4,09 2,06	97 96	0 0	1	91 15	203	
284	299	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	м^2 стяжки	0,097	243,39 6,4	6,07 3,45	24 1	0 0	22	1 2	27	
285	300	Е11-221401-1101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	установка	1	22583,58 2239,32	20344,26 1812,31	22584 2239	20344 1812	0	4011 2128	28723	
286	301	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м	40	8531,59 1206,59	4713,38 1039,95	341264 48264	188535 41598	104465	88963 34418	464645	
287	302	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м трубы, уложенной в футляре	40	2337,4 1720,04	11,64 3,46	93496 68802	465 138	24229	68251 12940	174687	
288	303	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	м	40,4	4054		163782		163782	13103	176885	Казахстан
289	304	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	шт.	3	9511,85 5406,46	3248,62 1196,65	28536 16219	9746 3590	2570	19611 3852	51999	
290	305	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	м	4,5	926		4167		4167	333	4500	
291	306	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	9	1579,07 1453,32	125,75 0,41	14212 13080	1132 4	0	12953 2173	29338	
292	307	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	6	701		4206		4206	336	4542	Казахстан
293	308	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2103		6309		6309	505	6814	Казахстан
294	309	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт.	3	1813,69 1551,13	262,56 1,43	5441 4653	787 4	0	4611 804	10856	
295	310	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28#К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	шт	3	8544,32		25633		25633	2051	27684	
				футляр	3	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	11991 8822	3169 61	0	8795 1663	22449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	311	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6	417		2502		2502	200	2702	
297	312	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,0637608	511		1566		1566	125	1691	
298	313	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,02001	449705		8999		8999	720	9719	
299	314	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	813201		105		105	8	113	Казахстан
300	315	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	3	1809		5427		5427	434	5861	
301	316	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,42	12455,39 6599,82	1379,18 554,55	5231 2772	579 233	1880	637	8602	
302	317	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,42	34626		14543		14543	1163	15706	Казахстан
303	318	Е11-110101-1108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м^2 стяжки	0,582	501,69 494,54	4,09 2,06	292 288	2 1	2	272 45	609	
304	319	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	0,291	243,39 6,4	6,07 3,45	71 2	2 1	67	3 6	80	
305	320	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,054	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	31604 17211	14393 4541	0	21535 4251	57390	
306	321	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54	2337,4 1720,04	11,64 3,46	126220 92882	629 187	32709	92139 17468	235827	
307	322	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,54	4054		221105		221105	17688	238793	Казахстан
308	323	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	8	9511,85 5406,46	3248,62 1196,65	76095 43252	25989 9573	6854	52297 10271	138663	
309	324	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	926		11112		11112	889	12001	
310	325	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1579,07 1453,32	125,75 0,41	37898 34880	3018 10	0	34541 5795	78234	
311	326	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16	701		11216		11216	897	12113	Казахстан
312	327	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	2103		16824		16824	1346	18170	Казахстан
313	328	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1813,69 1551,13	262,56 1,43	14510 12409	2100 11	0	12296 2144	28950	
314	329	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	8	8544,32		68355		68355	5468	73823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315	330	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28#К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	31976 23527	8450 163	0	23453 4434	59863	
316	331	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16	417		6672		6672	534	7206	
317	332	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,1700288	511		4175		4175	334	4509	
318	333	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,05336	449705		23996		23996	1920	25916	
319	334	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000344	813201		280		280	22	302	Казахстан
320	335	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	8	1809		14472		14472	1158	15630	
321	336	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,12	12455,39 6599,82	1379,18 554,55	13950 7392	1545 621	5014	7292 1699	22941	
322	337	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,12	34626		38781		38781	3102	41883	Казахстан
323	338	Е11-110101-1108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	м² стяжки	1,552	501,69 494,54	4,09 2,06	779 768	6 3	5	724 120	1623	
324	339	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	0,776	243,39 6,4	6,07 3,45	189 5	5 3	179	7 16	212	
325	340	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	10,5	1674,77 217,41	1455,19 366,83	17585 2283	15280 3852	23	6625 1937	26147	
326	341	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	10,5	6286		66003		66003	5280	71283	Казахстан
327	342	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16,8	170		2856			228	3084	
328	343	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	168	21		3528			282	3810	
329	344	Ц13-390201-0510 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160x14,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	2014,34 1847,79	46,64 0	34244 31412	793 0	2038	19162 4272	57678	
330	345	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм (d110x10,0). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	37	1729,78 1616,82	39,64 0	64002 59822	1467 0	2713	36492 8039	108533	
331	346	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x8,2). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1245,55 1154,87	27,98 0	3737 3465	84 0	188	2113 468	6318	
332	347	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d63x5,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		10	992,32	23,32	9923	233	451	5636	16804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:	стык		923,9	0	9239	0		1245		
								23106895	5761943	12693586	5446115	30837237	
			В том числе :					4644964	1344178		2284224		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,3 %		400 884,08					
			Зимние удорожания									31 238 121,08	
			Итого с зимними удорожаниями			0,67 %		209 295,41					
			Непредвиденные работы и затраты									31 447 416,49	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		628 948,33					
												32 076 364,82	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
												34 610 397,64	
			Итого с тендерной скидкой										
												32 879 877,76	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		3 945 585,33					
												36 825 463,09	
			Локальная смета №2-4										
			Локальная смета №2-6									14 603 255,22	
			Всего по акту									36 825 463,09	
												51 428 718,31	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туран кұрылыс" Турекулов Б.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Бірлестік" Жолтаев М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "ST.LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. "Отенай Ескельдинского района"**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
Доп.соглашение №1	25.01.24г				
Доп.соглашение №2	30.01.24г				
Доп.соглашение №3	18.04.24г				
Доп.соглашение №4	28.06.24г				
110/23	09.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"	110 410 627,77	28 455 966,60						3 414 715,99	31 870 682,59
Удержание аванса 30%	32 883 188,33								9 561 204,78
Итого к оплате									**22 309 477,81**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Тұран құрылыс"
Директор:

Рыскаанов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "ST.LTD"
Директор

Бегалиев Н.О.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Отенай - 215-21 Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Надземный газопровод высокого давления (50000)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110/23 от 09.07.2023г

Акт выполненных работ №3

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Надземный газопровод высокого давления (50000) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Схема обвязки ГРПШ-03-2У-1 (ТХ-2) - 1шт										
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	22557,43	1401,06	22557,00	1401,00	237,00	20963,00	47002,00	
						20919,81	471,02	20920,00	471,00		3482,00		
2	2	Прайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-03-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РД СК-50БМ с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G65 и эл. корректора газа miniELCOR с GSM модемом, с обогревом ОГШН	шт	1	3026964,29		3026964,00		3026964,00		3026964,00	
3	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	709310,73	98375,61	2128,00	295,00	136,00	1794,00	4236,00	
						565606,80	38379,60	1697,00	115,00		314,00		
4	4	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1801,00		5425,00		5425,00		5859,00	
											434,00		
5	5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	1	2327,55	130,80	2328,00	131,00	156,00	2081,00	4762,00	
						2040,79	61,14	2041,00	61,00		353,00		
6	6	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	8828,00		8828,00		8828,00		9534,00	
											706,00		
7	7	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00		5409,00	
											401,00		
8	8	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,784	2198,75	0,00	1724,00	0,00		1241,00	3202,00	
						2198,75	0,00	1724,00	0,00		237,00		
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,002	1323,75	0,00	3,00	0,00		2,00	5,00	
						1323,75	0,00	3,00	0,00				
10	10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,1	13998,97	2611,57	1400,00	262,00	386,00	739,00	2310,00	
						7525,22	595,26	753,00	60,00		171,00		
11	11	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,1	35298,00		3530,00		3530,00		3812,00	
											282,00		
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06	3578,87	1651,33	215,00	99,00		125,00	367,00	
						1927,48	369,48	116,00	22,00		27,00		
13	13	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06	32984,00		1979,00		1979,00		2137,00	
											158,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,01848	66480,14 34135,67	12148,08 3246,19	1229,00 631,00	225,00 60,00	373,00	477,00 136,00	1842,00	
15	15	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,8112	2123,00		5968,00		5968,00	477,00	6445,00	
16	16	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	403078,00		258,00		258,00	21,00	279,00	
17	17	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,44	783,00		345,00		345,00	28,00	373,00	
18	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044	349794,00		1539,00		1539,00	123,00	1662,00	
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,53592	233,32 131,50	6,31 0,78	125,00 70,00	3,00 0,00	51,00	49,00 14,00	188,00	
20	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,53592	193,34 76,88	4,60 0,78	104,00 41,00	2,00 0,00	60,00	29,00 11,00	144,00	
21	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	728,00 381,00	346,00 114,00		490,00 97,00	1315,00	
22	22	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00	
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,9	233,32 131,50	6,31 0,78	210,00 118,00	6,00 1,00	86,00	82,00 23,00	315,00	
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,9	193,34 76,88	4,60 0,78	174,00 69,00	4,00 1,00	101,00	48,00 18,00	240,00	
25	25	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	709310,73 565606,80	98375,61 38379,60	2128,00 1697,00	295,00 115,00	136,00	1794,00 314,00	4236,00	
26	26	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1801,00		5425,00		5425,00	434,00	5859,00	
27	27	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	1	2327,55 2040,79	130,80 61,14	2328,00 2041,00	131,00 61,00	156,00	2081,00 353,00	4762,00	
28	28	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	8828,00		8828,00		8828,00	706,00	9534,00	
29	29	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00	401,00	5409,00	
30	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	728,00 381,00	346,00 114,00		490,00 97,00	1315,00	
31	31	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00	
32	32	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,784	2198,75 2198,75	0,00 0,00	1724,00 1724,00	0,00 0,00		1241,00 237,00	3202,00	
33	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,002	1323,75 1323,75	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00 0,00		2,00	5,00	
34	34	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,1	13998,97 7525,22	2611,57 595,26	1400,00 753,00	262,00 60,00	386,00	739,00 171,00	2310,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,1	35298,00		3530,00		3530,00	282,00	3812,00	
36	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06	3578,87 1927,48	1651,33 369,48	215,00 116,00	99,00 22,00		125,00 27,00	367,00	
37	37	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06	32984,00		1979,00		1979,00	158,00	2137,00	
38	38	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,01848	66480,14 34135,67	12148,08 3246,19	1229,00 631,00	225,00 60,00	373,00	477,00 136,00	1842,00	
39	39	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,6144	2123,00		7673,00		7673,00	614,00	8287,00	
40	40	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	403078,00		258,00		258,00	21,00	279,00	
41	41	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,44	783,00		345,00		345,00	28,00	373,00	
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044	349794,00		1539,00		1539,00	123,00	1662,00	
43	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,53592	233,32 131,50	6,31 0,78	125,00 70,00	3,00 0,00	51,00	49,00 14,00	188,00	
44	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,53592	193,34 76,88	4,60 0,78	104,00 41,00	2,00 0,00	60,00	29,00 11,00	144,00	
45	45	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	709310,73 565606,80	98375,61 38379,60	7093,00 5656,00	984,00 384,00	453,00	5979,00 1046,00	14118,00	
46	46	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10,04	585,00		5873,00		5873,00	470,00	6343,00	
47	47	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,162	3997,73 3997,73	0,00 0,00	648,00 648,00	0,00 0,00		466,00 89,00	1203,00	
48	48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,008	1205,26 1205,26	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00 0,00		7,00 1,00	18,00	
49	49	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,22	13998,97 7525,22	2611,57 595,26	3080,00 1656,00	575,00 131,00	850,00	1626,00 376,00	5082,00	
50	50	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,22	36930,00		8125,00		8125,00	650,00	8775,00	
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	3578,87 1927,48	1651,33 369,48	358,00 193,00	165,00 37,00		209,00 45,00	612,00	
52	52	212-101-1702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,1	34152,00		3415,00		3415,00	273,00	3688,00	
53	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,05174	154786,32 137911,68	9688,66 646,36	8009,00 7136,00	501,00 33,00	372,00	4947,00 1036,00	13992,00	
54	54	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04322	479350,00		20718,00		20718,00	1657,00	22375,00	
55	55	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00852	497505,00		4239,00		4239,00	339,00	4578,00	
56	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1,50046	233,32 131,50	6,31 0,78	350,00 197,00	9,00 1,00	143,00	137,00 39,00	526,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,50046	193,34	4,60	290,00	7,00	168,00	80,00	400,00	
				м²		76,88	0,78	115,00	1,00		30,00		
58	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз		1,7	233,32	6,31	397,00	10,00	162,00	155,00	596,00	
				м²		131,50	0,78	224,00	1,00		44,00		
59	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,7	193,34	4,60	329,00	7,00	190,00	91,00	454,00	
				м²		76,88	0,78	131,00	1,00		34,00		
60	60	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		15	4589,64	1558,47	68845,00	23377,00	2726,00	61312,00	140570,00	
				м оград		2849,43	614,54	42741,00	9218,00		10413,00		
61	61	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	17073,60	164,92	17074,00	165,00	292,00	19681,00	39695,00	
				шт.		16616,88	61,87	16617,00	62,00		2940,00		
62	62	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		18,4	2123,00		39063,00		39063,00		42188,00	
				м							3125,00		
63	63	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,2444	973588,00		237945,00		237945,00		256981,00	
				т							19036,00		
64	64	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-11,МС-12/		0,00616	1012800,00		6239,00		6239,00		6738,00	
				т							499,00		
65	65	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/стойки с креплениями		0,00984	990060,00		9742,00		9742,00		10521,00	
				т							779,00		
66	66	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		0,392	2198,75	0,00	862,00	0,00		621,00	1602,00	
				м³ грунта		2198,75	0,00	862,00	0,00		119,00		
67	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,001	1323,75	0,00	1,00	0,00		1,00	2,00	
				м³ грунта		1323,75	0,00	1,00	0,00				
68	68	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		0,32	13998,97	2611,57	4480,00	835,00	1236,00	2365,00	7393,00	
				м³		7525,22	595,26	2408,00	190,00		548,00		
69	69	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,32	35466,00		11349,00		11349,00		12257,00	
				м³							908,00		
70	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,13	3578,87	1651,33	465,00	215,00		272,00	796,00	
				м³		1927,48	369,48	251,00	48,00		59,00		
71	71	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,13	32984,00		4288,00		4288,00		4631,00	
				м³							343,00		
72	72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза		10,09896	193,34	4,60	1953,00	47,00	1130,00	541,00	2693,00	
				м²		76,88	0,78	776,00	8,00		199,00		
73	73	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м		1	1070,89	883,86	1071,00	883,00		434,00	1625,00	
				яма		187,03	416,37	187,00	416,00		120,00		
74	74	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5 F150 W6 сульфатостойкий		0,32	14833,67	1732,17	4747,00	555,00	1517,00	2554,00	7885,00	
				м³		8361,36	407,94	2676,00	131,00		584,00		
75	75	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,048032	238586,10	157493,83	11460,00	7565,00	228,00	4435,00	17167,00	
				т		76349,30	39057,27	3667,00	1876,00		1272,00		
76	76	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,048032	1018274,00		48910,00		48910,00		52823,00	
				т							3913,00		
77	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза		1,392928	193,34	4,60	269,00	6,00	156,00	75,00	372,00	
				м²		76,88	0,78	107,00	1,00		28,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	4858,89	218,73	29153,00	1312,00	19707,00	6150,00	38127,00	
				шт.		1355,63	68,01	8134,00	408,00		2824,00		
79	79	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		14	995,17	32,24	13932,00	452,00	9685,00	2841,00	18115,00	
				м		271,13	10,69	3796,00	150,00		1342,00		
80	80	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2327,55	130,80	2328,00	131,00	156,00	2081,00	4762,00	
				задвижка или клапан		2040,79	61,14	2041,00	61,00		353,00		
81	81	234-302-1401 РСНБ РК 2022	Фланцевое изолирующее соединение, толщиной 50 мм		1	17375,00		17375,00		17375,00		18765,00	
				шт.							1390,00		
			Итого по разделу 1: Схема обвязки ГРПШ-03-2У-1 (ТХ-2) - 1шт					3733023,00	41938,00	527865,00	152207,00	3953889,00	
								136251,00	14495,00	3026964,00	68659,00		
			ИТОГО по акту					3733023,00	41938,00	527865,00	152207,00	3953889,00	
								136251,00	14495,00	3026964,00	68659,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3026964,00			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		12 050,03					
			Итого с временными									3 965 939,03	
			Зимние удорожания			0,67 %		6 291,13					
			Итого с зимними удорожаниями									3 972 230,16	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18 905,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 991 135,48	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									4 306 435,18	
			Итого с тендерной скидкой									4 091 113,42	
			НДС			12 %		490 933,61					
			Итого с НДС									4 582 047,04	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегалиев Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Тұрай құрылыс" Турсынхан Б.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Бірлестік" Жолтаев М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ST.LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Отенай - 215-21 Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Подземный газопровод высокого давления (50010)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110/23 от 09.07.2023г

Акт выполненных работ №3-1

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Подземный газопровод высокого давления (50010) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	116,109	263,19 0,00	263,19 67,84	30559,00 0,00	30559,00 7877,00		5671,00 2898,00	39128,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншей)	м³ грунта	3,591	3043,66 3043,66	0,00 0,00	10930,00 10930,00	0,00 0,00		7869,00 1504,00	20303,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство оснований под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м³	8,66	5384,13 1596,22	251,41 71,33	46627,00 13823,00	2177,00 618,00	30626,00	14297,00 4874,00	65798,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м³ грунта	18,05	1205,26 1205,26	0,00 0,00	21755,00 21755,00	0,00 0,00		15664,00 2993,00	40412,00	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	92,97	54,62 0,00	54,62 16,43	5078,00 0,00	5078,00 1527,00		1100,00 495,00	6673,00	
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	92,97	26,97 0,00	26,97 8,11	2507,00 0,00	2507,00 754,00		543,00 244,00	3294,00	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м³	10,5	2536,38 2536,38	0,00 0,00	26632,00 26632,00	0,00 0,00		19175,00 3665,00	49472,00	
8	8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,114	709310,73 565606,80	98375,61 38379,60	80861,00 64479,00	11215,00 4375,00	5167,00	68166,00 11922,00	160949,00	
9	9	241-417-0202 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 57х3,5-45 мм, Ст20	м	114,456	20336,00		2327577,00		2327577,00	186206,00	2513783,00	
10	10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0075	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	10918,00 5714,00	5204,00 1717,00		7357,00 1462,00	19737,00	
11	11	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	693,00		1386,00		1386,00	111,00	1497,00	
12	12	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 11°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00	
13	13	241-704-0201 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм	комплект	1,02	26974,00		27513,00		27513,00	2201,00	29714,00	
14	14	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,3	9686,59	1495,33	2882,00	449,00	1082,00	1437,00	4664,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ подстилающего слоя		4505,81	588,74	1352,00	177,00		345,00		
15	15	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		0,78	61475,86	15355,73	47951,00	11977,00	15703,00	25090,00	78884,00	
				м³ конструкций колодца		25987,74	6504,00	20270,00	5073,00		5843,00		
16	16	244-201-0402 РСНБ РК 2022	Плита днища колодца ДК2а		1	11169,00		11169,00		11169,00		12063,00	
				шт.							894,00		
17	17	244-201-1001 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия ПК2а		1	41311,00		41311,00		41311,00		44616,00	
				шт.							3305,00		
18	18	244-201-1401 РСНБ РК 2022	Кольцо горловины К-7-3		1	93363,00		93363,00		93363,00		100832,00	
				м							7469,00		
19	19	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т		1	12579,00		12579,00		12579,00		13585,00	
				комплект							1006,00		
20	20	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,0572	520179,00		29754,00		29754,00		32134,00	
				т							2380,00		
21	21	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,00964	479350,00		4621,00		4621,00		4991,00	
				т							370,00		
22	22	214-107-0114 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали		0,0158	459473,00		7260,00		7260,00		7841,00	
				т							581,00		
23	23	214-103-0211 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)		0,01352	1866871,00		25240,00		25240,00		27259,00	
				т							2019,00		
24	24	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м нельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,09616	36524,23	15268,86	3512,00	1468,00	329,00	1510,00	5424,00	
				т конструкций		17833,07	4917,55	1715,00	473,00		402,00		
25	25	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,09616	4547,62	649,64	437,00	62,00	36,00	234,00	725,00	
				т		3521,04	2,04	339,00	0,00		54,00		
26	26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0185	479350,00		8868,00		8868,00		9577,00	
				т							709,00		
27	27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00516	1144235,17	9861,06	5904,00	51,00	5370,00	584,00	7007,00	
				т стальных элементов		93753,83	2099,10	484,00	11,00		519,00		
28	28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		2,5	3354,59	114,16	8386,00	285,00	5613,00	2381,00	11628,00	
				м² изолируемой поверхности		995,07	17,99	2488,00	45,00		861,00		
29	29	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		0,816714	2351,43	6,52	1920,00	5,00	1765,00	141,00	2226,00	
				м² поверхности		184,09	1,65	150,00	1,00		165,00		
30	30	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		0,90746	3527,78	10,91	3201,00	10,00	2563,00	587,00	4091,00	
				м² поверхности		692,82	2,76	629,00	3,00		303,00		
31	31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,92684	116,65	3,15	108,00	3,00	44,00	42,00	162,00	
				м²		65,75	0,39	61,00	0,00		12,00		
32	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,92684	193,34	4,60	179,00	5,00	104,00	50,00	247,00	
				м²		76,88	0,78	71,00	1,00		18,00		
33	33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2327,55	130,80	2328,00	131,00	156,00	2081,00	4762,00	
				задвижка или клапан		2040,79	61,14	2041,00	61,00		353,00		
34	34	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж2 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	39658,00		39658,00		39658,00		42831,00	
				шт.							3173,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00	401,00	5409,00	
36	36	1125-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 57 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,002	2041466,54 655897,05	1159439,60 383899,91	4083,00 1312,00	2319,00 768,00	452,00	1892,00 478,00	6453,00	
37	37	241-417-0202 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 57х6мм, Ст20	м	2,02	20336,00		41079,00		41079,00	3286,00	44365,00	
38	38	245-405-0203 РСНБ РК 2022	Двухлинзовый компенсатор КДМ DN 50	комплект	1	9466,00		9466,00		9466,00	757,00	10223,00	
39	39	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,001	826035,24 603612,00	156754,92 63356,23	826,00 604,00	156,00 63,00	66,00	660,00 119,00	1605,00	
40	40	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,004	4695,00		4714,00		4714,00	377,00	5091,00	
41	41	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	8	160,00		1280,00		1280,00	102,00	1382,00	
42	42	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2	2013,00		4026,00		4026,00	322,00	4348,00	
43	43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /Выход/	км трубопровода	0,0025	709310,73 565606,80	98375,61 38379,60	1773,00 1414,00	246,00 96,00	113,00	1495,00 261,00	3529,00	
44	44	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,51	1801,00		4521,00		4521,00	362,00	4883,00	
45	45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	4367,00 2286,00	2082,00 687,00		2943,00 585,00	7895,00	
46	46	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00		1200,00		1200,00	96,00	1296,00	
47	47	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,27475	2198,75 2198,75	0,00 0,00	604,00 604,00	0,00 0,00		435,00 83,00	1122,00	
48	48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,27475	1205,26 1205,26	0,00 0,00	331,00 331,00	0,00 0,00		238,00 46,00	615,00	
49	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,144	52502,27 8361,36	1732,17 407,94	7560,00 1204,00	250,00 59,00	6107,00	1149,00 697,00	9406,00	
50	50	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	2531,25 1072,05	1269,49 553,22	5063,00 2144,00	2539,00 1196,00	379,00	3511,00 686,00	9260,00	
51	51	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7002,00		14004,00		14004,00	1120,00	15124,00	
52	52	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	1527,46 1177,42	0,00 0,00	3055,00 2355,00	0,00 0,00	700,00	2543,00 448,00	6046,00	
53	53	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100 шт.	0,02	152037,00		3041,00		3041,00	243,00	3284,00	
54	54	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,114	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	4085,00 1520,00	2564,00 747,00		1383,00 437,00	5905,00	
55	55	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	114	34,00		3876,00		3876,00	310,00	4186,00	
56	56	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,114	507295,25 158971,68	74559,20 28754,31	57832,00 18123,00	8500,00 3278,00	31209,00	21187,00 6321,00	85349,00	
57	57	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т (шаровой маркер)	шт	3	1750,45 1707,66	42,79 20,00	5251,00 5123,00	128,00 60,00		3887,00 731,00	9869,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивании, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	3	13858,00		41574,00		41574,00	3326,00	44900,00	
59	59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,8	9343,69 217,41	1455,19 366,83	16819,00 391,00	2619,00 660,00	13808,00	1136,00 1436,00	19391,00	
60	60	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,88	170,00		490,00			39,00	529,00	
61	61	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	28,8	21,00		605,00			48,00	653,00	
62	62	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	25	5567,49 647,36	4920,12 1542,94	139187,00 16184,00	123004,00 38574,00		49829,00 15121,00	204137,00	
63	63	1124-0203-0104 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром 219 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	13609,53 9546,77	2844,71 0,00	13610,00 9547,00	2845,00 0,00	1218,00	9451,00 1845,00	24906,00	
			ИТОГО по акту					3342904,00	218438,00	2887298,00	275718,00	3908109,00	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		236075,00 50 805,42	68811,00	0,00	289487,00		
			Итого с временными									3 958 914,42	
			Зимние удорожания			0,67 %		26 524,73					
			Итого с зимними удорожаниями									3 985 439,14	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79 708,78					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 065 147,93	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									4 386 294,61	
			Итого с тендерной скидкой									4 166 979,88	
			НДС			12 %		500 037,59					
			Итого с НДС									4 667 017,47	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "STA LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бегалиев Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Турат курылыс" Турекулов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Берлестік" Жолдыс М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ST.LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Отенай - 215-21 Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Надземный газопровод среднего давления (50020)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110/23 от 09.07.2023г

Акт выполненных работ№3-4

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-3 Надземный газопровод среднего давления (50020) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Схема обвязки ГРПШ-07-2У-1 (ТХ-3) - 1шт										
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	22557,43 20919,81	1401,06 471,02	22557,00 20920,00	1401,00 471,00	237,00	20963,00 3482,00	47002,00	
2	2	Прайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-50/1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G100 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН	шт	1	3017928,57		3017929,00		3017929,00		3017929,00	
3	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	709310,73 565606,80	98375,61 38379,60	2128,00 1697,00	295,00 115,00	136,00	1794,00 314,00	4236,00	
4	4	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1801,00		5425,00		5425,00	434,00	5859,00	
5	5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	1	2327,55 2040,79	130,80 61,14	2328,00 2041,00	131,00 61,00	156,00	2081,00 353,00	4762,00	
6	6	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	8828,00		8828,00		8828,00	706,00	9534,00	
7	7	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00	401,00	5409,00	
8	8	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,784	2198,75 2198,75	0,00 0,00	1724,00 1724,00	0,00 0,00		1241,00 237,00	3202,00	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,002	1323,75 1323,75	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00 0,00		2,00	5,00	
10	10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,2	13998,97 7525,22	2611,57 595,26	2800,00 1505,00	522,00 119,00	772,00	1478,00 342,00	4620,00	
11	11	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,2	35298,00		7060,00		7060,00	565,00	7625,00	
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,08	3578,87 1927,48	1651,33 369,48	286,00 154,00	133,00 30,00		167,00 36,00	489,00	
13	13	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	32984,00		2639,00		2639,00	211,00	2850,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,06826	66480,14 34135,67	12148,08 3246,19	4538,00 2330,00	830,00 222,00	1379,00	1761,00 504,00	6803,00	
15	15	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,8152	6935,00		26458,00		26458,00	2117,00	28575,00	
16	16	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00148	403078,00		597,00		597,00	48,00	645,00	
17	17	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	2,1	783,00		1644,00		1644,00	132,00	1776,00	
18	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00648	349794,00		2267,00		2267,00	181,00	2448,00	
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1,97954	233,32 131,50	6,31 0,78	462,00 260,00	13,00 2,00	189,00	181,00 51,00	694,00	
20	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,97954	193,34 76,88	4,60 0,78	383,00 152,00	10,00 2,00	221,00	106,00 39,00	528,00	
21	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	728,00 381,00	346,00 114,00		490,00 97,00	1315,00	
22	22	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00	
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	0,9	233,32 131,50	6,31 0,78	210,00 118,00	6,00 1,00	86,00	82,00 23,00	315,00	
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,9	193,34 76,88	4,60 0,78	174,00 69,00	4,00 1,00	101,00	48,00 18,00	240,00	
25	25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1280908,62 804816,00	328487,82 124465,59	3843,00 2414,00	985,00 373,00	443,00	2760,00 528,00	7131,00	
26	26	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,012	6935,00		20888,00		20888,00	1671,00	22559,00	
27	27	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные диаметром 150 мм. Установка	шаровый кран	1	7551,39 4691,91	2373,92 823,99	7551,00 4692,00	2374,00 824,00	486,00	5461,00 1041,00	14053,00	
28	28	242-202-0311 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	75491,00		75491,00		75491,00	6039,00	81530,00	
29	29	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203,00		16406,00		16406,00	1312,00	17718,00	
30	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0061	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	8880,00 4648,00	4232,00 1396,00		5983,00 1189,00	16052,00	
31	31	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00	320,00	4317,00	
32	32	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,784	2198,75 2198,75	0,00 0,00	1724,00 1724,00	0,00 0,00		1241,00 237,00	3202,00	
33	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,002	1323,75 1323,75	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00 0,00		2,00	5,00	
34	34	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,1	13998,97 7525,22	2611,52 595,26	1400,00 753,00	262,00 60,00	386,00	739,00 171,00	2310,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,1	35298,00		3530,00		3530,00		3812,00	
											282,00		
36	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,06	3578,87	1651,33	215,00	99,00		125,00	367,00	
						1927,48	369,48	116,00	22,00		27,00		
37	37	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,06	32984,00		1979,00		1979,00		2137,00	
											158,00		
38	38	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,01848	66480,14	12148,08	1229,00	225,00	373,00	477,00	1842,00	
						34135,67	3246,19	631,00	60,00		136,00		
39	39	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,6144	2123,00		7673,00		7673,00		8287,00	
											614,00		
40	40	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	403078,00		258,00		258,00		279,00	
											21,00		
41	41	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой М12	кг	0,44	783,00		345,00		345,00		373,00	
											28,00		
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044	349794,00		1539,00		1539,00		1662,00	
											123,00		
43	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м²	0,53592	233,32	6,31	125,00	3,00	51,00	49,00	188,00	
						131,50	0,78	70,00	0,00		14,00		
44	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,53592	193,34	4,60	104,00	2,00	60,00	29,00	144,00	
						76,88	0,78	41,00	0,00		11,00		
45	45	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	709310,73	98375,61	7093,00	984,00	453,00	5979,00	14118,00	
						565606,80	38379,60	5656,00	384,00		1046,00		
46	46	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	10,04	585,00		5873,00		5873,00		6343,00	
											470,00		
47	47	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	0,162	3997,73	0,00	648,00	0,00		466,00	1203,00	
						3997,73	0,00	648,00	0,00		89,00		
48	48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м³	0,008	1205,26	0,00	10,00	0,00		7,00	18,00	
						1205,26	0,00	10,00	0,00		1,00		
49	49	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,22	13998,97	2611,57	3080,00	575,00	850,00	1626,00	5082,00	
						7525,22	595,26	1656,00	131,00		376,00		
50	50	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,22	36930,00		8125,00		8125,00		8775,00	
											650,00		
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,1	3578,87	1651,33	358,00	165,00		209,00	612,00	
						1927,48	369,48	193,00	37,00		45,00		
52	52	212-101-1702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,1	34152,00		3415,00		3415,00		3688,00	
											273,00		
53	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,05352	154786,32	9688,66	8284,00	519,00	385,00	5117,00	14473,00	
						137911,68	646,36	7381,00	35,00		1072,00		
54	54	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,045	479350,00		21571,00		21571,00		23297,00	
											1726,00		
55	55	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00852	497505,00		4239,00		4239,00		4578,00	
											339,00		
56	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м²	1,55208	233,32	6,31	362,00	10,00	148,00	142,00	544,00	
						131,50	0,78	204,00	1,00		40,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,55208	193,34	4,60	300,00	7,00	174,00	83,00	414,00	
				$м^2$		76,88	0,78	119,00	1,00		31,00		
58	58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0015	1455750,28	693862,98	2184,00	1040,00		1471,00	3947,00	
				т фасонных частей		761887,30	228887,31	1143,00	343,00		292,00		
59	59	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм		1	1686,00		1686,00		1686,00		1821,00	
				шт.							135,00		
60	60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз		2,7	233,32	6,31	630,00	17,00	258,00	246,00	946,00	
				$м^2$		131,50	0,78	355,00	2,00		70,00		
61	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		2,7	193,34	4,60	522,00	12,00	302,00	145,00	720,00	
				$м^2$		76,88	0,78	208,00	2,00		53,00		
62	62	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		15	4589,64	1558,47	68845,00	23377,00	2726,00	61312,00	140570,00	
				м оград		2849,43	614,54	42741,00	9218,00		10413,00		
63	63	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	17073,60	164,92	17074,00	165,00	292,00	19681,00	39695,00	
				шт.		16616,88	61,87	16617,00	62,00		2940,00		
64	64	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		18,4	2123,00		39063,00		39063,00		42188,00	
				м							3125,00		
65	65	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,2444	973588,00		237945,00		237945,00		256981,00	
				т							19036,00		
66	66	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-11,МС-12/		0,00616	1012800,00		6239,00		6239,00		6738,00	
				т							499,00		
67	67	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/стойки с креплениями		0,00984	990060,00		9742,00		9742,00		10521,00	
				т							779,00		
68	68	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		0,392	2198,75	0,00	862,00	0,00		621,00	1602,00	
				$м^3$ грунта		2198,75	0,00	862,00	0,00		119,00		
69	69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,001	1323,75	0,00	1,00	0,00		1,00	2,00	
				$м^3$ грунта		1323,75	0,00	1,00	0,00				
70	70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		0,32	13998,97	2611,57	4480,00	835,00	1236,00	2365,00	7393,00	
				$м^3$		7525,22	595,26	2408,00	190,00		548,00		
71	71	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,32	35466,00		11349,00		11349,00		12257,00	
				$м^3$							908,00		
72	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,13	3578,87	1651,33	465,00	215,00		272,00	796,00	
				$м^3$		1927,48	369,48	251,00	48,00		59,00		
73	73	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,13	32984,00		4288,00		4288,00		4631,00	
				$м^3$							343,00		
74	74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза		10,09896	193,34	4,60	1953,00	47,00	1130,00	541,00	2693,00	
				$м^2$		76,88	0,78	776,00	8,00		199,00		
75	75	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям буриально-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м		1	1070,89	883,86	1071,00	883,00		434,00	1625,00	
				яма		187,03	416,37	187,00	416,00		120,00		
76	76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5 F150 W6 сульфатостойкий		0,32	14833,67	1732,17	4747,00	555,00	1517,00	2554,00	7885,00	
				$м^3$		8361,36	407,94	2676,00	131,00		584,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,048032	238586,10	157493,83	11460,00	7565,00	228,00	4435,00	17167,00	
						76349,30	39057,27	3667,00	1876,00		1272,00		
78	78	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,048032	1018274,00		48910,00		48910,00		52823,00	
											3913,00		
79	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	1,392928	193,34	4,60	269,00	6,00	156,00	75,00	372,00	
						76,88	0,78	107,00	1,00		28,00		
80	80	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4858,89	218,73	29153,00	1312,00	19707,00	6150,00	38127,00	
						1355,63	68,01	8134,00	408,00		2824,00		
81	81	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	995,17	32,24	13932,00	452,00	9685,00	2841,00	18115,00	
						271,13	10,69	3796,00	150,00		1342,00		
			Итого по разделу 1: Схема обвязки ГРПШ-07-2У-1 (ТХ-3) - 1шт					3854184,00	50614,00	639400,00	164033,00	4098237,00	
								146242,00	17317,00	3017929,00	80020,00		
			ИТОГО по акту					3854184,00	50614,00	639400,00	164033,00	4098237,00	
								146242,00	17317,00	3017929,00	80020,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3017929,00			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		14 044,00					
			Итого с временными									4 112 281,00	
			Зимние удорожания			0,67 %		7 332,16					
			Итого с зимними удорожаниями									4 119 613,16	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22 033,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 141 646,85	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									4 468 836,95	
			Итого с тендерной скидкой									4 245 395,10	
			НДС			12 %		509 447,41					
			Итого с НДС									4 754 842,51	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бегалиев Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Тұран құрылыс" Турекулов Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Бірлестік" Жолтаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер, №

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ST.LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Отенай - 215-21 Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: 2-4 Подземный газопровод среднего давления (50030)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110/23 от 09.07.2023г

Акт выполненных работ№3-2

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-4 Подземный газопровод среднего давления (50030) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,76975	2198,75 2198,75	0,00 0,00	12686,00 12686,00	0,00 0,00		9134,00 1746,00	23566,00	
2	34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	5,76975	1205,26 1205,26	0,00 0,00	6954,00 6954,00	0,00 0,00		5007,00 957,00	12918,00	
3	35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	3,024	52502,27 8361,36	1732,17 407,94	158767,00 25285,00	5238,00 1234,00	128244,00	24132,00 14632,00	197531,00	
4	36	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	42	2531,25 1072,05	1269,49 553,22	106313,00 45026,00	53318,00 23235,00	7968,00	73722,00 14403,00	194438,00	
5	37	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	7002,00		294084,00		294084,00	23527,00	317611,00	
6	38	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	42	1527,46 1177,42	0,00 0,00	64153,00 49452,00	0,00 0,00	14702,00	53408,00 9405,00	126966,00	
7	39	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100 шт.	0,42	152037,00		63856,00		63856,00	5108,00	68964,00	
8	52	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т (шаровый маркер)	шт	81	1750,45 1707,66	42,79 20,00	141786,00 138320,00	3466,00 1620,00		104956,00 19740,00	266482,00	
9	53	248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20° С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	41	13858,00		568178,00		568178,00	45454,00	613632,00	
10	54	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20° С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	40	12665,00		506600,00		506600,00	40528,00	547128,00	
11	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предыдущего акта)	м³ грунта	121,527	263,19 0,00	263,19 67,84	31984,70 0,00	31984,70 8244,40		5935,40 3633,32	40953,42	
12	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи) (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предыдущего акта)	м³ грунта	3,759	3043,66 3043,66	0,00 0,00	11441,13 11441,13	0,00 0,00		8237,64 1574,32	21253,09	
13	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод)) (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предыдущего акта)	м³	8,949	1847,63 1596,22	251,41 71,33	16534,45 14284,59	2249,89 638,34		14773,65 2504,66	33812,76	
14	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предыдущего акта)	м³	8,949	3215,00		28771,03		28771,03	2301,70	31072,73	
15	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений) (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предыдущего акта)	м³ грунта	20,284	1205,26 1205,26	0,00 0,00	24447,49 24447,49	0,00 0,00		17602,25 3363,91	45413,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ) (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	$м^3$	96,053	54,62 0,00	54,62 16,43	5246,43 0,00	5246,43 1578,15		1136,30 510,99	6893,72	
17	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ) (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	$м^3$	96,053	26,97 0,00	26,97 8,11	2590,54 0,00	2590,54 779,00		560,95 251,67	3403,16	
18	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвесами (Ручная разработка траншеи) (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	$м^3$	0,5721	2536,38 2536,38	0,00 0,00	1451,06 1451,06	0,00 0,00		1044,75 199,67	2695,48	
19	9	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншеи (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	км трубопровода	0,11932	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	66008,71 36597,13	29411,57 9875,18		46007,63 8961,30	120977,64	
20	10	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	120,5132	1297,00		156305,64		156305,64	12504,44	168810,08	
21	40	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	км кабеля	0,11932	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	4275,33 1591,25	2684,08 782,34		1447,88 457,86	6181,07	
22	41	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая и прокладываемых подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	м	119,32	34,00		4056,88		4056,88	324,55	4381,43	
23	42	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	м кабеля	119,32	417,47 220,02	197,45 72,87	49812,52 26252,78	23559,74 8694,85		25162,22 5998,23	80972,97	
24	43	243-102-0404 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией и резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66 (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	км	0,11932	799982,00		95453,84		95453,84	7636,30	103090,14	
			ИТОГО по акту					1923377,00	62022,00	1583632,00	270359,00	1699324,81	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		22 091,22					
			Итого с временными									1 721 416,03	
			Зимние удорожания			0,67 %		11 533,49					
			Итого с зимними удорожаниями									1 732 949,52	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34 658,99					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 767 608,51	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 907 249,58	
			Итого с тендерной скидкой									1 811 887,10	
			НДС			12 %		217 426,45					
			Итого с НДС									2 029 313,56	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бегалиев Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Турин курылыс" Тарбугов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер

ТОО "Проектс" Жолдасов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ST.LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Отенай - 215-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: 2-5 Надземный газопровод низкого давления (50040)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110/23 от 09.07.2023г

Акт выполненных работ №3-6

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-5 Надземный газопровод низкого давления (50040) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	826035,24 603612,00	156754,92 63356,23	330414,00 241445,00	62701,00 25342,00	26267,00	264119,00 47563,00	642096,00	
2	2	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	709310,73 565606,80	98375,61 38379,60	127676,00 101809,00	17707,00 6908,00	8159,00	107630,00 18825,00	254131,00	
3	3	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	401,6	3903,00		1567445,00		1567445,00	125396,00	1692841,00	
4	4	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	180,72	1801,00		325477,00		325477,00	26038,00	351515,00	
5	5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,074	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	107726,00 56380,00	51346,00 16938,00		72584,00 14425,00	194735,00	
6	6	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	44	1813,00		79772,00		79772,00	6382,00	86154,00	
7	7	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	16	600,00		9600,00		9600,00	768,00	10368,00	
8	8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	582,00 305,00	278,00 92,00		392,00 78,00	1052,00	
9	9	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	516,00		1032,00		1032,00	83,00	1115,00	
10	10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	873,00 457,00	416,00 137,00		589,00 117,00	1579,00	
11	11	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770,00		770,00	62,00	832,00	
12	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,231	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	135195,00 73624,00	61570,00 19427,00		92121,00 18185,00	245501,00	
13	13	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	231	2542,00		587202,00		587202,00	46976,00	634178,00	
14	14	261-401-0324 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,014	73535,00		1029,00		1029,00	82,00	1111,00	
15	15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89 мм	м	231	2337,40 1720,04	11,64 3,46	539939,00 397329,00	2689,00 799,00	139921,00	394148,00 74726,00	1008813,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Пневматическое испытание газопроводов	м	231	814,17 796,54	0,00 0,00	188073,00 184001,00	0,00 0,00	4073,00	180321,00 29471,00	397865,00	
17	17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,9628	154786,32 137911,68	9688,66 646,36	149028,00 132781,00	9328,00 622,00	6919,00	92049,00 19286,00	260363,00	
18	18	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,905	1018274,00		921538,00		921538,00		995261,00	
19	19	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57,8	708,00		40922,00		40922,00	73723,00	44196,00	
20	20	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,89596	154786,32 137911,68	9688,66 646,36	293469,00 261475,00	18369,00 1225,00	13624,00	3274,00 181263,00 37979,00	512711,00	
21	21	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,71678	1018274,00		1748152,00		1748152,00		1888004,00	
22	22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	179,18	708,00		126859,00		126859,00	139852,00	137008,00	
23	23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,16492	154786,32 137911,68	9688,66 646,36	25527,00 22744,00	1598,00 107,00	1185,00	10149,00 15767,00 3304,00	44598,00	
24	24	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,15336	1018274,00		156163,00		156163,00		168656,00	
25	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,56	708,00		8184,00		8184,00	12493,00	8839,00	
26	26	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,66564	154786,32 137911,68	9688,66 646,36	103032,00 91800,00	6449,00 430,00	4783,00	655,00 63639,00 13334,00	180005,00	
27	27	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,5616	1018274,00		571863,00		571863,00		617612,00	
28	28	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	104,04	708,00		73660,00		73660,00	45749,00	79553,00	
29	29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	3,3	3997,73 3997,73	0,00 0,00	13193,00 13193,00	0,00 0,00		5893,00 9499,00 1815,00	24507,00	
30	30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	2,86	1205,26 1205,26	0,00 0,00	3447,00 3447,00	0,00 0,00		2482,00 474,00	6403,00	
31	31	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,42	13998,97 7525,22	2611,57 595,26	33878,00 18211,00	6320,00 1441,00	9346,00	17883,00 4141,00	55902,00	
32	32	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	2,4684	35298,00		87130,00		87130,00		94100,00	
33	33	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^2$	15	3997,73 3997,73	0,00 0,00	59966,00 59966,00	0,00 0,00		6970,00 43176,00 8251,00	111393,00	
34	34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	13	1205,26 1205,26	0,00 0,00	15668,00 15668,00	0,00 0,00		11281,00 2156,00	29105,00	
35	35	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	11	13998,97 7525,22	2611,57 595,26	153989,00 82777,00	28727,00 6548,00	42484,00	81286,00 18822,00	254097,00	
36	36	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	11,22	35298,00		396044,00		396044,00		427727,00	
37	37	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24,8	1062,74 348,59	36,14 12,14	26356,00 8645,00	896,00 301,00	16815,00	31683,00 6441,00 2624,00	35421,00	
38	38	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0248	490233,00		12158,00		12158,00	973,00	13131,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	31	7864,88	254,76	243811,00	7897,00	181882,00	40963,00	307556,00	
						1742,96	92,30	54032,00	2861,00		22782,00		
40	40	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,23374	479350,00		112043,00		112043,00		121006,00	
											8963,00		
41	41	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,5	769,96	29,47	11934,00	457,00	6675,00	3561,00	16735,00	
						309,86	9,23	4803,00	143,00		1240,00		
42	42	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002945	497505,00		1465,00		1465,00		1582,00	
											117,00		
43	43	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	4	8691,30	7680,70	34765,00	30723,00		12446,00	50988,00	
						1010,59	2408,65	4042,00	9635,00		3777,00		
44	44	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	5567,49	4920,12	11135,00	9840,00		3986,00	16331,00	
						647,36	1542,94	1295,00	3086,00		1210,00		
45	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	253,24	233,32	6,31	59086,00	1598,00	24187,00	23113,00	88776,00	
						131,50	0,78	33301,00	198,00		6577,00		
46	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	253,24	193,34	4,60	48961,00	1165,00	28327,00	13571,00	67533,00	
						76,88	0,78	19469,00	198,00		5001,00		
26	43	С1243-102-0404	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66 (ВЫЧИТАТЬ ПОЗИЦИЮ с предудущего акта)	км	3,262	799982		2609541		2609541		2818304	Казахстан
			ИТОГО по акту								208763		
								9546231,00	320074,00	7343155,00	1734310,00	9364681,00	
								1882999,00	96438,00	0,00	902444,00		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		121 740,85					
			Итого с временными									9 486 421,85	
			Зимние удорожания			0,67 %		63 559,03					
			Итого с зимними удорожаниями									9 549 980,88	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		190 999,62					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 740 980,50	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									10 510 517,96	
			Итого с тендерной скидкой									9 984 992,06	
			НДС			12 %		1 198 199,05					
			Итого с НДС									11 183 191,11	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СТ.LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бегалиев Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Туран курылыс" Турекулов К.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Тау лесгр" Жолтаев М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ST.LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Отенай - 215-21 Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : 2-6 Подземный газопровод низкого давления (50050)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110/23 от 09.07.2023г

Акт выполненных работ №3-5

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-6 Подземный газопровод низкого давления (50050) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м³ грунта	34,781	1205,26	0,00	41920,16	0,00		30182,61	77870,82	
						1205,26	0,00	41920,16	0,00		5768,05		
2	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	179,209	54,62	54,62	9788,43	9788,43		2120,04	12861,85	
						0,00	16,43	0,00	2944,43		953,38		
3	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	179,209	26,97	26,97	4833,23	4833,24		1046,61	6349,35	
						0,00	8,11	0,00	1453,38		469,51		
4	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м³	6,82	2536,38	0,00	17298,12	0,00		12454,58	32132,94	
						2536,38	0,00	17298,12	0,00		2380,24		
5	185	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	57	2327,55	130,80	132670,00	7456,00	8890,00	118612,00	271385,00	
						2040,79	61,14	116325,00	3485,00		20103,00		
6	186	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	57	5996,00		341772,00		341772,00		369114,00	
											27342,00		
7	187	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	114	2504,00		285456,00		285456,00		308292,00	
											22836,00		
8	202	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,9455	2198,75	0,00	10874,00	0,00		7829,00	20199,00	
						2198,75	0,00	10874,00	0,00		1496,00		
9	203	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	4,9455	1205,26	0,00	5961,00	0,00		4292,00	11073,00	
						1205,26	0,00	5961,00	0,00		820,00		
10	204	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	2,592	14833,67	1732,17	38449,00	4489,00	12286,00	20684,00	63864,00	
						8361,36	407,94	21673,00	1057,00		4731,00		
11	205	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	36	2531,25	1269,49	91125,00	45702,00	6830,00	63190,00	166660,00	
						1072,05	553,22	38594,00	19916,00		12345,00		
12	206	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	7002,00		252072,00		252072,00		272238,00	
											20166,00		
13	207	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	36	1527,46	0,00	54989,00	0,00	12601,00	45778,00	108828,00	
						1177,42	0,00	42387,00	0,00		8061,00		
14	208	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель		0,36	152037,00		54733,00		54733,00		59112,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 шт.							4379,00		
15	213	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т (шаровой маркер)		61	1750,45	42,79	106777,00	2610,00		79041,00	200684,00	
				шт		1707,66	20,00	104167,00	1220,00		14866,00		
16	214	248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией		26	13858,00		360308,00		360308,00		389133,00	
				шт.							28825,00		
17	215	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)		35	12665,00		443275,00		443275,00		478737,00	
				шт.							35462,00		
			ИТОГО по акту					2252300,94	74878,67	1778223,00	385229,84	2848534,27	
								399199,28	30075,81	0,00	211003,18		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		37 030,95					
			Итого с временными									2 885 565,22	
			Зимние удорожания			0,67 %		19 333,29					
			Итого с зимними удорожаниями									2 904 898,50	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		58 097,97					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 962 996,47	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									3 197 073,19	
			Итого с тендерной скидкой									3 037 219,53	
			НДС			12 %		364 466,34					
			Итого с НДС									3 401 685,88	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бегалиев Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Туран құрылыс" Турекулов Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Бірлестік" Жолтаев М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ST.LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Отенай - 215-21 Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай Ескельдинского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект: 7-1 Генплан (50060)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 110/23 от 09.07.2023г

Акт выполненных работ№3-3

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Генплан (50060) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Генеральный план (ГРПШ-03-2У1 (№1) - ГП-2,3										
1	1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	13,1	1202,65 68,52	197,19 60,55	15755,00 898,00	2583,00 793,00	12274,00	1826,00 1406,00	18987,00	
2	2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,31	6286,00		8235,00		8235,00	659,00	8894,00	
3	3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	13,1	1202,65 68,52	197,19 60,55	15755,00 898,00	2583,00 793,00	12274,00	1826,00 1406,00	18987,00	
4	4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,965	6286,00		12352,00		12352,00	988,00	13340,00	
5	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1,965	115,51 14,57	97,84 24,86	227,00 29,00	192,00 49,00	6,00	56,00 23,00	306,00	
6	6	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	117	1202,65 68,52	197,19 60,55	140710,00 8017,00	23071,00 7084,00	109622,00	16310,00 12561,00	169581,00	
7	7	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	11,7	6286,00		73546,00		73546,00	5884,00	79430,00	
8	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	117	1202,65 68,52	197,19 60,55	140710,00 8017,00	23071,00 7084,00	109622,00	16310,00 12561,00	169581,00	
9	9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	17,55	6286,00		110319,00		110319,00	8826,00	119145,00	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	17,55	115,51 14,57	97,84 24,86	2027,00 256,00	1717,00 436,00	54,00	498,00 202,00	2727,00	
			Итого по разделу 1: Генеральный план (ГРПШ-03-2У1 (№1) - ГП-2,3					519636,00 18115,00	53217,00 16239,00	448304,00 0,00	36826,00 44516,00	600978,00	
			Раздел 2: Генеральный план (ГРПШ-07-2У1 (№2) - ГП-4,5										
11	11	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	12,9	1202,65 68,52	197,19 60,55	15514,00 884,00	2544,00 781,00	12087,00	1798,00 1385,00	18697,00	
12	12	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,29	6286,00		8109,00		8109,00	649,00	8758,00	
13	13	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	12,9	1202,65 68,52	197,19 60,55	15514,00 884,00	2544,00 781,00	12087,00	1798,00 1385,00	18697,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1,935	6286,00		12163,00		12163,00		13136,00	
				$м^3$							973,00		
15	15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		82	1202,65	197,19	98617,00	16169,00	76829,00	11431,00	118852,00	
				$м^2$ основания или покрытия		68,52	60,55	5619,00	4965,00		8804,00		
16	16	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		8,2	6286,00		51545,00		51545,00		55669,00	
				$м^3$							4124,00		
17	17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		82	1202,65	197,19	98617,00	16169,00	76829,00	11431,00	118852,00	
				$м^2$ основания или покрытия		68,52	60,55	5619,00	4965,00		8804,00		
18	18	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		12,3	6286,00		77318,00		77318,00		83503,00	
				$м^3$							6185,00		
19	19	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом		19,6	278,14	0,00	5452,00	0,00		3925,00	10127,00	
				$м^3$		278,14	0,00	5452,00	0,00		750,00		
20	20	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Срезка плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 см		4,7	66,69	66,69	313,00	313,00		68,00	412,00	
				$м^2$		0,00	20,05	0,00	94,00		31,00		
21	21	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 см		4,7	46,83	46,83	220,00	220,00		48,00	289,00	
				$м^3$		0,00	14,08	0,00	66,00		21,00		
22	22	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Всего 4 прохода)		4,7	150,66	150,66	708,00	708,00		152,00	929,00	
				$м^3$		0,00	44,98	0,00	211,00		69,00		
			Итого по разделу 2: Генеральный план (ГРПШ-07-2У1 (№2) - ГП-4,5					384090,00	38667,00	326967,00	30651,00	447921,00	
								18458,00	11863,00	0,00	33180,00		
			ИТОГО по акту					903726,00	91884,00	775271,00	67477,00	1048900,89	
								36573,00	28102,00	0,00	77696,00		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		13 635,71					
			Итого с временными									1 062 536,60	
			Зимние удорожания			0,67 %		7 119,00					
			Итого с зимними удорожаниями									1 069 655,60	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21 393,11					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 091 048,71	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 177 241,56	
			Итого с тендерной скидкой									1 118 379,48	
			НДС			12 %		134 205,54					
			Итого с НДС									1 252 585,02	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ST.LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бегалиев Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Турар Курылыс" Тереке Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, бизнес-идентификационный номер, №

ТОО "Жарасым" Жумтаев М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, бизнес-идентификационный номер, №