Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«03» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ST.LTD» РК, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 13А
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бегалиева Нуржана Онгарбаевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Отенай, Ескельдинского района области Жетісу
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «Ashr Stroy Solution», ГСЛ №20019539

Scanned with CamScanner

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Бірлестік»; Объект №152/21-ГСН от 2022 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу» № от обутверждении проектно-сметной документации строительства подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Отенай Ескельдинского района области Жетісу

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 Мпа из стальных труб	км	0,114	0,114	0,114	0,144

Scanned with CamScanner

Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 63 SDR 11	км	3,250	3,250	3,250	3,250
Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб	км	2,905	2,905	2,905	2,905
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	км	0,580	0,580	0,580	0,580
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -03-2У1	шт.	1	1	1	1
2) ГРПШ-07-2У1	шт.	1	1	1	1
ГРПШ -03-2У1	нм3/час	200	200	200	200
ГРПШ-07-2У1	нм3/час	100	100	100	100

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели высокого давления	Единица измерения	По проекту	Фактически
-СТ DN57*5,8 мм	км	0,144	0,144
Показатели среднего давления			
- ПЭ DN63*5,8 мм		3,250	3,250

Scanned with CamScanner

Показатели низкого давления			
- ПЭ DN160*14,6 мм	км	0,191	0,191
- ПЭ DN110*10,0 мм	км	0,427	0,427
- ПЭ DN90*8,2 мм	км	0,597	0,597
- ПЭ DN63*5,8 мм	км	1,690	1,690
-СТ DN89*4,0 мм	км	0,400	0,400
-СТ DN57*3,0 мм		0,180	0,180
Площадь земельного участка/площадь застройки: ГРПШ-1 ГРПШ-2	м2	1,2x2,0 1,6x1,2	1,2x2,0 1,6x1,2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установкагазорегуляторного пункта в ГРПШ-03-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В/100 с измерительным комплексом на базеротационного счетчика газа G100 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН- 1шт.

Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка

газорегуляторных пункта в ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G40 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН - 2шт"

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по

Scanned with CamScanner

основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно Приложение №1,актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 14.11.2023 г
месяц, год
окончание работ 14.08.2024 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:9 (Девять);фактически, месяц: 9 (девять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Scanned with CamScanner

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Директор ТОО "BSP GROUP LTD" Давлетов Ф.С.

2. Вед. инженер Тепло-Энергоцентра АТУ Шортанбаев

3. Директор "Есенгі су құбыры" Койшубаев

4. Начальник КБ РЭС Шаршов М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____; фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии) Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ _____готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество

Scanned with CamScanner

выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО «ST.LTD» считает объект: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.отенай, Ескельдинского района области Жетiсу.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик:)
ТОО «ST.LTD» ; директор Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подписи, дата М.П.

«ST.LTD» (СТ.ЛТД)

Scanned with CamScanner