Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».

СПРАВКА № 5 от "14" мая 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	010840001711	KZ3000000	KZ2030000	№ 21 дс № 7	02.08.2024 14.04.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**1 078 459 734,89**	**269 802 099,72**	**240 894 731,89**				**28 907 367,83**	**269 802 099,72**
Выплата аванса	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание аванса	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Предоплата за материалы	**166 373 141,13**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание предоплаты за материалы	**67 166 902,69**	**67 166 902,69**	**59 970 448,83**				**7 196 453,86**	**67 166 902,69**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**53 922 986,75**	**13 490 104,99**	**12 044 736,60**				**1 445 368,39**	**13 490 104,99**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Итого к оплате:	**1 123 742 986,58**	**189 145 092,04**	**168 879 546,46**				**20 265 545,58**	**189 145 092,04**

Заказчик: Директор
ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

Темирханов Н.Н.

Главный эксперт технического надзора:
ТОО "Саулет-16"

Баймусаев Ш.Ш.
ИИН 920511301464
аттестат № KZ50VJE00078255 от 13.01.2023 г.

Генподрядчик: Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"

Котов Н.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Национальная компания"ҚазАвтоЖол АО,Республика Казахстан, Астана, район Байқоңыр, Ондирис, дом № 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2**	**010840001711**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №21 от 02.08.2024г (1115-1130), Доп согл № 7 от 14.04.2025 г	

Номер документа	Дата составления
5	**14.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского назначения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130			работа	1	269 802 099,72	269 802 099,72	28 907 367,83
				Итого	1	x	269 802 099,72	28 907 367,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Котов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Темирханов Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.05.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Акт выполняемых работ № 5 от 14 мая 2025 года

Выполнение работ - «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».

Договор № 21 от 02.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г. доп. соглашение № 2 от 21.08.2024г. доп. соглашение № 3 от 02.10.2024г. доп. соглашение № 4 от 21.11.2024г. доп. соглашение № 5 от 25.12.2024г. доп. соглашение № 6 от 30.01.2025г. доп. соглашение № 7 от 14.04.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2025 г.	Сумма получения аванса в 2025 г.	Сумма предоплата за материалы	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца за 2025 год	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма удержания предоплаты за материалы	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».	тенге	**1 505 092 918,90**	**570 495 024,36**	**0,00**	**166 373 141,13**	**0,00**	**269 802 099,72**	**0,00**	**67 166 902,69**	**13 490 104,99**	**189 145 092,04**
	В т.ч. Без НДС		**1 343 832 963,30**	**509 370 557,46**	**0,00**	**148 547 447,44**	**0,00**	**240 894 731,89**	**0,00**	**59 970 448,83**	**12 044 736,60**	**168 879 546,46**
	Сумма НДС		**161 259 955,60**	**61 124 466,90**	**0,00**	**17 825 693,69**	**0,00**	**28 907 367,83**	**0,00**	**7 196 453,86**	**1 445 368,39**	**20 265 545,58**

Заказчик: Заместитель директора
ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Генподрядчик: Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».

Договор № 21 от 02.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г. доп. соглашение № 2 от 21.08.2024г. доп. соглашение № 3 от 02.10.2024г. доп. соглашение № 4 от 21.11.2024г. доп. соглашение № 5 от 25.12.2024г. доп. соглашение № 6 от 30.01.2025г. доп. соглашение № 7 от 14.04.2025г.

Акт выполняемых работ № 5 от 14 мая 2025 года

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за еденицу измерения без НДС тенге	План всего		Всего с начало строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за май месяц	
					обьем работ	финансирование	обьем работ	финансирование	%	обьем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ликвидация пучинистых мест										
1	1	Земляные работы: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозка, засыпка и уплотнение грунта	м3	1 794,09	972	1 743 855,48	972	1 743 855,48	100,00		
2	2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	9 209,03	810	7 459 314,30	810	7 459 314,30	100,00		
3	3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,58	162	765 543,96	162	765 543,96	100,00		
	Раздел 2 Ресайклирование 15 км, ширина 7,6 м										
4	1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	1 072,86	113 711,2	121 996 198,03	113 711,2	121 996 198,03	100,00		
5	2	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	30 052,50	1791	53 824 027,50	1 791	53 824 027,50	100,00		
6	3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	9 274,78	3411,3	31 639 057,01	3 411,3	31 639 057,01	100,00		
7	4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9 209,03	5117	47 122 606,51	5 117	47 122 606,51	100,00		

	Раздел 3 Устройство покрытия слоя из а/б смеси										
8	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 065,40	73,3138	517 991,32	73,3138	517 991,32	100,00	4,31	30 408,07
9	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,38	75,513214	16 192 402,69	75,513214	16 192 402,69	100,00	4,44	950 620,20
10	3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	555,21	104734	58 149 364,14	104 734	58 149 364,14	100,00	6 154,00	3 416 762,34
11	4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 563,43	14903,6482	410 795 663,91	14 903,6482	410 795 663,91	100,00	875,71	24 137 797,31
12	5	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 477,48	1,7176376	368 394,58	1,7176376	368 394,58	100,00	0,10	23 085,84
13	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 065,42	31,4958	222 531,06	15,3300	108 312,89	48,67	15,3300	108 312,89
14	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,40	32,440674	6 956 299,14	15,789900	3 385 850,36	48,67	15,789900	3 385 850,36
15	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548,95	104986	57 632 064,70	51 100	28 051 345,00	48,67	51 100	28 051 345,00
16	9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,47	12787,2948	371 131 667,01	6 223,9800	180 641 496,81	48,67	6 223,9800	180 641 496,81
17	10	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 477,19	1,4278096	306 232,59	0,6949600	149 053,07	48,67	0,6949600	149 053,07
	Раздел 4 Укрепление обочин										
18	1	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	638,70	44167,5	28 209 782,25					
19	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,58	4858,425	22 958 876,01					
	Раздел 5 Устройство покрытия на съездах и на перекрестке										
20	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 064,72	0,6525	4 609,73					
21	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 432,06	0,672075	144 114,43					

22	3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	555,21	1 305	724 549,05					
23	4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 563,43	185,7015	5 118 570,30					
24	5	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 461,27	0,021402	4 589,90					
25	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 064,19	0,3915	2 765,63					
26	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,03	0,403245	86 468,24					
27	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548,95	1305	716 379,75					
28	9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,47	158,949	4 613 251,53					
29	10	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 454,02	0,017748	3 806,13					
	Раздел 6 Устройство остановочной площадки (км 1115+400, 1122+900)										
30	1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	675,23	196	132 345,08					
31	2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 060,51	0,098	691,93					
32	3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 430,99	1,0094	216 446,64					
33	4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	555,21	196	108 821,16					
34	5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 563,43	27,8908	768 766,11					
35	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 609,26	0,0032144	689,84					

36	7	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 064,12	0,0588	415,37					
37	8	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 434,15	0,060564	12 986,99					
38	9	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548,95	196	107 594,20					
39	10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,49	23,8728	692 871,97					
40	11	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 552,07	0,0026656	571,91					
		Раздел 7 Устройство покрытия на посадочной площадке (км 1115+400, 1122+900)									
41	1	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5 873,57	64	375 908,48					
42	2	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	2 979,57	64,64	192 599,40					
43	3	Основание из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7 282,46	20,3	147 833,94					
44	4	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,56	24,766	117 033,22					
45	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 072,16	0,0546	386,14					
46	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,52	0,056238	12 059,20					
47	7	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	1 359,86	78	106 069,08					
48	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,47	152,802	4 434 844,26					
		Раздел 8 Устройство покрытия из а/б смеси на тротуарной дорожке (км 1115+400, 1122+900)									
49	1	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5 873,57	18	105 724,26					

50	2	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 195,99	18,18	21 743,10					
51	3	Основание из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7 282,36	1,04	7 573,65					
52	4	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,47	1,2688	5 995,68					
53	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 109,89	0,00455	32,35					
54	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 450,02	0,0046865	1 005,02					
55	7	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	1 359,94	6,5	8 839,61					
56	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,50	12,7335	369 570,74					
		Раздел 9 Устройство покрытия на площадках отдыха и на примыкании Верхберезовки									
57	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 065,61	1,832	12 944,20					
58	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,31	1,88696	404 623,30					
59	3	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	5 864,18	531	3 113 879,58					
60	4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 563,43	536,31	14 782 543,14					
61	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 065,80	1,0992	7 766,73					
62	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,68	1,132176	242 774,40					
63	7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548,95	3664	2 011 352,80					
64	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,47	446,2752	12 952 454,88					

65	9	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 463,86	0,0498304	10 686,82					
		Раздел 10 Укрепление обочин на съездах, перекрестке, примыкании, на площадках отдыха, на остановочных, на посадочных площадках									
66	1	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	638,70	591,1	377 535,57					
67	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,57	65,021	307 261,29					
		Раздел 11 Разметка проезжей части									
68	1	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	351 762,20	34,5	12 135 795,90					
69	2	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	189 736,90	10,5	1 992 237,45					
70	3	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	189 737,73	0,543	103 027,59					
		Раздел 12 Замена поврежденных знаков									
71	1	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	21 150,29	11	232 653,19					
72	2	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.1-5.16.2, В=600 мм	шт.	11 994,49	4	47 977,96					
73	3	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 6.7, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	28 943,11	1	28 943,11					
74	4	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.21.1, 5.27, В=600 мм	шт.	11 994,49	6	71 966,94					

		Раздел 13 Замена поврежденных дорожных барьерных ограждений									
75	1	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	3 787,35	464	1 757 330,40					
76	2	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	21 769,17	160	3 483 067,20					
77	3	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	49 893,03	116	5 787 591,48					
78	4	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	518,69	116	60 168,04					
79	5	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3 859,36	160	617 497,60					
80	6	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	1 888 314,09	0,088	166 171,64					
81	7	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	1 748 092,28	0,2146	375 140,60					
82	8	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	1 416 629,63	0,00054	764,98					
83	9	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	2 372 910,90	0,1138	270 037,26					
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**25 118 373,04**					
		ИТОГО СМР :				**1 343 832 963,30**		**962 910 477,58**			**240 894 731,89**
		НДС. 12%				**161 259 955,60**		**115 549 257,31**			**28 907 367,83**
		ВСЕГО С НДС:				**1 505 092 918,90**		**1 078 459 734,89**			**269 802 099,72**

Заказчик: Заместитель директора
ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Начальник ОЭ и БД

_____ **Қасенұлы С.**

Начальник ОПЭР и З

_____ **Рамазанова Ж.Қ.**

Гл специалист ОПЭР и З

_____ **Ешниязова Ж.К.**

Генподрядчик: Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**

Начальник участка

_____ **Бузулин В.В.**

Технадзор
Главный эксперт ТОО "Саулет-16"

_____ **Баймұсаев Ш.Ш.**

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 5 от 14 мая 2025 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	План всего	Факт	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	972,00	972,00	100,00	0,00
2	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	$м^2$ основания	113 711,2	113 711,20	100,00	0,00
3	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	104 734	104 734,00	100,00	6 154,00
4	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	104 986	51 100,00	48,67	51 100,00
5	Укрепление обочин ПГС	м3	44 167,5	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на съездах и на перекрестке					
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	1 305	0,00	0,00	0,00
7	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	1 305	0,00	0,00	0,00
	Устройство остановочной площадки (км 1115+400, 1122+900)					
8	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	196,0	0,00	0,00	0,00
9	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	196,0	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на посадочной площадке (км 1115+400, 1122+900)					
10	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	78	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия из а/б смеси на тротуарной дорожке (км 1115+400, 1122+900)					
11	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	6,5	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на площадках отдыха и на примыкании Верхберезовки					
12	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	531	0,00	0,00	0,00
13	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2 покрытия	3 664,00	0,00	0,00	0,00
	Укрепление обочин на съездах, перекрестке, примыкании, на площадках отдыха, на остановочных, на посадочных площадках					
14	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2	591,1	0,00	0,00	0,00

Заказчик: Заместитель директора
ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Подрядчик: Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**