Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ОСИ "Алатау-37"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44/21	11.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области	50 842 906	15 889 377							1 906 725	17 796 102
удержание в счет погашения аванса	15 316 000	4 766 813							572 018	5 401 959
К оплате:	**35 526 906**	**11 122 564**							**1 334 708**	**12 394 143**

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Алатау-37"

Председатель _____ **Г. Ергешева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Р. Аманжолов**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Алатау-37"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Герун Жанатас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/21** от **11.10.2021г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 ремонтно-строительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Входная группа - 6 шт. Монтаж козырьков									
1	45	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,558	160704,53	37529,62	89673	20942	2923	52544	153595
						117936	12848,64	65808	7170		11377	
2	46	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5	т	0,336	70175,12	11401,37	23579	3831	760	14716	41358
						56512,8	4316,94	18988	1450		3064	
3	47	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5	т	0,222	70175,12	11401,37	15579	2531	502	9723	27326
						56512,8	4316,94	12546	958		2024	
4	48	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,560232	283694		158934		158934		171649
											12715	
5	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48	90,64	2,4	4351	115	2151	1510	6329
						43,42	0,26	2084	12		469	
6	50	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48	74,87	1,7	3594	82	2295	886	4838
						25,37	0,26	1218	12		358	
7	51	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	42,375	648,05	32,38	27461	1372	18261	5892	36021
						184,73	8,39	7828	355		2668	
8	52	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	42,375	771,72	21,12	32702	895	3730	20451	57404
						662,57	7,72	28076	327		4252	
9	53	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,73125	2685		130843		130843		141311
											10467	
10	54	Е11-120101-0410	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	18	654,2	14,73	11776	265	2882	6246	19463
						479,38	2,56	8629	46		1442	
11	55	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-100	м	18	903		16254		16254		17554
											1300	
12	56	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		12	930,78	11,55	11169	139	7172	2803	15090

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	57	С121-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	321,57	2,87	3859	34		1118	11820
						912		10944		10944	876	
14	58	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	м	60	60,46	0,89	3628	53	0	2573	6697
						59,57	0	3574	0		496	
15	59	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверстие	0,0010056	568252,53	2229,53	571	2	235	241	878
						332061	942,52	334	1		65	
16	60	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом	1т	54	261,48	2,96	14120	160	581	9688	25712
						247,76	1,43	13379	77		1905	
17	61	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	54,216	2400		130118		130118		140528
											10409	
			Итого по разделу: Входная группа - 6 шт. Монтаж козырьков	м2								877573
			Раздел: Электроосвещение входной группы									
18	140	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	97,5	347,08	14,06	33840	1371	5549	19625	57742
						276,1	3,46	26920	338		4277	
19	141	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	97,5	40		3900		3900		4212
											312	
20	142	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	97,5	96,37	1,53	9396	149	1906	5330	15904
						75,3	0,63	7342	61		1178	
21	143	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0975	28825		2810		2810		3035
											225	
22	144	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668		5041
											373	
23	145	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	6	6292,19	2963,44	37753	17781	9988	10101	51682
						1664,05	674,12	9984	4045		3828	
24	146	С123-070101-0231	Светильник подвесной, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1484		8904		8904		9616
											712	
25	147	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6	478		2868		2868		3097
											229	
26	148	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6	454,03	3,12	2724	19	40	1923	5019
						444,18	0,94	2665	6		372	
27	149	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	827		4962		4962		5359
											397	
			Итого по разделу: Электроосвещение входной группы									160707
			Раздел: Электроосвещение подъездов									
28	150	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	347,08	14,06	41649	1688	6829	24154	71068
						276,1	3,46	33132	416		5264	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	151	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	40		4800		4800	384	5184
30	152	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	96,37	1,53	11564	183	2345	6560	19575
31	153	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	75,3	0,63	9036	76		1450	
32	154	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	28825		3459		3459	277	3736
33	155	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде	шт	30	778		23340		23340	1867	25207
34	156	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	30	4863,35	3718,66	145901	111560	4056	39691	200439
						1009,5	828,06	30285	24842		14847	
						6630		198900		198900	15912	214812
			Итого по разделу: Электроосвещение подъездов									540021
			Раздел: Фасад									
35	177	Е12-110103-0202	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную	м2	45	401,04	0,03	18047	1	263	12804	33318
36	178	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	127,8	395,17	0	17783	0		2468	
						764,27	1,89	97674	241	35947	44353	153389
37	179	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Входная группа. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду	м2	12	481,11	0,91	61486	116		11362	
						2610,68	3,91	31328	47	23065	5931	40240
38	180	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	614	684,71	1,78	8217	21		2981	
						274,36	2,4	168456	1476	139399	19973	203503
39	181	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	426	44,92	0,26	27581	159		15074	
						208,54	1,4	88838	598	41981	33506	132132
40	182	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(поколь)	м2	188	108,59	0,65	46260	276		9788	
						806,04	3,82	151536	717	46029	75666	245378
41	183	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10	557,39	1,61	104789	303		18176	
						559,67	1,66	5597	17	1340	3057	9346
			Итого по разделу: Фасад			423,98	0,57	4240	6		692	
			Раздел: Подвальное помещение									817306
42	184	Е12-120104-0501	Очистка вручную стен и потолка от налета	м2	1410	161,62	0	227890	0	0	164081	423328
43	185	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Покраска стен и потолков подвала известковым составом за 2 раза	м2	1410	161,62	0	227890	0		31358	
						80,74	0,59	113849	827	24291	64150	192238
44	186	Е12-190101-0901	Очистка помещений от строительного мусора	м2	10,08	62,93	0,26	88731	365		14240	
				т		1947,03	0	19626	0	10	14123	36449
45	187	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,08	1946,03	0	19616	0		2700	
						573		5776				6238
											462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	188	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км									
				т	10,08	476		4798				5182
47	189	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство									
				м3	88,536	8456,7	1694,89	748722	150059	313241	384	
						3223,8	712,8	285422	63108		250942	1079638
48	190	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
					56	1497,54	54,4	83862	3046	7204	79973	
49	191	С123-080306-0801	Защитная решетка	решетка		1314,5	13,61	73612	762		53549	148404
					56	2067		115752		115752	10993	
			Итого по разделу: Подвальное помещение	шт.							9260	125012
			Раздел: Ремонт подъездов									2016489
50	192	Е12-120104-0501	Очистка вручную потолка от известковой окраски									
				м2	402	161,62	0	64973	0	0	46780	120694
51	193	Е12-120104-0504	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен			161,62	0	64973	0		8940	
					1050	233,36	0	245024	0	0	176417	455156
52	194	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2		233,36	0	245024	0		33715	
					690	1527,51	453,16	1053983	312679	207141	433546	1606531
53	195	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Нанесение структурной штукатуркина бетонные поверхности /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолкови стен декоративной штукатурки типа (Дождик)	м2		774,15	98,53	534164	67983		119002	
					1452	2583,99	207,9	3751951	301866	655304	2058710	6275513
54	196	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2		1924,78	44,45	2794781	64538		464853	
					1452	274,36	2,4	398368	3489	329653	47233	481249
55	197	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		44,92	0,26	65225	376		35648	
					398	641,84	5,74	255453	2286	71559	131421	417823
56	198	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		456,3	2,31	181607	921		30950	
					402	775,32	6,01	311677	2418	78793	166643	516586
57	199	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2		573,3	2,44	230467	982		38266	
					652	806,04	3,82	525538	2488	159634	262416	850991
			Итого по разделу: Ремонт подъездов	м2		557,39	1,61	363417	1050		63036	
			ИТОГО:									10724543
								9715452	945384	3028515	4299958	15136639
			В том числе :					5730972	241192		1121230	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		302733		0		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												15439377
			Проектные работы									
			Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта									250000
			НДС			12 %		1906725				200000
			Итого с НДС									17796102

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		8		9	10	11	12	13

ТОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Р. Аманжолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз»

Руководитель Г. Ералиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ОСИ "Алатау-37"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Г. Ергешева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №37/1

Собственник квартиры №14 Умбеталиев А.

Собственник квартиры №25 Ескиев К.

Собственник квартиры №55 Изтелеуов А.

Собственник квартиры №54 Сабырбаев Т.

Собственник квартиры №85 Наурызбаева А.

Собственник квартиры №111 Арапбаев М.

Собственник квартиры №44 Косакуратова Р.