Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ОСИ "Алатау-37"
Подрядчик : ТОО "Герун Жанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44/21	11.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области	33 046 804	29 506 075							3 540 729	33 046 804
удержание в счет погашения аванса 30%	9 914 041	8 851 823							1 062 219	9 914 041
К оплате:	**23 132 763**	**20 654 253**							**2 478 510**	**23 132 763**

15 132763

ЗАКАЗЧИК:
ОСИ "Алатау-37"

Председатель _____ **Г. Ергешева**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун Жанатас"

Директор _____ **Р. Аманжолов**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ОСИ "Алатау-37"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Герун Жанатас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №37/1 микрорайона "Алатау"(8) в городе Тараз Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/21** от **11.10.2021г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройсто кровли									
1	1	E12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов		112	158,33	0,24	17733	26	1	12748	32919
				м2		158,08	0	17705	0		2438	
2	2	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		23,44	30935,22	3927,27	725122	92055	406812	185364	983324
				м3		9652,5	1330,84	226255	31195		72839	
3	3	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3806	225938		85992		85992		92871
				т							6879	
4	4	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08635	234691		20266		20266		21887
				т							1621	
5	5	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЗД-1 весом 6,79 кг		0,82838	725133,39	1305,39	600686	1081	542382	41528	693592
				1т		69078	549,96	57223	456		51377	
6	6	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100мм		4,991	97042,36	1404,49	484338	7010	363718	83822	613613
				м3		22763	562,92	113610	2810		45453	
7	7	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х 170мм		9,648	97042,36	1404,49	936265	13551	703097	162035	1186164
				м3		22763	562,92	219617	5431		87864	
8	8	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100 х 200мм		5,208	18739,72	1332,33	97596	6939	23980	50119	159533
				м3		12803	562,92	66678	2932		11817	
9	9	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм		8,896	18739,72	1332,33	166709	11852	40961	85610	272504
				м3		12803	562,92	113895	5008		20186	
10	10	E11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм		0,44	18739,72	1332,33	8245	586	2026	4234	13478
				м3		12803	562,92	5633	248		998	
11	11	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка по узлу накладка, брус, брус опорные		1,684	97042,36	1404,49	163419	2365	122721	28282	207038
				м3		22763	562,92	38333	948		15336	
12	12	E12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали		1410,1	648,05	32,38	913812	45654	607666	196072	1198675
				м2		184,73	8,39	260493	11829		88791	
13	13	C121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		10,987	57274		629269		629269		679611
				м3							50342	
14	14	E11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		17,12	3617,12	24,42	61925	418	34945	19269	87689
				м2		1551,55	11,66	26563	200		6496	
15	15	E11-10011S-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		30,867	8812,24	56,98	272007	1759	243620	19724	315070

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м3	1198,585	862,68	24,81	26628	766		23338	
						306,82	2,64	367744	3168	325368	29224	428725
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропиле	м2	0,56	32,71	1,15	39208	1380		31757	
						891873,39	1305,39	499449	731	366660	95304	642333
18	18	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 301395	1т	0,56	235818	549,96	132058	308		47580	
						234117		131106		131106		141594
19	19	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	т	180	292,31	125,28	52616	22550	0	10488	
						167,03	56,38	30066	10148		28954	88095
20	20	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	610	60,46	0,89	36878	542	0	6526	
						59,57	0	36336	0		26162	68083
21	21	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,27622	568252,53	2229,53	156963	616	64625	5043	
						332061	942,52	91722	260		66227	241045
22	22	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	2,4	77138,23	660,28	185132	1585	78721	17855	
						43677,48	311,04	104826	746		76012	282035
23	23	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	1410,1	771,72	21,12	1088200	29784	124125	20892	
						662,57	7,72	934291	10889		680530	1910228
24	24	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1621,615	2685		4354036		4354036	141498	
												4702359
25	25	Е11-120101-1201	Ограждение кровель перилами	м	190	96,21	21,44	18280	4073	1327	348323	
						67,79	7,19	12880	1365		10257	30820
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8034	225938		181519		181519	2283	
												196040
27	27	Е12-080101-1801 Изм. и доп. вып. 16	Устройство снегозадержателей	м	190	1634,98	9,87	310646	1874	239299	14521	
						365,65	2,5	69473	475		50362	389889
28	28	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	70	930,78	11,55	65155	808	41837	28881	
						321,57	2,87	22510	201		16352	88027
29	29	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1375		96250		96250	6521	
												103950
30	30	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	164	1611,62	1072,86	264306	175949	43862	7700	
						271,31	232,87	44495	38191		59534	349747
31	31	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,7 мм	т	0,384	134788		51759		51759	25907	
												55899
32	32	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120	1837,08	3	220449	361	129638	4141	
						753,76	1,19	90451	142		65227	308531
33	33	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	6	116332,89	1048,54	697997	6291	6992	22854	
						114119,04	492,48	684714	2955		495122	1288569
34	34	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6	12111		72666		72666	95450	
												78479
35	35	Е11-120101-1101	Установка колпаков оцинкованных ф200 мм на трубы дымоходов	колпак	6	12576,83	26,94	75461	162	62735	5813	
						2094,05	12,96	12564	78		9102	91328
											6765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м	128	6676,98	133,14	854653	17042	733451	79886	1009303
						813,75	53,07	104160	6793		74763	
37	37	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	6	19243,33	840,67	115460	5044	70835	29994	157090
						6596,8	346,28	39581	2078		11636	
38	38	С121-090105-0605	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	8,7	8052		70052		70052		75657
39	39	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	12	4591		55092		55092	5604	59499
40	40	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	10,5	2040,17	86,09	21422	904	3331	4407	36775
						1636,88	33,61	17187	353		12629	
41	41	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	2685		32421		32421	2724	35015
42	42	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора	т	1,983492	1947,03	0	3862	0	2	2594	7172
						1946,03	0	3860	0		2779	
43	43	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,983492	573		1137			531	1227
44	44	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,983492	476		944			91	1020
			Итого по разделу: 1. Устройсто кровли								76	19426502
			Раздел: 3. Узел управления подвала									
45	62	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	11155	824,36	11155	824	186	7545	20196
46	63	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	10145,09	334,15	10145	334		1496	2075
						1116,83	0	1117	0	0	804	
47	64	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм	прибор	2	1116,83	0	1117	0		154	6409
						1725,2	0	3450	0	0	2484	
48	65	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50	шт	4	1725,15	0	3450	0		475	464
						62,7	0,85	251	3	0	179	
49	66	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	4	61,85	0,19	247	1		34	7790
						1055,34	21,3	4221	85	0	2991	
50	67	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм	м	2,7	1034,01	4,63	4136	19		577	4648
						935,72	27,26	2526	74	0	1778	
51	68	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	908,45	5,93	2453	16		344	77114
						61970,91	1030,45	61971	1030	48259	9431	
52	69	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2	шт	1	12681,36	417,69	12681	418		5712	22315
						18685,27	207,59	18685	208	15784	1977	
53	70	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1шт	2	2694,05	51,68	2694	52		1653	273802
						119675,44	609,08	239351	1218	218686	14169	
54	71	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	2	9723,3	116,35	19447	233		20282	7439
						2164,82	116,18	4330	232	596	2558	
55	72	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1750,77	25,92	3502	52		551	51659
						23916		47832		47832		
56	73	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1434		5736		5736	3827	6195
											459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	74	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28941		115764		115764	9261	125025
58	75	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2075		16600		16600	1328	17928
59	76	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	6	791		4746		4746	380	5126
60	77	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	2	281,83	0	564	0	218	249	877
61	78	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	172,67	0	345	0		65	
						2502,16	0	5004	0	4394	439	5879
62	79	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	305	0	610	0		435	
						1906,57	0	7626	0	6023	1154	9483
63	80	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	400,72	0	1603	0		702	
						90,64	2,4	1088	29	538	377	1582
64	81	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	12	43,42	0,26	521	3		117	
						559,67	1,66	6716	20	1608	3668	11215
			Итого по разделу: 3. Узел управления подвала			423,98	0,57	5088	7		831	
												657221
			Раздел: 4. Отопление									
65	82	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	390	685,8	16,02	267462	6248	21721	173319	476044
66	83	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	100	614,09	3,15	239494	1228		35263	
						398,75	9,41	39875	941	3234	25837	70969
67	84	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм	м	4	357	1,85	35700	185		5257	
						1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
68	85	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф32мм	шт	4	1584,03	3,37	6336	13		884	
						1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
69	86	Е12-150101-0301	Кран Ду 25 мм. Снятие	шт	156	1584,03	3,37	6336	13		884	
						62,7	0,85	9781	133	0	6967	18088
70	87	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	шт	390	61,85	0,19	9648	29		1340	
						2606,19	45,28	1016414	17661	660788	248206	1365790
71	88	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	196	866,58	17,35	337965	6766		101170	
						537		105252		105252		113672
72	89	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	кг	100						8420	
						1677,09	18,19	167709	1819	19559	105370	294925
73	90	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	100	1463,31	0,16	146331	16		21846	
						272		27200		27200		29376
74	91	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	м	156						2176	
						18		2808		2808		3033
75	92	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78						225	
						900		70200		70200		75816
76	93	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	78						5616	
						900		70200		70200		75816
77	94	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 50 мм	шт.	4						5616	
						2616,3		10465		10465		11302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	95	С123-040802-0101	Вентиль шаровый ППР, Dy 32мм	шт	4	1986		7944		7944	837	8580
79	96	С123-020401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2	шт	156	293		45708		45708	636	49365
80	97	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	шт.	6,8	116332,89	1048,54	791064	7130	7924	3657	1460378
81	98	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,8	114119,04	492,48	776009	3349		108176	88943
82	99	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м3	27,8	90,64	2,4	2520	67	1246	6588	3666
83	100	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,8	43,42	0,26	1207	7		272	25981
84	101	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м2	390	423,98	0,57	11787	16	3726	8498	60684
				м		84,88	1,16	33103	450	589	1925	4256288
			Итого по разделу: 4. Отопление			82,21	0	32063	0		23086	
			Раздел: 5. Горячее водоснабжение								4495	
85	102	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	190	593,5	0	112764	0	0	81190	209470
86	103	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	62	593,5	0	112764	0		15516	44001
87	104	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	м	4	398,75	9,41	24722	583	2005	16019	11930
88	105	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	48	357	1,85	22134	115		3259	5565
89	106	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	шт	190	1618,65	7	6475	28	110	4572	684888
90	107	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	190	1584,03	3,37	6336	13		884	248908
91	108	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	62	62,7	0,85	3009	41	0	2144	170269
92	109	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62	61,85	0,19	2969	9		412	18347
93	110	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	м	48	1911,6	0,57	363204	108		50732	46656
94	111	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	900		43200		43200	1359	11302
95	112	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	шт.	190	2616,3		10465		10465	3456	29397
			Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение	м	190	84,07	1,16	15973	219	133	837	1480733
			Раздел: 6. Холодное водоснабжение	м		82,21	0	15621	0		2178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	113	E12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм		90	685,8	16,02	61722	1442	5013	39997	109856
				м		614,09	3,15	55268	283		8138	
97	114	E12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм		36	398,75	9,41	14355	339	1164	9301	25549
				м		357	1,85	12852	67		1893	
98	115	E12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм		2	1055,34	21,3	2111	43	0	1496	3895
				шт		1034,01	4,63	2068	9		289	
99	116	E12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм		2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
				шт		1584,03	3,37	3168	7		442	
100	117	E12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие		24	62,7	0,85	1505	20	0	1072	2783
				шт		61,85	0,19	1484	4		206	
101	118	E11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		90	1960,9	29,28	176481	2635	1802	123908	324421
				м		1911,6	0,57	172044	51		24031	
102	119	C123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,9	1036		94172		94172		101706
				м							7534	
103	120	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		36	1489,14	18,19	53609	655	275	37933	98866
				м		1463,31	0,16	52679	6		7323	
104	121	C123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		36,36	194		7054		7054		7618
				м							564	
105	122	C123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005		24	900		21600		21600		23328
				шт.							1728	
106	123	C123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005		2	2616,3		5233		5233		5651
				шт.							419	
107	124	E11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3882,8	264,64	7766	529	1043	4550	13301
				шт.		3096,6	62,96	6193	126		985	
108	125	C123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		2	28941		57882		57882		62513
				шт.							4631	
109	126	C123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2075		8300		8300		8964
				шт.							664	
110	127	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		90	84,07	1,16	7566	104	63	5327	13925
				м		82,21	0	7399	0		1031	
			Итого по разделу: 6. Холодное водоснабжение									808341
			Раздел: 7. Канализация									
111	128	E12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		80	935,72	27,26	74857	2181	1	52668	137727
				м		908,45	5,93	72676	474		10202	
112	129	E11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети		14	14988,25	26,94	209835	377	73660	97906	332360
				врезка		9699,9	12,96	135799	181		24619	
113	130	E12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм		22	1500,93	0	33020	0	0	23775	61339
				отверст		1500,92	0	33020	0		4544	
114	131	E12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов		22	817,52	6,81	17985	150	3358	10447	30707
				отверст		658,05	1,48	14477	33		2275	
115	132	E11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		23,5	1613,92	0	37927	0	0	27308	70453
				м3		1613,92	0	37927	0		5219	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	133	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		11,5	3636,72	157,82	41822	1815	28336	8779	54649
				м3		1014,9	45,36	11671	522		4048	
117	134	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		23,5	841,75	0	19781	0	0	14242	36746
				м3		841,75	0	19781	0		2722	
118	135	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		23,5	156,47	74,39	3677	1748	0	1964	6093
				м3		82,08	34,02	1929	799		451	
119	136	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		80	762,23	3	60979	240	437	43485	112821
				м		753,76	1,19	60301	95		8357	
120	137	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм		80,8	550		44440		44440		47995
				м							3555	
121	138	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм		36	762,23	3	27440	108	197	19568	50769
				м		753,76	1,19	27135	43		3761	
122	139	С123-010801-0111	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм		36	1576		56736		56736		61275
				м							4539	
			Итого по разделу: 7. Канализация									1002934
			Раздел: 10. Подвальное освещение									
123	157	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4		2	5494,99	2718,64	10990	5437	169	5400	17701
				м		2692	1057,73	5384	2115		1311	
124	158	Е12-170101-0601	Демонтаж кабеля		145	88,38	0,85	12816	124	0	9158	23731
				м		87,53	0,19	12692	27		1758	
125	159	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		2	26797,19	3311,37	53594	6623	36204	9612	68262
				шт.		5384	1290,68	10768	2581		5056	
126	160	С123-070506-0134	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4		2	163999		327998		327998		354238
				шт.							26240	
127	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		360	347,08	14,06	124947	5063	20488	72463	213203
				м		276,1	3,46	99396	1247		15793	
128	162	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		360	40		14400		14400		15552
				м							1152	
129	163	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		150	96,37	1,53	14456	229	2932	8200	24468
				м		75,3	0,63	11295	94		1812	
130	164	С123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,145	541147		78466		78466		84744
				км							6277	
131	165	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	1527593		7638		7638		8249
				км							611	
132	166	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		240	96,37	1,53	23129	366	4691	13121	39149
				м		75,3	0,63	18072	151		2900	
133	167	С123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,24	28825		6918		6918		7471
				км							553	
134	168	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А		6	4786	105,11	28716	631	12761	11169	43076
				шт		2554	31,48	15324	189		3191	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	169	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	562		3372		3372		3642
				шт.							270	
136	170	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		18	495,18	3,88	8913	70	121	6296	16426
				шт		484,56	1,26	8722	23		1217	
137	171	С123-070220-0514	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		18	404		7272		7272		7854
				шт.							582	
138	172	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		30	4670,06	3471,53	140102	104146	4056	39513	193984
				шт.		1063,34	765,98	31900	22980		14369	
139	173	С123-070101-2401	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82		30	3697		110910		110910		119783
				шт.							8873	
140	174	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный		30	678,03	10,39	20341	312	243	14328	37442
				шт		659,54	3,78	19786	113		2773	
141	175	С123-070219-0306	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		30	199		5970		5970		6448
				шт.							478	
142	176	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		12	778		9336		9336		10083
				шт.							747	
			Итого по разделу: 10. Подвальное освещение									1295506
			ИТОГО:					21692681	636016	14165690	5092063	28927525
								6888893	183417		2142781	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		578550				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29506075
			НДС			12 %		3540729				
			Итого с НДС									33046804

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Герун Жанатас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Р. Аманжолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Бейбурсунов

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата г.Алматы»

Руководитель Т. Ералиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ОСИ "Алатау-37"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Г. Ергешева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жители дома №37/1

Собственник кв №14. Умбетаниев. А

Собственник кв №25 Елкеев. К

Собственник кв №55 Изтелуов. А

Собственник кв №54 Сабырбаев. Т

Собственник кв №85 Науразбаев А

Собственник кв №41 Арапбаев М.

Собственник кв №44 Космуратова Р.