Заказчик - физическое лицо Мубарак Арман Сагидолла улы
Подрядчика - ТОО "РЕАЛ-1"
Наименование объекта - Строительство трех этажного 9-и квартирного жилого дома в г.Павлодар, ул.Теплова 1/4

Акт№2
приемки выполненных работ от 17 августа 2020г.
Общестроительные работы/Блоки А,Б/,АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и П, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей / в т. ч. зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей / в т. ч. зарплата машинистов		оборудование, мебель, инвентарь	прибыл, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы									
1	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	20	2954,23 1281,14	173,49 81,84	59085 25623	3470 1637	123327	24534 6689	34693
2	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5	3532,01 1501,06	172,75 80,73	17660 7505	864 404	38651	7118 1982	26760
3	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и псворотно- откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	15	24589,00 –	– –	368835 –	– –	2022199	– 29507	398342
4	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	1,54	17162,00 –	– –	26429 –	– –	26429	– 2114	28544

5	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*										
6	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7	29776,00 –	– –	208432 –	– –	573486	– 16675	225107
7	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	50	1764,99 236,89	9,69 4,75	88250 11845	485 238	138235	10874 7930	19288
			м	50							
8	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*			3044,00 –	– –	152200 –	– –	277126	– 12176	164376
			м	30							
				ОК-5;ОК-6	1467,22 452,16	5,47 1,13	44017 13565	164 34	71984	12239 4500	60756
9	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*			2508,90 1178,96	172,64 82,83	50178 23579	3453 1657	97630	22712 5831	78721
10	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно- откидной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	20	21923,00 –	– –	438460 –	– –	1849424	– 35077	473537
11	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м2	20	1764,99 236,89	9,69 4,75	12355 1658	68 33	89647	1522 1110	14987
12	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	7	3044,00 –	– –	21308 –	– –	179718	– 1705	23013
13	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	7	1467,22 452,16	5,47 1,13	10271 3165	38 8	61241	2538 1025	13834

14	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8	2633,56 2156,08	50,57 21,20	21068 17249	405 170	7045	12019 2647	35734
15	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20	2899,56 2317,59	47,90 19,91	57991 46352	958 398	21983	32258 7220	97469
16	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	20	40518,00 –	– –	810360 –	– –	1667721	– 64829	875189
17	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	6	44250,00 –	– –	265500 –	– –	730125	– 21240	286740
18	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	50	1754,74 1123,55	76,59 34,20	87737 56178	3830 1710	93729	52099 11187	151023
19	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	10	4458,00 –	– –	44580 –	– –	202215	– 3566	48146
20	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	10	5643,00 –	– –	56430 –	– –	387336	– 4514	60944
21	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	12	5439,00 –	– –	65268 –	– –	299145	– 5221	70489
22	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	40	295,00 –	– –	11800 –	– –	25370	– 944	12744
23	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	10	3675,63 1483,32	179,26 84,50	36756 14833	1793 845	53265	14110 4069	54936
24	С121-090203-0401 2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м2	16	28819,00 –	– –	461104 –	– –	762551	– 36888	497992

		Двери металлические внутренние											
25	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*			2899,56 2317,59	47,90 19,91	5480 4380	91 38	1009	3048 682	9211
26	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	1,89	40518,00 –	– –	76579 –	– –	76579	– 6126	82705
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				3498133	15616	9877170	195071	3845280
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				225931	7170	–	295456	
	Материалы		Тенге				3498133				
	Всего заработная плата		Тенге				9877170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					233101			
	Накладные расходы		Тенге				9877170				
	прибыль		Тенге				195071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295456				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				3845280				
	заработная плата		Тенге								507
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					233101			
							3845280				
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки									
		Электрониши									
27	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	463,54 170,50	252,51 56,93	2781 1023	1515 342	243	1610 351	4743
28	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	0,204	67735,00 –	– –	13818 –	– –	13818	– 1105	14923
		Блоки А,Б									
29	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	463,54 170,50	252,51 56,93	9271 3410	5050 1139	13619	5367 1171	15809
30	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	2	67735,00 –	– –	135470 –	– –	1028217	– 10838	146308
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,81774	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	61807 49792	5212 1115	16195	60071 9750	131628

32	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535 2005 *СП - 8%*			268025,00 –	– –	219175 –	– –	521845	– 17534	236709
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	т м2	0,81774 20	89,50 44,34	2,41 0,26	1790 887	48 5	2497	615 192	2598
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20	162,52 51,84	3,41 0,53	3250 1037	68 11	6266	723 318	4291
35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,36012	75582,10 60890,20	6373,66 1363,72	27219 21928	2295 491	2996	26454 4294	57967
36	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,36012	346567,00 –	– –	124806 –	– –	124806	– 9984	134790
			ПР12 на отм.10,3								
37	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	463,54 170,50	252,51 56,93	1391 512	758 171	122	805 176	2371
38	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,078	67735,00 –	– –	5283 –	– –	5283	– 423	5706
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				606060	14946	1735907	95646	757842
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78588	3273	–	56136	
		Материалы	Тенге				606060				
		Всего заработная плата	Тенге				1735907				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					81861			
		Накладные расходы	Тенге				1735907				
		прибыль	Тенге				95646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				757842				171
		заработная плата	Тенге					81861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				757842				

РАЗДЕЛ 3. Кладка стен

39	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*			38501,93 6370,56	1983,30 436,92	1540077 254822	79332 17477	29599976	253238 143465	1936781
40	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 кладки м3 изоляции	40 2	36099,33 13330,80	1675,95 794,40	72199 26662	3352 1589	2962031	21470 7494	101162
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	68383 66157	2226 715	–	62191 10446	141020
42	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*			19980,58 18703,04	989,54 321,47	19981 18703	990 321	1438	17312 2983	40276
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1	236183,00 –	– –	236183 –	– –	815488	– 18895	255078
44	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В- 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,54011	271125,00 –	– –	417562 –	– –	417562	– 33405	450967
		Внутренние стены									
45	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*			36980,16 4607,76	2404,00 529,60	184901 23039	12020 2648	13631725	23889 16703	225493
46	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки т металлических изделий	5 0,5	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	169754 33079	1113 357	221858	31096 16068	216918
		Силикатный кирпич									
47	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом	39,5	5869,35 1584,44	250,01 55,87	231839 62585	9875 2207	3984469	60257 23368	315464
		Керамический кирпич									
48	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18	3895,38 1584,44	250,01 55,87	69649 28330	4470 999	921240	27276 7754	104679
49	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*			Кладка перегородок на чердаке/Лист 19/						
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,042	5410,03 1340,68	247,01 54,42	16457 4078	751 166	129195	3947 1632	22036

Элементы покрытия рубероидом/Лист 19/

50	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	10,1835	337,52 79,95	12,47 3,06	3437 814	127 31	27733	778 337	4552	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3030423	114257	51897227	501453	3814427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				518269	26510	--	282550		
	Материалы		Тенге				3030423					
	Всего заработная плата		Тенге				51897227					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					544779				
	Накладные расходы		Тенге				1233050					
	прибыль		Тенге				501453					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282550					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				3814427					
	заработная плата		Тенге									12076
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					544779				
							3814427					

РАЗДЕЛ 4. Полы/Блок А,Б/

ТИП 1

51	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	9,02	216,17 72,87	31,67 11,65	1950 657	286 105	1007	717 213	2880	
52	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя		23262,39 3722,22	7,20 --	16786 2686	5 --	14095	2525 1545	20856	
53	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*		0,7216	4785,40 1303,60	77,10 33,96	43164 11758	695 306	30710	11341 4360	58866	
			м2 покрытия	9,02								

ТИП 2

54	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	32	745,28 342,83	28,93 14,07	23849 10971	926 450	25811	10736 2767	37351	
55	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	32	716,39 29,66	34,35 16,29	22924 949	1099 521	45079	1382 1945	26251	

56	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2	23262,39 3722,22	7,20 –	128595 20576	40 –	107979	19341 11835	159771
57	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*			4785,40 1303,60	77,10 33,96	71781 19554	1157 509	235264	18860 7251	97892
	Тип 3		м2 покрытия	15							
58	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	12	338,89 308,31	30,58 14,97	4067 3700	367 180	–	3647 617	8330
59	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%*	м3	11	20679,00 –	– –	227469 –	– –	251111	– 18198	245667
60	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20	2136,54 1967,88	81,75 57,71	42731 39358	1635 1154	25616	38081 6465	87277
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	11	745,28 342,83	28,93 14,07	8198 3771	318 155	110093	3690 951	12840
62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	11	409,37 16,95	19,63 9,31	4503 186	216 102	109877	272 382	5157
63	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	11	2751,02 401,86	21,21 10,50	30261 4420	233 116	686140	4264 2762	37287
64	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	35	329,46 121,28	0,82 0,40	11531 4245	29 14	61732	4003 1243	16777
	Тип 4										
65	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	10	338,89 308,31	30,58 14,97	3389 3083	306 150	–	3039 514	3903
66	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%*	м3	0,94348	20679,00 –	– –	19510 –	– –	19510	– 1561	21071

67	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	11	2136,54 1967,88	81,75 57,71	23502 21647	899 635	1991	20945 3556	48002
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	11	745,28 342,83	28,93 14,07	8198 3771	318 155	8553	3690 951	12840
69	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	10	1618,54 671,01	84,93 12,13	16185 6710	849 121	19754	6422 1809	24415
70	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*			4785,40 1303,60	77,10 33,96	47854 13036	771 340	77967	12573 4834	65261
71	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	10							
			м плинтусов	14	1520,05 307,74	1,63 0,79	21281 4308	23 11	29665	4060 2027	27368
	Тип 5										
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12	745,28 342,83	28,93 14,07	8943 4114	347 169	8553	4026 1038	14007
73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12	307,03 12,71	14,72 6,98	3684 153	177 84	6403	222 313	4219
74	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12	4785,40 1303,60	77,10 33,96	57425 15643	925 408	77967	15088 5801	78313
75	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	9	1520,05 307,74	1,63 0,79	13680 2770	15 7	29665	2610 1303	17594
	Тип 3										
76	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20	338,89 308,31	30,58 14,97	6778 6166	612 299	--	6078 1028	13884
77	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%*	м3	9	20679,00 --	-- --	186111 --	-- --	502222	-- 14889	201000

78	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9	2136,54 1967,88	81,75 57,71	19229 17711	736 519	51232	17136 2909	39275
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	20	745,28 342,83	28,93 14,07	14906 6857	579 281	220185	6710 1729	23345
80	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	20	409,37 16,95	19,63 9,31	8187 339	393 186	219752	494 694	9376
81	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	20	2751,02 401,86	21,21 10,50	55020 8037	424 210	1372280	7752 5022	67795
82	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	20	329,46 121,28	0,82 0,40	6589 2426	16 8	123465	2288 710	9587
	Тип 5										
83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15	745,28 342,83	28,93 14,07	11179 5142	434 211	30868	5032 1297	17508
84	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15	307,03 12,71	14,72 6,98	4605 191	221 105	23106	278 391	5274
85	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	9	4785,40 1303,60	77,10 33,96	43069 11732	694 306	281363	11316 4351	58735
86	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	12	1520,05 307,74	1,63 0,79	18241 3693	20 9	107054	3480 1738	23458
	Тип 6										
87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15	745,28 342,83	28,93 14,07	11179 5142	434 211	17107	5032 1297	17508

88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5	204,68 8,47	9,81 4,65	1023 42	49 23	8537	62 87	1172
89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	5	1618,54 671,01	84,93 12,13	8093 3355	425 61	39507	3211 904	12208
90	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	10	4785,40 1303,60	77,10 33,96	47854 13036	771 340	155935	12573 4834	65261
91	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	10	1520,05 307,74	1,63 0,79	15201 3077	16 8	59331	2900 1448	19549
92	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	20	2421,46 271,94	150,49 50,61	48429 5439	3010 1012	742999	6064 4359	58853
93	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	9	23262,39 3722,22	7,20 --	209362 33500	65 --	580801	31490 19268	260120
94	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20	2136,54 1967,88	81,75 57,71	42731 39358	1635 1154	32302	38081 6465	87277
95	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	20	1126,94 347,64	95,84 35,81	22539 6953	1917 716	254025	7209 2380	32127
96	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	20	-229,06 -20,03	-8,49 -4,21	-4581 -401	-170 -84	-74533	-8469 -7488	-20538
97	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	20	149,46 130,40	3,59 1,24	2989 2608	72 25	5749	2475 437	5901
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1654715	23946	6737829	335582	2104418
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				558581	11292	--	152989	
	Материалы		Тенге				1654715				
	Всего заработная плата		Тенге				6737829				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					569873			
	Накладные расходы		Тенге				772843				
							4387343				

		прибыль	Тенге				1276055					
	ВСЕГО, Стоимость	общестроительных работ	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2104418					
		заработная плата	Тенге									3728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					569873				
							2104418					

РАЗДЕЛ 5. Отделка помещении

				Потолок								
98	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	180	1228,45 791,14	7,33 2,38	221121 142405	1319 428	468059	114267 26831	362219
99	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	180	312,73 184,03	2,67 1,30	56291 33125	481 234	137187	26688 6638	89617
				СТЕНЫ								
100	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1166,50 791,05	73,01 58,95	174975 118658	10952 8843	793281	102000 22158	299133
101	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	110	1111,02 681,25	7,33 2,38	122212 74938	806 262	1108010	60159 14590	196961
102	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	110	282,26 164,91	2,39 1,17	31049 18140	263 129	301517	14615 3653	49317
103	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1166,50 791,05	73,01 58,95	34995 23732	2190 1769	41138	20400 4432	59827
104	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	30	3315,54 1457,75	34,08 16,57	99466 43733	1022 497	248062	35384 10788	145638
		ОТКОСЫ									
105	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	3131,23 2255,40	44,72 22,82	21919 15788	313 160	137199	12758 2774	37451

106	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	2529,87 1955,95	21,03 6,72	17709 13692	147 47	91272	10991 2296	30996
107	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	7	282,26 164,91	2,39 1,17	1976 1154	17 8	18978	930 232	3138
108	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	3131,23 2255,40	44,72 22,82	9394 6766	134 68	41123	5468 1189	16050
109	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	3	3315,54 1457,75	34,08 16,57	9947 4373	102 50	90238	3538 1079	14564
				Электрощитовая							
	Потолок										
110	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	5	1228,45 791,14	7,33 2,38	6142 3956	37 12	6501	3174 745	10062
111	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5	312,73 184,03	2,67 1,30	1564 920	13 7	1905	741 184	2489
	Стены										
112	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1166,50 791,05	73,01 58,95	11665 7911	730 590	15195	6800 1477	19942
113	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	10	808,09 569,56	3,21 1,57	8081 5696	32 16	11824	4569 1012	13662
	Откосы										
114	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	1166,50 791,05	73,01 58,95	5039 3417	315 255	1307	2938 638	8615

115	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		808,09 569,56	3,21 1,57	3491 2460	14 7	1017	1974 437	5902
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	4,32			858954	18888	3513813	427394	1365583
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				520863	13379	–	101154	
	Материалы		Тенге				858954				
	Всего заработная плата		Тенге				3513813				
		Накладные расходы	Тенге					534242			
		прибыль	Тенге				427394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1365583				
		заработная плата	Тенге								5486
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					534242			
							1365583				

РАЗДЕЛ 6. Крыльцо

116	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,9	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	13264 2261	1547 405	9456	2453 1257	16974
117	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,9	695,87 225,26	102,00 25,69	6193 2005	908 229	3280	2055 660	8908
118	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,9	314,73 12,51	22,63 5,96	2801 111	201 53	2489	151 236	3189
119	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,12	97544,94 23249,20	1416,50 574,93	11705 2790	170 69	16616	2573 1142	15421
120	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,12	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	11031 2889	124 57	22048	2652 1095	14777

121	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,558	8831,59 881,40	57,51 25,34	4928 492	32 14	4404	455 431	5814
122	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	8,9	307,54 33,41	2,67 1,18	2737 297	24 11	2416	277 241	3255
123	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*			786,05 676,73	21,28 7,89	20752 17866	562 208	2324	16628 2990	40370
124	С121-100103-0109 2110-0103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2 кровли м2	26,4 30,36	2413,00 –	– –	73259 –	– –	73259	– 5861	79119
125	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	11,6	1722,57 253,23	2,99 1,46	19982 2937	35 17	17009	2659 1811	24452
126	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву *НР - 90%; СП - 8%*			1722,57 253,23	2,99 1,46	13781 2026	24 12	23461	1834 1249	16863
127	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 потолков м планки	8 4	929,68 328,59	11,59 2,93	3719 1314	46 12	4715	1220 395	5334
128	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	4	1101,00 –	– –	4404 –	– –	8808	– 352	4756
129	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	4	3092,85 1076,98	13,93 3,57	12371 4308	56 14	12812	3976 1308	17656
130	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,08	30779,34 16243,20	10185,89 2946,56	2462 1299	815 236	1445	1059 282	3803

131	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,05	425928,00 –	– –	21296 –	– –	141451	– 1704	23000
132	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	1866 705	73 17	1088	657 202	2725
133	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00504	575209,64 338997,00	2249,64 962,63	2899 1709	11 5	1179	1559 357	4815
		Б2									
134	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06	30779,34 16243,20	10185,89 2946,56	1847 975	611 177	643	794 211	2853
135	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,02	425928,00 –	– –	8519 –	– –	62867	– 681	9200
		Ст1/3шт/									
136	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00978	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	5134 69	123 34	4942	71 416	5621
137	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,003	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	276 72	3 1	201	66 27	369
138	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,003 0,003	8831,59 881,40	57,51 25,34	26 3	– –	23	3 2	31
		Ст2/6шт/									
139	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01392	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	7307 98	175 48	7034	101 593	8000

140	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		91923,18 24075,00	1036,80 476,64	552 144	6 3	402	133 55	739
141	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,006	8831,59 881,40	57,51 25,34	53 5	– –	48	3 5	61
142	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,006	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	7181 96	172 48	6913	99 582	7862
143	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,01368	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	184 48	2 1	134	44 18	246
144	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,002	8831,59 881,40	57,51 25,34	18 2	– –	16	2 2	21
145	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	0,002 8	29,00 –	– –	232 –	– –	232	– 19	251
146	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	Ст4/4шт/ 0,01	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	5249 70	126 35	11926	73 426	5747
147	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,004	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	368 96	4 2	268	88 36	493
148	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,004	8831,59 881,40	57,51 25,34	35 4	– –	31	4 3	42

149	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	8	29,00 –	– –	232 –	– –	464	– 19	251
				Ст5/6шт/							
150	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00456	524898,62 7026,60	12552,35 3483,23	2394 32	57 16	2305	33 194	2621
151	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,006	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	552 144	6 3	402	133 55	739
152	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,006	8831,59 881,40	57,51 25,34	53 5	– –	48	5 5	62
153	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	4411,55 2192,40	972,80 214,49	4412 2192	973 214	2492	2840 580	7832
154	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	6	7003,00 –	– –	42018 –	– –	63027	– 3361	45379
				МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1(=1шт)							
155	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*			35104,65 9277,30	2624,98 558,97	9127 2412	682 145	6033	2327 916	12371
156	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,26	19980,58 18703,04	989,54 321,47	826 773	41 13	12	716 123	1665
157	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т т	0,04134 0,035	251794,00 –	– –	8813 –	– –	10409	– 705	9518

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			322482	7609	529132	47743	404004	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			47461	2099	–	30608		
	Материалы	Тенге			322482					
	Всего заработная плата	Тенге			529132					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49560				
	Накладные расходы	Тенге			529132					
	прибыль	Тенге			47743					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			30608					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			404004					
	заработная плата	Тенге								58
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				49560				
					404004					

РАЗДЕЛ 7. Кладочная сетка /Лист 24/

				СС1							
158	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0212	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	7198 1403	47 15	14003	1318 681	9197
159	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*			19980,58 18703,04	989,54 321,47	420 393	21 7	15	364 63	846
160	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т т	0,021 0,021	242664,00 –	– –	5096 –	– –	12533	– 408	5504
				СС2							
161	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,022	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	7469 1455	49 16	5965	1368 707	9544
162	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,022	19980,58 18703,04	989,54 321,47	440 411	22 7	7	381 66	886
163	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,022	242664,00 –	– –	5339 –	– –	5339	– 427	5766
				СС3							

164	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,03	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	10185 1985	67 21	42550	1866 964	13015
165	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*			19980,58 18703,04	989,54 321,47	599 561	30 10	46	519 90	1208
166	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т т	0,03 0,05	242664,00 –	– –	12133 –	– –	38084	– 971	13104
			СС4								
167	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,043	339508,32 66157,20	2226,12 714,96	14599 2845	96 31	24813	2674 1382	18655
168	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*			19980,58 18703,04	989,54 321,47	999 935	49 16	26	866 149	2014
169	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т т	0,05 0,05	242664,00 –	– –	12133 –	– –	22209	– 971	13104
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				76609	380	165590	9356	92843
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9988	101	–	6877	
	Материалы		Тенге				76609				
	Всего заработная плата		Тенге				165590				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10089			
	Накладные расходы		Тенге				165590				
	прибыль		Тенге				9356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6877				
	Нормативная трудоемкость		Тенге				92843				
	заработная плата		чел.-ч								24
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					10089			
			Тенге				92843				
	РАЗДЕЛ 8. Устройство кровли										
170	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	15	695,87 225,26	102,00 25,69	10438 3379	1530 385	149137	3463 1112	15013

171	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	15	337,52 79,95	12,47 3,06	5063 1199	187 46	118677	1146 497	6705
172	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	15	911,93 525,51	52,05 12,12	13679 7883	781 182	135288	7419 1688	22786
173	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	3	37245,00 –	– –	111735 –	– –	2793853	– 8939	120674
174	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	15	695,87 225,26	102,00 25,69	10438 3379	1530 385	149137	3463 1112	15013
175	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	15	314,73 12,51	22,63 5,96	4721 188	339 89	113124	255 398	5374
176	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3	96474,46 23249,20	1416,50 574,93	289423 69748	4250 1725	422498	64325 28300	382048
177	С121-050307-1013 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543 98 *СП - 8%*	кг	8	70,00 –	– –	560 –	– –	3175	– 45	605
178	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	19	134,00 –	– –	2546 –	– –	6338	– 204	2750
179	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	14	91923,18 24075,00	1036,80 476,64	1286925 337050	14515 6673	1815842	309351 127702	1723977
180	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	14	8831,59 881,40	57,51 25,34	123642 12340	805 355	260950	11425 10805	145873
181	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	4	187,00 –	– –	748 –	– –	1512	– 60	808

182	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	30	307,54 33,41	2,67 1,18	9226 1002	80 35	157449	934 813	10973
183	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	30	2940,95 1932,30	99,38 27,46	88229 57969	2981 824	527372	54089 11385	153703
184	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	22	1980,00 –	– –	43560 –	– –	1270130	– 3485	47045
185	С121-100102-0301 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	9	501,00 –	– –	4509 –	– –	4509	– 361	4870
186	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	20	967,00 –	– –	19340 –	– –	77360	– 1547	20887
187	С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	20	949,00 –	– –	18980 –	– –	75920	– 1518	20498
188	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	25	92,42 79,95	12,47 3,06	2311 1999	312 77	–	1909 338	4557
189	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354- 82 *СП - 8%*	т	0,1276	395049,00 –	– –	50408 –	– –	50408	– 4033	54441
190	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	3	929,68 328,59	11,59 2,93	2789 986	35 9	85476	915 296	4000
191	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	3	1229,00 –	– –	178205 –	– –	178205	– 14256	192461
192	С121-100102-0101 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	3	2369,00 –	– –	35535 –	– –	35535	– 2843	38378
193	С121-100102-0102 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	3	1102,00 –	– –	16530 –	– –	16530	– 1322	17852
194	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	41986 15865	1639 376	21761	14780 4541	61306

195	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,011	492269,46 242420,00	11443,58 1416,68	5415 2667	126 16	2622	3165 686	9266
196	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	9	1722,57 253,23	2,99 1,46	15503 2279	27 13	115679	2063 1405	18971
197	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01	572776,45 37049,80	25783,30 8331,98	5728 370	258 83	289648	313 483	6524
198	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	50	1101,00 –	– –	70464 –	– –	70464	– 5637	76101
		Ограждение кровли									
199	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	15	1593,15 69,21	23,27 6,32	23897 1038	349 95	174078	1042 1995	26935
		Жалюзийная решетка									
200	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,001	556610,02 51632,80	2492,92 478,48	557 52	2 0	24300	36 47	640
201	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	23801,54 1251,45	1092,54 240,04	2380 125	109 24	171	136 201	2717
202	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,8	81,26 25,92	1,70 0,26	114 36	2 –	76	34 12	160
203	Е11-200701-0208 1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	13589,36 3744,22	217,90 61,56	13589 3744	218 62	86645	3730 1386	18705
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2509172 526078	30075 11454	9232357 –	487150 239453	3232618
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2509172				
	Материалы		Тенге				9232357				
	Всего заработная плата		Тенге					537532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9232357				
	Накладные расходы		Тенге				487150				

		прибыль	Тенге				239453					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3232618					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		заработная плата	Тенге					537532				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				3232618					

РАЗДЕЛ 9. Пандус и крыльцо

Подпорные стены

204	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	3	216,17 72,87	31,67 11,65	649 219	95 35	4912	238 71	958
205	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3	33299,64 10356,48	2505,70 565,20	99899 31069	7517 1696	127530	29816 10377	140092
206	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3	870,31 276,45	19,70 2,65	2611 829	59 8	18947	779 271	3661

Покрытие

207	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	3	216,17 72,87	31,67 11,65	649 219	95 35	1608	238 71	958
208	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3	1093,74 347,64	95,84 35,81	3281 1043	288 107	9364	1081 349	4712
209	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3	2615,86 240,36	101,91 50,52	7848 721	306 152	32739	820 693	9361
210	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	1503 1361	139 59	3	1292 224	3019
211	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1	19980,58 18703,04	989,54 321,47	1998 1870	99 32	22	1731 298	4028

212	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1	229820,00 –	– –	17701 –	– –	17701	– 1416	19117
213	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	7	4765,67 1221,12	73,89 33,96	33360 8548	517 238	49978	8258 3329	44948
214	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	3744 1852	1289 417	1100	1566 425	5734
215	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,05	581946,00 –	– –	53120 –	– –	53120	– 4250	57370
216	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01	74880,45 37049,80	25783,30 8331,98	749 370	258 83	369	313 85	1147
217	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,01	581946,00 –	– –	17831 –	– –	17831	– 1426	19257
218	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*			162,52 51,84	3,41 0,53	244 78	5 1	380	54 24	322
219	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	м2 т	1,5 0,009	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	8073 2169	12 5	10724	1978 804	10856
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				253259	10679	346328	48166	325538
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50348	2867	–	24114	
	Материалы		Тенге				253259				
	Всего заработная плата		Тенге				346328				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53216			
							346328				

	Накладные расходы	Тенге				48166					
	прибыль	Тенге				24114					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				325538					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
	заработная плата	Тенге					53216				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				325538					

РАЗДЕЛ 10. Наружные отделочные работы

220	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1203,14 808,96	30,77 26,59	10828 7281	277 239	9692	6016 1348	18192
221	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	9	210,49 110,88	1,42 0,66	1894 998	13 6	2619	803 216	2913
		ОТМОСТКА									
222	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	13,999	216,17 72,87	31,67 11,65	3026 1020	443 163	5123	1112 331	4469
223	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1	23714,26 3722,22	7,20 --	23714 3722	7 --	133499	3499 2177	29390

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**	39463	740	150933	11430	54965		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	13021	408	–	4071			
Материалы	Тенге	150933						
Всего заработная плата	Тенге	150933						
Накладные расходы	Тенге		13429					
прибыль	Тенге	11430						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4071						
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	54965						
заработная плата	Тенге						47	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		13429					
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	54965						
В ТОМ ЧИСЛЕ:							15997518	

- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2549129				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				237138			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				78554			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					84186286		
- Накладные расходы	Тенге						2158991	
- прибыль	Тенге						1193410	
- НДС 12%	Тенге			1919702,17				
ИТОГО с НДС 12%	Тенге			17917220,24				

Заказчик физическое лицо
Мубарак А. С.

Подрядчик ТОО "РЕАЛ-1"
Мубарак А. С.

Технический надзор ТОО "TechConsultCO"
Арантаева Г.К.

Авторский надзор ТОО "МурзаСтрой"
Рахимбекова А.Д.