Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «АрхСтройКомпани»

Договор: №06 от 14.05.2024 года

Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06	14.05.2024 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан	6 575 513,45	6 575 513,45	5 870 994,15							704 519,30	6 575 513,45
Удержание аванса											
Всего по стройке	**6 575 513,45**	**6 575 513,45**	**5 870 994,15**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704 519,30**	**6 575 513,45**

ПОДРЯДЧИК::
ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «АрхСтройКомпани »

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Договор: №06 от 14.05.2024 г.
Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Выполнение июль 2024г.											
		Газопроводы высокого и среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	76,77	210,16	210,16	16133,98	16133,98	--	2654,71	20291,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	3687,26		1503,16	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применениекоэффициент к затратам труда - 1,2	м^3	0,216	2806,00	--	606,10	--	--	436,39	1125,89
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	606,10	--		83,40	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3	4,662	9467,48	245,55	44137,39	1144,75	36133,30	7094,17	55330,06
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	6859,34	306,48		4098,50	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1м)	м^3	13,932	1110,92	--	15477,34	--	--	11143,65	28730,63
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	15477,34	--		2129,65	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3	58,392	44,51	44,51	2599,03	2599,03	--	545,97	3396,66
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	757,93		251,67	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	58,392	230,73	111,79	13472,79	6527,65	--	7073,02	22189,55
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	6945,14	2878,73		1643,73	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =10 м^2									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м^3	0,0126	4130,44	1815,61	52,04	22,87	--	41,58	101,11
		НР - 108%; СП - 8%			2314,83	740,83	29,17	9,33		7,49	

8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,000108	188318,79	2927,03	20,34	0,32	20,02	0,15	22,13
		ПР - 108%; СП - 8%			--	1302,31	--	0,14		1,64	
9	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II,плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более.Устройство толщиной 7 см	м^2	0,18	2379,29	246,41	428,27	44,36	378,21	12,63	476,17
		ПР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	5,70	6,00		35,27	
10	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м^2	0,18	1584,36	0,84	285,18	0,15	282,02	3,25	311,50
		ПР - 108%; СП - 8%			16,72	--	3,01	--		23,07	
11	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,02268	170,00	--	3,86	--		--	4,17
		СП - 8%			--	--	--	--		0,31	
12	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022 класс груза	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,2268	58,00	--	13,15	--		--	14,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1,05	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =30 м^2									
13	Е11-270302-0102 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м^3	0,09	491,68	337,76	44,25	30,40	--	22,54	72,13
		ПР - 108%; СП - 8%			153,92	77,92	13,85	7,01		5,34	
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси.Устройство	м^3	0,09	9302,68	1449,48	837,24	130,46	688,75	52,34	960,74
		ПР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	18,03	30,43		71,17	
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,0933	35748,22	23347,74	3335,31	2178,34	--	1052,76	4739,11
		ПР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	1156,96	568,86		351,05	
16	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных	м	93,3	17,00	--	1586,10	--	1586,10	--	1712,99
		СП - 8%			--	--	--	--		126,89	
17	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	93,5	454,29	194,61	42476,12	18196,04	5148,11	18337,22	65678,15
		ПР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	19131,97	6336,50		4864,81	
18	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0935	772502,00	--	72228,94	--	72228,94	--	78007,26
		СП - 8%			--	--	--	--		5778,31	
		Трубопроводы ПЭ									
19	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,04378	553258,68	259613,52	24221,67	11365,88	--	16086,66	43533,00
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	12855,79	3393,37		3224,67	
20	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	44,6556	2619,00	--	116953,02	--	116953,02	--	126309,26
		СП - 8%			--	--	--	--		9356,24	
21	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,04268	553258,68	259613,52	23613,08	11080,31	--	15682,47	42439,20
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	12532,78	3308,11		3143,64	
22	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	43,5336	3894,00	--	169519,84	--	169519,84	--	183081,43
		СП - 8%			--	--	--	--		13561,59	
23	Е11-220501-0402 1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00728	597283,03	290112,29	4348,22	2112,02	--	2815,75	7737,09
		ПР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	2236,20	607,99		573,12	

24	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	7,4256	4896,00	--	36355,74	--	36355,74	--		39264,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2908,46		
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом										
25	Е11-220501-0403 1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00026	650616,51	325176,66	169,16	84,55	--	106,84		298,08
					325439,85	89640,44	84,61	23,31		22,08		
		РР - 99%; СП - 8%										
26	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	0,2626	4127,00	--	1083,75	--	1083,75	--		1170,45
					--	--	--	--		86,70		
		СП - 8%										
27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301	Трубы диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м	0,26	1809,92	11,13	470,58	2,89	55,53	408,86		949,80
					1585,23	3,19	412,16	0,83		70,36		
		РР - 99%; СП - 8%										
28	Е11-220501-0405 1122-0501-0405	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00056	678922,87	340111,84	380,20	190,46	--	238,72		668,43
					338811,03	91783,29	189,73	51,40		49,51		
		РР - 99%; СП - 8%										
29	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 раз мерами 180х10,7 мм	м	0,5656	6560,00	--	3710,34	--	3710,34	--		4007,17
					--	--	--	--		296,83		
		СП - 8%										
30	Е11-221401-0303 1122-1401-0303	Трубы диаметром до 200 мм Протаскивание в футляр	м	0,56	2074,05	12,79	1161,47	7,17	209,77	937,27		2266,64
					1686,66	3,94	944,53	2,21		167,90		
		РР - 99%; СП - 8%										
		Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ										
31	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	0,98	8178,60	4612,45	8015,03	4520,20	2541,29	1883,90		10690,85
					973,00	968,77	953,54	949,39		791,92		
		РР - 99%; СП - 8%										
32	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	0,98	4127,00	--	4044,46	--	4044,46	--		4368,02
					--	--	--	--		323,56		
		СП - 8%										
33	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1,1	16070,18	7489,28	17677,20	8238,21	8138,31	2715,32		22023,92
					1182,44	1310,96	1300,68	1442,06		1631,40		
		РР - 99%; СП - 8%										
34	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1,1	6560,00	--	7216,00	--	7216,00	--		7793,28
					--	--	--	--		577,28		
		СП - 8%										
		Полиэтиленовые фасонные детали										
35	Е11-220801-0206 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	1689,01	259,89	8445,05	1299,45	--	7080,65		16767,75
					1429,12	1,31	7145,60	6,55		1242,05		
		РР - 99%; СП - 8%										
36	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170,00	--	4170,00	--		4503,60
					--	--	--	--		333,60		
		СП - 8%										
37	С1241-208-1601 241-208-1601 РСНБ	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	6848,00	--	6848,00	--	6848,00	--		7395,84
					--	--	--	--		547,84		
		СП - 8%										
38	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5614,00	--	5614,00	--	5614,00	--		6063,12
					--	--	--	--		449,12		
		СП - 8%										
39	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00	--	3452,00	--	3452,00	--		3728,16
					--	--	--	--		276,16		
		СП - 8%										

40	Е11-220801-0207 1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	2018,13	287,24	8072,52	1148,96	--	6864,72	16132,20
		ПР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	6923,56	10,52		1194,96	
41	С1241-208-1708 241-208-1708 РСНБ	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	9387,00	--	9387,00	--	9387,00	--	10137,96
		СП - 8%			--	--	--	--		750,96	
42	С1241-209-1510 241-209-1510 РСНБ	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	10431,00	--	10431,00	--	10431,00	--	11265,48
		СП - 8%			--	--	--	--		834,48	
43	С1241-210-0404 241-210-0404 РСНБ	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	1522,00	--	1522,00	--	1522,00	--	1643,76
		СП - 8%			--	--	--	--		121,76	
44	С1241-211-0610 241-211-0610 РСНБ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	3331,00	--	3331,00	--	3331,00	--	3597,48
		СП - 8%			--	--	--	--		266,48	
		Газопроводы низкого давления									
		Земляные работы									
45	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	70,6	210,16	210,16	14837,30	14837,30	--	2441,35	18661,00
		ПР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	3390,92		1382,35	
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3	1,504	2806,00	--	4220,22	--	--	3038,56	7839,49
		ПР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	4220,22	--		580,71	
47	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3	12,9460567	9467,48	245,55	122566,53	3178,90	100339,71	19700,01	153647,81
		ПР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	19047,92	851,07		11381,27	
48	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)	м^3	4,0344	1110,92	--	4481,90	--	--	3226,96	8325,55
		ПР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	4481,90	--		616,70	
49	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3	40,3424	44,51	44,51	1795,64	1795,64	--	377,20	2346,72
		ПР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	523,64		173,88	
50	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	40,3424	230,73	111,79	9308,20	4509,88	--	4886,67	15330,51
		ПР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	4798,33	1988,88		1135,64	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =120 м^2									
51	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м^3	0,0672	4130,44	1815,61	277,57	122,01	--	221,77	539,28
		ПР - 108%; СП - 8%			2314,83	740,83	155,56	49,78		39,95	
52	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,000576	188318,79	2927,03	108,47	1,69	106,78	0,81	118,02
		ПР - 108%; СП - 8%			--	1302,31	--	0,75		8,74	
53	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II,плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более.Устройство толщиной 7 см	м^2	0,96	2379,29	246,41	2284,12	236,56	2017,19	67,34	2539,59

		ПР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	30,37	31,98		188,12	
54	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м^2	0,96	1584,36	0,84	1520,99	0,81	1504,13	17,34	1661,39
		ПР - 108%; СП - 8%			16,72	--	16,05	--		123,06	
55	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,12096	170,00	--	20,56	--		--	22,21
		СП - 8%			--	--	--	--		1,65	
56	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022 класс груза	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1,2096	58,00	--	70,16	--		--	75,77
		СП - 8%			--	--	--	--		5,61	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =35 м^2									
57	Е11-270302-0102 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м^3	0,042	491,68	337,76	20,65	14,18	--	10,52	33,66
		ПР - 108%; СП - 8%			153,92	77,92	6,46	3,27		2,49	
58	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси.Устройство	м^3	0,042	9302,68	1449,48	390,71	60,88	321,41	24,42	448,34
		ПР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	8,42	14,20		33,21	
		Опоры из труб 57х3 Н=2,2м под газопровод - 10 шт									
59	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	5,4	3683,68	--	19891,87	--	--	14322,15	36951,12
		ПР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	19891,87	--		2737,10	
60	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м^3	3,6	50873,41	1721,79	183144,28	6198,44	149207,30	26473,75	226387,48
		ПР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	27738,54	1353,49		16769,45	
61	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	2,4	1220,13	--	2928,31	--	--	2108,38	5439,62
		ПР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	2928,31	--		402,94	
62	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,1528	32832,78	14802,33	5016,85	2261,80	244,00	2210,42	7805,46
		ПР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	2511,05	692,47		578,18	
63	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	26	1801,00	--	46826,00	--	46826,00	--	50572,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3746,08	
64	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,0457	471425,00	--	21544,12	--	21544,12	--	23267,65
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,53	
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0025	399352,00	--	998,38	--	998,38	--	1078,25
		СП - 8%			--	--	--	--		79,87	
66	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	930,00	--	558,00	--	558,00	--	602,64
		СП - 8%			--	--	--	--		44,64	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	8,1	112,57	3,11	911,82	25,19	386,78	347,00	1359,51
		ПР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	499,85	3,00		100,68	

68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	8,1	188,52	4,53	1527,01	36,69	906,07	407,27	2088,99
		ПР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	584,25	5,99		154,71	
		Опоры из труб 76х3 Н=2,2 м под газопровод - 16 шт									
69	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	9,6	3683,68	--	35363,33	--	--	25461,60	65690,88
		ПР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	35363,33	--		4865,95	
70	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м^3	6,08	50873,41	1721,79	309310,33	10468,49	251994,53	44711,23	382343,29
		ПР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	46847,31	2285,90		28321,73	
71	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	3,52	1220,13	--	4294,86	--	--	3092,28	7978,12
		ПР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	4294,86	--		590,97	
72	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	0,30272	32832,78	14802,33	9939,14	4480,96	483,41	4379,19	15463,79
		ПР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	4974,77	1371,88		1145,47	
73	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	41,6	2431,00	--	101129,60	--	101129,60	--	109219,97
		СП - 8%			--	--	--	--		8090,37	
74	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,07312	471425,00	--	34470,60	--	34470,60	--	37228,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2757,65	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	399352,00	--	1597,41	--	1597,41	--	1725,20
		СП - 8%			--	--	--	--		127,79	
76	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,96	930,00	--	892,80	--	892,80	--	964,22
		СП - 8%			--	--	--	--		71,42	
77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	12,96	112,57	3,11	1458,91	40,31	618,84	555,21	2175,21
		ПР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	799,76	4,80		161,09	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	12,96	188,52	4,53	2443,22	58,71	1449,71	651,63	3342,38
		ПР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	934,80	9,59		247,54	
		Опоры из труб 76х3 Н=5,0м под газопровод - 5 шт									
79	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	3	3683,68	--	11051,04	--	--	7956,75	20528,40
		ПР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	11051,04	--		1520,61	
80	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м^3	1,9	50873,41	1721,79	96659,48	3271,40	78748,30	13972,26	119482,28
		ПР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	14639,78	714,34		8850,54	
81	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	1,1	1220,13	--	1342,14	--	--	966,34	2493,16
		ПР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	1342,14	--		184,68	

82	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	0,181	32832,78	14802,33	5942,73	2679,22	289,04	2618,37	9245,99
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	2974,47	820,26		684,89	
83	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	29	2431,00	--	70499,00	--	70499,00	--	76138,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5639,92	
84	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,02285	471425,00	--	10772,06	--	10772,06	--	11633,82
		СП - 8%			--	--	--	--		861,76	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00125	399352,00	--	499,19	--	499,19	--	539,13
		СП - 8%			--	--	--	--		39,94	
86	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3	930,00	--	279,00	--	279,00	--	301,32
		СП - 8%			--	--	--	--		22,32	
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	4,05	112,57	3,11	455,91	12,60	193,38	173,50	679,75
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	249,93	1,50		50,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000365	467116,00				170,26		
88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	м^2	4,05	188,52	4,53	763,51	18,35	453,03	203,63	1044,50
		НР - 68%; СП - 8%			72,13	0,74	292,13	3,00		77,36	
		Опоры из труб 89х3 Н=5,0м под газопровод -12 шт									
89	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	7,2	3683,68	--	26522,50	--	--	19096,20	49268,16
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	26522,50	--		3649,46	
90	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м^3	4,56	50873,41	1721,79	231982,75	7851,36	188995,91	33533,42	286787,47
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	35135,48	1714,42		21241,30	
91	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	2,64	1220,13	--	3221,14	--	--	2319,21	5983,58
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	3221,14	--		443,23	
92	Е11-090301-0201 1109-0301-0201	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	0,4344	32832,78	14802,33	14262,56	6430,13	693,69	6284,09	22190,38
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	7138,74	1968,63		1643,73	
93	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	64,8	2864,00	--	185587,20	--	185587,20	--	200434,18
		СП - 8%			--	--	--	--		14846,98	
94	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,05484	471425,00	--	25852,95	--	25852,95	--	27921,19
		СП - 8%			--	--	--	--		2068,24	
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	399352,00	--	1198,06	--	1198,06	--	1293,90
		СП - 8%			--	--	--	--		95,84	
96	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,72	930,00	--	669,60	--	669,60	--	723,17
		СП - 8%			--	--	--	--		53,57	
97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	9,72	112,57	3,11	1094,18	30,23	464,13	416,40	1631,40
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	599,82	3,60		120,82	

98	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	9,72	188,52	4,53	1832,41	44,03	1087,28	488,72	2506,78
		ПР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	701,10	7,19		185,65	
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
99	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Сигнальная лента.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,121032	35748,22	23347,74	4326,68	2825,82	--	1365,67	6147,74
		ПР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	1500,85	737,95		455,39	
100	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	121,032	17,00	--	2057,54	--	2057,54	--	2222,14
		СП - 8%			--	--	--	--		164,60	
101	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	108	454,29	194,61	49063,32	21017,88	5946,48	21180,96	75863,52
		ПР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	22098,96	7319,16		5619,24	
102	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,108	772502,00	--	83430,22	--	83430,22	--	90104,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6674,42	
		Трубопроводы ПЭ									
103	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм.Укладка в траншею	км	0,0223	553258,68	259613,52	12337,67	5789,38	--	8193,98	22174,18
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	6548,29	1728,46		1642,53	
104	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	22,523	352,00	--	7928,10	--	7928,10	--	8562,35
		СП - 8%			--	--	--	--		634,25	
105	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм.Укладка в траншею	км	0,04894	553258,68	259613,52	27076,48	12705,49	--	17982,67	48663,88
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	14370,99	3793,32		3604,73	
106	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	49,4294	1297,00	--	64109,93	--	64109,93	--	69238,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5128,79	
107	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка в траншею	км	0,08292	553258,68	259613,52	45876,21	21527,15	--	30468,38	82452,16
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	24349,06	6427,09		6107,57	
108	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	83,7492	2619,00	--	219339,15	--	219339,15	--	236886,28
		СП - 8%			--	--	--	--		17547,13	
109	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км	0,0118	553258,68	259613,52	6528,45	3063,44	--	4335,83	11733,42
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	3465,01	914,61		869,14	
110	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	11,918	3894,00	--	46408,69	--	46408,69	--	50121,39
		СП - 8%			--	--	--	--		3712,70	
111	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км	0,02132	597283,03	290112,29	12734,07	6185,19	--	8246,13	22658,62
		ПР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	6548,88	1780,54		1678,42	

112	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	21,7464	4896,00	--	106470,37	--	106470,37	--	114988,00
		СП - 8%			--	--	--			8517,63	
113	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км	0,01444	665319,38	332067,00	9607,21	4795,04	--	6059,98	16920,56
		ПР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	4812,16	1309,02		1253,38	
114	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	14,5844	8241,00	--	120190,04	--	120190,04	--	129805,24
		СП - 8%			--	--	--	--		9615,20	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
115	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00152	553258,68	259613,52	840,95	394,61	--	558,51	1511,42
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	446,34	117,81		111,96	
116	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1,52	539,00	--	819,28	--	819,28	--	884,82
		СП - 8%			--	--	--	--		65,54	
117	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,0016	553258,68	259613,52	885,21	415,39	--	587,91	1590,97
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	469,83	124,02		117,85	
118	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,6	2542,00	--	4067,20	--	4067,20	--	4392,58
		СП - 8%			--	--	--	--		325,38	
119	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00116	650616,51	325176,66	754,72	377,20	--	476,68	1329,91
		ПР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	377,51	103,98		98,51	
120	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1,16	4127,00	--	4787,32	--	4787,32	--	5170,31
		СП - 8%			--	--	--	--		382,99	
121	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00058	665319,38	332067,00	385,89	192,60	--	243,41	679,64
		ПР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	193,29	52,58		50,34	
122	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,58	5157,00	--	2991,06	--	2991,06	--	3230,34
		СП - 8%			--	--	--	--		239,28	
123	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,0014	678922,87	340111,84	950,49	476,16	--	596,80	1671,08
		ПР - 99%; СП - 8%			338811,03	91783,29	474,34	128,50		123,78	
124	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1,414	6560,00	--	9275,84	--	9275,84	--	10017,91
		СП - 8%			--	--	--	--		742,07	
125	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00092	1446313,03	1066572,65	1330,61	981,25	--	582,03	2065,65
		ПР - 99%; СП - 8%			379740,38	259292,58	349,36	238,55		153,01	

126	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	0,92	10266,00	--	9444,72	--	9444,72	--	10200,30
		СП - 8%			--	--	--	--		755,58	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32мм из земли - 14									
127	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,026376	1385628,83	658776,63	36547,35	17375,89	652,24	23841,98	65220,47
		ПР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	18519,22	5563,58		4831,15	
128	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	14	352,00	--	4928,00	--	4928,00	--	5322,24
		СП - 8%			--	--	--	--		394,24	
129	С1241-202-0208 241-202-0208 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	25,2	819,00	--	20638,80	--	20638,80	--	22289,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1651,10	
130	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерныедиаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	28	1461,82	122,82	40930,96	3438,96	--	37127,72	84303,24
		ПР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	37492,00	10,64		6244,56	
131	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	14	701,00	--	9814,00	--	9814,00	--	10599,12
		СП - 8%			--	--	--	--		785,12	
132	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	14	2103,00	--	29442,00	--	29442,00	--	31797,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2355,36	
133	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,88	2431,00	--	14294,28	--	14294,28	--	15437,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1143,54	
134	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00588	1550233,24	50650,70	9115,37	297,83	6635,66	2161,48	12179,00
		ПР - 99%; СП - 8%			371067,84	244,17	2181,88	1,44		902,15	
135	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$	4,34	9467,48	245,55	41088,86	1065,69	33637,60	6604,18	51508,46
		ПР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	6385,57	285,31		3815,42	
136	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,252	48815,31	2600,38	12301,46	655,30	9898,63	1716,06	15138,92
		ПР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	1747,53	138,25		1121,40	
137	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Концы футляра.Заделка монтажной пеной	футляр	14	2708,93	--	37925,02	--	--	37545,76	81508,42
		ПР - 99%; СП - 8%			2708,93	--	37925,02	--		6037,64	
138	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14	1957,00	--	27398,00	--	27398,00	--	29589,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2191,84	
		Полиэтиленовые фасонные детали									
139	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	14	1461,82	122,82	20465,48	1719,48	--	18563,86	42151,62
		ПР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	18746,00	5,32		3122,28	

140	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	14	701,00	--	9814,00	--	9814,00	--	10599,12
		СП - 8%			--	--	--	--		785,12	
141	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установкана сварном соединении	шт.	38	1522,39	153,87	57850,82	5847,06	--	51497,98	118096,78
		УР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	52003,76	14,44		8747,98	
142	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1887,00	--	3774,00	--	3774,00	--	4075,92
		СП - 8%			--	--	--	--		301,92	
143	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00	--	1677,00	--	1677,00	--	1811,16
		СП - 8%			--	--	--	--		134,16	
144	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1677,00	--	5031,00	--	5031,00	--	5433,48
		СП - 8%			--	--	--	--		402,48	
145	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00	--	1677,00	--	1677,00	--	1811,16
		СП - 8%			--	--	--	--		134,16	
146	С1241-209-1605 241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	2	3796,00	--	7592,00	--	7592,00	--	8199,36
		СП - 8%			--	--	--	--		607,36	
147	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	10	2430,00	--	24300,00	--	24300,00	--	26244,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1944,00	
148	С1241-213-0306 241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1588,00	--	7940,00	--	7940,00	--	8575,20
		СП - 8%			--	--	--	--		635,20	
149	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	849,00	--	11886,00	--	11886,00	--	12836,88
		СП - 8%			--	--	--	--		950,88	
150	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	32	1689,01	259,89	54048,32	8316,48	--	45316,16	107313,60
		УР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	45731,84	41,92		7949,12	
151	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4170,00	--	8340,00	--	8340,00	--	9007,20
		СП - 8%			--	--	--	--		667,20	
152	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3499,00	--	3499,00	--	3499,00	--	3778,92
		СП - 8%			--	--	--	--		279,92	
153	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	--	5260,00	--	5260,00	--	5680,80
		СП - 8%			--	--	--	--		420,80	
154	С1241-209-0312 241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110мм	шт.	2	2922,00	--	5844,00	--	5844,00	--	6311,52

		СП - 8%			--	--	--	--		467,52	
155	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами90х63х90 мм	шт.	14	10452,00	--	146328,00	--	146328,00	--	158034,24
		СП - 8%			--	--	--	--		11706,24	
156	С1241-209-1611 241-209-1611 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	12401,00	--	12401,00	--	12401,00	--	13393,08
		СП - 8%			--	--	--	--		992,08	
157	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2	4501,00	--	9002,00	--	9002,00	--	9722,16
		СП - 8%			--	--	--	--		720,16	
158	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5157,00	--	5157,00	--	5157,00	--	5569,56
		СП - 8%			--	--	--	--		412,56	
159	С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	6079,00	--	18237,00	--	18237,00	--	19695,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1458,96	
160	С1241-213-0308 241-213-0308 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3093,00	--	3093,00	--	3093,00	--	3340,44
		СП - 8%			--	--	--	--		247,44	
161	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00	--	3452,00	--	3452,00	--	3728,16
		СП - 8%			--	--	--	--		276,16	
162	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00	--	4818,00	--	4818,00	--	5203,44
		СП - 8%			--	--	--	--		385,44	
163	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка насварном соединении	шт.	15	2018,13	287,24	30271,95	4308,60	--	25742,70	60495,75
		ПР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	25963,35	39,45		4481,10	
164	С1241-208-1810 241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	3	11670,00	--	35010,00	--	35010,00	--	37810,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2800,80	
165	С1241-208-1708 241-208-1708 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	9387,00	--	9387,00	--	9387,00	--	10137,96
		СП - 8%			--	--	--	--		750,96	
166	С1241-209-1612 241-209-1612 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм	шт.	3	17139,00	--	51417,00	--	51417,00	--	55530,36
		СП - 8%			--	--	--	--		4113,36	
167	С1241-209-1613 241-209-1613 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90х125 мм	шт.	1	17020,00	--	17020,00	--	17020,00	--	18381,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1361,60	
168	С1241-209-1614 241-209-1614 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110х125 мм	шт.	1	17505,00	--	17505,00	--	17505,00	--	18905,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1400,40	

169	С1241-210-0523 241-210-0523 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	1	9769,00	--	9769,00	--	9769,00	--	10550,52
		СП - 8%			--	--	--	--		781,52	
170	С1241-210-0524 241-210-0524 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	2	9769,00	--	19538,00	--	19538,00	--	21101,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1563,04	
171	С1241-210-0525 241-210-0525 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	9769,00	--	9769,00	--	9769,00	--	10550,52
		СП - 8%			--	--	--	--		781,52	
172	С1241-211-0610 241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	3331,00	--	6662,00	--	6662,00	--	7194,96
		СП - 8%			--	--	--	--		532,96	
173	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонныечасти полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	10	2751,81	381,46	27518,10	3814,60	--	23513,00	55113,60
		ТР - 90%; СП - 8%			2370,35	4,70	23703,50	47,00		4082,50	
174	С1241-208-1604 241-208-1604 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14491,00	--	14491,00	--	14491,00	--	15650,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1159,28	
175	С1241-209-1511 241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	24871,00	--	24871,00	--	24871,00	--	26860,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1989,68	
176	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	2	32086,00	--	64172,00	--	64172,00	--	69305,76
		СП - 8%			--	--	--	--		5133,76	
177	С1241-209-1616 241-209-1616 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	32571,00	--	32571,00	--	32571,00	--	35176,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2605,68	
178	С1241-210-0526 241-210-0526 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	13351,00	--	13351,00	--	13351,00	--	14419,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1068,08	
179	С1241-210-0527 241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	13365,00	--	13365,00	--	13365,00	--	14434,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1069,20	
180	С1241-210-0528 241-210-0528 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	1	13351,00	--	13351,00	--	13351,00	--	14419,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1068,08	
181	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4218,00	--	8436,00	--	8436,00	--	9110,88
		СП - 8%			--	--	--	--		674,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4313990,22	283310,70	3299339,24	724563,30	5447036,87
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				736232,53	73121,90	--	403483,35	5447037,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				736233,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					283311,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73122,00			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3299339,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				107,73				
		- Накладные расходы	Тенге							724563,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							403483,00	
		ИТОГО:	тенге								5447037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	тенге								0
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	тенге								5447037
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 2,9%	тенге								157964
		ИТОГО:	тенге								5605001
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,27%	тенге								15134
		ИТОГО:	тенге								5620135
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	тенге								112403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге								5732537
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД- С К=1,0450539	тенге								5990810
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,979999988	тенге								5870994
		НДС 12%	тенге								704519
		ИТОГО С НДС:	тенге								6575513

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор **Шалхаров А.М.**