Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
Объект: Строительство наружных инженерных сетей по объекту «Строительство медицинского пункта в с.Ушагаш Каратобинского района ЗКО»
Договор подряда (контракт) № 2024/66 от 14.03.2024г.

Акт выполненных работ №1
За май 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-01-01-01. Наружные сети водопровода										
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**130**		**266,92**	**266,92**	**34700**	**34700**	**--**	**6749**	**44764**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**72,1**	**--**	**9373**		**3316**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**3,9**		**4 213,33**	**--**	**16432**	**--**	**--**	**11831**	**30524**
		НР - 72%; СП - 8%				**4 213,33**	**--**	**16432**	**--**		**2261**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**13**		**1 832,01**	**--**	**23816**	**--**	**--**	**17148**	**44241**
		НР - 72%; СП - 8%				**1 832,01**	**--**	**23816**	**--**		**3277**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**117**		**44,96**	**44,96**	**5260**	**5260**	**--**	**1290**	**7074**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,31**	**--**	**1791**		**524**	
		В1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,065	723 358,3	302 754,98	47018	19679	--	34402	87934
		НР - 99%; СП - 8%			420 603,32	114 007,18	27339	7410		6514	
6	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	65,65	343	--	22518	--	22518	--	24319
		СП - 8%			--	--	--	--		1801	
7	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	65	10,83	1,07	704	70	--	483	1281
		НР - 72%; СП - 8%			9,76	0,55	634	36		95	
8	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	65	34	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
9	С1243-104-0506 243-104-0506 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25 (ок)-0,66	км	0,065	769 122	--	49993	--	49993	--	53992
		СП - 8%			--	--	--	--		3999	
10	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3 897,09	165,5	3897	166	907	2880	7319
		НР - 99%; СП - 8%			2 824,35	84,62	2824	85		542	
11	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	1	41 896	--	41896	--	41896	--	45248
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
12	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2 159,94	148,84	12960	893	--	11949	26902
		НР - 99%; СП - 8%			2 011,1	0,56	12067	3		1993	
13	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	497	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
14	С1241-215-0301 241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32 мм	шт.	1	11 731	--	11731	--	11731	--	12669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
15	С1241-214-0203 241-214-0203 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	634	--	1268	--	1268	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
16	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	гильза	1	2 121,43	1,08	2121	1	4	2327	4804
		НР - 110%; СП - 8%			2 115,86	--	2116	--		356	
17	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	0,2	4 330	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				278881	60769	132884	89059	397372
							85228	18698	--	29434	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				704				
	Всего заработная плата		Тенге					670			
		Накладные расходы	Тенге				483				
		Сметная прибыль	Тенге				95				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1282				
		Сметная заработная плата	Тенге					670			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				276056				
	Материалы		Тенге				907				
	Всего заработная плата		Тенге					101140			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131973				
		Накладные расходы	Тенге				86249				
		Сметная прибыль	Тенге				28983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				391288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					101140			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				2121				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					2116			
		Накладные расходы	Тенге				2327				
		Сметная прибыль	Тенге				356				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				4804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				397374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					103926			
		РАЗДЕЛ 2. К1									
		Земляные работы									
18	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	20	266,92	266,92	5338	5338	--	1038	6886
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,1	--	1442		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,6	4 213,33	--	2528	--	--	1820	4696
		НР - 72%; СП - 8%			4 213,33	--	2528	--		348	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2	1 832,01	--	3664	--	--	2638	6806
		НР - 72%; СП - 8%			1 832,01	--	3664	--		504	
21	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	18	44,96	44,96	809	810	--	198	1088
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,31	--	276		81	
				К1							
22	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,01	770 556,45	329 668,15	7706	3297	--	5517	14281
		НР - 99%; СП - 8%			440 888,3	116 386,03	4409	1164		1058	
23	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,1	2 466	--	24907	--	24907	--	26900
		СП - 8%			--	--	--	--		1993	
				Септик объем 1,5 $м^3$ (1 шт) ТП 902-3-73.1.87							
24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,242	24 071,94	3 353,78	5825	811	4568	767	7120
		НР - 93%; СП - 8%			1 841,71	1 567,12	446	379		527	
25	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	1,919	78 463,09	13 987,01	150571	26842	68198	67220	235214
		НР - 99%; СП - 8%			28 937,43	6 444,8	55531	12368		17423	
26	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное КО 6 прим	$м^3$	0,02	104 912	--	2098	--	2098	--	2266
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
27	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев КС 7-3 прим	$м^3$	0,049	104 912	--	5141	--	5141	--	5552
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
28	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	54 567	--	54567	--	54567	--	58932
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
29	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	36 913	--	110739	--	110739	--	119598
		СП - 8%			--	--	--	--		8859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	52 344	--	104688	--	104688	--	113063
		СП - 8%			--	--	--	--		8375	
31	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	--	19349	--	19349	--	20897
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
32	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	8	457	--	3656	--	3656	--	3948
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
33	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,3764	2 113,43	138,53	28270	1853	5091	18332	50331
		НР - 80%; СП - 8%			1 594,32	118,81	21326	1589		3728	
34	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,3	51 032,76	1 264,56	15310	379	14085	863	17467
		НР - 90%; СП - 8%			2 819,92	377,57	846	113		1294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	282011 С	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1 0,3	45 631				13689		
35	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,5	1 668,03	--	834	--	--	600	1549
		НР - 72%; СП - 8%			1 668,03	--	834	--		115	
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	0,235	43 843,33	1 961,62	10303	461	9215	680	11861
		НР - 91%; СП - 8%			2 667,33	511,36	627	120		879	
37	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1 590,52	5,81	1591	6	33	1523	3363
		НР - 98%; СП - 8%			1 551,73	2,1	1552	2		249	
38	С1241-203-0413 241-203-0413 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	0,998	2 130	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%			--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**С1241-220-0206 241-220-0206 РСНБ РК 2022**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм**	**шт.**	**1**	**4 345**	**--**	**4345**	**--**	**4345**	**--**	**4693**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**348**	
40	**С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**1**	**477**	**--**	**477**	**--**	**477**	**--**	**515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
41	**Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**3 938,21**	**76,21**	**3938**	**76**	**2918**	**952**	**5282**
		НР - 98%; СП - 8%			**943,82**	**28,01**	**944**	**28**		**391**	
Локальная смета 2-01-02-01. Наружные сети электроснабжения											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**568780**	**39873**	**436201**	**102148**	**724604**
							92707	**17481**	**--**	**53674**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**563251**				
	Материалы		Тенге				**101157**				
	Всего заработная плата		Тенге					**107662**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**332093**				
		Накладные расходы	Тенге				**99673**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53034**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**715958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107662**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5529**				
	Материалы		Тенге				**2951**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2526**			
	Сдача и испытание		Тенге				**49**				
		Накладные расходы	Тенге				**2475**				
		Сметная прибыль	Тенге				**640**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2526**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**724602**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110188**			
РАЗДЕЛ 3. ВЛ 10 кВ											
Опора А10-1 (2 шт)											
42	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	**0,2**	**19 623,94**	**9 615,11**	**3925**	**1923**	**--**	**2238**	**6656**
		НР - 80%; СП - 8%			**10 008,83**	**3 981,25**	**2002**	**796**		**493**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,2	72 251	--	14450	--	14450	--	15606
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
44	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	36 234,78	15 953,57	72470	31907	2540	43180	124902
		НР - 80%; СП - 8%			19 011,53	7 976,2	38023	15952		9252	
45	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	74 226	--	296904	--	296904	--	320656
		СП - 8%			--	--	--	--		23752	
46	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10	4 135,41	34,37	41354	343	35123	5528	50633
		НР - 93%; СП - 8%			588,77	5,64	5888	56		3751	
47	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790	--	65580	--	65580	--	70826
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
48	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 799	--	15196	--	15196	--	16412
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
49	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	--	3294	--	3294	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
50	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	--	4486	--	4486	--	4845
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
51	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 266	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
52	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	--	24580	--	24580	--	26546
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
53	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525	--	46100	--	46100	--	49788
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
55	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
56	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	2 990	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
57	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	522	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
58	С1252-204-0807 252-204-0807 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	6	1 642	--	9852	--	9852	--	10640
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
59	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 818	--	10908	--	10908	--	11781
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
60	С1252-203-0202 252-203-0202 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	6	3 078	--	18468	--	18468	--	19945
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
61	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 842	--	58104	--	58104	--	62752
		СП - 8%			--	--	--	--		4648	
62	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5 234,57	263,54	15704	791	9334	4219	21516
		НР - 72%; СП - 8%			1 859,76	93,29	5579	280		1594	
63	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	1 111,1	35,54	11111	356	5973	3534	15817
		НР - 72%; СП - 8%			478,22	12,66	4782	127		1172	
64	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ответвления. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	4 232,99	939,93	4233	940	--	2973	7782
		НР - 80%; СП - 8%			3 293,06	423,08	3293	423		576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	--	15357	--	15357	--	16586
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
66	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
67	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1 647	--	988	--	988	--	1067
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
68	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	2 990	--	8970	--	8970	--	9688
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
69	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
70	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	--	2250	--	2250	--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
71	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	6	19 379,88	9 640,07	116279	57841	2044	59601	189951
		НР - 80%; СП - 8%			9 398,95	3 017,95	56394	18108		14070	
72	С1252-207-1727 252-207-1727 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 HE15SGA	шт.	6	33 768	--	202608	--	202608	--	218817
		СП - 8%			--	--	--	--		16209	
73	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	30 102,42	7 762,61	60205	15525	402	41204	109522
		НР - 80%; СП - 8%			22 138,91	3 613,61	44278	7227		8113	
74	515-201-0506 515-201-0506 СпрСЦ 10.2023	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	2	228 982	--	457964	--		--	457964
					--	--	--	--	457964	--	
Подвеска провода											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	**Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,06**	**234 784,6**	**113 671,86**	**14087**	**6820**	**227**	**7682**	**23510**
		НР - 80%; СП - 8%			**117 338,43**	**42 702,52**	**7040**	**2562**		**1742**	
76	**С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**0,323**	**333 336**	**--**	**107668**	**--**	**107668**	**--**	**116281**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8613**	
77	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**1 080,12**	**39,19**	**32404**	**1176**	**20070**	**8351**	**44015**
		НР - 72%; СП - 8%			**371,95**	**14,66**	**11158**	**440**		**3260**	
78	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**8 342,59**	**313,86**	**66741**	**2511**	**45101**	**14502**	**87743**
		НР - 72%; СП - 8%			**2 391,12**	**126,61**	**19129**	**1013**		**6499**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1821944**	**120133**	**1046343**	**193012**	**2139582**
							197566	**46984**	**457964**	**124564**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**457964**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**457964**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**125898**				
	Материалы		Тенге				**80416**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42508**			
		Накладные расходы	Тенге				**30606**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12520**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**169024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42508**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1238082**				
	Материалы		Тенге				**40335**				
	Всего заработная плата		Тенге					**202042**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**925529**				
		Накладные расходы	Тенге				**162406**				
		Сметная прибыль	Тенге				**112039**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1512527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**202042**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2139515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**244550**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Трансформаторные подстанции									
79	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	23 076,32	14 214,02	23076	14214	1503	11556	37403
		НР - 80%; СП - 8%			7 359,3	7 085,72	7359	7086		2771	
80	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 24.6.6	$м^3$	1,63	62 778	--	102328	--	102328	--	110514
		СП - 8%			--	--	--	--		8186	
81	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3	15 981	--	4794	--	4794	--	5178
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
82	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,3	8 603	--	2581	--	2581	--	2787
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
83	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	67 799,07	17 494,58	67799	17494	15519	33305	109192
		НР - 80%; СП - 8%			34 786,29	6 844,42	34786	6844		8088	
84	515-102-0401 515-102-0401 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 246 110	--	2246110	--		--	2246110
					--	--	--	--	2246110	--	
85	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649	--	909649	--		--	909649
					--	--	--	--	909649	--	
86	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 660,62	141,42	2661	142	39	1833	4854
		НР - 72%; СП - 8%			2 479,6	66,64	2480	67		360	
87	С1247-301-0347 247-301-0347 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	80 547	--	80547	--	80547	--	86991
		СП - 8%			--	--	--	--		6444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение КТП 1шт									
88	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м**	**13**	**6 974,71**	**2 017,87**	**90671**	**26232**	**10644**	**76606**	**180660**
		НР - 118%; СП - 8%			**4 138,06**	**855,84**	**53795**	**11126**		**13382**	
89	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**25 497,07**	**202,46**	**25497**	**203**	**2299**	**27235**	**56951**
		НР - 118%; СП - 8%			**22 994,93**	**85,62**	**22995**	**86**		**4219**	
90	**С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,26838**	**418 152**	**--**	**112224**	**--**	**112224**	**--**	**121202**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8978**	
91	**С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,22272**	**1 102 385**	**--**	**245523**	**--**	**245523**	**--**	**265165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19642**	
92	**С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	**$м^2$**	**29,87**	**1 518**	**--**	**45343**	**--**	**45343**	**--**	**48970**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3627**	
93	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**389**	**--**	**778**	**--**	**778**	**--**	**840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	
94	**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2023 табл. 8 п.7**	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**0,4911**	**24 882**	**--**	**12220**	**--**	**12220**	**--**	**13198**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**978**	
95	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**7**	**72,18**	**72,18**	**505**	**505**	**--**	**124**	**679**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**24,57**	**--**	**172**		**50**	
		Заземление									
96	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**5 234,57**	**263,54**	**31407**	**1582**	**18666**	**8437**	**43032**
		НР - 72%; СП - 8%			**1 859,76**	**93,29**	**11159**	**560**		**3188**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**1 080,12**	**39,19**	**32404**	**1176**	**20070**	**8351**	**44015**
		НР - 72%; СП - 8%			**371,95**	**14,66**	**11158**	**440**		**3260**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4036117**	**61548**	**675078**	**167447**	**4287390**
							143732	**26381**	**3155759**	**83825**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3155759**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3155759**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**66472**				
	Материалы		Тенге				**38777**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25864**			
		Накладные расходы	Тенге				**18621**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6808**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**91901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25864**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**801666**				
	Материалы		Тенге				**29965**				
	Всего заработная плата		Тенге					**144249**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**594118**				
		Накладные расходы	Тенге				**148826**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76039**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1026531**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144249**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12220**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12220**				
		Сметная прибыль	Тенге				**978**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**13198**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4287389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**170113**			
		РАЗДЕЛ 5. 0,4 кВ									
		Подраздел 1. Кабельная линия									
98	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**64**	**321,13**	**321,13**	**20552**	**20552**	**--**	**6384**	**29091**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**138,55**	**--**	**8867**		**2155**	
99	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**64**	**64,98**	**64,98**	**4159**	**4159**	**--**	**1047**	**5623**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**22,73**	**--**	**1455**		**416**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	200	432,5	267,84	86500	53568	--	43430	140325
		НР - 72%; СП - 8%			164,66	136,94	32932	27388		10394	
101	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	15	264,2	16,64	3963	250	65	2634	7125
		НР - 72%; СП - 8%			243,21	0,67	3648	10		528	
102	С1241-207-0905 241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	15	3 093	--	46395	--	46395	--	50107
		СП - 8%			--	--	--	--		3712	
103	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	583,01	241,32	8745	3620	1009	3989	13752
		НР - 72%; СП - 8%			274,43	94,9	4116	1424		1019	
104	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	60	662,39	279,02	39743	16741	3243	19033	63479
		НР - 72%; СП - 8%			329,31	111,28	19759	6677		4702	
105	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	175	610,9	254,97	106908	44620	9461	50631	170142
		НР - 72%; СП - 8%			301,87	99,96	52827	17493		12603	
106	С1243-113-0808 243-113-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,09	1 844 845	--	166036	--	166036	--	179319
		СП - 8%			--	--	--	--		13283	
107	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,19	455 506	--	86546	--	86546	--	93470
		СП - 8%			--	--	--	--		6924	
108	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	5 760,72	141,42	23043	566	523	15999	42165
		НР - 72%; СП - 8%			5 488,56	66,64	21954	267		3123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С1243-903-2007 243-903-2007 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ**	шт.	4	7 890	--	31560	--	31560	--	34085
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
110	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	200	10,83	1,07	2166	214	--	1485	3943
		НР - 72%; СП - 8%			9,76	0,55	1952	110		292	
111	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	200	67	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				137188				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144290			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					63691			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						358239		
	Накладные расходы		Тенге							144632	
	Сметная прибыль		Тенге							62748	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								847096
		Подраздел 2. Освещение									
112	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	8	17 627,58	9 200,68	141021	73605	3675	78777	237381
		НР - 80%; СП - 8%			7 967,65	4 341,18	63741	34729		17584	
113	С1247-306-0509 247-306-0509 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 9-4 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	8	125 915	--	1007320	--	1007320	--	1087906
		СП - 8%			--	--	--	--		80586	
114	С1247-306-0924 247-306-0924 СпрСЦ 10.2023	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)**	шт.	8	16 518	--	132144	--	132144	--	142716
		СП - 8%			--	--	--	--		10572	
115	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	8	8 283,2	1 680,38	66266	13443	18622	32276	106426
		НР - 72%; СП - 8%			4 275,18	1 328,32	34201	10627		7883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**8**	**15 207**	**--**	**121656**	**--**	**121656**	**--**	**131388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9732**	
117	С1247-103-2206 247-103-2206 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К**	**шт.**	**8**	**35 974**	**--**	**287792**	**--**	**287792**	**--**	**310815**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23023**	
118	С1247-202-1334 247-202-1334 РСНБ РК 2022	**Коробка распределительная для силового оборудования T350 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, армированная с уплотнениями 16xM32 + 8xM40, наружний размер: 285x201x120 мм, IP66, 500В, сечение кабеля: 35 мм2,крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки**	**шт.**	**8**	**37 095**	**--**	**296760**	**--**	**296760**	**--**	**320501**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23741**	
119	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**4,4**	**40 175**	**--**	**176770**	**--**	**176770**	**--**	**190912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14142**	
120	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**20**	**190,69**	**1,64**	**3814**	**33**	**365**	**2461**	**6777**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,78**	**0,11**	**3416**	**2**		**502**	
121	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,02**	**319 368**	**--**	**6387**	**--**	**6387**	**--**	**6898**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**511**	
Локальная смета 2-01-03-01. Наружное газоснабжение											
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**101358**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**87081**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**45358**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**2051489**		
	Накладные расходы		Тенге							**113514**	
	Сметная прибыль		Тенге							**188276**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**2541720**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2879646**	**231371**	**2409729**	**258146**	**3388818**
							238546	**109049**	**--**	**251024**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**337334**				
	Материалы		Тенге				**32923**				
	Всего заработная плата		Тенге					**235385**			
		Накладные расходы	Тенге				**169477**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40544**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**547355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235385**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2542312**				
	Материалы		Тенге				**4039**				
	Всего заработная плата		Тенге					**112210**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2372766**				
		Накладные расходы	Тенге				**88669**				
		Сметная прибыль	Тенге				**210480**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2841461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112210**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3388816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136**
		Сметная заработная плата	Тенге					**347595**			
РАЗДЕЛ 6. Подземный газопровод среднего давления											
Подраздел 1. Земляные работы											
122	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**7,3**	**65,08**	**65,08**	**475**	**475**	**--**	**116**	**639**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**22,16**	**--**	**162**		**47**	
123	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**14,356**	**266,92**	**266,92**	**3832**	**3832**	**--**	**745**	**4943**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**72,1**	**--**	**1035**		**366**	
124	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**0,444**	**4 213,33**	**--**	**1871**	**--**	**--**	**1347**	**3475**
		НР - 72%; СП - 8%			**4 213,33**	**--**	**1871**	**--**		**257**	
125	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**1,5**	**11 319,69**	**312,94**	**16980**	**469**	**13196**	**3429**	**22041**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 210,05**	**98,72**	**3315**	**148**		**1633**	
126	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**5,4**	**1 668,03**	**--**	**9007**	**--**	**--**	**6485**	**16732**
		НР - 72%; СП - 8%			**1 668,03**	**--**	**9007**	**--**		**1239**	
127	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**6,4**	**37,63**	**37,63**	**241**	**241**	**--**	**59**	**324**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,81**	**--**	**82**		**24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**7,3**	**37,63**	**37,63**	**275**	**275**	**--**	**67**	**370**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,81**	**--**	**94**		**27**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14193**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5292**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**1521**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**13195**		
	Накладные расходы		Тенге							**12248**	
	Сметная прибыль		Тенге							**3593**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**48522**
		Подраздел 2. Газопровод									
129	**Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км**	**0,0302**	**723 358,3**	**302 754,98**	**21845**	**9143**	**--**	**15984**	**40855**
		НР - 99%; СП - 8%			**420 603,32**	**114 007,18**	**12702**	**3443**		**3026**	
130	**С1241-202-0207 241-202-0207 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х4,5 мм**	**м**	**30,502**	**498**	**--**	**15190**	**--**	**15190**	**--**	**16405**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1215**	
131	**Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**2 159,94**	**148,84**	**4320**	**298**	**--**	**3983**	**8967**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 011,1**	**0,56**	**4022**	**1**		**664**	
132	**С1241-208-0304 241-208-0304 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	**шт.**	**2**	**515**	**--**	**1030**	**--**	**1030**	**--**	**1112**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**82**	
133	**Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0302**	**955 395,39**	**730 184,7**	**28853**	**22052**	**1029**	**10389**	**42381**
		НР - 91%; СП - 8%			**191 142**	**186 887,81**	**5772**	**5644**		**3139**	
134	**Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**13**	**1 395,56**	**24,19**	**18142**	**314**	**1351**	**10051**	**30449**
		НР - 61%; СП - 8%			**1 267,49**	**--**	**16477**	**--**		**2255**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	30,2	10,83	1,07	327	33	--	224	595
		НР - 72%; СП - 8%			9,76	0,55	295	17		44	
136	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	30,2	34	--	1027	--	1027	--	1109
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
137	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	шт.	1	10 046,9	4 821,73	10047	4822	157	6692	18078
		НР - 99%; СП - 8%			5 067,67	1 691,92	5068	1692		1339	
138	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	41 896	--	41896	--	41896	--	45248
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				44336				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36662			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10797			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						61680		
	Накладные расходы		Тенге							47323	
	Сметная прибыль		Тенге							15198	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								205198
		Подраздел 3. Точка врезки л.4-ГСН									
139	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм**	шт.	1	20 266,36	2 786,8	20266	2787	2071	15254	38362
		НР - 99%; СП - 8%			15 408,07	--	15408	--		2842	
140	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	гильза	1	2 121,43	1,08	2121	1	4	2327	4804
		НР - 110%; СП - 8%			2 115,86	--	2116	--		356	
141	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	2	3 518	--	7036	--	7036	--	7599
		СП - 8%			--	--	--	--		563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	5 395,01	--	5395	--	980	4327	10499
		НР - 98%; СП - 8%			4 415,04	--	4415	--		778	
143	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02115	280 006	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
144	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	28,4	726	--	20618	--	20618	--	22267
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
145	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	10 046,9	4 821,73	10047	4822	157	6692	18078
		НР - 99%; СП - 8%			5 067,67	1 691,92	5068	1692		1339	
146	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41 896	--	41896	--	41896	--	45248
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
147	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 612	--	5224	--	5224	--	5642
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
148	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0018	1 946 928,61	892 795,02	3504	1607	--	2443	6423
		НР - 99%; СП - 8%			1 054 133,59	316 686,17	1897	570		476	
149	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	629	--	1887	--	1887	--	2038
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
150	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2 241,31	185,87	4483	372	--	4071	9238
		НР - 99%; СП - 8%			2 055,44	0,56	4111	1		684	
151	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337	--	8674	--	8674	--	9368
		СП - 8%			--	--	--	--		694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство основания под фундаменты песчаное**	$м^3$	2	12 424,39	1 932,7	24849	3865	17604	4747	31963
		НР - 93%; СП - 8%			1 690,04	861,99	3380	1724		2368	
153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки ПОДУШКА В15 F50 W8**	$м^3$	0,452	46 394,35	1 961,62	20970	887	18877	1307	24060
		НР - 91%; СП - 8%			2 667,33	511,36	1206	231		1782	
154	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00216	331 379	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
155	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	2 446,02	299,57	2446	300	--	2127	4939
		НР - 99%; СП - 8%			2 146,45	1,97	2146	2		366	
156	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	1	11 731	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				39747				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14641			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4220			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						143398		
	Накладные расходы		Тенге							43295	
	Сметная прибыль		Тенге							19287	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								260367
		Подраздел 4. Ограждение точки врезки л.4.5									
157	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя**	м	4	8 498,9	1 794,7	33996	7179	2866	31852	71116
		НР - 118%; СП - 8%			5 987,75	760,57	23951	3042		5266	
158	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,192	38 644	--	7420	--	7420	--	8014
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
159	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство основания под фундаменты ПГС**	$м^3$	1,6	13 090,99	1 932,7	20946	3092	15150	3797	26723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**1 690,04**	**861,99**	**2704**	**1379**		**1979**	
160	**С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1348**	**409 847**	**--**	**55247**	**--**	**55247**	**--**	**59667**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4420**	
161	**С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,12128**	**1 102 385**	**--**	**133697**	**--**	**133697**	**--**	**144393**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10696**	
162	**С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	**$м^2$**	**12,8**	**1 518**	**--**	**19430**	**--**	**19430**	**--**	**20984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1554**	
163	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**3,27456**	**166,97**	**3,44**	**547**	**12**	**242**	**203**	**810**
		НР - 69%; СП - 8%			**89,37**	**0,53**	**293**	**2**		**60**	
164	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**3,27456**	**291,81**	**5,14**	**956**	**16**	**598**	**239**	**1290**
		НР - 69%; СП - 8%			**104,5**	**1,06**	**342**	**3**		**96**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27290**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10299**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**4426**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**234624**		
	Накладные расходы		Тенге							**36091**	
	Сметная прибыль		Тенге							**24667**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								**332997**
		Подраздел 5. Деталь выхода из земли 1 шт л. 5-ГСН									
165	**Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**гильза**	**1**	**2 121,43**	**1,08**	**2121**	**1**	**4**	**2327**	**4804**
		НР - 110%; СП - 8%			**2 115,86**	**--**	**2116**	**--**		**356**	
166	**С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**1**	**4 330**	**--**	**4330**	**--**	**4330**	**--**	**4676**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**346**	
167	**Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**1**	**5 395,01**	**--**	**5395**	**--**	**980**	**4327**	**10499**
		НР - 98%; СП - 8%			**4 415,04**	**--**	**4415**	**--**		**778**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,018	280 006	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
169	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60,4	726	--	43850	--	43850	--	47358
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
170	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2 241,31	185,87	4483	372	--	4071	9238
		НР - 99%; СП - 8%			2 055,44	0,56	4111	1		684	
171	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
172	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117	--	1117	--	1117	--	1206
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
173	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,01	5 637,6	25,44	56	--	33	21	83
		НР - 92%; СП - 8%			2 294,86	7,62	23	--		6	
174	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки ПОДУШКА В15 F50 W8	$м^3$	0,226	46 394,35	1 961,62	10485	444	9438	654	12030
		НР - 91%; СП - 8%			2 667,33	511,36	603	116		891	
175	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	336 368	--	363	--	363	--	392
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
176	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	10 046,9	4 821,73	10047	4822	157	6692	18078
		НР - 99%; СП - 8%			5 067,67	1 691,92	5068	1692		1339	
177	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41 896	--	41896	--	41896	--	45248
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2 612	--	5224	--	5224	--	5642
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
179	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0006	1 946 928,61	892 795,02	1168	536	--	814	2141
		НР - 99%; СП - 8%			1 054 133,59	316 686,17	632	190		159	
180	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	629	--	629	--	629	--	679
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				16968				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6175			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1999			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						117400		
	Накладные расходы		Тенге							18906	
	Сметная прибыль		Тенге							12755	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								172202
		Подраздел 6. Опознавательный знак 1шт л.7-ГСН									
181	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Установка опознавательного знака**	знак	1	4 689,07	--	4689	--	987	3368	8702
		НР - 91%; СП - 8%			3 701,63	--	3702	--		645	
182	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки В12,5**	$м^3$	0,063	45 601,81	1 961,62	2873	123	2582	182	3300
		НР - 91%; СП - 8%			2 667,33	511,36	168	32		244	
183	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	2,3	1 983	--	4561	--	4561	--	4926
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
184	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1**	$м^2$	0,12	21 228	--	2547	--	2547	--	2751
		СП - 8%			--	--	--	--		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	**Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	**м²**	**0,09**	**465,29**	**6,88**	**42**	**1**	**25**	**11**	**57**
		НР - 69%; СП - 8%			**178,73**	**1,07**	**16**	**--**		**4**	
186	**Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125**	**м²**	**0,09**	**1 124,7**	**6,19**	**101**	**--**	**95**	**4**	**114**
		НР - 69%; СП - 8%			**67,2**	**1,6**	**6**	**--**		**8**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3892**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**124**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**32**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**10796**		
	Накладные расходы		Тенге							**3565**	
	Сметная прибыль		Тенге							**1470**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								**19848**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**800747**	**73193**	**581129**	**161428**	**1039149**
							146426	**22995**	**--**	**76971**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**18469**				
	Материалы		Тенге				**1350**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16789**			
		Накладные расходы	Тенге				**10275**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2299**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**31043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16789**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**767205**				
	Материалы		Тенге				**85240**				
	Всего заработная плата		Тенге					**139570**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**492530**				
		Накладные расходы	Тенге				**137845**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72401**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**977451**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139570**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10790**				
	Материалы		Тенге				**1960**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8830**			
		Накладные расходы	Тенге				**8654**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1556**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21000**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8830**			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				**4242**				
	Материалы		Тенге				**8**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4232**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				4654				
		Сметная прибыль	Тенге				712				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				9608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1039102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					169421			
		РАЗДЕЛ 7. Надземный газопровод низкого давления									
187	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,002	1 971 775,94	807 306,44	3944	1614	25	2796	7279
		НР - 99%; СП - 8%			1 152 546,3	259 690,28	2305	519		539	
188	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	2,121	505	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
189	Ц13-390201-0701 1339-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки**	снимок	8	4 233,96	59,16	33872	473	2044	19126	57238
		НР - 61%; СП - 8%			3 919,32	--	31355	--		4240	
190	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	1	10 046,9	4 821,73	10047	4822	157	6692	18078
		НР - 99%; СП - 8%			5 067,67	1 691,92	5068	1692		1339	
191	С1242-207-4103 242-207-4103 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	6 869	--	6869	--	6869	--	7419
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
192	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	$м^2$	0,3	465,29	6,88	140	2	84	37	191
		НР - 69%; СП - 8%			178,73	1,07	54	--		14	
193	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125**	$м^2$	0,3	1 124,7	6,19	337	1	316	14	379
		НР - 69%; СП - 8%			67,2	1,6	20	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				56280	6912	10566	28665	91741
							38802	2211	--	6796	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33872				
	Материалы		Тенге				2044				
	Всего заработная плата		Тенге					31355			
		Накладные расходы	Тенге				19126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				57238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					31355			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22408				
	Материалы		Тенге				581				
	Всего заработная плата		Тенге					9658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7940				
		Накладные расходы	Тенге				9539				
		Сметная прибыль	Тенге				2556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				91741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					41013			
РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 2-01-04-01. Наружные сети связи											
194	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	39,6	266,92	266,92	10570	10570	--	2056	13636
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,1	--	2855		1010	
195	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	19,1	1 668,03	--	31859	--	--	22939	59182
		НР - 72%; СП - 8%			1 668,03	--	31859	--		4384	
196	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м^3	19,1	7 997	--	152743	--	152743	--	164962
		СП - 8%			--	--	--	--		12219	
197	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	32,12	64,98	64,98	2087	2087	--	526	2822
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,73	--	730		209	
198	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	8	13 539,52	5 320,41	108316	42563	--	64422	186557
		НР - 76%; СП - 8%			8 219,11	2 376,63	65753	19013		13819	
199	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Колодец кабельной канализации ККС 1-10 прим.**	м^3	2,64	136 516	--	360402	--	360402	--	389234
		СП - 8%			--	--	--	--		28832	
200	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	80	4 135,41	34,37	330833	2749	280982	44224	405062
		НР - 93%; СП - 8%			588,77	5,64	47102	451		30005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-340201-0802 1134-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы. Установка люка**	шт.	8	69 827,03	--	558616	--	477948	61308	669518
		НР - 76%; СП - 8%			10 083,51	--	80668	--		49594	
202	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой**	канало-километр трубопровода	0,236	316 462,32	--	74685	--	1938	55288	140371
		НР - 76%; СП - 8%			308 251,44	--	72747	--		10398	
203	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	220	239	--	52580	--	52580	--	56786
		СП - 8%			--	--	--	--		4206	
204	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	16	5 431	--	86896	--	86896	--	93848
		СП - 8%			--	--	--	--		6952	
205	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	м	240	603,9	181,06	144936	43454	348	73544	235958
		НР - 61%; СП - 8%			421,39	80,96	101134	19430		17478	
206	С1243-501-0213 243-501-0213 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 8-G.652.D-2,5-3212**	км	0,24	286 603	--	68785	--	68785	--	74288
		СП - 8%			--	--	--	--		5503	
207	С1252-207-3963 252-207-3963 РСНБ РК 2022	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1**	шт.	8	2 056	--	16448	--	16448	--	17764
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
208	С1261-404-0521 261-404-0521 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	1 346	--	10768	--	10768	--	11629
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
209	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	220	10,83	1,07	2383	235	--	1633	4337
		НР - 72%; СП - 8%			9,76	0,55	2147	121		321	
210	С1249-101-0504 249-101-0504 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м**	м	220	116	--	25520	--	25520	--	27562
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	**Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**	**1**	**8 040,16**	**2 086,8**	**8040**	**2087**	**464**	**3917**	**12914**
		НР - 61%; СП - 8%			**5 488,56**	**933,06**	**5489**	**933**		**957**	
212	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**2 965,82**	**--**	**2966**	**--**	**30**	**2114**	**5486**
		НР - 72%; СП - 8%			**2 935,62**	**--**	**2936**	**--**		**406**	
213	**С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022**	**Коробка ОРК 8 прим.**	**шт.**	**1**	**20 091**	**--**	**20091**	**--**	**20091**	**--**	**21698**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1607**	
214	**С1247-209-0105 247-209-0105 СпрСЦ 10.2023**	**Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO**	**шт.**	**1**	**7 446**	**--**	**7446**	**--**	**7446**	**--**	**8042**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**596**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**728**	
216	**С1243-906-2301 243-906-2301 СпрСЦ 10.2023**	**Адаптер оптический проходной FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH**	**шт.**	**8**	**589**	**--**	**4712**	**--**	**4712**	**--**	**5089**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2090786**	**103745**	**1577205**	**331971**	**2616577**
							409835	**43533**	**--**	**193820**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**158325**				
		Материалы	Тенге				**843**				
		Всего заработная плата	Тенге					**132190**			
		Накладные расходы	Тенге				**81208**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19162**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**258695**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132190**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1932461**				
		Материалы	Тенге				**760868**				
		Всего заработная плата	Тенге					**321178**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**815495**				
		Накладные расходы	Тенге				**250763**				
		Сметная прибыль	Тенге				**174658**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2357882**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**321178**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2616577**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					453368			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14685227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1352842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					697544			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					287332			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6869032		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3613723		
		- Накладные расходы	Тенге							1331876	
		- Сметная прибыль	Тенге							820100	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							14685227	

СТОИМОСТЬ СМР:	11071504
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	3613723
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	166073
ИТОГО	11237577
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	0
ИТОГО	11237577
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	224752
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	15076051
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,075	16206755
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=17788534,29/18151566=0,98	15882619,90
НДС, 12%	1905914,39
ИТОГО ПО АКТУ	17788534,29

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
БИН 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
БИН 130540003117
Директор Имашов Нұрбол Асылбекұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Товарищество Экспертов-Строителей»
Эксперт Бердалиев Музафар Муслимович
ИИН 890411300976, Аттестат №KZ26VJE00071703 от 17.01.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING»
Эксперт Утежанов Алмаз Максимович
Приказ № 25-24 от 15.05.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)