Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение :
к приказу Министр
по инвестициям и развитию
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 23:

Декларация о соответствии

«11» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING», Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, Жамбыла 36, БИН 050440010486, 87779870008

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Бухин Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в с. Асусай Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка», РК, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Жетыаральский сельский округ, с. Асусай**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **Государственное Учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», руководитель Кенесбаев Д.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Ивега», № 12-ГСЛ 0004296 от 22.10.2020 г;
ТОО "DK Build", Лицензия №23017379 от 13.10.2016 года;
ТОО "QK SUNQAR", лицензия № 23008006 от 03.04.2023 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», №1221-55К

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а): **ГУ «Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО», №240 от 28.12.2023 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	эт.	1	1	1	1
Полезная площадь	кв.м	138,87	138,87	138,87	138,87
Общая площадь здания в т.ч.:	кв.м	154,70	154,70	154,70	154,70
Строительный объем здания	кв.м	599,65	599,65	599,65	599,65
Площадь застройки	кв.м.	195,38	195,38	195,38	195,38
Продолжительность строительства	мес.	3	3	4	4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
Четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении, прямоугольной формы в плане, размерами в осях 13,0х12,2 м. Высота этажа – 3,0 м.

Конструктивная схема здания – стеновая, с несущими продольными кирпичными стенами. В здании предусматривается устройство основных и вспомогательных помещений медицинского назначения. Все помещения, в которых предусматривается постоянное пребывание людей, устраиваются с естественным освещением. Для доступа в здание маломобильных групп населения предусматривается устройство пандуса.

Фундамент – ленточный монолитный, из бетона. Горизонтальное армирование фундаментов принимается сетками из стержней. Все поверхности фундаментов, соприкасающихся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза по слою грунтовки из праймера. В основании фундаментов предусматривается бетонная подготовка из бетона толщиной 100мм.

Стены - кирпичные толщиной 380мм из полнотелого керамического кирпича. Стены армируются через 9 рядов кладки по высоте сеткой из проволоки.

Элементы рамы - колонны и ригели принимаются монолитные ж/б, из бетона. Предусматривается усиление проемов замкнутым ж/б обрамлением по контуру.

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм. Кровля - совмещенная вентилируемая.

Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов: потолки – штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской; стены – штукатурка, водоэмульсионная покраска, глазурованная плитка; полы – линолеум, плитка керамическая.

По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм по уплотненному с гравием грунту с уклоном в поперечном направлении 0.03.

Наружная отделка: стены – металлосайдинг, утепление – минераловатные плиты толщиной 100 мм.

Крыша – бесчердачная, односкатная, вентилируемая, с неорганизованным водостоком, с покрытием из наплавляемой кровли. В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты толщиной 200мм.

Окна – металлопластиковые, с двойным остеклением.

Двери – внутренние деревянные, наружные – металлические утепленные.

Внутренний водопровод и канализация. В медицинском пункте запроектированы следующие системы: хозяйственно-питьевое водоснабжение, горячее водоснабжение, бытовая канализация.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предназначается для подачи воды к санитарным приборам. Водоснабжение здания запроектировано на привозной воде. Запас воды хранится в баке для питьевой воды емкостью 0,5 м. куб. Подача воды из емкости осуществляется насосом производительностью 0,23м.куб/час, напором 12 м, мощностью 0,55 кВт. Внутреннее пожаротушение здания не предусматривается. Прокладка сети системы водоснабжения принимается из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 42,3х3,2 мм, а также из напорных полипропиленовых труб (питьевая) диаметром 20х1,9 – 40х3,7 мм. Сеть системы из стальных труб, прокладываемая открыто, окрашивается масляной краской за 2 раза.

Горячее водоснабжение предусматривается для подводки воды к санитарным приборам. Горячее водоснабжение предусматривается от электроводонагревателя, объемом 50 л и мощностью 1,5 кВт. Система горячего водоснабжения принимается из армированных полипропиленовых труб (питьевая) диаметром 25х3,5 мм.

Бытовая канализация. Отвод бытовых сточных вод от медицинского пункта осуществляется самотеком, по запроектированным выпускам в проектируемый резервуар для стоков емкостью 2 м.куб.По мере накопления стоки откачиваются и вывозятся в места, согласованные с инспектирующей организацией.

Хозяйственно-бытовая канализационная самотечная сеть принимается из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбами и уплотнительными кольцами, диметром 160 мм. Наружное пожаротушение предусматривается при помощи автонасосов из существующих пожарных резервуаров, объемом 100 м.куб каждый.

В медицинском пункте запроектирована система бытовой канализации. Бытовая канализация предусматривается для отвода стоков от санитарных приборов. Отвод бытовых стоков осуществляется по запроектированному выпуску, самотеком, в проектируемую наружную сеть бытовой канализации.

Вентиляция предусмотрена вытяжная с механическим побуждением, приток неорганизованный. Воздух удаляется системами естественной вентиляции через решетки в приставных каналах. Воздуховоды выводятся выше кровли и оборудуются шахтами с зонтами. Воздуховоды систем вентиляции выполняются из

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. Парт РЖ. Шуошыбаев С.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)**непредусмотрено**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: Слямжанов Курмангали

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта в с. АсусайТарбагатайскогорайона Восточно-Казахстанской области. Корректировка»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» Директор Бухин Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)