Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 5-ый пусковой комплекс**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2024г.**

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| | | | | 2024/5ПК | 25.11.2024г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения** | **308 570,18** | **308 570,18** | **308 570,18** | | | **0,00** | **33 061,09** | **308 570,18** |
| **ИТОГО по справке** | **308 570,18** | **308 570,18** | **308 570,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33 061,09** | **308 570,18** |

М.П.

**Генподрядчик** ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик** ТОО "АЭS and Limited" БИН 100940016554

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 5-ый пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 5-ый пусковой комплекс**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№2024/5ПК** от **25 ноября 2024г.**

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

# Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 9,6 | 424,0 | 4 070,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | м$^3$ | 1,9 | 3 286,0 | 6 243,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | м$^3$ | 8 | 89,0 | 712,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | м$^3$ | 8 | 576,0 | 4 608,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | м$^3$ | 0,5 | 6 917,0 | 3 459,0 | |
| 6 | 6 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | м$^3$ | 1,8125 | 8 674,0 | 15 722,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Земляные работы** | | | | 34 814 | |
| | | | **Подраздел 2: Подземный газопровод** | | | | | |
| 7 | 7 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | км | 0,01 | 1 310 768,0 | 13 108,0 | |
| 8 | 8 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** | м | 10,1 | 1 085,0 | 10 959,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 2: Подземный газопровод** | | | | 24 067 | |
| | | | **Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность** | | | | | |
| 9 | 9 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,01 | 2 145 635,0 | 21 456,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность | | | | 21 456 | |
| | | | Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 96пм | | | | | |
| 10 | 18 | 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 10 | 21,0 | 210,0 | |
| 11 | 19 | 249-101-0202 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 10 | 47,0 | 470,0 | |
| | | | Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 96пм | | | | 680 | |
| | | | Подраздел 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом | | | | | |
| 12 | 46 | 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 3 | 2 338,0 | 7 014,0 | |
| | | | Итого по подразделу 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом | | | | 7 014 | |
| | | | Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления | | | | 88 031 | |
| | | | Раздел 2: Наружные сети водопровода | | | | | |
| | | | Подраздел 1: Земляные работы | | | | | |
| 13 | 47 | 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 13,3 | 424,0 | 5 639,0 | |
| 14 | 48 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 2,7 | 3 286,0 | 8 872,0 | |
| 15 | 49 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 8,4 | 89,0 | 748,0 | |
| 16 | 50 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 8,4 | 576,0 | 4 838,0 | |
| 17 | 51 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 0,6 | 6 917,0 | 4 150,0 | |
| 18 | 52 | 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 2,2 | 8 674,0 | 19 083,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Земляные работы | | | | 43 330 | |
| | | | Подраздел 2: Трубопровод | | | | | |
| 19 | 53 | 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,012 | 1 310 768,0 | 15 729,0 | |
| 20 | 54 | 241-201-0502 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 12,12 | 125,0 | 1 515,0 | Казахстан |
| | | | Итого по подразделу 2: Трубопровод | | | | 17 244 | |
| | | | Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода | | | | 60 574 | |
| | | | Раздел 3: Наружные электрические сети | | | | | |
| 21 | 59 | 1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска | км линии | 0,014 | 974 514,0 | 13 643,0 | |
| 22 | 60 | 243-701-0702 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 14 | 246,0 | 3 444,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | 61 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **1** | **5 790,0** | **5 790,0** | |
| 24 | 62 | 247-301-0229<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3x220/380V 10-100A), класс точности 1** | **шт.** | **1** | **39 128,0** | **39 128,0** | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу 3: Наружные электрические сети** | | | | **62 005** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **210 610** | |
| | | **Всего по акту** | | | | | | |
| | | **В том числе:** | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | **210 610** | |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%** | | **6,30%** | | | **13 268,43** | |
| | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | | | **16 409,41** | |
| | | **Итого** | | | | | **240 287,84** | |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | **11 193,92** | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | **2%** | | | **4 805,76** | |
| | | **ИТОГО сметная стоимость** | | | | | **256 287,52** | |
| | | **в том числе на 2024г 100% К=1,075** | | **1,075** | | | **275 509,09** | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах** | | | | | **275 509,09** | |
| | | **НДС** | | **12%** | | | **33 061,09** | |
| | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | **308 570,18** | |

М.П.

**Генподрядчик** ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик** ТОО "АЭS and Limited" БИН 100940016554

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)