ФОРМА 2В

Наименование "Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания Новоишимского колледжа

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Новоишимский аграрно- технический колледж" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик ТОО «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел. 87713477676

Субодрядчик : ТОО "ИнПромСтрой" Костанайская область, г.Рудный, КОСТАНАЙСКАЯ, 2в БИН 120540006635

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт выполненных работ № 3 за июль 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1										
					Холодное водоснабжение В1							
1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		15	1985,13	22,55	29777	338	165	28692	63146
		ПР - 98%; СП - 8%				1951,60	0,23	29274	3		4677	
2	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м		14,85	209,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		31	1837,67	18,81	56968	583	338	54930	120850
		ПР - 98%; СП - 8%				1807,96	0,14	56047	4		8952	
4	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		30,69	122,00	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
5	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.		0,19	4092,00	--	777	--	777	--	839
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
6	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.		0,2	4092,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
7	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.		0,52	4092,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
8	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры		3	71,95	0,24	216	--	--	155	401
		ПР - 72%; СП - 8%				71,71	0,13	215	--		30	
9	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара.Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		3	1492,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%				--	--	--	--		358	
10	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры		5	463,51	1,70	2318	8	--	1666	4302
		ПР - 72%; СП - 8%				461,81	0,88	2309	4		319	
11	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Смесители. Установка	шт.		5	1242,74	0,15	6214	1	163	5929	13114

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
		НР - 98%; СП - 8%				1209,92	–	6050	–		971	
12	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/напольный, излив с аэратором	шт.		4	5313,00	–	21252	–	21252	–	22952
		СП - 8%				–	–	–	–		1700	
13	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.		1	10011,00	–	10011	–	10011	–	10812
		СП - 8%				–	–	–	–		801	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		129	111,76	1,50	14417	194	94	13846	30524
		НР - 98%; СП - 8%				109,53	–	14129	–		2261	
		Водомерный узел										
15	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм.	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	744,32	39,75	744	40	18	691	1550
		НР - 98%; СП - 8%				686,03	18,79	686	19		115	
16	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.		1	24129,00	–	24129	–	24129	–	26059
		СП - 8%				–	–	–	–		1930	
					Горячее водоснабжение ТЗ							
17	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		2	6250,59	64,94	12501	130	1659	10547	24892
		НР - 98%; СП - 8%				5356,19	24,96	10712	50		1844	
18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		21	1837,67	18,81	38591	395	229	37211	81866
		НР - 98%; СП - 8%				1807,96	0,14	37967	3		6064	
19	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		20,79	163,00	–	3389	–	3389	–	3660
		СП - 8%				–	–	–	–		271	
20	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.		0,42	4092,00	–	1719	–	1719	–	1856
		СП - 8%				–	–	–	–		137	
21	1215-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм.	Краны водоразборные и туалетные. Смена	шт.		7	467,59	1,59	3273	11	43	2322	6042
		НР - 72%; СП - 8%				459,87	0,75	3219	5		448	
22	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		7	2893,00	–	20251	–	20251	–	21871
		СП - 8%				–	–	–	–		1620	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		21	111,76	1,50	2347	32	15	2254	4969
		НР - 98%; СП - 8%				109,53	–	2300	–		368	
					Хозяйственно-бытовая канализация							
24	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		4	810,14	7,03	3241	29	–	2323	6010

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
						803,11	3,65	3212	15		445	
		НР - 72%, СП - 8%										
25	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		4	4564,83	252,32	18259	1009	2136	15296	36239
		НР - 98%, СП - 8%				3778,44	123,59	15114	494		2684	
26	244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект		4	8873,00	–	35492	–	35492	–	38331
		СП - 8%				–	–	–	–		2839	
27	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект		1	696,36	101,17	696	101	–	631	1433
		НР - 98%, СП - 8%				595,19	48,85	595	49		106	
28	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1	2291,40	316,17	2291	317	263	1827	4447
		НР - 98%, СП - 8%				1711,17	152,65	1711	153		329	
29	244-102-0801 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.		1	11208,00	–	11208	–	11208	–	12105
		СП - 8%				–	–	–	–		897	
		Вывоз мусора										
30	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км		1,555	78,00	–	121	–		–	131
		СП - 8%				–	–	–	–		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					334472	3188	147621	178320	553812
		Итого с коэф. договорной цены К= 0,95										*553 812,00*
		НДС 12%										*66 457,44*
		Итого с НДС										*620 269,44*

Сдал Суподрядчик)

ТОО "ИнПромСтрой" БИН 120540006635

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Жанибеков С.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)