Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: **ТОО «Ремстрой»**

Субподрядчик: **ПК "АгроСпецМонтаж"**

Договор: **№ 10 от 14.05. 2024 года**

Наименование стройки: **Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10	14.05.2024 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан	7 020 554,50	7 020 554,50	6 268 352,23							752 202,27	7 020 554,50
Удержание аванса											
Всего по стройке	**7 020 554,50**	**7 020 554,50**	**6 268 352,23**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752 202,27**	**7 020 554,50**

ПОДРЯДЧИК::

ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ПК "АгроСпецМонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Договор: №10 от 14.05.2024 г.
Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Выполнение июль 2024г.									
		Газопроводы высокого и среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	153,54	210,16	210,16	32267,97	32267,97	--	5309,41	40583,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	7374,53		3006,31	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м³	0,432	2806,00	--	1212,19	--	--	872,78	2251,77
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	1212,19	--		166,80	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³	9,324	9467,48	245,55	88274,78	2289,51	72266,59	14188,33	110660,12
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	13718,68	612,96		8197,01	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1м)	м³	27,864	1110,92	--	30954,67	--	--	22287,30	57501,26
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	30954,67	--		4259,29	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	116,784	44,51	44,51	5198,06	5198,06	--	1091,93	6793,33
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	1515,86		503,34	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	116,784	230,73	111,79	26945,57	13055,28	--	14146,05	44379,09
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	13890,29	5757,45		3287,47	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =10 м²									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м³	0,0252	4130,44	1815,61	104,09	45,75	--	83,16	202,23
		НР - 108%; СП - 8%			2314,83	740,83	58,33	18,67		14,98	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,000216	188318,79	2927,03	40,68	0,63	40,05	0,30	44,26
		НР - 108%; СП - 8%			--	1302,31	--	0,28		3,28	

9	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II,плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более.Устройство толщиной 7 см	м^2	0,36	2379,29	246,41	856,54	88,71	756,44	25,25	952,34
		ПР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	11,39	11,99		70,55	
10	Е11-270602-0402 1127-0602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к	м^2	0,36	1584,36	0,84	570,37	0,30	564,05	6,50	623,02
		ПР - 108%; СП - 8%			16,72	--	6,02	--		46,15	
11	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,04536	170,00	--	7,71	--		--	8,33
		СП - 8%			--	--	--	--		0,62	
12	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022 класс груза	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,4536	58,00	--	26,31	--		--	28,41
		СП - 8%			--	--	--	--		2,10	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =30 м^2									
13	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м^3	0,18	491,68	337,76	88,50	60,80	--	45,07	144,26
		ПР - 108%; СП - 8%			153,92	77,92	27,71	14,03		10,69	
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси.Устройство	м^3	0,18	9302,68	1449,48	1674,48	260,91	1377,50	104,67	1921,49
		ПР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	36,07	60,85		142,33	
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,13995	35748,22	23347,74	5002,96	3267,51	--	1579,13	7108,66
		ПР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	1735,45	853,29		526,57	
16	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	139,95	17,00	--	2379,15	--	2379,15	--	2569,48
		СП - 8%			--	--	--	--		190,33	
17	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	140,25	454,29	194,61	63714,17	27294,05	7722,16	27505,83	98517,21
		ПР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	28697,96	9504,74		7297,21	
18	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,14025	772502,00	--	108343,41	--	108343,41	--	117010,88
		СП - 8%			--	--	--	--		8667,47	
		Трубопроводы ПЭ									
19	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,06567	553258,68	259613,52	36332,50	17048,82	--	24129,99	65299,49
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	19283,68	5090,05		4837,00	
20	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	66,9834	2619,00	--	175429,52	--	175429,52	--	189463,88
		СП - 8%			--	--	--	--		14034,36	
21	Е11-220501-0401 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,06402	553258,68	259613,52	35419,62	16620,46	--	23523,71	63658,79
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	18799,16	4962,16		4715,47	
22	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	65,3004	3894,00	--	254279,76	--	254279,76	--	274622,14
		СП - 8%			--	--	--	--		20342,38	

23	Е11-220501-0402 1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,01092	597283,03	290112,29	6522,33	3168,03	--	4223,63	11605,63
		ПР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	3354,30	911,99		859,68	
24	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	11,1384	4896,00	--	54533,61	--	54533,61	--	58896,30
		СП - 8%			--	--	--	--		4362,69	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
25	Е11-220501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140	км	0,00039	650616,51	325176,66	253,74	126,82	--	160,26	447,12
		ПР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	126,92	34,96		33,12	
26	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	0,3939	4127,00	--	1625,63	--	1625,63	--	1755,68
		СП - 8%			--	--	--	--		130,05	
27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301	Трубы диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м	0,39	1809,92	11,13	705,87	4,34	83,29	613,29	1424,69
		ПР - 99%; СП - 8%			1585,23	3,19	618,24	1,24		105,53	
28	Е11-220501-0405 1122-0501-0405	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00084	678922,87	340111,84	570,30	285,70	--	358,08	1002,65
		ПР - 99%; СП - 8%			338811,03	91783,29	284,60	77,10		74,27	
29	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 раз мерами 180х10,7 мм	м	0,8484	6560,00	--	5565,50	--	5565,50	--	6010,74
		СП - 8%			--	--	--	--		445,24	
30	Е11-221401-0303 1122-1401-0303	Трубы диаметром до 200 мм Протаскивание в футляр	м	0,84	2074,05	12,79	1742,20	10,74	314,67	1405,90	3399,95
		ПР - 99%; СП - 8%			1686,66	3,94	1416,79	3,31		251,85	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре методом									
31	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1,47	8178,60	4612,45	12022,54	6780,30	3811,93	2825,85	16036,27
		ПР - 99%; СП - 8%			973,00	968,77	1430,31	1424,09		1187,88	
32	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1,47	4127,00	--	6066,69	--	6066,69	--	6552,03
		СП - 8%			--	--	--	--		485,34	
33	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1,65	16070,18	7489,28	26515,80	12357,31	12207,46	4072,98	33035,87
		ПР - 99%; СП - 8%			1182,44	1310,96	1951,03	2163,08		2447,10	
34	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1,65	6560,00	--	10824,00	--	10824,00	--	11689,92
		СП - 8%			--	--	--	--		865,92	
		Полиэтиленовые фасонные детали									
35	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	1689,01	259,89	6756,04	1039,56	--	5664,52	13414,20
		ПР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	5716,48	5,24		993,64	
36	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170,00	--	4170,00	--	4503,60
		СП - 8%			--	--	--	--		333,60	
37	С1241-208-1601 241-208-1601 РСНБ	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	6848,00	--	6848,00	--	6848,00	--	7395,84
		СП - 8%			--	--	--	--		547,84	

38	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5614,00	--	5614,00	--	5614,00	--	6063,12
		СП - 8%			--	--	--	--		449,12	
39	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1726,00	--	1726,00	--	1726,00	--	1864,08
		СП - 8%			--	--	--	--		138,08	
40	Е11-220801-0207 1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	2018,13	287,24	6054,39	861,72	--	5148,54	12099,15
		ПР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	5192,67	7,89		896,22	
41	С1241-208-1810 241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	11670,00	--	11670,00	--	11670,00	--	12603,60
		СП - 8%			--	--	--	--		933,60	
42	С1241-208-1708 241-208-1708 РСНБ	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	9387,00	--	9387,00	--	9387,00	--	10137,96
		СП - 8%			--	--	--	--		750,96	
43	С1241-209-1510 241-209-1510 РСНБ	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	10431,00	--	10431,00	--	10431,00	--	11265,48
		СП - 8%			--	--	--	--		834,48	
		Газопроводы низкого давления									
		Земляные работы									
44	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	141,2	210,16	210,16	29674,59	29674,60	--	4882,70	37321,98
		ПР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	6781,84		2764,70	
45	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3	3,008	2806,00	--	8440,45	--	--	6077,12	15678,99
		ПР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	8440,45	--		1161,42	
46	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3	25,8921135	9467,48	245,55	245133,07	6357,81	200679,42	39400,03	307295,63
		ПР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	38095,84	1702,15		22762,53	
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)	м^3	8,0688	1110,92	--	8963,79	--	--	6453,91	16651,10
		ПР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	8963,79	--		1233,40	
48	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3	80,6848	44,51	44,51	3591,28	3591,28	--	754,40	4693,43
		ПР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	1047,29		347,75	
49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	80,6848	230,73	111,79	18616,40	9019,75	--	9773,35	30661,03
		ПР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	9596,65	3977,76		2271,28	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =120 м^2									
50	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м^3	0,1344	4130,44	1815,61	555,13	244,02	--	443,53	1078,56
		ПР - 108%; СП - 8%			2314,83	740,83	311,11	99,57		79,89	
51	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,001152	188318,79	2927,03	216,94	3,37	213,57	1,62	236,05
		ПР - 108%; СП - 8%			--	1302,31	--	1,50		17,49	

52	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II,плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более.Устройство толщиной 7 см	м^2	1,92	2379,29	246,41	4568,24	473,11	4034,38	134,69	5079,17
		НР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	60,75	63,96		376,24	
53	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м^2	1,92	1584,36	0,84	3041,97	1,61	3008,26	34,68	3322,77
		НР - 108%; СП - 8%			16,72	--	32,10	--		246,12	
54	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,24192	170,00	--	41,13	--		--	44,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3,29	
55	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022 класс груза	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,4192	58,00	--	140,31	--		--	151,54
		СП - 8%			--	--	--	--		11,23	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =35 м^2									
56	Е11-270302-0102 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м^3	0,084	491,68	337,76	41,30	28,38	--	21,03	67,32
		НР - 108%; СП - 8%			153,92	77,92	12,93	6,55		4,99	
57	Е11-270401-0102 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси.Устройство	м^3	0,084	9302,68	1449,48	781,43	121,76	642,84	48,85	896,70
		НР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	16,83	28,40		66,42	
		Опоры консольные из труб 159х4 Н=5,0м под газопровод- 8									
58	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	1,58	3683,68	--	5820,21	--	--	4190,56	10811,62
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	5820,21	--		800,85	
59	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м^3	0,65	50873,41	1721,79	33067,72	1119,16	26940,21	4779,98	40875,52
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	5008,35	244,38		3027,82	
60	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	0,48	1220,13	--	585,66	--	--	421,68	1087,92
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	585,66	--		80,59	
61	Е11-090301-0201 1109-0301-0201	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,17567	34277,64	14802,33	6021,55	2600,33	534,34	2541,27	9247,84
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	2886,88	796,11		685,03	
62	С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1826968	1016681,00	--	185744,37	--	185744,37	--	200603,92
		СП - 8%			--	--	--	--		14859,55	
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,2	112,57	3,11	135,08	3,73	57,30	51,41	201,40
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	74,05	0,44		14,92	
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	2,4	94,27	2,27	226,25	5,45	134,23	60,34	309,51
		НР - 69%; СП - 8%			36,07	0,37	86,57	0,89		22,92	
		Опоры из труб 57х3 Н=2,2м под газопровод - 5 шт									
65	Е11-010205-0402 1101-0205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	2,7	3683,68	--	9945,94	--	--	7161,07	18475,56
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	9945,94	--		1368,55	
66	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м^3	1,8	50873,41	1721,79	91572,14	3099,23	74603,64	13236,88	113193,74

		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	13869,27	676,75		8384,72	
67	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	1,2	1220,13	--	1464,16	--	--	1054,19	2719,82
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	1464,16	--		201,47	
68	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0764	32832,78	14802,33	2508,42	1130,90	122,00	1105,21	3902,72
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	1255,52	346,23		289,09	
69	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	13	1801,00	--	23413,00	--	23413,00	--	25286,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1873,04	
70	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,02285	471425,00	--	10772,06	--	10772,06	--	11633,82
		СП - 8%			--	--	--	--		861,76	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00125	399352,00	--	499,19	--	499,19	--	539,13
		СП - 8%			--	--	--	--		39,94	
72	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3	930,00	--	279,00	--	279,00	--	301,32
		СП - 8%			--	--	--	--		22,32	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,05	112,57	3,11	455,91	12,60	193,38	173,50	679,75
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	249,93	1,50		50,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	4,05	188,52	4,53	763,51	18,35	453,03	203,63	1044,50
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	292,13	3,00		77,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры из труб 76х3 Н=2,2 м под газопровод - 10 шт									
75	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	6	3683,68	--	22102,08	--	--	15913,50	41056,80
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	22102,08	--		3041,22	
76	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	3,8	50873,41	1721,79	193318,96	6542,81	157496,58	27944,52	238964,56
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	29279,57	1428,69		17701,08	
77	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	2,2	1220,13	--	2684,29	--	--	1932,68	4986,33
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	2684,29	--		369,36	
78	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	0,1892	32832,78	14802,33	6211,96	2800,60	302,13	2736,99	9664,87
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	3109,23	857,42		715,92	
79	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	26	2431,00	--	63206,00	--	63206,00	--	68262,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5056,48	
80	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,0457	471425,00	--	21544,12	--	21544,12	--	23267,65

		СП - 8%			--	--	--	--		1723,53	
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0025	399352,00	--	998,38	--	998,38	--	1078,25
		СП - 8%			--	--	--	--		79,87	
82	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	930,00	--	558,00	--	558,00	--	602,64
		СП - 8%			--	--	--	--		44,64	
83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,1	112,57	3,11	911,82	25,19	386,78	347,00	1359,51
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	499,85	3,00		100,68	
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	8,1	188,52	4,53	1527,01	36,69	906,07	407,27	2088,99
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	584,25	5,99		154,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры из труб 76х3 Н=5,0м под газопровод - 2 шт									
85	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	1,2	3683,68	--	4420,42	--	--	3182,70	8211,36
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	4420,42	--		608,24	
86	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,76	50873,41	1721,79	38663,79	1308,56	31499,32	5588,90	47792,91
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	5855,91	285,74		3540,22	
87	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,44	1220,13	--	536,86	--	--	386,54	997,27
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	536,86	--		73,87	
88	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	0,0724	32832,78	14802,33	2377,09	1071,69	115,61	1047,35	3698,39
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	1189,79	328,11		273,96	
89	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	11,6	2431,00	--	28199,60	--	28199,60	--	30455,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2255,97	
90	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,00914	471425,00	--	4308,82	--	4308,82	--	4653,53
		СП - 8%			--	--	--	--		344,71	
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005	399352,00	--	199,68	--	199,68	--	215,65
		СП - 8%			--	--	--	--		15,97	
92	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,12	930,00	--	111,60	--	111,60	--	120,53
		СП - 8%			--	--	--	--		8,93	
93	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,62	112,57	3,11	182,36	5,04	77,35	69,40	271,90
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	99,97	0,60		20,14	
94	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	$м^2$	1,62	188,52	4,53	305,40	7,34	181,21	81,45	417,80

		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	116,85	1,20		30,94	
		Опоры из труб 89х3 Н=5,0м под газопровод - 5 шт									
95	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	3	3683,68	--	11051,04	--	--	7956,75	20528,40
96	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	1,9	50873,41	1721,79	96659,48	3271,40	78748,30	13972,26	119482,28
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	14639,78	714,34		8850,54	
97	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	1,1	1220,13	--	1342,14	--	--	966,34	2493,16
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	1342,14	--		184,68	
98	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	0,181	32832,78	14802,33	5942,73	2679,22	289,04	2618,37	9245,99
		НР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	2974,47	820,26		684,89	
99	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	27	2864,00	--	77328,00	--	77328,00	--	83514,24
		СП - 8%			--	--	--	--		6186,24	
100	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,02285	471425,00	--	10772,06	--	10772,06	--	11633,82
		СП - 8%			--	--	--	--		861,76	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00125	399352,00	--	499,19	--	499,19	--	539,13
		СП - 8%			--	--	--	--		39,94	
102	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3	930,00	--	279,00	--	279,00	--	301,32
		СП - 8%			--	--	--	--		22,32	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,05	112,57	3,11	455,91	12,60	193,38	173,50	679,75
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	249,93	1,50		50,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	4,05	188,52	4,53	763,51	18,35	453,03	203,63	1044,50
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	292,13	3,00		77,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
105	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Сигнальная лента.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,181548	35748,22	23347,74	6490,02	4238,73	--	2048,51	9221,61
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	2251,28	1106,92		683,08	
106	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	181,548	17,00	--	3086,32	--	3086,32	--	3333,23
		СП - 8%			--	--	--	--		246,91	
107	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	162	454,29	194,61	73594,98	31526,82	8919,72	31771,44	113795,28
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	33148,44	10978,74		8428,86	

108	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,162	772502,00	--	125145,32	--	125145,32	--	135156,95
		СП - 8%			--	--	--	--		10011,63	
		Трубопроводы ПЭ									
109	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм.Укладка в траншею	км	0,03345	553258,68	259613,52	18506,50	8684,07	--	12290,97	33261,27
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	9822,43	2592,69		2463,80	
110	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	33,7845	352,00	--	11892,14	--	11892,14	--	12843,51
		СП - 8%			--	--	--	--		951,37	
111	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм.Укладка в траншею	км	0,07341	553258,68	259613,52	40614,72	19058,23	--	26974,00	72995,82
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	21556,49	5689,97		5407,10	
112	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	74,1441	1297,00	--	96164,90	--	96164,90	--	103858,09
		СП - 8%			--	--	--	--		7693,19	
113	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка в траншею	км	0,12438	553258,68	259613,52	68814,31	32290,73	--	45702,58	123678,24
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	36523,59	9640,63		9161,35	
114	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	125,6238	2619,00	--	329008,73	--	329008,73	--	355329,43
		СП - 8%			--	--	--	--		26320,70	
115	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км	0,0177	553258,68	259613,52	9792,68	4595,16	--	6503,74	17600,14
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	5197,52	1371,92		1303,71	
116	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	17,877	3894,00	--	69613,04	--	69613,04	--	75182,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5569,04	
117	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км	0,03198	597283,03	290112,29	19101,11	9277,79	--	12369,20	33987,93
		НР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	9823,32	2670,82		2517,62	
118	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	32,6196	4896,00	--	159705,56	--	159705,56	--	172482,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12776,44	
119	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км	0,02166	665319,38	332067,00	14410,82	7192,57	--	9089,96	25380,85
		НР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	7218,25	1963,53		1880,06	
120	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	21,8766	8241,00	--	180285,06	--	180285,06	--	194707,86
		СП - 8%			--	--	--	--		14422,80	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
121	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00228	553258,68	259613,52	1261,43	591,92	--	837,77	2267,14

		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	669,51	176,72		167,94	
122	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	2,28	539,00	--	1228,92	--	1228,92	--	1327,23
		СП - 8%			--	--	--	--		98,31	
123	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,0024	553258,68	259613,52	1327,82	623,07	--	881,86	2386,46
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	704,75	186,02		176,77	
124	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,4	2542,00	--	6100,80	--	6100,80	--	6588,86
		СП - 8%			--	--	--	--		488,06	
125	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00174	650616,51	325176,66	1132,07	565,80	--	715,02	1994,85
		НР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	566,27	155,97		147,77	
126	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1,74	4127,00	--	7180,98	--	7180,98	--	7755,46
		СП - 8%			--	--	--	--		574,48	
127	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00087	665319,38	332067,00	578,83	288,90	--	365,11	1019,45
		НР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	289,93	78,87		75,52	
128	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,87	5157,00	--	4486,59	--	4486,59	--	4845,52
		СП - 8%			--	--	--	--		358,93	
129	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,0021	678922,87	340111,84	1425,74	714,23	--	895,21	2506,62
		НР - 99%; СП - 8%			338811,03	91783,29	711,50	192,74		185,68	
130	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	2,121	6560,00	--	13913,76	--	13913,76	--	15026,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1113,10	
131	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00138	1446313,03	1066572,65	1995,91	1471,87	--	873,05	3098,47
		НР - 99%; СП - 8%			379740,38	259292,58	524,04	357,82		229,52	
132	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1,38	10266,00	--	14167,08	--	14167,08	--	15300,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1133,37	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32мм из земли - 10 шт									
133	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01884	1385628,83	658776,63	26105,25	12411,36	465,87	17029,98	46586,05
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	13228,02	3973,99		3450,82	
134	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	10	352,00	--	3520,00	--	3520,00	--	3801,60
		СП - 8%			--	--	--	--		281,60	
135	С1241-202-0208 241-202-0208 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	18	819,00	--	14742,00	--	14742,00	--	15921,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1179,36	

136	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерныедиаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	20	1461,82	122,82	29236,40	2456,40	--	26519,80	60216,60
		ПР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	26780,00	7,60		4460,40	
137	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	701,00	--	7010,00	--	7010,00	--	7570,80
		СП - 8%			--	--	--	--		560,80	
138	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	10	2103,00	--	21030,00	--	21030,00	--	22712,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1682,40	
139	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,2	2431,00	--	10210,20	--	10210,20	--	11027,02
		СП - 8%			--	--	--	--		816,82	
140	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	1550233,24	50650,70	6510,98	212,74	4739,76	1543,92	8699,29
		ПР - 99%; СП - 8%			371067,84	244,17	1558,48	1,03		644,39	
141	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$	3,1	9467,48	245,55	29349,19	761,20	24026,87	4717,27	36791,76
		ПР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	4561,12	203,79		2725,30	
142	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,18	48815,31	2600,38	8786,76	468,07	7070,45	1225,76	10813,52
		ПР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	1248,24	98,75		801,00	
143	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Концы футляра.Заделка монтажной пеной	футляр	10	2708,93	--	27089,30	--	--	26818,40	58220,30
		ПР - 99%; СП - 8%			2708,93	--	27089,30	--		4312,60	
144	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1957,00	--	19570,00	--	19570,00	--	21135,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1565,60	
		Полиэтиленовые фасонные детали									
145	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	36	1461,82	122,82	52625,52	4421,52	--	47735,64	108389,88
		ПР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	48204,00	13,68		8028,72	
146	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	36	701,00	--	25236,00	--	25236,00	--	27254,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2018,88	
147	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установкана сварном соединении	шт.	60	1522,39	153,87	91343,40	9232,20	--	81312,60	186468,60
		ПР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	82111,20	22,80		13812,60	
148	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00	--	1887,00	--	1887,00	--	2037,96
		СП - 8%			--	--	--	--		150,96	
149	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00	--	1677,00	--	1677,00	--	1811,16
		СП - 8%			--	--	--	--		134,16	

150	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00	--	1677,00	--	1677,00	--	1811,16
		СП - 8%			--	--	--	--		134,16	
151	С1241-209-1605 241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	10	3796,00	--	37960,00	--	37960,00	--	40996,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3036,80	
152	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	20	2430,00	--	48600,00	--	48600,00	--	52488,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3888,00	
153	С1241-213-0306 241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1588,00	--	3176,00	--	3176,00	--	3430,08
		СП - 8%			--	--	--	--		254,08	
154	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	25	849,00	--	21225,00	--	21225,00	--	22923,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1698,00	
155	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка насварном соединении	шт.	26	1689,01	259,89	43914,26	6757,14	--	36819,38	87192,30
		ПР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	37157,12	34,06		6458,66	
156	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4170,00	--	8340,00	--	8340,00	--	9007,20
		СП - 8%			--	--	--	--		667,20	
157	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3499,00	--	3499,00	--	3499,00	--	3778,92
		СП - 8%			--	--	--	--		279,92	
158	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	--	5260,00	--	5260,00	--	5680,80
		СП - 8%			--	--	--	--		420,80	
159	С1241-209-0312 241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110мм	шт.	2	2922,00	--	5844,00	--	5844,00	--	6311,52
		СП - 8%			--	--	--	--		467,52	
160	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами90х63х90 мм	шт.	14	10452,00	--	146328,00	--	146328,00	--	158034,24
		СП - 8%			--	--	--	--		11706,24	
161	С1241-209-1611 241-209-1611 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	12401,00	--	12401,00	--	12401,00	--	13393,08
		СП - 8%			--	--	--	--		992,08	
162	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4501,00	--	4501,00	--	4501,00	--	4861,08
		СП - 8%			--	--	--	--		360,08	
163	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5157,00	--	5157,00	--	5157,00	--	5569,56
		СП - 8%			--	--	--	--		412,56	
164	С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	6079,00	--	6079,00	--	6079,00	--	6565,32

		СП - 8%			--	--	--	--		486,32	
165	С1241-213-0308 241-213-0308 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3093,00	--	3093,00	--	3093,00	--	3340,44
		СП - 8%			--	--	--	--		247,44	
166	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409,00	--	2409,00	--	2409,00	--	2601,72
		СП - 8%			--	--	--	--		192,72	
167	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка насварном соединении	шт.	8	2018,13	287,24	16145,04	2297,92	--	13729,44	32264,40
		ПР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	13847,12	21,04		2389,92	
168	С1241-208-1810 241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	11670,00	--	11670,00	--	11670,00	--	12603,60
		СП - 8%			--	--	--	--		933,60	
169	С1241-208-1708 241-208-1708 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	9387,00	--	9387,00	--	9387,00	--	10137,96
		СП - 8%			--	--	--	--		750,96	
170	С1241-209-1612 241-209-1612 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63x125 мм	шт.	2	17139,00	--	34278,00	--	34278,00	--	37020,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2742,24	
171	С1241-209-1613 241-209-1613 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x90x125 мм	шт.	1	17020,00	--	17020,00	--	17020,00	--	18381,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1361,60	
172	С1241-209-1614 241-209-1614 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110x125 мм	шт.	1	17505,00	--	17505,00	--	17505,00	--	18905,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1400,40	
173	С1241-210-0523 241-210-0523 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63 мм	шт.	1	9769,00	--	9769,00	--	9769,00	--	10550,52
		СП - 8%			--	--	--	--		781,52	
174	С1241-210-0525 241-210-0525 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм	шт.	1	9769,00	--	9769,00	--	9769,00	--	10550,52
		СП - 8%			--	--	--	--		781,52	
175	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонныечасти полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	2751,81	381,46	16510,86	2288,76	--	14107,80	33068,16
		ПР - 99%; СП - 8%			2370,35	4,70	14222,10	28,20		2449,50	
176	С1241-208-1604 241-208-1604 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14491,00	--	14491,00	--	14491,00	--	15650,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1159,28	
177	С1241-209-1511 241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	24871,00	--	24871,00	--	24871,00	--	26860,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1989,68	
178	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	1	32086,00	--	32086,00	--	32086,00	--	34652,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2566,88	

179	С1241-210-0526 241-210-0526 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм**	**шт.**	**1**	**13351,00**	**--**	**13351,00**	**--**	**13351,00**	**--**	**14419,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1068,08**	
180	С1241-210-0527 241-210-0527 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**	**шт.**	**1**	**13365,00**	**--**	**13365,00**	**--**	**13365,00**	**--**	**14434,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1069,20**	
181	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт.**	**1**	**4218,00**	**--**	**4218,00**	**--**	**4218,00**	**--**	**4555,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**337,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4614123,45**	**379845,41**	**3478427,95**	**770785,64**	**5815701,00**
							755634,64	**102202,23**	**--**	**430791,93**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5815701,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**755635,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**379845,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**102202,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3478428,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**215,46**				
		- Накладные расходы	Тенге							**770786,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**430792,00**	
		ИТОГО:	тенге								**5815701**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	тенге								**0**
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	тенге								**5815701**
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 2,9%	тенге								**168655**
		ИТОГО:	тенге								**5984356**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,27%	тенге								**16158**
		ИТОГО:	тенге								**6000514**
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	тенге								**120010**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге								**6120524**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД- С К=1,0450539	тенге								**6396278**
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,979999988	тенге								**6268352**
		НДС 12%	тенге								**752202**
		ИТОГО С НДС:	тенге								**7020554**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Мирзамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ПК "АгроСервисМонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**