Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Договор: №08 от 14.05.2024 года

Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№08	14.05.2024 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан	8 008 114,58	8 008 114,58	7 150 102,31							858 012,28	8 008 114,58
Удержание аванса											
Всего по стройке	**8 008 114,58**	**8 008 114,58**	**7 150 102,31**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**858 012,28**	**8 008 114,58**

ПОДРЯДЧИК::
ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Сартобе »

Директор _____ **Мырзахметов М.Н.**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: №08 от 14.05.2024 г.
Наименование стройки: Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Выполнение июль 2024г.									
		Газопроводы высокого и среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	95,9625	210,16	210,16	20167,48	20167,48	--	3318,38	25364,81
		ПР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	4609,08		1878,95	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применениекоэффициент к затратам труда - 1,2	м³	0,27	2806,00	--	757,62	--	--	545,49	1407,36
		ПР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	757,62	--		104,25	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³	5,8275	9467,48	245,55	55171,74	1430,94	45166,62	8867,71	69162,58
		ПР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	8574,18	383,10		5123,13	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1м)	м³	17,415	1110,92	--	19346,67	--	--	13929,56	35938,29
		ПР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	19346,67	--		2662,06	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	72,99	44,51	44,51	3248,78	3248,78	--	682,46	4245,82
		ПР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	947,41		314,59	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	72,99	230,73	111,79	15840,98	8159,56	--	8841,28	27736,93
		ПР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	8681,43	3598,41		2054,67	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =10 м²									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м³	0,01575	4130,44	1815,61	65,05	28,60	--	51,98	136,39
		ПР - 108%; СП - 8%			2314,83	740,83	36,46	11,67		9,36	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,000135	188318,79	2927,03	25,42	0,40	25,02	0,19	27,66

		ПР - 108%; СП - 8%			--	1302,31	--	0,18		2,05	
9	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II,плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более.Устройство толщиной 7 см	м^2	0,225	2379,29	246,41	535,34	55,44	472,78	15,78	595,21
		ПР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	7,12	7,49		44,09	
10	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м^2	0,225	1584,36	0,84	356,48	0,19	352,53	4,06	389,39
		ПР - 108%; СП - 8%			16,72	--	3,76	--		28,84	
11	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,02835	170,00	--	4,82	--		--	5,21
		СП - 8%			--	--	--	--		0,39	
12	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022 класс груза	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,2835	58,00	--	16,44	--		--	17,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1,32	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =30 м^2									
13	Е11-270302-0102 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м^3	0,1125	491,68	337,76	55,31	38,00	--	28,17	90,16
		ПР - 108%; СП - 8%			153,92	77,92	17,32	8,77		6,68	
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси.Устройство	м^3	0,1125	9302,68	1449,48	1046,55	163,06	860,95	65,42	1200,93
		ПР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	22,54	38,03		88,96	
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,116625	35748,22	23347,74	4169,14	2722,93	--	1315,94	5923,89
		ПР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	1446,21	711,08		438,81	
16	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	116,625	17,00	--	1982,63	--	1982,63	--	2141,24
		СП - 8%			--	--	--	--		158,61	
17	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	116,875	454,29	194,61	53095,14	22745,06	6435,13	22921,53	82097,67
		ПР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	23914,96	7920,62		6081,01	
18	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,116875	772502,00	--	90286,17	--	90286,17	--	97509,06
		СП - 8%			--	--	--	--		7222,89	
		Установка электронны маркеров на трассе газопровода(маркер 1401-XR - 4									
19	Е11-240401-0101 1124-0401-0101	Маркер электронный с функцией самовыравнивания.Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	1	893,10	430,49	893,10	430,49	--	680,38	1699,36
		ПР - 99%; СП - 8%			462,61	224,64	462,61	224,64		125,88	
20	С1248-201-0202 248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер1401-XR)	шт.	1	12665,00	--	12665,00	--	12665,00	--	13678,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1013,20	
		Трубопроводы ПЭ									
21	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,054725	553258,68	259613,52	30277,08	14207,35	--	20108,32	54416,24
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	15069,73	4241,71		4030,83	
22	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	55,8195	2619,00	--	145191,27	--	146191,27	--	157886,57

		СП - 8%			--	--	--	--		11695,30	
23	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,05335	553258,68	259613,52	29516,35	13850,38	--	19603,09	530 9,00
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	15665,97	4135,13		3929,56	
24	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	54,417	3894,00	--	211899,80	--	211899,80	--	2288 1,78
		СП - 8%			--	--	--	--		16951,98	
25	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0091	597283,03	290112,29	5435,28	2640,02	--	3519,69	96 1,37
		НР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	2795,25	759,99		716,40	
26	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	9,282	4896,00	--	45444,67	--	45444,67	--	490 0,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3635,57	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
27	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,000325	650616,51	325176,66	211,45	105,65	--	133,55	3 2,60
		НР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	105,77	29,13		27,60	
28	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 1 0х8,3 мм	м	0,32825	4127,00	--	1354,69	--	1354,69	--	1463,07
		СП - 8%			--	--	--	--		108,38	
29	Е11-221401-0301 1122-1401-0301	Трубы диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м	0,325	1809,92	11,13	588,22	3,62	69,40	511,08	1187,24
		НР - 99%; СП - 8%			1585,23	3,19	515,20	1,04		87,94	
30	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,0007	678922,87	340111,84	475,25	238,08	--	298,40	8 5,54
		НР - 99%; СП - 8%			338811,03	91783,29	237,17	64,25		61,89	
31	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 раз мерами 180х10,7 мм	м	0,707	6560,00	--	4637,92	--	4637,92	--	5008,95
		СП - 8%			--	--	--	--		371,03	
32	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубы диаметром до 200 мм Протаскивание в футляр	м	0,7	2074,05	12,79	1451,84	8,96	262,23	1171,58	28 3,30
		НР - 99%; СП - 8%			1686,66	3,94	1180,66	2,76		209,87	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ									
33	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1,225	8178,60	4612,45	10018,79	5650,25	3176,61	2354,88	1336 3,57
		НР - 99%; СП - 8%			973,00	968,77	1191,93	1186,74		989,90	
34	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 1 0х8,3 мм	м	1,225	4127,00	--	5055,58	--	5055,58	--	5460,03
		СП - 8%			--	--	--	--		404,45	
35	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1,375	16070,18	7489,28	22096,50	10297,76	10172,88	3394,15	2753 9,90
		НР - 99%; СП - 8%			1182,44	1310,96	1625,86	1802,57		2039,25	

36	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1,375	6560,00	--	9020,00	--	9020,00	--	9741,60
		СП - 8%			--	--	--	--		721,60	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли - 6 шт									
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т	0,0540838	1385628,83	658776,63	74940,07	35629,14	1337,39	48887,80	133734,10
		ТР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	37973,54	11408,08		9906,23	
38	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ	Болт стайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000296	813201,00	--	240,71	--	240,71	--	259,97
		СП - 8%			--	--	--	--		19,26	
39	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТР 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,32	2619,00	--	3457,08	--	3457,08	--	3733,65
		СП - 8%			--	--	--	--		276,57	
40	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	8241,00	--	1648,20	--	1648,20	--	1780,06
		СП - 8%			--	--	--	--		131,86	
41	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,25	9643,00	--	12053,75	--	12053,75	--	13018,05
		СП - 8%			--	--	--	--		964,30	
42	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1689,01	259,89	3378,02	519,78	--	2832,26	6707,10
		ТР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	2858,24	2,62		496,82	
43	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170,00	--	4170,00	--	4503,60
		СП - 8%			--	--	--	--		333,60	
44	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	1	7363,00	--	7363,00	--	7363,00	--	7952,04
		СП - 8%			--	--	--	--		589,04	
45	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,3	9467,48	245,55	2840,24	73,66	2325,18	456,51	3560,49
		ТР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	441,40	19,72		263,74	
46	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00125	4027360,22	306734,97	5034,20	383,41	4018,70	698,28	6191,08
		ТР - 99%; СП - 8%			505670,88	58595,72	632,09	73,24		458,60	
47	Е11-221401-0401 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	42419,78	5199,37	42419,78	5199,37	23675,76	13502,17	60395,71
		ТР - 99%; СП - 8%			13544,65	93,91	13544,65	93,91		4473,76	
48	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00	--	1957,00	--	1957,00	--	2113,56
		СП - 8%			--	--	--	--		156,56	
49	С1261-107-0495 261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,04	1019,00	--	40,76	--	40,76	--	44,02
		СП - 8%			--	--	--	--		3,26	
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,6	112,57	3,11	67,54	1,86	28,65	25,70	100,70
		ТР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	37,03	0,22		7,46	

51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	0,6	94,27	2,27	56,56	1,36	33,56	15,08	37,37
		ПР - 69%; СП - 8%			36,07	0,37	21,64	0,22		5,73	
		Полиэтиленовые фасонные детали									
52	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	1689,01	259,89	8445,05	1299,45	--	7080,65	16767,75
		ПР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	7145,60	6,55		1242,05	
53	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170,00	--	4170,00	--	4503,60
		СП - 8%			--	--	--	--		333,60	
54	С1241-208-1601 241-208-1601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	6848,00	--	6848,00	--	6848,00	--	7395,84
		СП - 8%			--	--	--	--		547,84	
55	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5614,00	--	5614,00	--	5614,00	--	6063,12
		СП - 8%			--	--	--	--		449,12	
56	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00	--	3452,00	--	3452,00	--	3728,16
		СП - 8%			--	--	--	--		276,16	
57	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	2018,13	287,24	6054,39	861,72	--	5148,54	12099,15
		ПР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	5192,67	7,89		896,22	
58	С1241-208-1810 241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	11670,00	--	11670,00	--	11670,00	--	12603,60
		СП - 8%			--	--	--	--		933,60	
59	С1241-209-1510 241-209-1510 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	10431,00	--	10431,00	--	10431,00	--	11265,48
		СП - 8%			--	--	--	--		834,48	
60	С1241-210-0404 241-210-0404 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	1522,00	--	1522,00	--	1522,00	--	1643,76
		СП - 8%			--	--	--	--		121,76	
		Газопроводы низкого давления									
		Земляные работы									
61	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	88,25	210,16	210,16	18546,62	18546,62	--	3051,68	23326,24
		ПР - 72%; СП - 8%			--	48,03	--	4238,63		1727,93	
62	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	1,88	2806,00	--	5275,28	--	--	3798,20	9799,37
		ПР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	5275,28	--		725,89	
63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³	16,1825709	9467,48	245,55	153208,17	3973,63	125424,64	24625,02	192039,77
		ПР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	23809,90	1063,84		14226,58	

64	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)	м³	5,043	1110,92	--	5602,37	--	--	4033,69	10406,94
		ЗР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	5602,37	--		770,87	
65	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³	50,428	44,51	44,51	2244,55	2244,55	--	471,50	2933,40
		ЗР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	654,56		217,34	
66	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	50,428	230,73	111,79	11635,25	5637,35	--	6108,34	19163,14
		ЗР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	5997,91	2486,10		1419,55	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =120 м²									
67	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м³	0,084	4130,44	1815,61	346,96	152,51	--	277,21	674,10
		ЗР - 108%; СП - 8%			2314,83	740,83	194,45	62,23		49,93	
68	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00072	188318,79	2927,03	135,59	2,11	133,48	1,01	147,53
		ЗР - 108%; СП - 8%			--	1302,31	--	0,94		10,93	
69	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II,плотность каменных материалов 3 т/м³ и более.Устройство толщиной 7 см	м²	1,2	2379,29	246,41	2855,15	295,69	2521,49	84,18	3174,48
		ЗР - 108%; СП - 8%			31,64	33,31	37,97	39,97		235,15	
70	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м²	1,2	1584,36	0,84	1901,23	1,01	1880,16	21,67	2076,73
		ЗР - 108%; СП - 8%			16,72	--	20,06	--		153,83	
71	СЗ414-104-0501 414-104-0501 РСНБ	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,1512	170,00	--	25,70	--		--	27,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2,06	
72	СЗ412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022 класс груза	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1,512	58,00	--	87,70	--		--	94,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7,02	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =35 м²									
73	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м³	0,0525	491,68	337,76	25,81	17,73	--	13,15	42,07
		ЗР - 108%; СП - 8%			153,92	77,92	8,08	4,09		3,12	
74	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси.Устройство	м³	0,0525	9302,68	1449,48	488,39	76,10	401,77	30,53	560,43
		ЗР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	10,52	17,75		41,51	
		Опоры консольные из труб 159х4 Н=5,0м под газопровод- 1 шт									
75	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	1,58	3683,68	--	5820,21	--	--	4190,56	10811,62
		ЗР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	5820,21	--		800,85	
76	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м³	0,65	50873,41	1721,79	33067,72	1119,16	26940,21	4779,98	4085,52
		ЗР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	5008,35	244,38		3027,82	

77	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	0,48	1220,13	--	585,66	--	--	421,68	1087,92
		ЗР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	585,66	--		80,59	
78	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,17567	34277,64	14802,33	5021,55	2600,33	534,34	2541,27	9247,84
		ЗР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	2886,88	796,11		685,03	
79	С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1826968	1016681,00	--	185744,37	--	185744,37	--	200603,92
		СП - 8%			--	--	--	--		14859,55	
80	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2	112,57	3,11	135,08	3,73	57,30	51,41	201,40
		ЗР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	74,05	0,44		14,92	
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	2,4	94,27	2,27	226,25	5,45	134,23	60,34	309,51
		ЗР - 69%; СП - 8%			36,07	0,37	86,57	0,89		22,92	
		Опоры из труб 57х3 Н=2,2м под газопровод - 10 шт									
82	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	5,4	3683,68	--	19891,87	--	--	14322,15	36951,12
		ЗР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	19891,87	--		2737,10	
83	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м³	3,6	50873,41	1721,79	183144,28	6198,44	149207,30	26473,75	226387,48
		ЗР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	27738,54	1353,49		16769,45	
84	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	2,4	1220,13	--	2928,31	--	--	2108,38	5439,62
		ЗР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	2928,31	--		402,94	
85	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,1528	32832,78	14802,33	5016,85	2261,80	244,00	2210,42	7805,46
		ЗР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	2511,05	692,47		578,18	
86	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	26	1801,00	--	46826,00	--	46826,00	--	50572,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3746,08	
87	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,0457	471425,00	--	21544,12	--	21544,12	--	23267,65
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,53	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0025	399352,00	--	998,38	--	998,38	--	1078,25
		СП - 8%			--	--	--	--		79,87	
89	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	930,00	--	558,00	--	558,00	--	602,64
		СП - 8%			--	--	--	--		44,64	
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,1	112,57	3,11	911,82	25,19	386,78	347,00	1339,51
		ЗР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	499,85	3,00		100,68	

91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	8,1	188,52	4,53	1527,01	36,69	906,07	407,27	2088,99
		ЗП - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	584,25	5,99		154,71	
		Опоры из труб 76х3 Н=2,2 м под газопровод - 20 шт									
92	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	12	3683,68	--	44204,16	--	--	31827,00	8213,60
		ЗП - 72%; СП - 8%			3683,68	--	44204,16	--		6082,44	
93	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	7,6	50873,41	1721,79	385637,92	13085,60	314993,18	55889,03	47792,12
		ЗП - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	58559,14	2857,37		35402,17	
94	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	4,4	1220,13	--	5368,57	--	--	3865,36	9972,64
		ЗП - 72%; СП - 8%			1220,13	--	5368,57	--		738,72	
95	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,3784	32832,78	14802,33	12423,92	5601,20	604,26	5473,98	1939,74
		ЗП - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	6218,46	1714,85		1431,83	
96	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	52	2431,00	--	126412,00	--	126412,00	--	13652,96
		СП - 8%			--	--	--	--		10112,96	
97	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,0914	471425,00	--	43088,24	--	43088,24	--	4653,30
		СП - 8%			--	--	--	--		3447,06	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	399352,00	--	1996,76	--	1996,76	--	216,50
		СП - 8%			--	--	--	--		159,74	
99	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,2	930,00	--	1116,00	--	1116,00	--	1205,28
		СП - 8%			--	--	--	--		89,28	
100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,2	112,57	3,11	1823,63	50,38	773,55	694,01	279,00
		ЗП - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	999,70	5,99		201,37	
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	16,2	188,52	4,53	3054,02	73,39	1812,12	814,54	4117,98
		ЗП - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	1168,51	11,99		309,42	
		Опоры из труб 76х3 Н=5,0м под газопровод - 5 шт									
102	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	3	3683,68	--	11051,04	--	--	7956,75	2053,40
		ЗП - 72%; СП - 8%			3683,68	--	11051,04	--		1520,61	
103	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	1,9	50873,41	1721,79	96659,48	3271,40	78748,30	13972,26	11948,28
		ЗП - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	14639,78	714,34		8850,54	
104	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	1,1	1220,13	--	1342,14	--	--	966,34	2493,16
		ЗП - 72%; СП - 8%			1220,13	--	1342,14	--		184,68	

105	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	0,181	32832,78	14802,33	5942,73	2679,22	289,04	2618,37	9245,99
		ТР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	2974,47	820,26		684,89	
106	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	29	2431,00	--	70499,00	--	70499,00	--	76138,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5639,92	
107	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,02285	471425,00	--	10772,06	--	10772,06	--	11633,82
		СП - 8%			--	--	--	--		861,76	
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00125	399352,00	--	499,19	--	499,19	--	539,13
		СП - 8%			--	--	--	--		39,94	
109	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3	930,00	--	279,00	--	279,00	--	301,32
		СП - 8%			--	--	--	--		22,32	
110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,05	112,57	3,11	455,91	12,60	193,38	173,50	679,75
		ТР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	249,93	1,50		50,34	
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	$м^2$	4,05	188,52	4,53	763,51	18,36	453,03	203,63	1044,50
		ТР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	292,13	3,00		77,36	
		Опоры из труб 89х3 Н=5,0м под газопровод - 11 шт									
112	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	6,6	3683,68	--	24312,29	--	--	17504,85	45162,48
		ТР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	24312,29	--		3345,34	
113	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	4,18	50873,41	1721,79	212650,85	7197,08	173246,24	30738,97	262861,01
		ТР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	32207,53	1571,56		19471,19	
114	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	2,42	1220,13	--	2952,71	--	--	2125,95	5484,95
		ТР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	2952,71	--		406,29	
115	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т	0,3982	32832,78	14802,33	13074,01	5894,29	635,88	5760,41	20341,18
		ТР - 69%; СП - 8%			16433,56	4531,84	6543,84	1804,58		1506,75	
116	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	59,4	2864,00	--	170121,60	--	170121,60	--	183731,33
		СП - 8%			--	--	--	--		13609,73	
117	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,05027	471425,00	--	23698,53	--	23698,53	--	25594,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1895,88	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00275	399352,00	--	1098,22	--	1098,22	--	1186,08
		СП - 8%			--	--	--	--		87,86	

119	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,66	930,00	--	613,80	--	613,80	--	662,90
		СП - 8%			--	--	--	--		49,10	
120	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,91	112,57	3,11	1003,00	27,71	425,45	381,70	1495,46
		ТР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	549,84	3,30		110,75	
121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	8,91	188,52	4,53	1679,71	40,36	996,67	447,99	2207,89
		ТР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	642,68	6,59		170,18	
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
122	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Сигнальная лента.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,15129	35748,22	23347,74	5408,35	3532,28	--	1707,09	7684,67
		ТР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	1876,07	922,44		569,23	
123	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	151,29	17,00	--	2571,93	--	2571,93	--	2777,68
		СП - 8%			--	--	--	--		205,75	
124	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	135	454,29	194,61	61329,15	26272,35	7433,10	26476,20	94829,40
		ТР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	27623,70	9148,95		7024,05	
125	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,135	772502,00	--	104287,77	--	104287,77	--	112630,79
		СП - 8%			--	--	--	--		8343,02	
		Трубопроводы ПЭ									
126	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм.Укладка в траншею	км	0,027875	553258,68	259613,52	15422,09	7236,73	--	10242,48	27717,73
		ТР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	8185,36	2160,58		2053,16	
127	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	28,15375	352,00	--	9910,12	--	9910,12	--	10702,93
		СП - 8%			--	--	--	--		792,81	
128	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм.Укладка в траншею	км	0,061175	553258,68	259613,52	33845,60	15881,85	--	22478,33	60829,85
		ТР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	17963,74	4741,64		4505,91	
129	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	61,78675	1297,00	--	80137,41	--	80137,41	--	86548,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6410,99	
130	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм.Укладка в траншею	км	0,10365	553258,68	259613,52	57345,26	26908,94	--	38085,48	103065,20
		ТР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	30436,32	8033,86		7634,46	
131	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	104,6865	2619,00	--	274173,94	--	274173,94	--	296107,86
		СП - 8%			--	--	--	--		21933,92	
132	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км	0,01475	553258,68	259613,52	8160,57	3829,30	--	5419,79	14666,78

		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	4331,27	1143,27		1086,43	
133	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	14,8975	3894,00	--	58010,87	--	58010,87	--	62651,74
		СП - 8%			--	--	--	--		4640,87	
134	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км	0,02665	597283,03	290112,29	15917,59	7731,49	--	10307,66	28323,27
		ПР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	8186,10	2225,68		2098,02	
135	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	27,183	4896,00	--	133087,97	--	133087,97	--	143785,01
		СП - 8%			--	--	--	--		10647,04	
136	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км	0,01805	665319,38	332067,00	12009,01	5993,81	--	7574,97	21150,70
		ПР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	6015,21	1636,28		1566,72	
137	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	18,2305	8241,00	--	150237,55	--	150237,55	--	162256,55
		СП - 8%			--	--	--	--		12019,00	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
138	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,0019	553258,68	259613,52	1051,19	493,27	--	698,14	1889,28
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	557,93	147,27		139,95	
139	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1,9	539,00	--	1024,10	--	1024,10	--	1106,03
		СП - 8%			--	--	--	--		81,93	
140	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,002	553258,68	259613,52	1106,52	519,23	--	734,89	1988,72
		ПР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	587,29	155,02		147,31	
141	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2	2542,00	--	5084,00	--	5084,00	--	5490,72
		СП - 8%			--	--	--	--		406,72	
142	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00145	650616,51	325176,66	943,39	471,51	--	595,85	1662,38
		ПР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	471,89	129,98		123,14	
143	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	1,45	4127,00	--	5984,15	--	5984,15	--	6462,88
		СП - 8%			--	--	--	--		478,73	
144	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,000725	665319,38	332067,00	482,36	240,75	--	304,26	849,55
		ПР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	241,61	65,72		62,93	
145	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,725	5157,00	--	3738,83	--	3738,83	--	4037,94
		СП - 8%			--	--	--	--		299,11	
146	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею(футляр)	км	0,00175	678922,87	340111,84	1188,12	595,19	--	746,00	2088,85
		ПР - 99%; СП - 8%			338811,03	91783,29	592,92	160,62		154,73	

147	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1,7675	6560,00	--	11594,80	--	11594,80	--	12522,38
		СП - 8%			--	--	--	--		927,58	
148	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1446313,03	1066572,65	1663,26	1226,56	--	727,54	2582,06
		ПР - 99%; СП - 8%			379740,38	259292,58	436,70	298,19		191,26	
149	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1,15	10266,00	--	11805,90	--	11805,90	--	12750,37
		СП - 8%			--	--	--	--		944,47	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32мм из земли - 20									
150	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,03768	1385628,83	658776,63	52210,49	24822,70	931,76	34059,97	93172,09
		ПР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	25456,03	7947,97		6901,64	
151	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	20	352,00	--	7040,00	--	7040,00	--	7603,20
		СП - 8%			--	--	--	--		563,20	
152	С1241-202-0208 241-202-0208 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	36	819,00	--	29484,00	--	29484,00	--	31842,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2358,72	
153	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерныедиаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	40	1461,82	122,82	58472,80	4912,80	--	53039,60	120433,20
		ПР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	53560,00	15,20		8920,80	
154	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	20	701,00	--	14020,00	--	14020,00	--	15141,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1121,60	
155	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	20	2103,00	--	42060,00	--	42060,00	--	45424,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3364,80	
156	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	8,4	2431,00	--	20420,40	--	20420,40	--	22054,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1633,63	
157	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0084	1550233,24	50650,70	13021,96	425,46	9479,53	3087,83	17398,57
		ПР - 99%; СП - 8%			371067,84	244,17	3116,97	2,05		1288,78	
158	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$	6,2	9467,48	245,55	53698,38	1522,41	48053,72	9434,54	73583,53
		ПР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	9122,25	407,59		5450,61	
159	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,36	48815,31	2600,38	17573,51	936,14	14140,90	2451,51	21627,03
		ПР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	2496,47	197,50		1602,00	
160	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Концы футляра.Заделка монтажной пеной	футляр	20	2708,93	--	54178,60	--	--	53636,80	116440,60
		ПР - 99%; СП - 8%			2708,93	--	54178,60	--		8625,20	

161	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20	1957,00	--	39140,00	--	39140,00	--	42271,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3131,20	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90мм из земли - 1 шт									
162	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т	0,0540838	1385628,83	658776,63	74940,07	35629,14	1337,39	48887,80	133734,10
		УР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	37973,54	11408,08		9906,23	
163	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01331	441684,00	--	5878,81	--	5878,81	--	6349,12
		СП - 8%			--	--	--	--		470,31	
164	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4до 60 мм	т	0,0071741	486747,00	--	3491,97	--	3491,97	--	3771,33
		СП - 8%			--	--	--	--		279,36	
165	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт стайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000296	813201,00	--	240,71	--	240,71	--	259,97
		СП - 8%			--	--	--	--		19,26	
166	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТР 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,32	2619,00	--	3457,08	--	3457,08	--	3733,65
		СП - 8%			--	--	--	--		276,57	
167	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	8241,00	--	1648,20	--	1648,20	--	1780,06
		СП - 8%			--	--	--	--		131,86	
168	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,25	9643,00	--	12053,75	--	12053,75	--	13018,05
		СП - 8%			--	--	--	--		964,30	
169	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерныедиаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1689,01	259,89	3378,02	519,78	--	2832,26	6707,10
		УР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	2858,24	2,62		496,82	
170	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170,00	--	4170,00	--	4503,60
		СП - 8%			--	--	--	--		333,60	
171	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	1	7363,00	--	7363,00	--	7363,00	--	7952,04
		СП - 8%			--	--	--	--		589,04	
172	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$	0,03	9467,48	245,55	284,02	7,36	232,52	45,65	336,04
		УР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	44,14	1,97		26,37	
173	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00125	4027360,22	306734,97	5034,20	383,41	4018,70	698,28	6191,08
		УР - 99%; СП - 8%			505670,88	58595,72	632,09	73,24		458,60	
174	С1261-107-0495 261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,07	1019,00	--	71,33	--	71,33	--	77,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5,71	

175	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00	--	1957,00	--	1957,00	--	2113,56
		СП - 8%			--	--	--	--		156,56	
176	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,6	112,57	3,11	67,54	1,86	28,65	25,70	100,70
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	37,03	0,22		7,46	
177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м^2	0,6	188,52	4,53	113,11	2,71	67,12	30,17	154,74
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	43,28	0,44		11,46	
		Полиэтиленовые фасонные детали									
178	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	34	1461,82	122,82	49701,88	4175,88	--	45083,66	102368,22
		НР - 99%; СП - 8%			1339,00	0,38	45526,00	12,92		7582,68	
179	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	34	701,00	--	23834,00	--	23834,00	--	25740,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1906,72	
180	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установкана сварном соединении	шт.	35	1522,39	153,87	53283,65	5385,45	--	47432,35	108773,35
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	47898,20	13,30		8057,35	
181	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00	--	1887,00	--	1887,00	--	2037,96
		СП - 8%			--	--	--	--		150,96	
182	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00	--	1677,00	--	1677,00	--	1811,16
		СП - 8%			--	--	--	--		134,16	
183	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00	--	1677,00	--	1677,00	--	1811,16
		СП - 8%			--	--	--	--		134,16	
184	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00	--	1677,00	--	1677,00	--	1811,16
		СП - 8%			--	--	--	--		134,16	
185	С1241-209-1605 241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	5	3796,00	--	18980,00	--	18980,00	--	20498,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1518,40	
186	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	9	2430,00	--	21870,00	--	21870,00	--	23619,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1749,60	
187	С1241-213-0306 241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1588,00	--	7940,00	--	7940,00	--	8575,20
		СП - 8%			--	--	--	--		635,20	
188	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	849,00	--	10188,00	--	10188,00	--	11003,04
		СП - 8%			--	--	--	--		815,04	

189	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка насварном соединении	шт.	18	1689,01	259,89	30402,18	4678,02	--	25490,34	60363,90
		ТР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	25724,16	23,58		4471,38	
190	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4170,00	--	8340,00	--	8340,00	--	9007,20
		СП - 8%			--	--	--	--		667,20	
191	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3499,00	--	3499,00	--	3499,00	--	3778,92
		СП - 8%			--	--	--	--		279,92	
192	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	--	5260,00	--	5260,00	--	5680,80
		СП - 8%			--	--	--	--		420,80	
193	С1241-209-0312 241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110мм	шт.	3	2922,00	--	8766,00	--	8766,00	--	9467,28
		СП - 8%			--	--	--	--		701,28	
194	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами90х63х90 мм	шт.	4	10452,00	--	41808,00	--	41808,00	--	45152,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3344,64	
195	С1241-209-1611 241-209-1611 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	12401,00	--	12401,00	--	12401,00	--	13393,08
		СП - 8%			--	--	--	--		992,08	
196	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4501,00	--	4501,00	--	4501,00	--	4861,08
		СП - 8%			--	--	--	--		360,08	
197	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5157,00	--	5157,00	--	5157,00	--	5569,56
		СП - 8%			--	--	--	--		412,56	
198	С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	6079,00	--	6079,00	--	6079,00	--	6565,32
		СП - 8%			--	--	--	--		486,32	
199	С1241-213-0308 241-213-0308 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3093,00	--	3093,00	--	3093,00	--	3340,44
		СП - 8%			--	--	--	--		247,44	
200	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1726,00	--	1726,00	--	1726,00	--	1864,08
		СП - 8%			--	--	--	--		138,08	
201	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409,00	--	2409,00	--	2409,00	--	2601,72
		СП - 8%			--	--	--	--		192,72	
202	Е11-220801-0207 1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка насварном соединении	шт.	7	2018,13	287,24	14126,91	2010,68	--	12013,26	28231,35
		ТР - 99%; СП - 8%			1730,89	2,63	12116,23	18,41		2091,18	

203	С1241-208-1708 241-208-1708 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	9387,00	--	9387,00	--	9387,00	--	10137,96
		СП - 8%			--	--	--	--		750,96	
204	С1241-209-1612 241-209-1612 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм	шт.	1	17139,00	--	17139,00	--	17139,00	--	18510,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1371,12	
205	С1241-209-1613 241-209-1613 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90х125 мм	шт.	1	17020,00	--	17020,00	--	17020,00	--	18381,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1361,60	
206	С1241-209-1614 241-209-1614 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110х125 мм	шт.	1	17505,00	--	17505,00	--	17505,00	--	18905,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1400,40	
207	С1241-210-0523 241-210-0523 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	1	9769,00	--	9769,00	--	9769,00	--	10550,52
		СП - 8%			--	--	--	--		781,52	
208	С1241-210-0524 241-210-0524 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	9769,00	--	9769,00	--	9769,00	--	10550,52
		СП - 8%			--	--	--	--		781,52	
209	С1241-210-0525 241-210-0525 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	9769,00	--	9769,00	--	9769,00	--	10550,52
		СП - 8%			--	--	--	--		781,52	
210	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонныечасти полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	2751,81	381,46	16510,86	2288,76	--	14107,80	33068,16
		ТР - 99%, СП - 8%			2370,35	4,70	14222,10	28,20		2449,50	
211	С1241-208-1604 241-208-1604 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14491,00	--	14491,00	--	14491,00	--	15650,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1159,28	
212	С1241-209-1511 241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	24871,00	--	24871,00	--	24871,00	--	26860,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1989,68	
213	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	32086,00	--	32086,00	--	32086,00	--	34632,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2566,88	
214	С1241-209-1616 241-209-1616 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	32571,00	--	32571,00	--	32571,00	--	35176,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2605,68	
215	С1241-210-0526 241-210-0526 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	13351,00	--	13351,00	--	13351,00	--	14419,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1068,08	
216	С1241-210-0527 241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	13365,00	--	13365,00	--	13365,00	--	14434,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1069,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5191076,38	419948,25	3833127,74	951311,31	66337717,53
							937865,77	114599,26	--	491389,84	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6633778,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**937866,00**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**419948,00**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**114599,00**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3833128,00**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**134,66**					
		- Накладные расходы	Тенге								**951311,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**491390,00**	
		ИТОГО:	тенге									**6633778**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	тенге									**0**
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	тенге									**6633778**
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 2,9%	тенге									**192380**
		ИТОГО:	тенге									**6826158**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,27%	тенге									**18431**
		ИТОГО:	тенге									**6844588**
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	тенге									**136892**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге									**6981480**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 ГОД- С К=1,0450539	тенге									**7296023**
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,979999988	тенге									**7150102**
		НДС 12%	тенге									**858012**
		ИТОГО С НДС:	тенге									**8008115**

Генподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "Сартобе"

Директор _____ **Мырзахметов М.Н.**