Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» февраля 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство 80 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО, ул.Уральская,30**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска, руководитель: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Зерттеу СК »; ТОО «СеверМонтажАвтоматика»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик ТОО «Tau Projekt» б\н
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» №36 от 14 февраля 2014 года; №277 от 20 декабря 2016 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждениёя
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	8157,74	8157,74
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	28695,86	28695,86
В том числе подземной части	$м^3$	3089,26	3089,26
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	80	5402,7	2935,6	80	5402,7	2935,6

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Фундаменты-монолитный ленточный ростверк из бетона кл.В15, выполненный по сваям С90-30-8 СТ РК939-92*; стены технического подполья- из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78; крыльцо и пандус- монолитные железобетонные; стены наружные – Кирпич керамический КР-р-пу 250х120х88 1,4НФ/125/1,4/25 ГОСТ 530-2012, облицовка из кирпича керамического КР-л-пу 250х120х88 1,4/НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2012, утеплитель пенополистирол ПСБ-С-15 толщиной 130 мм.; внутренние стены – из киприча КР-р-по 250х120х88\1,4 НФ\100\1,4\25 ГОСТ 530-2012; перегородки-из блоков СКЦ-4 100/1800/25 СТ РК 945-92; перекрытия-плиты перекрытия ГОСТ 9561-91; крыша-деревянная стропильная система; кровля-профилированный лист металлический с полимерным покрытием; лестничные марши-сборные железобетонные по серии 1.151.1-6 В.1.; лестничные площадки-сборные железобетонные по серии 1.152.1-8 В.1.;окна-изделия из ПВХ, с двойным стеклопакетом; двери внутренние-деревянные по ГОСТ 6629-88*; двери наружные-

индивидуальные металлические; полы-керамическая плитка, линолеум, бетонные; . Источник теплоснабжения Петропавловская ТЭЦ-2, система отопления-поквартирная двухтрубная тупиковая, нагревательные приборы-чугуные радиаторы «МС-90»; вентиляциявыполнена приточно-вытяжная с естественным побуждением, через вентканалы с установкой регулирующих решёток; система горячего водоснабжения-закрытая, горячее водоснабжение выполнена от водонагревателя установленного в тепловом пункте техподполья в блоке «В»; водопровод хозяйственно-питьевой тупиковый с одним вводом в помещении техподполья в блоке «В», в каждой квартире установлены фильтры воды и водомеры; канализация бытовая выполнена из полиэтиленовых труб, бытовые стоки от санитарных узлов поступают в наружную сеть канализации; газоснабжение – установлены газовые плиты с газовыми счётчиками для учёта расхода газа;электроснабжение – выполнено рабочее освещение напряжением 220 В и ремонтное освещение-36В., установлены светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами, величина освещённости помещений выполнены в соответствии СниП РК 2.04-05-2002.,групповые осветительные сети выполнены кабелем ВВГ-0,66 скрыто в слое штукатурки и в штрабах стен.учёт расхода электроэнергии квартир будет осуществляться установленными счётчиками, которые установлены в этажных щитках установленных в подъездах; выполнено устройство внутренних сетей связи-телефонизация.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 года ;**
месяц, год
окончание работ **февраль 2017 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц: 9 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство 80 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.