Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«24» августа 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный Кооператив «Альтаир», Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Толе би, 040444**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кыркынбаева Сейтхана Есенбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство СШ на 600 мест в с.Бесагаш Талгарского района Алматинской области», Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Талгарского района», руководитель – Ауелбаев Ж.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Даму Орта LTD»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Талгарского района» 20.06.2012 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	Мест	600		600	
Общая площадь здания	М2	5393,5		5393,5	
Этажность	Этаж	2		2	
Строительный объем здания	М3	26635,22		26635,22	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В блоках 1, 2, 3, 4, 5, 6 выполнены с техническим подпольем и чердачным вентилируемым пространством, решены в монолитном каркасе с заполнением из полистерольбетонных панелей толщиной 210 мм. Внутренние перегородки из полистерольбетонных панелей толщиной 120 мм.

Окна, витражи, входные двери – металлопластиковые.

Внутренние двери деревянные, фрамуги - металлопластиковые.

Внутренняя отделка – выполнена согласно санитарных норм.

Наружная отделка – мюнхенская штукатурка колерованная. В отделке входных групп – плитка для наружного применения, с шероховатой поверхностью, также брусчатка.

Электроснабжение объекта относится к II категории электроснабжения. Установлена трасформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ с трасформатором мощностью 400 кВА с АВР, также установлен независимый источник питания, с автоматическим запуском.

Теплоснабжение – автономная котельная с двумя параллельно установленными котлами, так же с двумя подземными резервуарами для жидкого топлива.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2014**;
месяц, год

окончание работ **август 2015**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 16
по норме или по проекту организации строительства, месяц:11;
фактически, месяц:16;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Генеральный подрядчик считает объект **«Строительство СШ на 600 мест в с.Бесагаш Талгарского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик **ПК «Альтаир»**
Кыркынбаев Сейтхан Есенбаевич _____ **24.08.2015г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

АЛЬТАИР