Форма 3
от 5 марта 2025 г

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
ИИКKZ63070103KSN3004000
КОД 4582281
БИК KKMFKZ2A
ГУ"Комитет Казначейства Министерства
финансов РК"

Подрядчик : **ТОО "Қазақ жолы 2050"**
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пригородная ,6/2
БИН 131240005541
ИИК KZ9496509F0007751597
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Договор № 65 от 2024-06-11
Дополнительное соглашение №65/1 от 24-06-13
Дополнительное соглашение №65/2 от 24-06-28
Дополнительное соглашение №65/3 от 25-02-05

АКТ № 12
выполненных работ за март 2025 года

Объект:Услуги по содержанию /эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма в тенге
1.	Общая стоимость договора	**1 109 999 999,36**
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**570 000 000,00**
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	
4	Виды исполняемых работ	Услуги по содержанию /эксплуатации/очистке ливневой канализации/водоотводной канавы
5	Суммы ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	
6	Сумма удержанная ранее перечисленного аванса	
7	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	660 000 000,00
8	Сумма выполненных работ за март 2025 г	**90 000 000,00**
9	Сумма, требуемая к перечислению подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**90 000 000,00**
10	в том числе без НДС НДС	80 357 142,86 9 642 857,14

Заказчик : **Кокушев Е.Е.** Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Подрядчик **Е.Абдыков**(Директор ТОО "Қазақ жолы 2050")

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы.
Договор : № 65 от 2024-06-11, доп.соглашение №65/1 от 24-06-13 , №65/2 от 24-06-28, № 65/3 от 25-02-05

АКТ приемки выполненных работ №12

за январь-март 2025 года
(Локальный сметный расчет)

на *Устройство водопропускной трубы микрорайон Таугуль*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**103419746**
		Раздел 1. Землянные работы				**33459645**
1	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**1 680,0**	**346**	**581280**
2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**33 849,765**	**69**	**2335634**
3	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**1 080,0**	**3 365**	**3634200**
4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**1 080,0**	**3 428**	**3702240**
5	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**1 080**	**1 706**	**1842480**
6	1101-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет.**	**м3 грунта**	**1 741,000**	**12 271**	**21363811**
		Раздел 2. Монтажные работы				**69960101**
7	6122-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм**	**м**	**283**	**12 728**	**3599677**

1	2	3	4	5	6	7
8	241-702-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	283	234 642	66360424
		ИТОГО по смете				**103 419 746,27**
		Сметная прибыль 5%				**108 590 733,59**
		Скидка подрядчика 26%				**80 357 142,85**
		НДС 12%				**9 642 857,14**
		ИТОГО С НДС 12%				**90 000 000,00**

Подрядчик
ТОО "Казак жолы 2050"
Директор _____ Абдыков Е.Ж.

Заказчик
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
Заместитель руководителя_____Ботнарь Г.В.

Заведущий сектором коммунального хозяйства Бекбаев Т.М.

Заведущий сектором автомобильных дорог_____Кожанов М.М.