Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик «Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ — 070740007301
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 — 010740006411
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №10 от 22.04.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000279	26.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского р-на, 15,1км. за август 2020г			услуга	1	75 824 801,22	75 824 801,22	8 124 085,85
				Итого	1	x	75 824 801,22	8 124 085,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / Кордаев А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СМК-Атамекен"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 33 д/с № 10	от 25.11.2015г. от 22.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"	**438 315 417,56**	**67 700 715,38**							**8 124 085,85**	**75 824 801,22**
За отчетный месяц		**67 700 715,38**							**8 124 085,85**	**75 824 801,22**
Удержание по договору:		7 806 282,05							936 753,85	8 743 035,90
Всего к оплате с НДС		**59 894 433,32**							**7 187 332,00**	**67 081 765,32**

Место печати (при наличии)
Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Кунаев М.
Директор ТОО "Проектный центр", БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор ТОО _____ Байжанов С.К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора _____ эксперт Усенов Н.,
ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Село МАНГИСТАУ, здание районного акимата**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, город Актау, Промзона №9, здание 43 (район Автодрома)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 33 от 25.11.2015 года. Дополнительное соглашение № 10 от 22.04.2020 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)

за август 2020 года
на Улица №5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2.
Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №5.2 L-238 п.м (Смета №2-7)										
		Земляные работы								
1	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	523	11,19	11,19	5 852	5 852	1 552	--	--
		м3		--	3,06	--	1 600	97	0,01	5
2	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	523	37,60	37,60	19 664	19 664	5 216	--	--
		м3		--	10,28	--	5 377	97	0,03	18
3	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2057	8,55	4,43	17 579	9 104	9 703	0,03	57
		м2		4,12	0,74	8 475	1 528	97	--	5
4	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	361	14,12	3,88	5 097	1 400	3 858	0,07	26
		м2		10,24	0,78	3 697	281	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	58	26,23	25,02	1 521	1 451	446	0,01	--
		м3		1,15	6,79	67	394	97	0,02	1
6	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	98,6	54,00	54,00	5 324	5 324	1 065	--	--
		т		--	10,80	--	1 065	100	0,23	22
7	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	58	8,01	6,85	464	397	143	--	--
		м3		--	2,55	--	148	97	0,01	1
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	58	3,80	3,24	220	188	90	--	--
		м3		0,48	1,12	28	65	97	--	--
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	53	12,51	12,51	663	663	220	--	--
		м3		--	4,28	--	227	97	0,01	1
10	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	53	6,36	6,36	337	337	98	--	--
		м3		--	1,91	--	101	97	0,01	--
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	53	25,54	13,92	1 353	738	247	0,01	1
		м3		1,62	3,18	86	169	97	0,01	1
12	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	476	8,55	4,43	4 068	2 107	2 245	0,03	13
		м2		4,12	0,74	1 961	354	97	--	1
		Дорожная одежда								
13	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1704	515,82	18,05	878 964	30 757	26 128	0,04	71
		м2		6,41	5,12	10 923	8 723	133	0,02	32
14	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1595	439,32	28,23	700 711	45 034	30 901	0,03	53
		м2		5,00	9,57	7 975	15 259	133	0,03	54
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,0472	40 097,59	339,59	41 990	356	196	0,58	1
		т		--	140,94	--	148	133	0,58	1
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1309	613,78	15,35	803 440	20 095	19 151	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7 775	6 624	133	0,02	23
17	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1309	295,32	--	386 574	--	70	--	--
		м2		0,04	--	52	--	133	--	--
18	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	476	339,72	20,51	161 709	9 765	6 469	0,03	15
		м2		4,79	5,43	2 280	2 584	133	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примыкания на ПК0+00								
19	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
20	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
21	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
22	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
24	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
25	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
26	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
28	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
29	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	28,42	16,80	511	302	95	0,01	--
		м3		1,62	3,84	29	69	97	0,02	--
31	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
32	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
33	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
34	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
35	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
36	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
37	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
39	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
40	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
41	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
42	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
43	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
44	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
45	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Установка дорожных знаков								
46	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0,01	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0,10	--
48	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
49	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0,10	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
51	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0,11	--
52	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	392,17	66,01	31	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
53	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2 755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Охрана окружающей среды								
55	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	440	26,23	25,02	11 541	11 009	3 387	0,01	4
		м3		1,15	6,79	506	2 986	97	0,02	10
56	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	748	54,00	54,00	40 392	40 392	8 078	--	--
		т		--	10,80	--	8 078	100	0,23	170
57	Е0101-19-2К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	440	8,01	6,85	3 524	3 014	1 088	--	--
		м3		--	2,55	--	1 122	97	0,01	5
58	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	440	3,80	3,24	1 673	1 427	683	--	1
		м3		0,48	1,12	211	493	97	--	2
59	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	880	0,20	0,20	179	179	60	--	--
		м2		--	0,07	--	62	97	--	--
		Транспортировка материалов								
60	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	29,66622	421,56	421,56	12 506	12 506	2 501	--	--
		т		--	84,31	--	2 501	100	1,77	53
61	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона	196,04	-129,84	-129,84	-25 454	-25 454	-5 091	--	--
		т		--	-25,97	--	-5 091	100	-0,55	-107
62	Е010333-А25-1	Транспортировка битума	1,114048	-267,38	-267,38	-298	-298	-60	--	--
		т		--	-53,48	--	-60	100	-1,12	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 208 465**	**205 382**			**308**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**47 225**	**57 236**			**322**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 208 465				
		Накладные расходы -	Тенге			125 246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200 023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 533 733				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 533 733**				
		Улица №6.1 L-810,56 п.м (Смета №2-8)								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	77	12,61	12,61	971	971	327	--	--
		м3		--	4,38	--	337	97	0,01	1
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	77	15,21	15,21	1 172	1 172	394	--	--
		м3		--	5,28	--	406	97	0,02	1
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1004	11,19	11,19	11 235	11 235	2 980	--	--
		м3		--	3,06	--	3 072	97	0,01	10
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1004	37,60	37,60	37 749	37 749	10 013	--	--
		м3		--	10,28	--	10 323	97	0,03	34
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	77	12,51	12,51	963	963	320	--	--
		м3		--	4,28	--	330	97	0,01	1
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	77	6,36	6,36	489	489	143	--	--
		м3		--	1,91	--	147	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	77	25,54	13,92	1 966	1 072	359	0,01	1
		м3		1,62	3,18	125	245	97	0,01	1
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7033	8,55	4,43	60 102	31 126	33 174	0,03	196
		м2		4,12	0,74	28 976	5 224	97	--	18
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1188	14,12	3,88	16 774	4 608	12 696	0,07	86
		м2		10,24	0,78	12 165	923	97	--	3
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	196	26,23	25,02	5 141	4 904	1 509	0,01	2
		м3		1,15	6,79	225	1 330	97	0,02	5
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	333,2	54,00	54,00	17 993	17 993	3 599	--	--
		т		--	10,80	--	3 599	100	0,23	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	196	8,01	6,85	1 570	1 343	485	--	--
		м3		--	2,55	--	500	97	0,01	2
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	196	3,80	3,24	745	636	304	--	1
		м3		0,48	1,12	94	220	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	178	12,51	12,51	2 226	2 226	739	--	--
		м3		--	4,28	--	762	97	0,01	2
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	178	6,36	6,36	1 131	1 131	330	--	--
		м3		--	1,91	--	340	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	178	25,54	13,92	4 546	2 477	829	0,01	2
		м3		1,62	3,18	288	567	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1620	8,55	4,43	13 844	7 170	7 641	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 674	1 203	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	5801	515,82	18,05	2 992 295	104 708	88 950	0,04	241
		м2		6,41	5,12	37 184	29 695	133	0,02	107
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5428	439,32	28,23	2 384 615	153 257	105 162	0,03	179
		м2		5,00	9,57	27 140	51 929	133	0,03	183
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,5648	40 097,59	339,59	142 940	1 211	668	0,58	2
		т		--	140,94	--	502	133	0,58	2
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4456	613,78	15,35	2 735 010	68 406	65 191	0,03	150
		м2		5,94	5,06	26 469	22 547	133	0,02	79
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4456	295,32	--	1 315 946	--	237	--	2
		м2		0,04	--	178	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1620	339,72	20,51	550 353	33 232	22 018	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 760	8 795	133	0,02	33
		Примыкания в конце трассы								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
38	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	50	439,32	28,23	21 966	1 412	969	0,03	2
		м2		5,00	9,57	250	478	133	0,03	2
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
51	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	246	9,85	9,85	2 422	2 422	643	--	--
		м3		--	2,69	--	662	97	0,01	2
52	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	246	8,28	8,28	2 037	2 037	540	--	--
		м3		--	2,26	--	557	97	0,01	2
53	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	22	11,19	11,19	246	246	65	--	--
		м3		--	3,06	--	67	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	22	9,40	9,40	207	207	55	--	--
		м3		--	2,57	--	57	97	0,01	--
55	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	14	14,01	14,01	196	196	65	--	--
		м3		--	4,80	--	67	97	0,02	--
56	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	14	1,39	1,39	20	20	6	--	--
		м3		--	0,42	--	6	97	--	--
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14	25,54	13,92	358	195	65	0,01	--
		м3		1,62	3,18	23	45	97	0,01	--
58	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	71	14,12	3,88	1 002	275	759	0,07	5
		м2		10,24	0,78	727	55	97	--	--
59	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	45	26,23	25,02	1 180	1 126	346	0,01	--
		м3		1,15	6,79	52	305	97	0,02	1
60	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	76,5	54,00	54,00	4 131	4 131	826	--	--
		т		--	10,80	--	826	100	0,23	17
61	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	45	8,01	6,85	360	308	111	--	--
		м3		--	2,55	--	115	97	0,01	1
62	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	45	3,80	3,24	171	146	70	--	--
		м3		0,48	1,12	22	50	97	--	--
63	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	529	8,55	4,43	4 521	2 341	2 495	0,03	15
		м2		4,12	0,74	2 179	393	97	--	1
64	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	41	12,51	12,51	513	513	170	--	--
		м3		--	4,28	--	176	97	0,01	1
65	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	41	6,36	6,36	261	261	76	--	--
		м3		--	1,91	--	78	97	0,01	--
66	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	41	25,54	13,92	1 047	571	191	0,01	1
		м3		1,62	3,18	66	131	97	0,01	1
67	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	165	8,55	4,43	1 410	730	778	0,03	5
		м2		4,12	0,74	680	123	97	--	--
68	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	460	515,82	18,05	237 279	8 303	7 053	0,04	19
		м2		6,41	5,12	2 949	2 355	133	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	396	439,32	28,23	173 970	11 181	7 672	0,03	13
		м2		5,00	9,57	1 980	3 788	133	0,03	13
70	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2912	40 097,59	339,59	11 676	99	55	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--
71	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	364	613,78	15,35	223 416	5 588	5 325	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2 162	1 842	133	0,02	6
72	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	364	295,32	--	107 496	--	19	--	--
		м2		0,04	--	15	--	133	--	--
73	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	165	339,72	20,51	56 054	3 385	2 243	0,03	5
		м2		4,79	5,43	790	896	133	0,02	3
		Установка дорожных знаков								
74	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0,01	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0,03	--
75	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0,10	1
76	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
77	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0,10	1
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
79	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0,11	1
80	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,24	392,17	66,01	94	16	56	1,35	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
81	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1 309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2 755,00	--	16 530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Охрана окружающей среды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	979	26,23	25,02	25 678	24 496	7 536	0,01	8
		м3		1,15	6,79	1 126	6 643	97	0,02	23
84	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1664,3	54,00	54,00	89 872	89 872	17 974	--	--
		т		--	10,80	--	17 974	100	0,23	377
85	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	979	8,01	6,85	7 840	6 706	2 422	--	--
		м3		--	2,55	--	2 496	97	0,01	12
86	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	979	3,80	3,24	3 721	3 176	1 519	--	3
		м3		0,48	1,12	470	1 096	97	--	4
87	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	1958	0,20	0,20	397	397	134	--	--
		м2		--	0,07	--	138	97	--	--
		Транспортировка материалов								
88	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1983,44	421,56	421,56	836 139	836 139	167 228	--	--
		т		--	84,31	--	167 228	100	1,77	3512
89	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона (исключить 15км)	705,135	-129,84	-129,84	-91 555	-91 555	-18 311	--	--
		т		--	-25,97	--	-18 311	100	-0,55	-385
90	Е010333-А25-1	Транспортировка битума (исключить 25км)	4,007112	-267,38	-267,38	-1 071	-1 071	-214	--	--
		т		--	-53,48	--	-214	100	-1,12	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 148 656**	**1 410 774**			**1080**
			Тенге			**165 992**	**335 355**			**4183**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 148 656				
		Накладные расходы -	Тенге			575 929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			763 475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13 488 060				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 488 060**				
			Улица №6.2 L-237 п.м (Смета №2-9)							
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	31	12,61	12,61	391	391	132	--	--
		м3		--	4,38	--	136	97	0,01	--
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	31	15,21	15,21	472	472	159	--	--
		м3		--	5,28	--	164	97	0,02	1
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	267	11,19	11,19	2 988	2 988	793	--	--
		м3		--	3,06	--	817	97	0,01	3
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	267	37,60	37,60	10 039	10 039	2 663	--	--
		м3		--	10,28	--	2 745	97	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	31	12,51	12,51	388	388	129	--	--
		м3		--	4,28	--	133	97	0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	31	6,36	6,36	197	197	58	--	--
		м3		--	1,91	--	59	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	25,54	13,92	792	431	144	0,01	--
		м3		1,62	3,18	50	99	97	0,01	--
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2076	8,55	4,43	17 741	9 188	9 792	0,03	58
		м2		4,12	0,74	8 553	1 542	97	--	5
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	461	14,12	3,88	6 509	1 788	4 927	0,07	33
		м2		10,24	0,78	4 721	358	97	--	1
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	63	26,23	25,02	1 652	1 576	485	0,01	1
		м3		1,15	6,79	72	428	97	0,02	1
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	107,1	54,00	54,00	5 783	5 783	1 157	--	--
		т		--	10,80	--	1 157	100	0,23	24
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	63	8,01	6,85	505	432	156	--	--
		м3		--	2,55	--	161	97	0,01	1
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63	3,80	3,24	239	204	98	--	--
		м3		0,48	1,12	30	71	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	57	12,51	12,51	713	713	237	--	--
		м3		--	4,28	--	244	97	0,01	1
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	57	6,36	6,36	362	362	106	--	--
		м3		--	1,91	--	109	97	0,01	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57	25,54	13,92	1 456	793	266	0,01	1
		м3		1,62	3,18	92	181	97	0,01	1
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	474	8,55	4,43	4 051	2 098	2 236	0,03	13
		м2		4,12	0,74	1 953	352	97	--	1
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1697	515,82	18,05	875 353	30 631	26 021	0,04	71
		м2		6,41	5,12	10 878	8 687	133	0,02	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1588	439,32	28,23	697 636	44 836	30 766	0,03	52
		м2		5,00	9,57	7 940	15 192	133	0,03	54
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,0424	40 097,59	339,59	41 798	354	195	0,58	1
		т		--	140,94	--	147	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1303	613,78	15,35	799 757	20 003	19 063	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7 740	6 593	133	0,02	23
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1303	295,32	--	384 802	--	69	--	--
		м2		0,04	--	52	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	474	339,72	20,51	161 029	9 724	6 442	0,03	15
		м2		4,79	5,43	2 270	2 573	133	0,02	10
		Примыкания на ПК0+00								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	26	14,12	3,88	367	101	278	0,07	2
		м2		10,24	0,78	266	20	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	22	26,23	25,02	577	550	169	0,01	--
		м3		1,15	6,79	25	149	97	0,02	1
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	37,4	54,00	54,00	2 020	2 020	404	--	--
		т		--	10,80	--	404	100	0,23	8
38	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	22	8,01	6,85	176	151	54	--	--
		м3		--	2,55	--	56	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22	3,80	3,24	84	71	34	--	--
		м3		0,48	1,12	11	25	97	--	--
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	166	8,55	4,43	1 419	735	783	0,03	5
		м2		4,12	0,74	684	123	97	--	--
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	20	12,51	12,51	250	250	83	--	--
		м3		--	4,28	--	86	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	20	6,36	6,36	127	127	37	--	--
		м3		--	1,91	--	38	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	25,54	13,92	511	278	93	0,01	--
		м3		1,62	3,18	32	64	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	80	8,55	4,43	684	354	377	0,03	2
		м2		4,12	0,74	330	59	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	114	515,82	18,05	58 804	2 058	1 748	0,04	5
		м2		6,41	5,12	731	584	133	0,02	2
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	95	439,32	28,23	41 735	2 682	1 841	0,03	3
		м2		5,00	9,57	475	909	133	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0688	40 097,59	339,59	2 759	23	13	0,58	--
		т		--	140,94	--	10	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	86	613,78	15,35	52 785	1 320	1 258	0,03	3
		м2		5,94	5,06	511	435	133	0,02	2
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	86	295,32	--	25 398	--	5	--	--
		м2		0,04	--	3	--	133	--	--
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	80	339,72	20,51	27 178	1 641	1 087	0,03	3
		м2		4,79	5,43	383	434	133	0,02	2
		Установка дорожных знаков								
51	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0,01	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0,03	--
52	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0,10	--
53	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
54	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0,10	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
56	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0,11	--
57	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	392,17	66,01	31	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
58	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2 755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Охрана окружающей среды								
60	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	168	26,23	25,02	4 406	4 204	1 293	0,01	1
		м3		1,15	6,79	193	1 140	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	285,6	54,00	54,00	15 422	15 422	3 084	--	--
		т		--	10,80	--	3 084	100	0,23	65
62	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	168	8,01	6,85	1 345	1 151	416	--	--
		м3		--	2,55	--	428	97	0,01	2
63	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	168	3,80	3,24	639	545	261	--	1
		м3		0,48	1,12	81	188	97	--	1
64	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	336	0,20	0,20	68	68	23	--	--
		м2		--	0,07	--	24	97	--	--
		Транспортировка материалов								
65	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	568,192	421,56	421,56	239 527	239 527	47 905	--	--
		т		--	84,31	--	47 905	100	1,77	1006
66	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона-исключить 15км	201,405	-129,84	-129,84	-26 150	-26 150	-5 230	--	--
		т		--	-25,97	--	-5 230	100	-0,55	-110
67	Е010333-А25-1	Транспортировка битума-исключить 25 км	1,144536	-267,38	-267,38	-306	-306	-61	--	--
		т		--	-53,48	--	-61	100	-1,12	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 476 979**	**392 939**			**321**
			Тенге			**49 292**	**93 490**			**1159**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 476 979				
		Накладные расходы -	Тенге			164 265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218 475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 859 719				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 859 719**				
		Улица №7.1 L-813,05 п.м (Смета №2-10)								
		Дорожная одежда								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1779,0544	515,82	18,05	917 679	32 112	27 279	0,04	74
		м2		6,41	5,12	11 404	9 107	133	0,02	33
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1664,46399	439,32	28,23	731 228	46 995	32 247	0,03	55
		м2		5,00	9,57	8 322	15 924	133	0,03	56
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,0199216	40 097,59	339,59	80 994	686	379	0,58	1
		т		--	140,94	--	285	133	0,58	1
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2524,90204	613,78	15,35	1 549 738	38 761	36 939	0,03	85
		м2		5,94	5,06	14 998	12 776	133	0,02	45
5	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2524,90204	295,32	--	745 654	--	134	--	1
		м2		0,04	--	101	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	918,04354	339,72	20,51	311 881	18 833	12 477	0,03	29
		м2		4,79	5,43	4 397	4 984	133	0,02	19
		Примыкания в конце трассы								
7	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
9	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
10	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
12	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
13	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
14	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
15	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	20	1,60	1,37	32	27	10	--	--
		м3		--	0,51	--	10	97	--	--
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
17	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
18	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
21	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1010	1010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
22	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
23	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
24	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
25	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
26	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
28	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
29	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36108	1264	1073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
30	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	52	439,32	28,23	22845	1468	1007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344	40097,59	339,59	1379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
32	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	43	613,78	15,35	26393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
33	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43	295,32	--	12699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	40	339,72	20,51	13589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
35	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	70	9,85	9,85	689	689	183	--	--
		м3		--	2,69	--	188	97	0,01	1
36	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	70	8,28	8,28	580	580	154	--	--
		м3		--	2,26	--	159	97	0,01	1
37	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	23	11,19	11,19	257	257	68	--	--
		м3		--	3,06	--	70	97	0,01	--
38	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	23	9,40	9,40	216	216	57	--	--
		м3		--	2,57	--	59	97	0,01	--
39	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	15	14,01	14,01	210	210	70	--	--
		м3		--	4,80	--	72	97	0,02	--
40	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	15	1,39	1,39	21	21	6	--	--
		м3		--	0,42	--	6	97	--	--
41	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15	25,54	13,92	383	209	70	0,01	--
		м3		1,62	3,18	24	48	97	0,01	--
42	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	73	14,12	3,88	1031	283	780	0,07	5
		м2		10,24	0,78	748	57	97	--	--
43	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	46	26,23	25,02	1207	1151	354	0,01	--
		м3		1,15	6,79	53	312	97	0,02	1
44	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	78,2	54,00	54,00	4223	4223	845	--	--
		т		--	10,80	--	845	100	0,23	18
45	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	46	8,01	6,85	368	315	114	--	--
		м3		--	2,55	--	117	97	0,01	1
46	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46	3,80	3,24	175	149	71	--	--
		м3		0,48	1,12	22	52	97	--	--
47	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	522	8,55	4,43	4461	2310	2462	0,03	15
		м2		4,12	0,74	2151	388	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	42	12,51	12,51	525	525	174	--	--
		м3		--	4,28	--	180	97	0,01	1
49	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	42	6,36	6,36	267	267	78	--	--
		м3		--	1,91	--	80	97	0,01	--
50	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	42	25,54	13,92	1073	585	196	0,01	1
		м3		1,62	3,18	68	134	97	0,01	1
51	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	168	8,55	4,43	1436	744	792	0,03	5
		м2		4,12	0,74	692	125	97	--	--
52	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	450	515,82	18,05	232121	8123	6900	0,04	19
		м2		6,41	5,12	2885	2304	133	0,02	8
53	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	386	439,32	28,23	169577	10899	7478	0,03	13
		м2		5,00	9,57	1930	3693	133	0,03	13
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2832	40097,59	339,59	11356	96	53	0,58	--
		т		--	140,94	--	40	133	0,58	--
55	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	354	613,78	15,35	217 279	5 434	5 179	0	12
		м2		5,94	5,06	2 103	1 791	133	0	6
56	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	354	295,32	--	104 543	--	19	--	--
		м2		0,04	--	14	--	133	--	--
57	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	168	339,72	20,51	57 074	3 446	2 283	0	5
		м2		4,79	5,43	805	912	133	0	3
		Установка дорожных знаков								
58	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0	--
59	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0	1
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
61	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
63	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0	1
64	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,24	8 320,63	66,01	1 997	16	56	1	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0	--
65	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1 309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2 755,00	--	16 530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Охрана окружающей среды								
67	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	514	26,23	25,02	13 482	12 861	3 957	0	4
		м3		1,15	6,79	591	3 488	97	0	12
68	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	873,8	54,00	54,00	47 185	47 185	9 437	--	--
		т		--	10,80	--	9 437	100	0	198
69	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	514	8,01	6,85	4 116	3 521	1 271	--	--
		м3		--	2,55	--	1 311	97	0	6
70	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	514	3,80	3,24	1 954	1 667	798	--	2
		м3		0,48	1,12	247	576	97	--	2
71	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	1029	0,20	0,20	209	209	70	--	--
		м2		--	0,07	--	72	97	--	--
		Транспортировка материалов								
72	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1987,2	421,56	421,56	837 724	837 724	167 545	--	--
		т		--	84,31	--	167 545	100	2	3 518
73	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона	706,005	-129,84	-129,84	-91 668	-91 668	-18 334	--	--
		т		--	-25,97	--	-18 334	100	-1	-385
74	Е010333-А25-1	Транспортировка битума	4,012056	-267,38	-267,38	-1 073	-1 073	-215	--	--
		т		--	-53,48	--	-215	100	-1	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6 108 871**	**998 884**			**361**
			Тенге			**57 036**	**221 288**			**3 574**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 108 871				
		Накладные расходы -	Тенге			312 365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385 274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 806 510				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6 806 510**				

Улица №7.2 L-273 п.м (Смета №2-11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3	6
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0	--
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	392,17	66,01	31	5	19	1	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8483 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	2 381,00	--	9 524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 944**	**455**			**7**
			Тенге			**1 145**	**93**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13 944				
		Накладные расходы -	Тенге			1 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16 464				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16 464**				
		Улица №8.1 L-804,9 п.м (Смета №2-12)								
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0	1
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0	1
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,24	8 320,63	66,01	1 997	16	56	1	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1 309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2 755,00	--	16 530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31 776**	**1 444**			**22**
			Тенге			**3 437**	**298**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31 776				
		Накладные расходы -	Тенге			4 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38 753				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38 753**				
		Улица №8.2 L-486,18 п.м (Смета №2-13)								
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3	6
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0	--
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	8 320,63	66,01	666	5	19	1	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2 755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10 565**	**455**			**7**
			Тенге			**1 145**	**93**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10 565				
		Накладные расходы -	Тенге			1 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 881				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 881**				
		Улица №9.1 L-805,4 п.м (Смета №2-14)								
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0	1
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0	1
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0	1
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,24	8 320,63	66,01	1 997	16	56	1	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1 309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2 755,00	--	16 530	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31 776**	**1 444**			**22**
			Тенге			**3 437**	**298**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31 776				
		Накладные расходы -	Тенге			4 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38 753				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38 753**				
Улица №9.2 L-487,2 п.м (Смета №2-15)										
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3	6
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0	--
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	8 320,63	66,01	666	5	19	1	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2 755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10 565**	**455**			**7**
			Тенге			**1 145**	**93**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10 565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 881				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 881**				
		Улица №10.1 L-803,6 п.м (Смета №2-16)								
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0	1
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0	1
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0	1
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,24	8 320,63	66,01	1 997	16	56	1	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1 309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2 755,00	--	16 530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31 776**	**1 444**			**22**
			Тенге			**3 437**	**298**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31 776				
		Накладные расходы -	Тенге			4 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38 753				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38 753**				
		Улица №10.2 L-487,5 п.м (Смета №2-17)								
		Установка дорожных знаков								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3	6
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0	--
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	8 320,63	66,01	666	5	19	1	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2 755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10 565**	**455**			**7**
			Тенге			**1 145**	**93**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10 565				
		Накладные расходы -	Тенге			1 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 881				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 881**				
Улица №11.1 L-806,6 п.м (Смета №2-18)										
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0	1
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0	1
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0	1
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,24	8 320,63	66,01	1 997	16	56	1	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1 309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2 755,00	--	16 530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31 776**	**1 444**			**22**
			Тенге			**3 437**	**298**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31 776				
		Накладные расходы -	Тенге			4 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38 753				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38 753**				
		Улица №11.2 L-460 п.м (Смета №2-19)								
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0	--
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	392,17	66,01	31	5	19	1	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2 755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 930**	**455**			**7**
			Тенге			**1 145**	**93**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9 930				
		Накладные расходы -	Тенге			1 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 209				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 209**				
		Улица №12.1 L-810,6 п.м (Смета №2-20)								
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0	1
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0	1
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими рамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0	1
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,24	392,17	66,01	94	16	56	1	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1 309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2 755,00	--	16 530	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**29 873**	**1 444**			**22**
			Тенге			**3 437**	**298**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29 873				
		Накладные расходы -	Тенге			4 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36 736				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36 736**				
		Улица №12.2 L-460 п.м (Смета №2-21)								
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3	6
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0	--
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	392,17	66,01	31	5	19	1	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2 755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 930**	**455**			**7**
			Тенге			**1 145**	**93**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9 930				
		Накладные расходы -	Тенге			1 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 209				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 209**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №13.1 L-807 п.м (Смета №2-22)										
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0	--
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0	1
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0	1
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0	1
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,24	392,17	66,01	94	16	56	1	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1 309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2 755,00	--	16 530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**29 873**	**1 444**			**22**
			Тенге			**3 437**	**298**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29 873				
		Накладные расходы -	Тенге			4 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36 736				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36 736**				
Улица №13.2 L-420 п.м (Смета №2-23)										
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,27	30,77	65	62	19	0	--
		м3		1,42	8,34	3	17	97	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	23,64	23,64	80	80	16	--	--
		т		--	4,73	--	16	100	0	--
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,80	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
4	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	5	15,75	--	79	--	76	0	1
		м2		15,75	--	79	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1 496	292	1 422	3	6
		шт		506,25	28,22	1 013	56	133	0	--
7	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,08	392,17	66,01	31	5	19	1	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0	--
8	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	2	1 309,43	--	2 619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2 755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 930**	**455**			**7**
			Тенге			**1 145**	**93**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9 930				
		Накладные расходы -	Тенге			1 588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 209				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 209**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**28 008 240**				
		Итого в ценах 2001 года				28 008 240				
		Временные здания и сооружения	4,60%			1 288 379				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**29 296 619**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			338 376				
		Выслуга лет	1%			292 966				
		Доп отпуска	0,40%			117 186				
		Итого в ценах 2001 года				**30 045 148**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**66 373 250**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 327 465				
		Итого				**67 700 715,38**				
		НДС	12%			8 124 085,85				
		Итого с НДС				**75 824 801,22**				
		Удержание по договору:				8 743 035,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К оплате:				**67 081 765,32**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор_____ Байжанов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н., ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Главный инженер ТОО "Проектный центр" Панаев Б.Ш., БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)