Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик «Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ — 070740007301

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 30-55-05 — 010740006411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №10 от 22.04.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000222	30.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2 Мунайлинского р-на, 15,1км. за июнь 2020г.			услуга	1	223 014 901,42	223 014 901,42	23 894 453,72
				Итого	1	x	223 014 901,42	23 894 453,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Байжанов С.К. / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ: 30.06.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СМК-Атамекен"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 33 д/с № 10	от 25.11.2015г. от 22.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"	**362 490 616,34**	**199 120 447,70**							**23 894 453,72**	**223 014 901,42**
За отчетный месяц		**199 120 447,70**							**23 894 453,72**	**223 014 901,42**
Удержание по договору:		22 959 733,41							2 755 168,01	25 714 901,42
Всего к оплате с НДС		**176 160 714,28**							**21 139 285,71**	**197 300 000,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Кунаев М.
Директор ТОО "Проектный центр", БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С.К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н.,
ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Село МАНГИСТАУ, здание районного акимата**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, город Актау, Промзона №9, здание 43 (район Автодрома)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование.)

Договор подряда (контракт) № 33 от 25.11.2015 года. Дополнительное соглашение № 10 от 22.04.2020 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)

за июнь 2020 года
на Улица №7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2.
Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №7.1 L-813,05 п.м (Смета №2-10)										
		Дорожная одежда								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1779,0544	515,82	18,05	917 679	32 112	27 279	0,04	74
		м2		6,41	5,12	11 404	9 107	133	0,02	33
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2387,768	439,32	28,23	1 048 988	67 417	46 260	0,03	79
		м2		5,00	9,57	11 939	22 843	133	0,03	81
		Транспортировка материалов								
3	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	805,7284339	421,56	421,56	339 663	339 663	67 933	--	--
		т		--	84,31	--	67 933	100	1,77	1427
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 306 330**	**439 192**			**153**
			Тенге			**23 343**	**99 883**			**1540**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 306 330				
		Накладные расходы -	Тенге			141 472				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146 868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 594 671				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 594 671**				
Улица №7.2 L-273 п.м (Смета №2-11)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	8	12,61	12,61	101	101	34	--	--
		м3		--	4,38	--	35	97	0,01	--
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	8	15,21	15,21	122	122	41	--	--
		м3		--	5,28	--	42	97	0,02	--
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	635	11,19	11,19	7 106	7 106	1 885	--	--
		м3		--	3,06	--	1 943	97	0,01	6
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	635	37,60	37,60	23 875	23 875	6 333	--	--
		м3		--	10,28	--	6 529	97	0,03	21
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8	12,51	12,51	100	100	33	--	--
		м3		--	4,28	--	34	97	0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	8	6,36	6,36	51	51	15	--	--
		м3		--	1,91	--	15	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8	25,54	13,92	204	111	37	0,01	--
		м3		1,62	3,18	13	25	97	0,01	--
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2373	8,55	4,43	20 279	10 502	11 193	0,03	66
		м2		4,12	0,74	9 777	1 763	97	--	6
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	536	14,12	3,88	7 568	2 079	5 728	0,07	39
		м2		10,24	0,78	5 489	417	97	--	1
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	70	26,23	25,02	1 836	1 751	539	0,01	1
		м3		1,15	6,79	81	475	97	0,02	2
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	119	54,00	54,00	6 426	6 426	1 285	--	--
		т		--	10,80	--	1 285	100	0,23	27
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	70	8,01	6,85	561	480	173	--	--
		м3		--	2,55	--	179	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	70	3,80	3,24	266	227	109	--	--
		м3		0,48	1,12	34	78	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	64	12,51	12,51	800	800	266	--	--
		м3		--	4,28	--	274	97	0,01	1
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	64	6,36	6,36	407	407	119	--	--
		м3		--	1,91	--	122	97	0,01	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64	25,54	13,92	1 634	891	298	0,01	1
		м3		1,62	3,18	104	204	97	0,01	1
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	546	8,55	4,43	4 666	2 416	2 575	0,03	15
		м2		4,12	0,74	2 250	406	97	--	1
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1955	515,82	18,05	1 008 436	35 288	29 977	0,04	81
		м2		6,41	5,12	12 532	10 008	133	0,02	36
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1829	439,32	28,23	803 512	51 641	35 435	0,03	60
		м2		5,00	9,57	9 145	17 498	133	0,03	62
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,2008	40 097,59	339,59	48 149	408	225	0,58	1
		т		--	140,94	--	169	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1501	613,78	15,35	921 286	23 043	21 960	0,03	50
		м2		5,94	5,06	8 916	7 595	133	0,02	27
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1501	295,32	--	443 275	--	80	--	1
		м2		0,04	--	60	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	546	339,72	20,51	185 489	11 201	7 421	0,03	17
		м2		4,79	5,43	2 615	2 964	133	0,02	11
		Примыкания на ПК0+00								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	**1,91**	--	**34**	**97**	**0,01**	--
35	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**18**	**25,54**	**13,92**	**460**	**251**	**84**	**0,01**	--
		м3		**1,62**	**3,18**	**29**	**57**	**97**	**0,01**	--
36	**Е0101-17-7**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера**	**11**	**26,23**	**25,02**	**289**	**275**	**85**	**0,01**	--
		м3		**1,15**	**6,79**	**13**	**75**	**97**	**0,02**	--
37	**Е010333-А5-1**	**Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**18,7**	**54,00**	**54,00**	**1 010**	**1 010**	**202**	--	--
		т		--	**10,80**	--	**202**	**100**	**0,23**	**4**
38	**Е0101-19-2 К=5**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**11**	**8,01**	**6,85**	**88**	**75**	**27**	--	--
		м3		--	**2,55**	--	**28**	**97**	**0,01**	--
39	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**11**	**3,80**	**3,24**	**42**	**36**	**17**	--	--
		м3		**0,48**	**1,12**	**5**	**12**	**97**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Охрана окружающей среды								
51	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			540	26,23	25,02	14 164	13 511	4 157	0,01	4
		м3		1,15	6,79	621	3 664	97	0,02	13
52	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			918	54,00	54,00	49 572	49 572	9 914	--	--
		т		--	10,80	--	9 914	100	0,23	208
53	E0101-19-2 K=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			540	8,01	6,85	4 324	3 699	1 336	--	--
		м3		--	2,55	--	1 377	97	0,01	7
54	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			540	3,80	3,24	2 053	1 752	838	--	2
		м3		0,48	1,12	259	605	97	--	2
55	E0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером								
			1079	0,20	0,20	219	219	74	--	--
		м2		--	0,07	--	76	97	--	--
		Транспортировка материалов								
56	E010333-A75-1	Транспортировка щебня								
			635,2	421,56	421,56	267 775	267 775	53 555	--	--
		т		--	84,31	--	53 555	100	1,77	1125
57	E010333-A15-1	Транспортировка асфальтобетона(исключить 15км)								
			223,88	-129,84	-129,84	-29 069	-29 069	-5 814	--	--
		т		--	-25,97	--	-5 814	100	-0,55	-122
58	E010333-A25-1	Транспортировка битума(исключить 25 км)								
			1,27	-267,38	-267,38	-340	-340	-68	--	--
		т		--	-53,48	--	-68	100	-1,12	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3 913 737	495 012			352
			Тенге			53 938	117 763			1451
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 913 737				
		Накладные расходы -	Тенге			194 951				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246 521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 355 209				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4 355 209				
Улица №8.1 L-804,9 п.м (Смета №2-12)										
		Земляные работы								
1	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м								
			199	12,61	12,61	2 510	2 510	845	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,38	--	871	97	0,01	3
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей								
			199	15,21	15,21	3 028	3 028	1 019	--	--
		м3		--	5,28	--	1 050	97	0,02	3
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			986	11,19	11,19	11 033	11 033	2 927	--	--
		м3		--	3,06	--	3 017	97	0,01	10
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			986	37,60	37,60	37 072	37 072	9 834	--	--
		м3		--	10,28	--	10 138	97	0,03	33
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			199	12,51	12,51	2 489	2 489	826	--	--
		м3		--	4,28	--	852	97	0,01	3
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			199	6,36	6,36	1 265	1 265	369	--	--
		м3		--	1,91	--	381	97	0,01	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			199	25,54	13,92	5 082	2 769	927	0,01	2
		м3		1,62	3,18	322	634	97	0,01	3
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			6979	8,55	4,43	59 641	30 887	32 919	0,03	195
		м2		4,12	0,74	28 753	5 184	97	--	17
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1353	14,12	3,88	19 103	5 248	14 459	0,07	98
		м2		10,24	0,78	13 855	1 052	97	--	4
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера								
			198	26,23	25,02	5 193	4 954	1 524	0,01	2
		м3		1,15	6,79	228	1 344	97	0,02	5
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			336,6	54,00	54,00	18 176	18 176	3 635	--	--
		т		--	10,80	--	3 635	100	0,23	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	198	8,01	6,85	1 586	1 356	490	--	--
		м3		--	2,55	--	505	97	0,01	2
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	198	3,80	3,24	753	642	307	--	1
		м3		0,48	1,12	95	222	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	180	12,51	12,51	2 251	2 251	747	--	--
		м3		--	4,28	--	771	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	180	6,36	6,36	1 144	1 144	334	--	--
		м3		--	1,91	--	344	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	180	25,54	13,92	4 597	2 505	839	0,01	2
		м3		1,62	3,18	292	573	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1608	8,55	4,43	13 742	7 117	7 585	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 625	1 194	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	5758	515,82	18,05	2 970 115	103 932	88 291	0,04	240
		м2		6,41	5,12	36 909	29 475	133	0,02	107
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5388	439,32	28,23	2 367 043	152 127	104 387	0,03	178
		м2		5,00	9,57	26 940	51 546	133	0,03	182
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,5384	40 097,59	339,59	141 881	1 202	663	0,58	2
		т		--	140,94	--	499	133	0,58	2
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4423	613,78	15,35	2 714 755	67 900	64 708	0,03	149
		м2		5,94	5,06	26 273	22 380	133	0,02	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			4423	295,32	--	1 306 200	--	235	--	2
		м2		0,04	--	177	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			1608	339,72	20,51	546 276	32 986	21 855	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 702	8 730	133	0,02	33
		Прымыкания в конце трассы								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см								
			5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см								
			5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом								
			27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
38	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
51	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			114	9,85	9,85	1 123	1 123	298	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,69	--	307	97	0,01	1
52	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			114	8,28	8,28	944	944	250	--	--
		м3		--	2,26	--	258	97	0,01	1
53	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			22	11,19	11,19	246	246	65	--	--
		м3		--	3,06	--	67	97	0,01	--
54	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			22	9,40	9,40	207	207	55	--	--
		м3		--	2,57	--	57	97	0,01	--
55	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см								
			14	14,01	14,01	196	196	65	--	--
		м3		--	4,80	--	67	97	0,02	--
56	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см								
			14	1,39	1,39	20	20	6	--	--
		м3		--	0,42	--	6	97	--	--
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			14	25,54	13,92	358	195	65	0,01	--
		м3		1,62	3,18	23	45	97	0,01	--
58	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом								
			72	14,12	3,88	1 017	279	769	0,07	5
		м2		10,24	0,78	737	56	97	--	--
59	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			46	26,23	25,02	1 207	1 151	354	0,01	--
		м3		1,15	6,79	53	312	97	0,02	1
60	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			78,2	54,00	54,00	4 223	4 223	845	--	--
		т		--	10,80	--	845	100	0,23	18
61	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			46	8,01	6,85	368	315	114	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,55	--	117	97	0,01	1
62	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			46	3,80	3,24	175	149	71	--	--
		м3		0,48	1,12	22	52	97	--	--
63	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			531	8,55	4,43	4 538	2 350	2 505	0,03	15
		м2		4,12	0,74	2 188	394	97	--	1
64	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			42	12,51	12,51	525	525	174	--	--
		м3		--	4,28	--	180	97	0,01	1
65	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			42	6,36	6,36	267	267	78	--	--
		м3		--	1,91	--	80	97	0,01	--
66	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			42	25,54	13,92	1 073	585	196	0,01	1
		м3		1,62	3,18	68	134	97	0,01	1
67	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			167	8,55	4,43	1 427	739	788	0,03	5
		м2		4,12	0,74	688	124	97	--	--
68	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см								
			460	515,82	18,05	237 279	8 303	7 053	0,04	19
		м2		6,41	5,12	2 949	2 355	133	0,02	9
69	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			396	439,32	28,23	173 970	11 181	7 672	0,03	13
		м2		5,00	9,57	1 980	3 788	133	0,03	13
70	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,2912	40 097,59	339,59	11 676	99	55	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--
71	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			364	613,78	15,35	223 416	5 588	5 325	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2 162	1 842	133	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			364	295,32	--	107 496	--	19	--	--
		м2		0,04	--	15	--	133	--	--
73	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			167	339,72	20,51	56 734	3 426	2 270	0,03	5
		м2		4,79	5,43	800	907	133	0,02	3
		Охрана окружающей среды								
74	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			826	26,23	25,02	21 665	20 668	6 358	0,01	7
		м3		1,15	6,79	950	5 605	97	0,02	19
75	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			1404,2	54,00	54,00	75 827	75 827	15 165	--	--
		т		--	10,80	--	15 165	100	0,23	318
76	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			826	8,01	6,85	6 615	5 658	2 043	--	--
		м3		--	2,55	--	2 106	97	0,01	10
77	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			826	3,80	3,24	3 140	2 680	1 282	--	3
		м3		0,48	1,12	396	925	97	--	3
78	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером								
			1652	0,20	0,20	335	335	113	--	--
		м2		--	0,07	--	116	97	--	--
		Транспортировка материалов								
79	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня								
			1970,464	421,56	421,56	830 669	830 669	166 134	--	--
		т		--	84,31	--	166 134	100	1,77	3489
80	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона-исключить 15 км								
			700,35	-129,84	-129,84	-90 933	-90 933	-18 187	--	--
		т		--	-25,97	--	-18 187	100	-0,55	-382
81	Е010333-А25-1	Транспортировка битума-исключить 25 км								
			3,97992	-267,38	-267,38	-1 064	-1 064	-213	--	--
		т		--	-53,48	--	-213	100	-1,12	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12 028 560	1 387 411			1064
			Тенге			163 246	330 475			4099
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12 028 560				
	Накладные расходы -		Тенге			566 713				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			755 716				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13 350 989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13 350 989				
		Улица №8.2 L-486,18 п.м (Смета №2-13)								
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	62	12,61	12,61	782	782	263	--	--
		м3		--	4,38	--	271	97	0,01	1
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	62	15,21	15,21	943	943	317	--	--
		м3		--	5,28	--	327	97	0,02	1
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	679	11,19	11,19	7 598	7 598	2 015	--	--
		м3		--	3,06	--	2 078	97	0,01	7
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	679	37,60	37,60	25 529	25 529	6 772	--	--
		м3		--	10,28	--	6 981	97	0,03	23
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	62	12,51	12,51	775	775	257	--	--
		м3		--	4,28	--	265	97	0,01	1
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	62	6,36	6,36	394	394	115	--	--
		м3		--	1,91	--	119	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	62	25,54	13,92	1 583	863	289	0,01	1
		м3		1,62	3,18	100	197	97	0,01	1
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4211	8,55	4,43	35 986	18 637	19 863	0,03	117
		м2		4,12	0,74	17 349	3 128	97	--	11
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	753	14,12	3,88	10 632	2 921	8 047	0,07	55
		м2		10,24	0,78	7 711	585	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера								
			118	26,23	25,02	3 095	2 953	908	0,01	1
		м3		1,15	6,79	136	801	97	0,02	3
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			200,6	54,00	54,00	10 832	10 832	2 166	--	--
		т		--	10,80	--	2 166	100	0,23	45
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			118	8,01	6,85	945	808	292	--	--
		м3		--	2,55	--	301	97	0,01	1
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			118	3,80	3,24	449	383	183	--	--
		м3		0,48	1,12	57	132	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			107	12,51	12,51	1 338	1 338	444	--	--
		м3		--	4,28	--	458	97	0,01	1
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			107	6,36	6,36	680	680	198	--	--
		м3		--	1,91	--	205	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			107	25,54	13,92	2 732	1 489	499	0,01	1
		м3		1,62	3,18	173	341	97	0,01	2
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			972	8,55	4,43	8 306	4 302	4 585	0,03	27
		м2		4,12	0,74	4 005	722	97	--	2
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			3480	515,82	18,05	1 795 068	62 814	53 361	0,04	145
		м2		6,41	5,12	22 307	17 814	133	0,02	64
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			3256	439,32	28,23	1 430 418	91 932	63 081	0,03	107
		м2		5,00	9,57	16 280	31 150	133	0,03	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,1384	40 097,59	339,59	85 745	726	401	0,58	1
		т		--	140,94	--	301	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2673	613,78	15,35	1 640 638	41 034	39 106	0,03	90
		м2		5,94	5,06	15 878	13 525	133	0,02	47
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2673	295,32	--	789 390	--	142	--	1
		м2		0,04	--	107	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	972	339,72	20,51	330 212	19 939	13 211	0,03	31
		м2		4,79	5,43	4 656	5 277	133	0,02	20
		Прымыкания на ПК0+00								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом								
			27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
38	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Охрана окружающей среды								
51	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			539	26,23	25,02	14 137	13 486	4 149	0,01	4
		м3		1,15	6,79	620	3 658	97	0,02	13
52	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			916,3	54,00	54,00	49 480	49 480	9 896	--	--
		т		--	10,80	--	9 896	100	0,23	208
53	E0101-19-2 K=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			539	8,01	6,85	4 316	3 692	1 333	--	--
		м3		--	2,55	--	1 374	97	0,01	7
54	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			539	3,80	3,24	2 049	1 749	837	--	2
		м3		0,48	1,12	259	604	97	--	2
55	E0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером								
			1078	0,20	0,20	219	219	74	--	--
		м2		--	0,07	--	76	97	--	--
		Транспортировка материалов								
56	E010333-A75-1	Транспортировка щебня								
			1106,029696	421,56	421,56	466 258	466 258	93 252	--	--
		т		--	84,31	--	93 252	100	1,77	1958
57	E010333-A15-1	Транспортировка асфальтобетона-исключить 15 км								
			393,82	-129,84	-129,84	-51 134	-51 134	-10 227	--	--
		т		--	-25,97	--	-10 227	100	-0,55	-215
58	E010333-A25-1	Транспортировка битума-исключить 25 км								
			2,237984	-267,38	-267,38	-598	-598	-120	--	--
		т		--	-53,48	--	-120	100	-1,12	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6 787 688	789 693			597
			Тенге			91 681	188 051			2330
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 787 688				
		Накладные расходы -	Тенге			320 910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426 516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 535 114				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 535 114				
Улица №9.1 L-805,4 п.м (Смета №2-14)										
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м								
			261	12,61	12,61	3 292	3 292	1 108	--	--
		м3		--	4,38	--	1 142	97	0,01	4
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей								
			261	15,21	15,21	3 971	3 971	1 336	--	--
		м3		--	5,28	--	1 378	97	0,02	5
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			983	11,19	11,19	11 000	11 000	2 918	--	--
		м3		--	3,06	--	3 008	97	0,01	10
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			983	37,60	37,60	36 959	36 959	9 804	--	--
		м3		--	10,28	--	10 107	97	0,03	33
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			261	12,51	12,51	3 265	3 265	1 084	--	--
		м3		--	4,28	--	1 117	97	0,01	4
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			261	6,36	6,36	1 659	1 659	484	--	--
		м3		--	1,91	--	499	97	0,01	2
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			261	25,54	13,92	6 665	3 632	1 216	0,01	3
		м3		1,62	3,18	423	831	97	0,01	4
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			6941	8,55	4,43	59 316	30 719	32 740	0,03	194
		м2		4,12	0,74	28 597	5 155	97	--	17
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1348	14,12	3,88	19 033	5 229	14 406	0,07	98
		м2		10,24	0,78	13 804	1 048	97	--	4
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера								
			188	26,23	25,02	4 931	4 704	1 447	0,01	2
		м3		1,15	6,79	216	1 276	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			319,6	54,00	54,00	17 258	17 258	3 452	--	--
		т		--	10,80	--	3 452	100	0,23	72
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			188	8,01	6,85	1 506	1 288	465	--	--
		м3		--	2,55	--	479	97	0,01	2
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			188	3,80	3,24	715	610	292	--	1
		м3		0,48	1,12	90	211	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			171	12,51	12,51	2 139	2 139	710	--	--
		м3		--	4,28	--	732	97	0,01	2
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			171	6,36	6,36	1 087	1 087	317	--	--
		м3		--	1,91	--	327	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			171	25,54	13,92	4 367	2 380	797	0,01	2
		м3		1,62	3,18	277	544	97	0,01	2
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1610	8,55	4,43	13 759	7 125	7 594	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 633	1 196	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			5765	515,82	18,05	2 973 726	104 059	88 398	0,04	240
		м2		6,41	5,12	36 954	29 511	133	0,02	107
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			5394	439,32	28,23	2 369 679	152 297	104 503	0,03	178
		м2		5,00	9,57	26 970	51 604	133	0,03	182
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			3,5424	40 097,59	339,59	142 042	1 203	664	0,58	2
		т		--	140,94	--	499	133	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			4428	613,78	15,35	2 717 824	67 976	64 782	0,03	149
		м2		5,94	5,06	26 302	22 406	133	0,02	78
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			4428	295,32	--	1 307 677	--	236	--	2
		м2		0,04	--	177	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			1610	339,72	20,51	546 955	33 027	21 882	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 712	8 741	133	0,02	33
		Прымыкания в конце трассы								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см								
			5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см								
			5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом								
			27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
38	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Съезды и переезды								
51	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			29	9,85	9,85	286	286	76	--	--
		м3		--	2,69	--	78	97	0,01	--
52	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			29	8,28	8,28	240	240	64	--	--
		м3		--	2,26	--	66	97	0,01	--
53	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			22	11,19	11,19	246	246	65	--	--
		м3		--	3,06	--	67	97	0,01	--
54	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			22	9,40	9,40	207	207	55	--	--
		м3		--	2,57	--	57	97	0,01	--
55	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см								
			14	14,01	14,01	196	196	65	--	--
		м3		--	4,80	--	67	97	0,02	--
56	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см								
			14	1,39	1,39	20	20	6	--	--
		м3		--	0,42	--	6	97	--	--
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			14	25,54	13,92	358	195	65	0,01	--
		м3		1,62	3,18	23	45	97	0,01	--
58	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом								
			71	14,12	3,88	1 002	275	759	0,07	5
		м2		10,24	0,78	727	55	97	--	--
59	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			46	26,23	25,02	1 207	1 151	354	0,01	--
		м3		1,15	6,79	53	312	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	78,2	54,00	54,00	4 223	4 223	845	--	--
		т		--	10,80	--	845	100	0,23	18
61	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	46	8,01	6,85	368	315	114	--	--
		м3		--	2,55	--	117	97	0,01	1
62	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46	3,80	3,24	175	149	71	--	--
		м3		0,48	1,12	22	52	97	--	--
63	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	529	8,55	4,43	4 521	2 341	2 495	0,03	15
		м2		4,12	0,74	2 179	393	97	--	1
64	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	42	12,51	12,51	525	525	174	--	--
		м3		--	4,28	--	180	97	0,01	1
65	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	42	6,36	6,36	267	267	78	--	--
		м3		--	1,91	--	80	97	0,01	--
66	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	42	25,54	13,92	1 073	585	196	0,01	1
		м3		1,62	3,18	68	134	97	0,01	1
67	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	166	8,55	4,43	1 419	735	783	0,03	5
		м2		4,12	0,74	684	123	97	--	--
68	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	459	515,82	18,05	236 763	8 285	7 038	0,04	19
		м2		6,41	5,12	2 942	2 350	133	0,02	8
69	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	395	439,32	28,23	173 530	11 153	7 653	0,03	13
		м2		5,00	9,57	1 975	3 779	133	0,03	13
70	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2904	40 097,59	339,59	11 644	99	54	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			363	613,78	15,35	222 803	5 573	5 311	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2 156	1 837	133	0,02	6
72	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			363	295,32	--	107 201	--	19	--	--
		м2		0,04	--	15	--	133	--	--
73	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			166	339,72	20,51	56 394	3 405	2 256	0,03	5
		м2		4,79	5,43	795	901	133	0,02	3
		Охрана окружающей среды								
74	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			748	26,23	25,02	19 619	18 716	5 758	0,01	6
		м3		1,15	6,79	860	5 076	97	0,02	17
75	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			1271,6	54,00	54,00	68 666	68 666	13 733	--	--
		т		--	10,80	--	13 733	100	0,23	288
76	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			748	8,01	6,85	5 990	5 124	1 850	--	--
		м3		--	2,55	--	1 907	97	0,01	9
77	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			748	3,80	3,24	2 843	2 427	1 161	--	2
		м3		0,48	1,12	359	838	97	--	3
78	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером								
			1497	0,20	0,20	304	304	102	--	--
		м2		--	0,07	--	105	97	--	--
		Транспортировка материалов								
79	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня								
			1972,0032	421,56	421,56	831 318	831 318	166 264	--	--
		т		--	84,31	--	166 264	100	1,77	3492
80	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона-исключить 15 км								
			700,93	-129,84	-129,84	-91 009	-91 009	-18 202	--	--
		т		--	-25,97	--	-18 202	100	-0,55	-382
81	Е010333-А25-1	Транспортировка битума-исключить 25 км								
			3,983216	-267,38	-267,38	-1 065	-1 065	-213	--	--
		т		--	-53,48	--	-213	100	-1,12	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12 029 045	1 378 695			1062
			Тенге			163 058	328 748			4067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 029 045				
		Накладные расходы -	Тенге			564 881				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			755 636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13 349 562				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 349 562**				
Улица №9.2 L-487,2 п.м (Смета №2-15)										
		Земляные работы								
1	E0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**								
			222	12,61	12,61	2 800	2 800	942	--	--
		м3		--	4,38	--	971	97	0,01	3
2	E0101-35-5 K=3	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещении грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей**								
			222	15,21	15,21	3 378	3 378	1 137	--	--
		м3		--	5,28	--	1 172	97	0,02	4
3	E0101-25-2	**Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
			330	11,19	11,19	3 693	3 693	980	--	--
		м3		--	3,06	--	1 010	97	0,01	3
4	E0101-25-10 K=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			330	37,60	37,60	12 407	12 407	3 291	--	--
		м3		--	10,28	--	3 393	97	0,03	11
5	E0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
			222	12,51	12,51	2 777	2 777	922	--	--
		м3		--	4,28	--	950	97	0,01	3
6	E0101-130-8 K=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**								
			222	6,36	6,36	1 411	1 411	412	--	--
		м3		--	1,91	--	425	97	0,01	1
7	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			222	25,54	13,92	5 669	3 090	1 035	0,01	3
		м3		1,62	3,18	360	707	97	0,01	3
8	E0101-145-12	**Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**								
			4242	8,55	4,43	36 251	18 774	20 009	0,03	118
		м2		4,12	0,74	17 477	3 151	97	--	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом								
			776	14,12	3,88	10 956	3 010	8 293	0,07	56
		м2		10,24	0,78	7 946	603	97	--	2
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера								
			120	26,23	25,02	3 147	3 003	924	0,01	1
		м3		1,15	6,79	138	814	97	0,02	3
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			204	54,00	54,00	11 016	11 016	2 203	--	--
		т		--	10,80	--	2 203	100	0,23	46
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			120	8,01	6,85	961	822	297	--	--
		м3		--	2,55	--	306	97	0,01	1
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			120	3,80	3,24	456	389	186	--	--
		м3		0,48	1,12	58	134	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			109	12,51	12,51	1 363	1 363	453	--	--
		м3		--	4,28	--	467	97	0,01	2
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			109	6,36	6,36	693	693	202	--	--
		м3		--	1,91	--	208	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			109	25,54	13,92	2 784	1 517	508	0,01	1
		м3		1,62	3,18	177	347	97	0,01	2
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			974	8,55	4,43	8 324	4 311	4 594	0,03	27
		м2		4,12	0,74	4 013	723	97	--	2
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			3488	515,82	18,05	1 799 194	62 959	53 483	0,04	145
		м2		6,41	5,12	22 358	17 855	133	0,02	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			3264	439,32	28,23	1 433 932	92 157	63 236	0,03	108
		м2		5,00	9,57	16 320	31 226	133	0,03	110
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			2,1432	40 097,59	339,59	85 937	728	402	0,58	1
		т		--	140,94	--	302	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			2679	613,78	15,35	1 644 321	41 127	39 194	0,03	90
		м2		5,94	5,06	15 913	13 556	133	0,02	47
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			2679	295,32	--	791 162	--	143	--	1
		м2		0,04	--	107	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			974	339,72	20,51	330 891	19 980	13 238	0,03	31
		м2		4,79	5,43	4 665	5 288	133	0,02	20
		Прымыкания на ПК0+00								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см								
			5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см								
			5	1,39	1,39	7	7	2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			5	28,42	16,80	142	84	26	0,01	--
		м3		1,62	3,84	8	19	97	0,02	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом								
			27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			20	1,60	1,37	32	27	10	--	--
		м3		--	0,51	--	10	97	--	--
33	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
34	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
35	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
37	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
38	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
40	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
41	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
43	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
45	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
46	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
47	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
51	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Охрана окружающей среды								
52	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			185	26,23	25,02	4 852	4 629	1 424	0,01	1
		м3		1,15	6,79	213	1 255	97	0,02	4
53	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			314,5	54,00	54,00	16 983	16 983	3 397	--	--
		т		--	10,80	--	3 397	100	0,23	71
54	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			185	8,01	6,85	1 481	1 267	458	--	--
		м3		--	2,55	--	472	97	0,01	2
55	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			185	3,80	3,24	703	600	287	--	1
		м3		0,48	1,12	89	207	97	--	1
56	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером								
			370	0,20	0,20	75	75	25	--	--
		м2		--	0,07	--	26	97	--	--
		Транспортировка материалов								
57	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня								
			1120,344	421,56	421,56	472 292	472 292	94 458	--	--
		т		--	84,31	--	94 458	100	1,77	1984
58	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона								
			394,69	-129,84	-129,84	-51 247	-51 247	-10 249	--	--
		т		--	-25,97	--	-10 249	100	-0,55	-215
59	Е010333-А25-1	Транспортировка битума								
			2,242928	-267,38	-267,38	-600	-600	-120	--	--
		т		--	-53,48	--	-120	100	-1,12	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6 757 000	744 313			599
			Тенге			91 878	177 665			2202

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6 757 000	
Накладные расходы -	Тенге	310 974	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	424 078	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7 492 053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 492 053				
		Улица №10.1 L-803,6 п.м (Смета №2-16)								
		Земляные работы								
1	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м								
			142	12,61	12,61	1 791	1 791	603	--	--
		м3		--	4,38	--	621	97	0,01	2
2	E0101-35-5 K=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей								
			142	15,21	15,21	2 160	2 160	727	--	--
		м3		--	5,28	--	750	97	0,02	2
3	E0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			492	11,19	11,19	5 505	5 505	1 460	--	--
		м3		--	3,06	--	1 506	97	0,01	5
4	E0101-25-10 K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			492	37,60	37,60	18 498	18 498	4 907	--	--
		м3		--	10,28	--	5 059	97	0,03	17
5	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			142	12,51	12,51	1 776	1 776	590	--	--
		м3		--	4,28	--	608	97	0,01	2
6	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			142	6,36	6,36	902	902	263	--	--
		м3		--	1,91	--	272	97	0,01	1
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			142	25,54	13,92	3 626	1 976	662	0,01	2
		м3		1,62	3,18	230	452	97	0,01	2
8	E0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			7036	8,55	4,43	60 128	31 140	33 188	0,03	196
		м2		4,12	0,74	28 988	5 226	97	--	18
9	E0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1311	14,12	3,88	18 510	5 086	14 010	0,07	95
		м2		10,24	0,78	13 425	1 019	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера								
			204	26,23	25,02	5 351	5 104	1 570	0,01	2
		м3		1,15	6,79	235	1 384	97	0,02	5
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			346,8	54,00	54,00	18 727	18 727	3 745	--	--
		т		--	10,80	--	3 745	100	0,23	79
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			204	8,01	6,85	1 634	1 397	505	--	--
		м3		--	2,55	--	520	97	0,01	2
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			204	3,80	3,24	775	662	317	--	1
		м3		0,48	1,12	98	228	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			185	12,51	12,51	2 314	2 314	768	--	--
		м3		--	4,28	--	792	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			185	6,36	6,36	1 176	1 176	343	--	--
		м3		--	1,91	--	354	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			185	25,54	13,92	4 724	2 575	862	0,01	2
		м3		1,62	3,18	300	589	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			1606	8,55	4,43	13 724	7 108	7 575	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 617	1 193	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			5751	515,82	18,05	2 966 504	103 806	88 183	0,04	239
		м2		6,41	5,12	36 864	29 439	133	0,02	106
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			5381	439,32	28,23	2 363 967	151 930	104 251	0,03	178
		м2		5,00	9,57	26 905	51 479	133	0,03	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,5336	40 097,59	339,59	141 689	1 200	662	0,58	2
		т		--	140,94	--	498	133	0,58	2
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4417	613,78	15,35	2 711 073	67 807	64 621	0,03	148
		м2		5,94	5,06	26 237	22 350	133	0,02	78
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4417	295,32	--	1 304 428	--	235	--	2
		м2		0,04	--	177	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1606	339,72	20,51	545 596	32 945	21 828	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 693	8 719	133	0,02	33
		Прымыкания в конце трассы								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом								
			27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
38	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
51	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			8	9,85	9,85	79	79	21	--	--
		м3		--	2,69	--	22	97	0,01	--
52	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			8	8,28	8,28	66	66	18	--	--
		м3		--	2,26	--	18	97	0,01	--
53	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			23	11,19	11,19	257	257	68	--	--
		м3		--	3,06	--	70	97	0,01	--
54	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			23	9,40	9,40	216	216	57	--	--
		м3		--	2,57	--	59	97	0,01	--
55	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см								
			15	14,01	14,01	210	210	70	--	--
		м3		--	4,80	--	72	97	0,02	--
56	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см								
			15	1,39	1,39	21	21	6	--	--
		м3		--	0,42	--	6	97	--	--
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			15	25,54	13,92	383	209	70	0,01	--
		м3		1,62	3,18	24	48	97	0,01	--
58	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом								
			73	14,12	3,88	1 031	283	780	0,07	5
		м2		10,24	0,78	748	57	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			17	26,23	25,02	446	425	131	0,01	--
		м3		1,15	6,79	20	115	97	0,02	--
60	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			28,9	23,64	23,64	683	683	137	--	--
		т		--	4,73	--	137	100	0,10	3
61	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			17	3,80	3,24	65	55	26	--	--
		м3		0,48	1,12	8	19	97	--	--
62	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			15	12,51	12,51	188	188	62	--	--
		м3		--	4,28	--	64	97	0,01	--
63	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			15	6,36	6,36	95	95	28	--	--
		м3		--	1,91	--	29	97	0,01	--
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			15	25,54	13,92	383	209	70	0,01	--
		м3		1,62	3,18	24	48	97	0,01	--
65	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера								
			43	26,23	25,02	1 128	1 076	331	0,01	--
		м3		1,15	6,79	49	292	97	0,02	1
66	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			73,1	54,00	54,00	3 947	3 947	789	--	--
		т		--	10,80	--	789	100	0,23	17
67	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			43	8,01	6,85	344	295	106	--	--
		м3		--	2,55	--	110	97	0,01	1
68	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			43	3,80	3,24	163	139	67	--	--
		м3		0,48	1,12	21	48	97	--	--
69	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			522	8,55	4,43	4 461	2 310	2 462	0,03	15
		м2		4,12	0,74	2 151	388	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			40	12,51	12,51	500	500	166	--	--
		м3		--	4,28	--	171	97	0,01	1
71	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			40	6,36	6,36	254	254	74	--	--
		м3		--	1,91	--	77	97	0,01	--
72	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			40	25,54	13,92	1 021	557	186	0,01	--
		м3		1,62	3,18	65	127	97	0,01	1
73	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом								
			158	8,55	4,43	1 350	699	745	0,03	4
		м2		4,12	0,74	651	117	97	--	--
74	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см								
			460	515,82	18,05	237 279	8 303	7 053	0,04	19
		м2		6,41	5,12	2 949	2 355	133	0,02	9
75	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			396	439,32	28,23	173 970	11 181	7 672	0,03	13
		м2		5,00	9,57	1 980	3 788	133	0,03	13
76	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,2912	40 097,59	339,59	11 676	99	55	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--
77	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			364	613,78	15,35	223 416	5 588	5 325	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2 162	1 842	133	0,02	6
78	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			364	295,32	--	107 496	--	19	--	--
		м2		0,04	--	15	--	133	--	--
79	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			158	339,72	20,51	53 676	3 241	2 147	0,03	5
		м2		4,79	5,43	757	858	133	0,02	3
		Охрана окружающей среды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			207	26,23	25,02	5 429	5 179	1 593	0,01	2
		м3		1,15	6,79	238	1 405	97	0,02	5
81	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			351,9	54,00	54,00	19 003	19 003	3 801	--	--
		т		--	10,80	--	3 801	100	0,23	80
82	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			207	8,01	6,85	1 658	1 418	512	--	--
		м3		--	2,55	--	528	97	0,01	3
83	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			207	3,80	3,24	787	672	321	--	1
		м3		0,48	1,12	99	232	97	--	1
84	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером								
			413	0,20	0,20	84	84	28	--	--
		м2		--	0,07	--	29	97	--	--
		Транспортировка материалов								
85	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня								
			1967,6	421,56	421,56	829 461	829 461	165 892	--	--
		т		--	84,31	--	165 892	100	1,77	3484
86	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона-исключить 15 км								
			699,48	-129,84	-129,84	-90 820	-90 820	-18 164	--	--
		т		--	-25,97	--	-18 164	100	-0,55	-381
87	Е010333-А25-1	Транспортировка битума-исключить 25 км								
			3,974976	-267,38	-267,38	-1 063	-1 063	-213	--	--
		т		--	-53,48	--	-213	100	-1,12	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11 902 817**	**1 279 574**			**1053**
			Тенге			**161 772**	**304 473**			**3809**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11 902 817				
		Накладные расходы -	Тенге			539 589				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			746 544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13 188 951				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 188 951**				
		Улица №10.2 L-487,5 п.м (Смета №2-17)								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			2,1432	40 097,59	339,59	85 937	728	402	0,58	1
		т		--	140,94	--	302	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			2679	613,78	15,35	1 644 321	41 127	39 194	0,03	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	15 913	13 556	133	0,02	47
3	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении	2679	295,32	--	791 162	--	143	--	1
		м2		0,04	--	107	--	133	--	--
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			974	339,72	20,51	330 891	19 980	13 238	0,03	31
		м2		4,79	5,43	4 665	5 288	133	0,02	20
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
7	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Охрана окружающей среды								
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			188	26,23	25,02	4 931	4 704	1 447	0,01	2
		м3		1,15	6,79	216	1 276	97	0,02	4
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			319,6	54,00	54,00	17 258	17 258	3 452	--	--
		т		--	10,80	--	3 452	100	0,23	72
11	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			188	8,01	6,85	1 506	1 288	465	--	--
		м3		--	2,55	--	479	97	0,01	2
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			188	3,80	3,24	715	610	292	--	1
		м3		0,48	1,12	90	211	97	--	1
13	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером								
			376	0,20	0,20	76	76	26	--	--
		м2		--	0,07	--	26	97	--	--
		Транспортировка материалов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	--	421,56	421,56	--	--	--	--	--
		тн		--	84,31	--	--	--	1,77	--
15	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона	394,9	-129,84	-129,84	-51 274	-51 274	-10 255	--	--
		т		--	-25,97	--	-10 255	100	-0,55	-215
16	Е010333-А25-1	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМА-исключить 25 км	2,24	-267,38	-267,38	-599	-599	-120	--	--
		тн		--	-53,48	--	-120	100	-1,12	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 878 984	35 391			128
			Тенге			21 441	14 655			-68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 878 984				
		Накладные расходы -	Тенге			49 464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175 707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 104 155				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 104 155				
		Улица №11.1 L-806,6 п.м (Смета №2-18)								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,5472	40 097,59	339,59	142 234	1 205	665	0,58	2
		т		--	140,94	--	500	133	0,58	2
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4434	613,78	15,35	2 721 507	68 068	64 869	0,03	149
		м2		5,94	5,06	26 338	22 436	133	0,02	78
3	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4434	295,32	--	1 309 449	--	236	--	2
		м2		0,04	--	177	--	133	--	--
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1612	339,72	20,51	547 635	33 068	21 909	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 721	8 752	133	0,02	33
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,2904	40 097,59	339,59	11 644	99	54	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			363	613,78	15,35	222 803	5 573	5 311	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2 156	1 837	133	0,02	6
11	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			363	295,32	--	107 201	--	19	--	--
		м2		0,04	--	15	--	133	--	--
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			166	339,72	20,51	56 394	3 405	2 256	0,03	5
		м2		4,79	5,43	795	901	133	0,02	3
		Транспортировка материалов								
13	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня								
			--	421,56	421,56	--	--	--	--	--
		т		--	84,31	--	--	--	1,77	--
14	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона								
			701,8	-129,84	-129,84	-91 122	-91 122	-18 224	--	--
		т		--	-25,97	--	-18 224	100	-0,55	-383
15	Е010333-А25-1	Транспортировка битума								
			3,98816	-267,38	-267,38	-1 066	-1 066	-213	--	--
		т		--	-53,48	--	-213	100	-1,12	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 080 739	20 722			224
			Тенге			37 651	16 469			-262
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5 080 739				
		Накладные расходы -	Тенге			78 064				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309 528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5 468 331				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 468 331				
Улица №11.2 L-460 п.м (Смета №2-19)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			1856,661	439,32	28,23	815 664	52 422	35 971	0,03	61
		м2		5,00	9,57	9 283	17 762	133	0,03	63
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			2,024	40 097,59	339,59	81 158	687	379	0,58	1
		т		--	140,94	--	285	133	0,58	1
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			2530	613,78	15,35	1 552 867	38 839	37 014	0,03	85
		м2		5,94	5,06	15 028	12 802	133	0,02	45
4	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			2530	295,32	--	747 160	--	135	--	1
		м2		0,04	--	101	--	133	--	--
5	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			920	339,72	20,51	312 546	18 873	12 504	0,03	29
		м2		4,79	5,43	4 407	4 995	133	0,02	19
		Прымыкания на ПК0+00								
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см								
			70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
7	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4 307 017				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 307 017**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**74 746 052**				
		Итого в ценах 2001 года				74 746 052				
		Временные здания и сооружения	4,60%			3 438 318				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**78 184 370**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			903 029				
		Выслуга лет	1%			781 844				
		Доп отпуска	0,40%			312 737				
		Итого в ценах 2001 года				**80 181 981**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**195 216 125**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			3 904 323				
		Итого				**199 120 447,70**				
		НДС	12%			23 894 453,72				
		Итого с НДС				**223 014 901,42**				
		Удержание по договору:				25 714 901,42				
		К оплате:				**197 300 000,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Байжанов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н., ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Главный инженер ТОО "Проектный центр" Панаев Б.Ш., БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)