Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **«Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата, тел.: 46-62-25, 466277** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 30-55-05** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №10 от 22.04.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000173	18.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского р-на, 15,1км. за май 2020г.			услуга	1	40 693 154,92	40 693 154,92	4 359 980,88
				Итого	1	x	40 693 154,92	4 359 980,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / Директор / подпись / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СМК-Атамекен"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 33 д/с № 10	от 25.11.2015г. от 22.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"	**139 475 714,92**	**36 333 174,04**							**4 359 980,88**	**40 693 154,92**
За отчетный месяц		**36 333 174,04**							**4 359 980,88**	**40 693 154,92**
Удержание по договору:		4 189 424,04							502 730,88	4 692 154,92
Всего к оплате с НДС		**32 143 750,00**							**3 857 250,00**	**36 001 000,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Кунаев М.
Директор ТОО "Проектный центр", БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С.К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н.,
ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Село МАНГИСТАУ, здание районного акимата**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, город Актау, Промзона №9, здание 43 (район Автодрома)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 33 от 25.11.2015 года. Дополнительное соглашение № 10 от 22.04.2020 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)

за май 2020 года
на Улица №12.1, 12-2, 13.1, 13.2
Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №10.2 L-487,5 п.м (Смета №2-17)										
		Дорожная одежда								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1422,666	515,82	18,05	733 845	25 679	21 815	0,04	59
		м2		6,41	5,12	9 119	7 283	133	0,02	26
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3264	439,32	28,23	1 433 932	92 157	63 236	0,03	108
		м2		5,00	9,57	16 320	31 226	133	0,03	110
		Примыкания на ПК0+00								
3	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
5	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
8	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
10	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
13	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
15	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
16	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
17	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
19	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
20	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
21	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	28,42	16,80	284	168	53	0,01	--
		м3		1,62	3,84	16	38	97	0,02	--
23	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
24	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
25	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
		Транспортировка материалов								
26	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1120,32	421,56	421,56	472 282	472 282	94 456	--	--
		тн		--	84,31	--	94 456	100	1,77	1 984
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 704 918**	**597 523**			**178**
			Тенге			**27 035**	**134 925**			**2 134**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 704 918				
		Накладные расходы -	Тенге			183 531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173 307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 061 756				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 061 756**				
Улица №11.1 L-806,6 п.м (Смета №2-18)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	359	12,61	12,61	4 528	4 528	1 524	--	--
		м3		--	4,38	--	1 571	97	0,01	5
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	359	15,21	15,21	5 462	5 462	1 838	--	--
		м3		--	5,28	--	1 895	97	0,02	6
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	225	11,19	11,19	2 518	2 518	668	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,06	--	689	97	0,01	2
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	225	37,60	37,60	8 460	8 460	2 244	--	--
		м3		--	10,28	--	2 313	97	0,03	8
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	330	12,51	12,51	4 128	4 128	1 370	--	--
		м3		--	4,28	--	1 413	97	0,01	5
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	330	6,36	6,36	2 097	2 097	612	--	--
		м3		--	1,91	--	631	97	0,01	2
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	330	25,54	13,92	8 427	4 593	1 538	0,01	4
		м3		1,62	3,18	535	1 051	97	0,01	5
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7057	8,55	4,43	60 307	31 233	33 287	0,03	197
		м2		4,12	0,74	29 075	5 242	97	--	18
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1316	14,12	3,88	18 581	5 105	14 064	0,07	95
		м2		10,24	0,78	13 476	1 023	97	--	3
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	202	26,23	25,02	5 298	5 054	1 555	0,01	2
		м3		1,15	6,79	232	1 371	97	0,02	5
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	343,4	54,00	54,00	18 544	18 544	3 709	--	--
		т		--	10,80	--	3 709	100	0,23	78
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	202	8,01	6,85	1 618	1 384	500	--	--
		м3		--	2,55	--	515	97	0,01	2
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	202	3,80	3,24	768	655	314	--	1
		м3		0,48	1,12	97	226	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	184	12,51	12,51	2 301	2 301	764	--	--
		м3		--	4,28	--	788	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	184	6,36	6,36	1 169	1 169	341	--	--
		м3		--	1,91	--	352	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	184	25,54	13,92	4 699	2 561	857	0,01	2
		м3		1,62	3,18	298	586	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1612	8,55	4,43	13 776	7 134	7 604	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 641	1 197	97	--	4
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	5772	515,82	18,05	2 977 336	104 185	88 505	0,04	240
		м2		6,41	5,12	36 999	29 547	133	0,02	107
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5401	439,32	28,23	2 372 754	152 495	104 638	0,03	178
		м2		5,00	9,57	27 005	51 671	133	0,03	183
		Примыкания в конце трассы								
20	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
21	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
22	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
23	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	28,42	16,80	142	84	26	0,01	--
		м3		1,62	3,84	8	19	97	0,02	--
25	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
26	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
27	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
28	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
29	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
30	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	28,42	16,80	511	302	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	3,84	29	69	97	0,02	--
32	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
33	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
34	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
35	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
36	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
37	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
38	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
39	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
40	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
41	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
42	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
		Съезды и переезды								
43	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	24	9,85	9,85	236	236	63	--	--
		м3		--	2,69	--	65	97	0,01	--
44	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	8,28	8,28	199	199	53	--	--
		м3		--	2,26	--	54	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	22	11,19	11,19	246	246	65	--	--
		м3		--	3,06	--	67	97	0,01	--
46	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	22	9,40	9,40	207	207	55	--	--
		м3		--	2,57	--	57	97	0,01	--
47	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	14	14,01	14,01	196	196	65	--	--
		м3		--	4,80	--	67	97	0,02	--
48	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	14	1,39	1,39	20	20	6	--	--
		м3		--	0,42	--	6	97	--	--
49	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14	25,54	13,92	358	195	65	0,01	--
		м3		1,62	3,18	23	45	97	0,01	--
50	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	71	14,12	3,88	1 002	275	759	0,07	5
		м2		10,24	0,78	727	55	97	--	--
51	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	9	26,23	25,02	236	225	69	0,01	--
		м3		1,15	6,79	10	61	97	0,02	--
52	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	15,3	23,64	23,64	362	362	72	--	--
		т		--	4,73	--	72	100	0,10	2
53	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9	3,80	3,24	34	29	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--
54	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8	12,51	12,51	100	100	33	--	--
		м3		--	4,28	--	34	97	0,01	--
55	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	8	6,36	6,36	51	51	15	--	--
		м3		--	1,91	--	15	97	0,01	--
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8	25,54	13,92	204	111	37	0,01	--
		м3		1,62	3,18	13	25	97	0,01	--
57	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	46	26,23	25,02	1 207	1 151	354	0,01	--
		м3		1,15	6,79	53	312	97	0,02	1
58	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	78,2	54,00	54,00	4 223	4 223	845	--	--
		т		--	10,80	--	845	100	0,23	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	46	8,01	6,85	368	315	114	--	--
		м3		--	2,55	--	117	97	0,01	1
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46	3,80	3,24	175	149	71	--	--
		м3		0,48	1,12	22	52	97	--	--
61	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	529	8,55	4,43	4 521	2 341	2 495	0,03	15
		м2		4,12	0,74	2 179	393	97	--	1
62	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	42	12,51	12,51	525	525	174	--	--
		м3		--	4,28	--	180	97	0,01	1
63	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	42	6,36	6,36	267	267	78	--	--
		м3		--	1,91	--	80	97	0,01	--
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	42	25,54	13,92	1 073	585	196	0,01	1
		м3		1,62	3,18	68	134	97	0,01	1
65	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	166	8,55	4,43	1 419	735	783	0,03	5
		м2		4,12	0,74	684	123	97	--	--
66	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	459	515,82	18,05	236 763	8 285	7 038	0,04	19
		м2		6,41	5,12	2 942	2 350	133	0,02	8
67	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	395	439,32	28,23	173 530	11 153	7 653	0,03	13
		м2		5,00	9,57	1 975	3 779	133	0,03	13
		Транспортировка материалов								
68	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1974,4	421,56	421,56	832 328	832 328	166 466	--	--
		т		--	84,31	--	166 466	100	1,77	3 496
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6 837 515**	**1 235 554**			**833**
			Тенге			**124 654**	**283 220**			**3 996**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 837 515				
		Накладные расходы -	Тенге			457 601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437 707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 732 824				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 732 824**				
Улица №11.2 L-460 п.м (Смета №2-19)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	21	12,61	12,61	265	265	89	--	--
		м3		--	4,38	--	92	97	0,01	--
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	21	15,21	15,21	320	320	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	5,28	--	111	97	0,02	--
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	708	11,19	11,19	7 923	7 923	2 101	--	--
		м3		--	3,06	--	2 166	97	0,01	7
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	708	37,60	37,60	26 620	26 620	7 061	--	--
		м3		--	10,28	--	7 279	97	0,03	24
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	21	12,51	12,51	263	263	87	--	--
		м3		--	4,28	--	90	97	0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	21	6,36	6,36	133	133	39	--	--
		м3		--	1,91	--	40	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21	25,54	13,92	536	292	98	0,01	--
		м3		1,62	3,18	34	67	97	0,01	--
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3995	8,55	4,43	34 140	17 681	18 844	0,03	111
		м2		4,12	0,74	16 459	2 967	97	--	10
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	806	14,12	3,88	11 380	3 127	8 614	0,07	58
		м2		10,24	0,78	8 253	626	97	--	2
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	112	26,23	25,02	2 938	2 802	862	0,01	1
		м3		1,15	6,79	129	760	97	0,02	3
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	190,4	54,00	54,00	10 282	10 282	2 056	--	--
		т		--	10,80	--	2 056	100	0,23	43
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	112	8,01	6,85	897	767	277	--	--
		м3		--	2,55	--	286	97	0,01	1
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	112	3,80	3,24	426	363	174	--	--
		м3		0,48	1,12	54	125	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	102	12,51	12,51	1 276	1 276	424	--	--
		м3		--	4,28	--	437	97	0,01	1
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	102	6,36	6,36	648	648	189	--	--
		м3		--	1,91	--	195	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	102	25,54	13,92	2 605	1 420	475	0,01	1
		м3		1,62	3,18	165	325	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	920	8,55	4,43	7 862	4 072	4 340	0,03	26
		м2		4,12	0,74	3 790	683	97	--	2
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	3294	515,82	18,05	1 699 124	59 457	50 509	0,04	137
		м2		6,41	5,12	21 115	16 862	133	0,02	61
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1225,339	439,32	28,23	538 313	34 597	23 740	0,03	40
		м2		5,00	9,57	6 127	11 723	133	0,03	41
		Прымыкания на ПК0+00								
20	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
21	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
22	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
23	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
25	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
26	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
27	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
28	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
29	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	4,60%			627 384				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**14 266 171**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			164 774				
		Выслуга лет	1%			142 662				
		Доп отпуска	0,40%			57 065				
		Итого в ценах 2001 года				**14 630 672**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**35 620 759**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			712 415				
		Итого				**36 333 174,04**				
		НДС	12%			4 359 980,88				
		Итого с НДС				**40 693 154,92**				
		Удержание по договору:				4 692 154,92				
		К оплате:				**36 001 000,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ Байжанов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н., ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Главный инженер ТОО "Проектный центр" Панаев Б.Ш., БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)