Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: «Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата, тел.: 46-62-25, 466277 — 070740007301

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, промзона 9,здание 43, тел.: 30-55-05 — 010740006411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №09 от 07.02.2020г

Номер документа	Дата составления
75	31.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км			тенге	1	98 782 560,00	98 782 560,00	10 583 845,71
				Итого	1	x	98 782 560,00	10 583 845,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ стр.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Б. Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 31.03.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СМК-Атамекен"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 33 д/с № 09	от 25.11.2015г. от 07.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"	**98 782 560,00**	**88 198 714,29**							**10 583 845,71**	**98 782 560,00**
За отчетный месяц		**88 198 714,29**							**10 583 845,71**	**98 782 560,00**
Всего к оплате с НДС		**88 198 714,29**							**10 583 845,71**	**98 782 560,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Кунаев М.
Директор ТОО "Проектный центр", БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С.К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н., ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Село МАНГИСТАУ, здание районного акимата**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, город Актау, Промзона №9, здание 43 (район Автодрома)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 33 от 25.11.2015 года. Дополнительное соглашение № 09 от 07.02.2020 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)

за март 2020 года
на Улица №12.1, 12-2, 13.1, 13.2
Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №10.2 L-487,5 п.м (Смета №2-17)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	96	12,61	12,61	1 211	1 211	407	--	--
		м3		--	4,38	--	420	97	0,01	1
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	96	15,21	15,21	1 461	1 461	492	--	--
		м3		--	5,28	--	507	97	0,02	2
3	Е0101-25-2	Разработка грунта ввыемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	335	11,19	11,19	3 749	3 749	994	--	--
		м3		--	3,06	--	1 025	97	0,01	3
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	335	37,60	37,60	12 595	12 595	3 341	--	--
		м3		--	10,28	--	3 444	97	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	96	12,51	12,51	1 201	1 201	399	--	--
		м3		--	4,28	--	411	97	0,01	1
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	96	6,36	6,36	610	610	178	--	--
		м3		--	1,91	--	184	97	0,01	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	96	25,54	13,92	2 452	1 336	447	0,01	1
		м3		1,62	3,18	156	306	97	0,01	1
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4261	8,55	4,43	36 413	18 858	20 099	0,03	119
		м2		4,12	0,74	17 555	3 165	97	--	11
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	767	14,12	3,88	10 829	2 975	8 197	0,07	56
		м2		10,24	0,78	7 854	596	97	--	2
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	122	26,23	25,02	3 200	3 053	939	0,01	1
		м3		1,15	6,79	140	828	97	0,02	3
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	207,4	54,00	54,00	11 200	11 200	2 240	--	--
		т		--	10,80	--	2 240	100	0,23	47
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	122	8,01	6,85	977	836	302	--	--
		м3		--	2,55	--	311	97	0,01	1
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	122	3,80	3,24	464	396	189	--	--
		м3		0,48	1,12	59	137	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	111	12,51	12,51	1 388	1 388	461	--	--
		м3		--	4,28	--	475	97	0,01	2
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	111	6,36	6,36	705	705	206	--	--
		м3		--	1,91	--	212	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	111	42,81	31,19	4 752	3 462	943	0,01	1
		м3		1,62	7,14	180	792	97	0,01	2
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	974	8,55	4,43	8 324	4 311	4 594	0,03	27
		м2		4,12	0,74	4 013	723	97	--	2
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	2065,334	515,82	18,05	1 065 349	37 279	31 669	0,04	86
		м2		6,41	5,12	13 239	10 572	133	0,02	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 166 880**	**106 626**			**291**
			Тенге			**43 195**	**26 349**			**130**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 166 880				
		Накладные расходы -	Тенге			76 097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74 579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 317 555				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 317 555**				
Улица №12.1 L-810,6 п.м (Смета №2-20) (кроме дорожных знаков)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	321	12,61	12,61	4 049	4 049	1 362	--	--
		м3		--	4,38	--	1 405	97	0,01	5
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	321	15,21	15,21	4 884	4 884	1 644	--	--
		м3		--	5,28	--	1 694	97	0,02	6
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	617	11,19	11,19	6 904	6 904	1 831	--	--
		м3		--	3,06	--	1 888	97	0,01	6
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	617	37,60	37,60	23 198	23 198	6 153	--	--
		м3		--	10,28	--	6 344	97	0,03	21
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	321	12,51	12,51	4 015	4 015	1 333	--	--
		м3		--	4,28	--	1 374	97	0,01	4
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	321	6,36	6,36	2 040	2 040	595	--	--
		м3		--	1,91	--	614	97	0,01	2
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	321	25,54	13,92	8 197	4 467	1 496	0,01	4
		м3		1,62	3,18	520	1 022	97	0,01	5
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7085	8,55	4,43	60 547	31 356	33 419	0,03	198
		м2		4,12	0,74	29 190	5 262	97	--	18
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1363	14,12	3,88	19 244	5 287	14 566	0,07	99
		м2		10,24	0,78	13 957	1 059	97	--	4
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	204	26,23	25,02	5 351	5 104	1 570	0,01	2
		м3		1,15	6,79	235	1 384	97	0,02	5
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	346,8	54,00	54,00	18 727	18 727	3 745	--	--
		т		--	10,80	--	3 745	100	0,23	79
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	204	8,01	6,85	1 634	1 397	505	--	--
		м3		--	2,55	--	520	97	0,01	2
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	204	3,80	3,24	775	662	317	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	98	228	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	185	12,51	12,51	2 314	2 314	768	--	--
		м3		--	4,28	--	792	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	185	6,36	6,36	1 176	1 176	343	--	--
		м3		--	1,91	--	354	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	185	25,54	13,92	4 724	2 575	862	0,01	2
		м3		1,62	3,18	300	589	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1620	8,55	4,43	13 844	7 170	7 641	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 674	1 203	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	5801	515,82	18,05	2 992 295	104 708	88 950	0,04	241
		м2		6,41	5,12	37 184	29 695	133	0,02	107
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5428	439,32	28,23	2 384 615	153 257	105 162	0,03	179
		м2		5,00	9,57	27 140	51 929	133	0,03	183
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,5648	40 097,59	339,59	142 940	1 211	668	0,58	2
		т		--	140,94	--	502	133	0,58	2
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4456	613,78	15,35	2 735 010	68 406	65 191	0,03	150
		м2		5,94	5,06	26 469	22 547	133	0,02	79
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4456	295,32	--	1 315 946	--	237	--	2
		м2		0,04	--	178	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1620	339,72	20,51	550 353	33 232	22 018	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 760	8 795	133	0,02	33
		Прымыкания в конце трассы								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	26	14,12	3,88	367	101	278	0,07	2
		м2		10,24	0,78	266	20	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
38	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	81	8,55	4,43	692	358	382	0,03	2
		м2		4,12	0,74	334	60	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	39	8,55	4,43	333	173	184	0,03	1
		м2		4,12	0,74	161	29	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	69	515,82	18,05	35 592	1 245	1 058	0,04	3
		м2		6,41	5,12	442	353	133	0,02	1
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	51	439,32	28,23	22 405	1 440	988	0,03	2
		м2		5,00	9,57	255	488	133	0,03	2
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0336	40 097,59	339,59	1 347	11	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	42	613,78	15,35	25 779	645	614	0,03	1
		м2		5,94	5,06	249	213	133	0,02	1
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	42	295,32	--	12 403	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	39	339,72	20,51	13 249	800	530	0,03	1
		м2		4,79	5,43	187	212	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
51	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	16	11,19	11,19	179	179	47	--	--
		м3		--	3,06	--	49	97	0,01	--
52	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	16	9,40	9,40	150	150	40	--	--
		м3		--	2,57	--	41	97	0,01	--
53	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	10	14,01	14,01	140	140	47	--	--
		м3		--	4,80	--	48	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	10	1,39	1,39	14	14	4	--	--
		м3		--	0,42	--	4	97	--	--
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
56	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	52	14,12	3,88	734	202	556	0,07	4
		м2		10,24	0,78	532	40	97	--	--
57	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	127	26,23	25,02	3 331	3 178	978	0,01	1
		м3		1,15	6,79	146	862	97	0,02	3
58	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	215,9	23,64	23,64	5 104	5 104	1 021	--	--
		т		--	4,73	--	1 021	100	0,10	21
59	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	127	1,60	1,37	203	174	63	--	--
		м3		--	0,51	--	65	97	--	--
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	127	3,80	3,24	483	412	197	--	--
		м3		0,48	1,12	61	142	97	--	--
61	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	115	12,51	12,51	1 438	1 438	478	--	--
		м3		--	4,28	--	492	97	0,01	2
62	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	115	6,36	6,36	731	731	213	--	--
		м3		--	1,91	--	220	97	0,01	1
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	115	25,54	13,92	2 937	1 600	536	0,01	1
		м3		1,62	3,18	186	366	97	0,01	2
64	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
65	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	34	54,00	54,00	1 836	1 836	367	--	--
		т		--	10,80	--	367	100	0,23	8
66	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	20	8,01	6,85	160	137	49	--	--
		м3		--	2,55	--	51	97	0,01	--
67	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
68	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	294	8,55	4,43	2 512	1 301	1 387	0,03	8
		м2		4,12	0,74	1 211	218	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
70	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
71	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
72	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	73	8,55	4,43	624	323	344	0,03	2
		м2		4,12	0,74	301	54	97	--	--
73	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	275	515,82	18,05	141 852	4 964	4 217	0,04	11
		м2		6,41	5,12	1 763	1 408	133	0,02	5
74	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	239	439,32	28,23	104 997	6 748	4 630	0,03	8
		м2		5,00	9,57	1 195	2 286	133	0,03	8
75	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1768	40 097,59	339,59	7 089	60	33	0,58	--
		т		--	140,94	--	25	133	0,58	--
76	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	221	613,78	15,35	135 646	3 393	3 233	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1 313	1 118	133	0,02	4
77	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	221	295,32	--	65 266	--	12	--	--
		м2		0,04	--	9	--	133	--	--
78	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	73	339,72	20,51	24 800	1 498	992	0,03	2
		м2		4,79	5,43	350	396	133	0,02	1
		Охрана окружающей среды								
79	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	237	26,23	25,02	6 216	5 930	1 824	0,01	2
		м3		1,15	6,79	273	1 608	97	0,02	5
80	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	402,9	54,00	54,00	21 757	21 757	4 351	--	--
		т		--	10,80	--	4 351	100	0,23	91
81	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	237	8,01	6,85	1 898	1 623	586	--	--
		м3		--	2,55	--	604	97	0,01	3
82	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	237	3,80	3,24	901	769	368	--	1
		м3		0,48	1,12	114	265	97	--	1
83	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	474	0,20	0,20	96	96	32	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	0,07	--	33	97	--	--
		Транспортировка материалов								
84	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1929,6	421,56	421,56	813 442	813 442	162 688	--	--
		т		--	84,31	--	162 688	100	1,77	3 416
85	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона	684,255	-129,84	-129,84	-88 844	-88 844	-17 769	--	--
		т		--	-25,97	--	-17 769	100	-0,55	-373
86	Е010333-А25-1	Транспортировка битума	3,888456	-267,38	-267,38	-1 040	-1 040	-208	--	--
		т		--	-53,48	--	-208	100	-1,12	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11 675 704**	**1 283 518**			**1 038**
			Тенге			**159 236**	**306 522**			**3 784**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11 675 704				
		Накладные расходы -	Тенге			537 230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			732 776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 945 711				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 945 711**				
Улица №12.2 L-460 п.м (Смета №2-21) (кроме дорожных знаков)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	18	12,61	12,61	227	227	76	--	--
		м3		--	4,38	--	79	97	0,01	--
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	18	15,21	15,21	274	274	92	--	--
		м3		--	5,28	--	95	97	0,02	--
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	641	11,19	11,19	7 173	7 173	1 903	--	--
		м3		--	3,06	--	1 961	97	0,01	6
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	641	37,60	37,60	24 101	24 101	6 393	--	--
		м3		--	10,28	--	6 591	97	0,03	22
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4018	8,55	4,43	34 337	17 783	18 952	0,03	112
		м2		4,12	0,74	16 554	2 984	97	--	10
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	784	14,12	3,88	11 069	3 041	8 378	0,07	57
		м2		10,24	0,78	8 028	609	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	122	26,23	25,02	3 200	3 053	939	0,01	1
		м3		1,15	6,79	140	828	97	0,02	3
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	207,4	54,00	54,00	11 200	11 200	2 240	--	--
		т		--	10,80	--	2 240	100	0,23	47
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	122	8,01	6,85	977	836	302	--	--
		м3		--	2,55	--	311	97	0,01	1
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	122	3,80	3,24	464	396	189	--	--
		м3		0,48	1,12	59	137	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	111	12,51	12,51	1 388	1 388	461	--	--
		м3		--	4,28	--	475	97	0,01	2
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	111	6,36	6,36	705	705	206	--	--
		м3		--	1,91	--	212	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	111	28,42	16,80	3 154	1 864	588	0,01	1
		м3		1,62	3,84	180	427	97	0,02	2
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	920	8,55	4,43	7 862	4 072	4 340	0,03	26
		м2		4,12	0,74	3 790	683	97	--	2
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	3294	515,82	18,05	1 699 124	59 457	50 509	0,04	137
		м2		6,41	5,12	21 115	16 862	133	0,02	61
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3082	439,32	28,23	1 353 977	87 019	59 710	0,03	102
		м2		5,00	9,57	15 410	29 485	133	0,03	104
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,024	40 097,59	339,59	81 158	687	379	0,58	1
		т		--	140,94	--	285	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2530	613,78	15,35	1 552 867	38 839	37 014	0,03	85
		м2		5,94	5,06	15 028	12 802	133	0,02	45
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2530	295,32	--	747 160	--	135	--	1
		м2		0,04	--	101	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	920	339,72	20,51	312 546	18 873	12 504	0,03	29
		м2		4,79	5,43	4 407	4 995	133	0,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прымыкания на ПК0+00								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	20	1,60	1,37	32	27	10	--	--
		м3		--	0,51	--	10	97	--	--
33	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
34	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
35	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
37	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
38	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
39	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
40	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
41	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
43	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
45	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
46	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
47	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
50	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
51	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Охрана окружающей среды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	494	26,23	25,02	12 957	12 360	3 803	0,01	4
		м3		1,15	6,79	568	3 352	97	0,02	11
53	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	839,8	54,00	54,00	45 349	45 349	9 070	--	--
		т		--	10,80	--	9 070	100	0,23	190
54	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	494	8,01	6,85	3 956	3 384	1 222	--	--
		м3		--	2,55	--	1 260	97	0,01	6
55	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	494	3,80	3,24	1 878	1 603	767	--	2
		м3		0,48	1,12	237	553	97	--	2
56	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	988	0,20	0,20	200	200	67	--	--
		м2		--	0,07	--	70	97	--	--
		Транспортировка материалов								
57	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1058,2944	421,56	421,56	446 135	446 135	89 227	--	--
		т		--	84,31	--	89 227	100	1,77	1 874
58	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона-исключить 15 км	373,085	-129,84	-129,84	-48 441	-48 441	-9 688	--	--
		т		--	-25,97	--	-9 688	100	-0,55	-203
59	Е010333-А25-1	Транспортировка битума-исключить 25 км	2,120152	-267,38	-267,38	-567	-567	-113	--	--
		т		--	-53,48	--	-113	100	-1,12	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6 434 149**	**750 494**			**572**
			Тенге			**87 691**	**178 363**			**2 222**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 434 149				
		Накладные расходы -	Тенге			305 065				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404 353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 143 567				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 143 567**				
Улица №13.1 L-807 п.м (Смета №2-22) (кроме дорожных знаков)										
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,6096544	40 097,59	339,59	104 641	886	489	0,58	2
		т		--	140,94	--	368	133	0,58	2
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3262,068022	613,78	15,35	2 002 197	50 078	47 724	0,03	110
		м2		5,94	5,06	19 377	16 506	133	0,02	58
3	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3262,068022	295,32	--	963 354	--	174	--	1
		м2		0,04	--	130	--	133	--	--
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1614	339,72	20,51	548 314	33 109	21 936	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 731	8 763	133	0,02	33
		Примыкания в конце трассы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
6	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
7	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
8	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
10	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
11	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
12	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
17	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
18	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
19	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
21	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
22	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
23	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
25	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
26	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
27	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
29	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 типа АБВ	43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
30	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
31	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
32	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3	9,85	9,85	30	30	8	--	--
		м3		--	2,69	--	8	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3	8,28	8,28	25	25	7	--	--
		м3		--	2,26	--	7	97	0,01	--
34	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	16	11,19	11,19	179	179	47	--	--
		м3		--	3,06	--	49	97	0,01	--
35	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	16	9,40	9,40	150	150	40	--	--
		м3		--	2,57	--	41	97	0,01	--
36	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	10	14,01	14,01	140	140	47	--	--
		м3		--	4,80	--	48	97	0,02	--
37	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	10	1,39	1,39	14	14	4	--	--
		м3		--	0,42	--	4	97	--	--
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	28,42	16,80	284	168	53	0,01	--
		м3		1,62	3,84	16	38	97	0,02	--
39	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	51	14,12	3,88	720	198	545	0,07	4
		м2		10,24	0,78	522	40	97	--	--
40	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	27	26,23	25,02	708	676	208	0,01	--
		м3		1,15	6,79	31	183	97	0,02	1
41	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	45,9	54,00	54,00	2 479	2 479	496	--	--
		т		--	10,80	--	496	100	0,23	10
42	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	27	8,01	6,85	216	185	67	--	--
		м3		--	2,55	--	69	97	0,01	--
43	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	27	3,80	3,24	103	88	42	--	--
		м3		0,48	1,12	13	30	97	--	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	320	8,55	4,43	2 735	1 416	1 509	0,03	9
		м2		4,12	0,74	1 318	238	97	--	1
45	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	25	12,51	12,51	313	313	104	--	--
		м3		--	4,28	--	107	97	0,01	--
46	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	25	6,36	6,36	159	159	46	--	--
		м3		--	1,91	--	48	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25	25,54	13,92	638	348	117	0,01	--
		м3		1,62	3,18	41	80	97	0,01	--
48	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	98	8,55	4,43	837	434	462	0,03	3
		м2		4,12	0,74	404	73	97	--	--
49	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	256	515,82	18,05	132 051	4 621	3 925	0,04	11
		м2		6,41	5,12	1 641	1 310	133	0,02	5
50	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	240	2 012,39	1 601,31	482 973	384 314	119 535	0,03	8
		м2		5,00	369,48	1 200	88 676	133	0,03	8
51	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1776	40 097,59	339,59	7 121	60	33	0,58	--
		т		--	140,94	--	25	133	0,58	--
52	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	222	613,78	15,35	136 259	3 408	3 248	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1 319	1 123	133	0,02	4
53	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	222	295,32	--	65 561	--	12	--	--
		м2		0,04	--	9	--	133	--	--
54	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	98	339,72	20,51	33 293	2 010	1 332	0,03	3
		м2		4,79	5,43	469	532	133	0,02	2
		Охрана окружающей среды								
55	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	338	26,23	25,02	8 865	8 457	2 602	0,01	3
		м3		1,15	6,79	389	2 294	97	0,02	8
56	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	574,6	54,00	54,00	31 028	31 028	6 206	--	--
		т		--	10,80	--	6 206	100	0,23	130
57	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	338	8,01	6,85	2 707	2 315	836	--	--
		м3		--	2,55	--	862	97	0,01	4
58	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	338	3,80	3,24	1 285	1 096	525	--	1
		м3		0,48	1,12	162	379	97	--	1
59	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	676	0,20	0,20	137	137	46	--	--
		м2		--	0,07	--	48	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 648 407**	**537 388**			**226**
			Тенге			**36 817**	**131 042**			**284**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 648 407				
		Накладные расходы -	Тенге			217 622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291 962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5 157 991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 157 991**				
Улица №13.2 L-420 п.м (Смета №2-23) (кроме дорожных знаков)										
		Земляные работы								
1	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	22	12,61	12,61	277	277	93	--	--
		м3		--	4,38	--	96	97	0,01	--
2	E0101-35-5 K=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	22	15,21	15,21	335	335	113	--	--
		м3		--	5,28	--	116	97	0,02	--
3	E0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	641	11,19	11,19	7 173	7 173	1 903	--	--
		м3		--	3,06	--	1 961	97	0,01	6
4	E0101-25-10 K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	641	37,60	37,60	24 101	24 101	6 393	--	--
		м3		--	10,28	--	6 591	97	0,03	22
5	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	22	12,51	12,51	275	275	91	--	--
		м3		--	4,28	--	94	97	0,01	--
6	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	22	6,36	6,36	140	140	41	--	--
		м3		--	1,91	--	42	97	0,01	--
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22	25,54	13,92	562	306	103	0,01	--
		м3		1,62	3,18	36	70	97	0,01	--
8	E0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3598	8,55	4,43	30 748	15 924	16 971	0,03	100
		м2		4,12	0,74	14 824	2 672	97	--	9
9	E0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	642	14,12	3,88	9 064	2 490	6 861	0,07	46
		м2		10,24	0,78	6 574	499	97	--	2
10	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	95	26,23	25,02	2 492	2 377	731	0,01	1
		м3		1,15	6,79	109	645	97	0,02	2
11	E010333-A5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	161,5	54,00	54,00	8 721	8 721	1 744	--	--
		т		--	10,80	--	1 744	100	0,23	37
12	E0101-19-2 K=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	95	8,01	6,85	761	651	235	--	--
		м3		--	2,55	--	242	97	0,01	1
13	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	95	3,80	3,24	361	308	147	--	--
		м3		0,48	1,12	46	106	97	--	--
14	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	86	12,51	12,51	1 076	1 076	357	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	368	97	0,01	1
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	86	6,36	6,36	547	547	160	--	--
		м3		--	1,91	--	164	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	86	25,54	13,92	2 196	1 197	401	0,01	1
		м3		1,62	3,18	139	274	97	0,01	1
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	840	8,55	4,43	7 178	3 718	3 962	0,03	23
		м2		4,12	0,74	3 461	624	97	--	2
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	3007	515,82	18,05	1 551 083	54 277	46 108	0,04	125
		м2		6,41	5,12	19 275	15 393	133	0,02	56
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2814	439,32	28,23	1 236 239	79 452	54 518	0,03	93
		м2		5,00	9,57	14 070	26 921	133	0,03	95
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,848	40 097,59	339,59	74 100	628	346	0,58	1
		т		--	140,94	--	260	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2310	613,78	15,35	1 417 835	35 462	33 795	0,03	78
		м2		5,94	5,06	13 721	11 689	133	0,02	41
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2310	295,32	--	682 189	--	123	--	1
		м2		0,04	--	92	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	840	339,72	20,51	285 368	17 232	11 417	0,03	27
		м2		4,79	5,43	4 024	4 560	133	0,02	17
		Прымыкания на ПК0+00								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	26	14,12	3,88	367	101	278	0,07	2
		м2		10,24	0,78	266	20	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	20	1,60	1,37	32	27	10	--	--
		м3		--	0,51	--	10	97	--	--
33	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
34	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
35	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
37	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
38	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
39	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
40	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
41	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
45	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
46	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
47	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344	40 097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
50	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
51	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Охрана окружающей среды								
52	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	521	26,23	25,02	13 665	13 036	4 011	0,01	4
		м3		1,15	6,79	599	3 536	97	0,02	12
53	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	885,7	54,00	54,00	47 828	47 828	9 566	--	--
		т		--	10,80	--	9 566	100	0,23	201
54	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	521	8,01	6,85	4 172	3 569	1 289	--	--
		м3		--	2,55	--	1 329	97	0,01	6
55	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	521	3,80	3,24	1 980	1 690	809	--	2
		м3		0,48	1,12	250	584	97	--	2
56	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	1042	0,20	0,20	211	211	71	--	--
		м2		--	0,07	--	73	97	--	--
		Транспортировка материалов								
57	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	967,776	421,56	421,56	407 976	407 976	81 595	--	--
		т		--	84,31	--	81 595	100	1,77	1 713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона (исключить 15 км)	341,185	-129,84	-129,84	-44 299	-44 299	-8 860	--	--
		т		--	-25,97	--	-8 860	100	-0,55	-186
59	Е010333-А25-1	Транспортировка битума (исключить 25 км)	1,938872	-267,38	-267,38	-518	-518	-104	--	--
		т		--	-53,48	--	-104	100	-1,12	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 892 743**	**695 047**			**516**
			Тенге			**79 254**	**165 254**			**2 057**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5 892 743				
		Накладные расходы -	Тенге			280 187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370 376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 543 306				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6 543 306**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**33 108 130**				
		Итого в ценах 2001 года				33 108 130				
		Временные здания и сооружения	4,60%			1 522 974				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**34 631 104**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			399 989				
		Выслуга лет	1%			346 311				
		Доп отпуска	0,40%			138 524				
		Итого в ценах 2001 года				**35 515 929**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**86 469 328**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 729 387				
		Итого				**88 198 714,29**				
		НДС	12%			10 583 845,71				
		Итого с НДС				**98 782 560,00**				
		К оплате:				**98 782 560,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Байжанов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н., ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Главный инженер ТОО "Проектный центр" Панаев Б.Ш., БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)