Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **«Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата, тел.: 46-62-25, 466277** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, промзона 9,здание 43, тел.: 30-55-05** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №08 от 07.08.2019г

Номер документа	Дата составления
251	21.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км			тенге	1	24 592 600,00	24 592 600,00	2 634 921,43
				Итого	1	x	24 592 600,00	2 634 921,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

ЖШС «СМК-Атамекен» м.п.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

м.п.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **Форма**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СМК-Атамекен"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 33 д/с № 08	от 25.11.2015г. от 07.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"	**24 592 600,00**	**21 957 678,57**							**2 634 921,43**	**24 592 600,00**
За отчетный месяц		**21 957 678,57**							**2 634 921,43**	**24 592 600,00**
Всего к оплате с НДС		**21 957 678,57**							**2 634 921,43**	**24 592 600,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Кунаев М.
Директор ТОО "Проектный центр", БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С.К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н.,
ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Село МАНГИСТАУ, здание районного акимата**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, город Актау, Промзона №9, здание 43 (район Автодрома)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района, 15,1 км"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 33 от 25.11.2015 года. Дополнительное соглашение № 08 от 07.08.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)

за ноябрь 2019 года
на Дорожная одежда. Транспортировка материалов
Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №13.1 L-807 п.м (Смета №2-22)										
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	145	12,61	12,61	1 829	1 829	615	--	--
		м3		--	4,38	--	634	97	0,01	2
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	145	15,21	15,21	2 206	2 206	742	--	--
		м3		--	5,28	--	765	97	0,02	3
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	592	11,19	11,19	6 624	6 624	1 757	--	--
		м3		--	3,06	--	1 812	97	0,01	6
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	592	37,60	37,60	22 258	22 258	5 904	--	--
		м3		--	10,28	--	6 087	97	0,03	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоко-лесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	145	12,51	12,51	1 814	1 814	602	--	--
		м3		--	4,28	--	621	97	0,01	2
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	145	6,36	6,36	921	921	269	--	--
		м3		--	1,91	--	277	97	0,01	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	145	25,54	13,92	3 703	2 018	676	0,01	2
		м3		1,62	3,18	235	462	97	0,01	2
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7038	8,55	4,43	60 145	31 148	33 197	0,03	196
		м2		4,12	0,74	28 997	5 227	97	--	18
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1229	14,12	3,88	17 352	4 767	13 134	0,07	89
		м2		10,24	0,78	12 585	955	97	--	3
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	200	26,23	25,02	5 246	5 004	1 540	0,01	2
		м3		1,15	6,79	230	1 357	97	0,02	5
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	340	54,00	54,00	18 360	18 360	3 672	--	--
		т		--	10,80	--	3 672	100	0,23	77
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	200	8,01	6,85	1 602	1 370	495	--	--
		м3		--	2,55	--	510	97	0,01	2
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	200	3,80	3,24	760	649	310	--	1
		м3		0,48	1,12	96	224	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоко-лесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	182	12,51	12,51	2 276	2 276	756	--	--
		м3		--	4,28	--	779	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	182	6,36	6,36	1 157	1 157	338	--	--
		м3		--	1,91	--	348	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	182	25,54	13,92	4 648	2 533	848	0,01	2
		м3		1,62	3,18	295	580	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1614	8,55	4,43	13 793	7 143	7 613	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 650	1 199	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	5778	515,82	18,05	2 980 431	104 293	88 597	0,04	240
		м2		6,41	5,12	37 037	29 577	133	0,02	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5407	439,32	28,23	2 375 390	152 664	104 755	0,03	178
		м2		5,00	9,57	27 035	51 728	133	0,03	183
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,9407456	40097,59	339,59	37 722	319	176	0,58	1
		т		--	140,94	--	133	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1175,931978	613,78	15,35	721 765	18 052	17204	0,03	40
		м2		5,94	5,06	6 985	5 950	133	0,02	21
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1175,931978	295,32	--	347 276	--	63	--	--
		м2		0,04	--	47	--	133	--	--
		Транспортировка материалов								
23	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1923,2	421,56	421,56	810 744	810 744	162149	--	--
		т		--	84,31	--	162 149	100	1,77	3405
24	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона	681,935	-129,84	-129,84	-88 542	-88 542	-17708	--	--
		т		--	-25,97	--	-17 708	100	-0,55	-372
25	Е010333-А25-1	Транспортировка битума	3,875272	-267,38	-267,38	-1 036	-1 036	-207	--	--
		т		--	-53,48	--	-207	100	-1,12	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 348 444**	**1 108 573**			**796**
			Тенге			**120 191**	**257 131**			**3491**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 348 444				
	Материалы -		Тенге			41 247				
	Всего заработная плата -		Тенге				377 322			
	Местные материалы -		Тенге			6 078 432				
		Накладные расходы -	Тенге			427 496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64 124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			466 556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8 242 497				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8 242 497**				
		Итого в ценах 2001 года				8 242 497				
		Временные здания и сооружения	4,60%			379 155				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**8 621 652**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			99 580				
		Выслуга лет	1%			86 217				
		Доп отпуска	0,40%			34 487				
		Итого в ценах 2001 года				**8 841 936**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**21 527 136**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			430 543				
		Итого				**21 957 678,57**				
		НДС	12%			2 634 921,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**24 592 600,00**				
		К оплате:				**24 592 600,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Байжанов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 070740007301

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Әбдіхалық Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Усенов Н., ИИН 521021300719, атт.№KZ02VJE00026448, KZ72VJE00026449, KZ29VJE00026447 от 22.05.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Главный инженер ТОО "Проектный центр" Панаев Б.Ш., БИН 011240003273, лицензия №19000551 от 15.01.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)