Счет-фактура № 57 от 18 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 18.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740006411, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 9, здание 43,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003634, от 22.07.2014

ИИК поставщика: KZ249650000072170388, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №6 от 13.02.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010740006411, Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН», 130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 9, здание 43

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007301, «Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: «Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км	тенге	1	17 621 182,36	17 621 182,36	12%	2 114 541,88	19 735 724,24		
Всего по счету:					**17 621 182,36**		**2 114 541,88**	**19 735 724,24**		

Руководитель: Тулегенов А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шиналиев Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«СМК-Атамекен» ТОО СЧЕТОВ-ФАКТУР и ДОГОВОРОВ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: *"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі*

Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		33	**27.11.2015г.**				
		Доп.соглашение					
485 022 015 432		**6**	**13.02.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	19 735 724,24	17 621 182,36							1 071 457,20	19 735 724,24
в том числе:										
- май 2018 года		17 621 182,36	6 614 659						2 114 541,88	19 735 724,24
Итого, сумма к перечислению:		17 621 182,36							2 114 541,88	19 735 724,24
19 735 724,24	**(девятнадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот двадцать четыре) тенге 24 тиын**									

М.П. Заказчик: **Руководитель отдела Әбдіхалық Б.Т.** **2018 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **И.О. Директора Тулегенов А.Б.** **2018 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **«Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата, тел.: 46-62-25, 466277** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 9, здание 43, тел.: 30-55-05** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №6 от 13.02.2018г

Номер документа	Дата составления
48	18.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км			тенге	1	19 735 724,24	19 735 724,24
				Итого	1	x	19 735 724,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Ф-3, Ф-2

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тулегенов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2018

М.П.

Заказчик: ***"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"***
Основание: ***Дополнительное соглашение №6 от 13.02.2018 года к договору № 33 от 27.11.2015 года***

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №7.1 L-813,05 п.м (смета 2-10)										
Земляные работы										
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	104	12,61	12,61	1312	1312	441	--	--
		м3		--	4,38	--	455	97	0,01	1
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	104	15,21	15,21	1582	1582	532	--	--
		м3		--	5,28	--	549	97	0,02	2
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	725	11,19	11,19	8113	8113	2152	--	--
		м3		--	3,06	--	2219	97	0,01	7
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	725	37,60	37,60	27259	27259	7231	--	--
		м3		--	10,28	--	7454	97	0,03	24
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	104	12,51	12,51	1301	1301	432	--	--
		м3		--	4,28	--	445	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	104	6,36	6,36	661	661	193	--	--
		м3		--	1,91	--	199	97	0,01	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	104	25,54	13,92	2656	1447	485	0,01	1
		м3		1,62	3,18	168	331	97	0,01	1
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7095	8,55	4,43	60632	31401	33466	0,03	198
		м2		4,12	0,74	29231	5270	97	--	18
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1337	14,12	3,88	18877	5186	14288	0,07	97
		м2		10,24	0,78	13691	1039	97	--	4
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	205	26,23	25,02	5377	5129	1578	0,01	2
		м3		1,15	6,79	236	1391	97	0,02	5
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	348,5	54,00	54,00	18819	18819	3764	--	--
		т		--	10,80	--	3764	100	0,23	79
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	205	8,01	6,85	1642	1404	507	--	--
		м3		--	2,55	--	523	97	0,01	3
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	205	3,80	3,24	779	665	318	--	1
		м3		0,48	1,12	98	230	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	186	12,51	12,51	2326	2326	772	--	--
		м3		--	4,28	--	796	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	186	6,36	6,36	1182	1182	345	--	--
		м3		--	1,91	--	356	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	186	25,54	13,92	4750	2589	867	0,01	2
		м3		1,62	3,18	301	592	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1626	8,55	4,43	13895	7196	7670	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6699	1208	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	4042,9456	515,82	18,05	2085449	72975	61993	0,04	168
		м2		6,41	5,12	25915	20696	133	0,02	75
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3782,53601	439,32	28,23	1661734	106798	73282	0,03	125
		м2		5,00	9,57	18913	36187	133	0,03	128
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,5576784	40097,59	339,59	62459	529	292	0,58	1
		т		--	140,94	--	220	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1947,09796	613,78	15,35	1195093	29891	28486	0,03	65
		м2		5,94	5,06	11566	9852	133	0,02	34
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1947,09796	295,32	--	575017	--	104	--	1
		м2		0,04	--	78	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	707,95646	339,72	20,51	240510	14523	9622	0,03	22
		м2		4,79	5,43	3391	3844	133	0,02	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5991424	342289			728
			Тенге			110288	97618			410
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5991424				
		Накладные расходы -	Тенге			248820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6614659				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6614659				
		Итого в ценах 2001 года				6 614 659				
		Временные здания и сооружения	4,60%			304 274				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				6 918 933				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			79 914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет	1%			69 189				
		Доп отпуска	0,40%			27 676				
		Итого в ценах 2001 года				7 095 712				
		Итого в текущих ценах 2015 года	2,43466			17 275 669				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			345 513				
		Итого				17 621 182,36				
		НДС	12%			2 114 541,88				
		Итого с НДС				19 735 724,24				
		Итого к оплате с НДС:	тенге			19 735 724,24				

Всего к оплате: 19 735 724 (девятнадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот двадцать четыре) тенге 24 тиын

Заказчик:
Руководитель отдела
"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____ **Әбдіхалық Б.**

Технический надзор:

_____ **Усенов Н.**

Подрядчик:
И.О. Директора ТОО "СМК-Атамекен"

_____ **Тулегенов А.Б.**