Счет-фактура № 63 от 19 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 19.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740006411, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003634, от 22.07.2014

ИИК поставщика: KZ249650000072170388, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №3 от 06.01.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010740006411, Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007301, «Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: «Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке РГУ "Мунайлинское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской о РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км	тенге	1	94 899 030,82	94 899 030,82	12%	11 387 883,70	106 286 914,52		
Всего по счету:					**94 899 030,82**		**11 387 883,70**	**106 286 914,52**		

Руководитель: Байжанов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Асильева О. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **«Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата, тел.: 46-62-25, 466277** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79, тел.: 30-55-05** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №3 от 06.01.2017г

Номер документа	Дата составления
108	19.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км			тенге	1	106 286 914,52	106 286 914,52
				Итого	1	x	106 286 914,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Ф-3, Ф-2

Сдал (Исполнитель) Директор / / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2017

М.П.

Заказчик: ***"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		33	**27.11.2015г.**				
		Доп.соглашение					
485 022 015 432		**3**	**06.01.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за июнь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	197 200 000,00	94 899 030,82							11 387 883,70	197 200 000,00
в том числе:										
- июнь 2017 года		94 899 030,82	35 623 302						11 387 883,70	106 286 914,52
Итого, сумма к перечислению:		94 899 030,82							11 387 883,70	106 286 914,52
106 286 914,52	**(Сто шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) тенге 52 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Руководитель отдела Әбдіхалық Б.Т.** **2017 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Байжанов С.К.** **2017 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі*
Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"*

Основание: *Дополнительное соглашение №3 от 06.01.2017 года к договору № 33 от 27.11.2015 года*

АКТ № 3
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №1 L-597,85 п.м (Смета №2-1)										
		Съезды и переезды								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	72	9,85	9,85	709	709	188	--	--
		м3		--	2,69	--	194	97	0,01	1
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	72	8,28	8,28	596	596	158	--	--
		м3		--	2,26	--	163	97	0,01	1
3	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью	56	11,19	11,19	627	627	166	--	--
		м3		--	3,06	--	171	97	0,01	1
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	56	9,40	9,40	526	526	140	--	--
		м3		--	2,57	--	144	97	0,01	--
5	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	36	14,01	14,01	504	504	167	--	--
		м3		--	4,80	--	173	97	0,02	1
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	36	1,39	1,39	50	50	15	--	--
		м3		--	0,42	--	15	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	36	25,54	13,92	919	501	168	0,01	--
		м3		1,62	3,18	58	115	97	0,01	1
8	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	180	14,12	3,88	2 541	698	1 924	0,07	13
		м2		10,24	0,78	1 843	140	97	--	--

9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	690	26,23	25,02	18 098	17 265	5 312	0,01	6
		м3		1,15	6,79	794	4 682	97	0,02	16
10	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами	1173	23,64	23,64	27 730	27 730	5 546	--	--
		т		--	4,73	--	5 546	100	0,10	116
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	690	3,80	3,24	2 623	2 238	1 071	--	2
		м3		0,48	1,12	331	773	97	--	3
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	627	12,51	12,51	7 842	7 842	2 604	--	--
		м3		--	4,28	--	2 684	97	0,01	9
13	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при	627	6,36	6,36	3 985	3 985	1 163	--	--
		м3		--	1,91	--	1 199	97	0,01	4
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	627	25,54	13,92	16 012	8 726	2 922	0,01	8
		м3		1,62	3,18	1 016	1 996	97	0,01	9
15	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из	94	26,23	25,02	2 466	2 352	724	0,01	1
		м3		1,15	6,79	108	638	97	0,02	2
16	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	159,8	54,00	54,00	8 629	8 629	1 726	--	--
		т		--	10,80	--	1 726	100	0,23	36
17	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	94	8,01	6,85	753	644	233	--	--
		м3		--	2,55	--	240	97	0,01	1
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	94	3,80	3,24	357	305	146	--	--
		м3		0,48	1,12	45	105	97	--	--
19	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1126	8,55	4,43	9 623	4 983	5 311	0,03	31
		м2		4,12	0,74	4 639	836	97	--	3
20	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя	86	12,51	12,51	1 076	1 076	357	--	--
		м3		--	4,28	--	368	97	0,01	1
21	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	86	6,36	6,36	547	547	160	--	--
		м3		--	1,91	--	164	97	0,01	1
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	86	25,54	13,92	2 196	1 197	401	0,01	1
		м3		1,62	3,18	139	274	97	0,01	1
23	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	343	8,55	4,43	2 931	1 518	1 618	0,03	10
		м2		4,12	0,74	1 413	255	97	--	1
24	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	945	515,82	18,05	487 454	17 057	14 490	0,04	39

		м2		6,41	5,12	6 057	4 837	133	0,02	17
25	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом	837	439,32	28,23	367 709	23 632	16 216	0,03	28
		м2		5,00	9,57	4 185	8 007	133	0,03	28
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6264	40097,59	339,59	25 117	213	117	0,58	--
		т		--	140,94	--	88	133	0,58	--
27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	783	613,78	15,35	480 591	12 020	11 455	0,03	26
		м2		5,94	5,06	4 651	3 962	133	0,02	14
28	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	783	295,32	--	231 236	--	42	--	--
		м2		0,04	--	31	--	133	--	--
29	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	343	339,72	20,51	116 525	7 036	4 662	0,03	11
		м2		4,79	5,43	1 643	1 862	133	0,02	7
		Установка дорожных знаков								
30	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	30	32,27	30,77	968	923	284	0,01	--
		м3		1,42	8,34	43	250	97	0,03	1
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами	51	23,64	23,64	1 206	1 206	241	--	--
		т		--	4,73	--	241	100	0,10	5
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	30	3,80	3,24	114	97	47	--	--
		м3		0,48	1,12	14	34	97	--	--
33	Е0101-145-4	Планировка вручную насыпи	54	15,75	--	851	--	825	0,10	5
		м2		15,75	--	851	--	97	--	--
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27	21,55	4,52	582	122	446	0,11	3
		м3		17,03	--	460	--	97	--	--
35	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	24	747,86	146,19	17 949	3 509	17 060	3,20	77
		шт		506,25	28,22	12 150	677	133	0,11	3
36	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,96	8320,63	66,01	7 988	63	222	1,35	1
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,12	--
37	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	24	1309,43	--	31 426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2755,00	--	5 510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 886 564**	**159 127**			**264**
			Тенге			**40 660**	**42 585**			**283**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 886 564				
		Накладные расходы -	Тенге			98 325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119 093				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 103 982				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 103 982**				
Улица №2 L-1226,15 п.м (Смета №2-2)										
		Дорожная одежда								
1	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	2452	339,72	20,51	833 003	50 300	33 326	0	78
		м2		4,79	5,43	11 745	13 312	133	0	50
		Съезды и переезды								
2	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	58	9,85	9,85	571	571	151	--	--
		м3		--	2,69	--	156	97	0	1
3	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	58	8,28	8,28	480	480	127	--	--
		м3		--	2,26	--	131	97	0	--
4	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	16	11,19	11,19	179	179	47	--	--
		м3		--	3,06	--	49	97	0	--
5	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	16	9,40	9,40	150	150	40	--	--
		м3		--	2,57	--	41	97	0	--
6	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	10	14,01	14,01	140	140	47	--	--
		м3		--	4,80	--	48	97	0	--
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	10	1,39	1,39	14	14	4	--	--
		м3		--	0,42	--	4	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0	--
9	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	52	14,12	3,88	734	202	556	0	4
		м2		10,24	0,78	532	40	97	--	--
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	28	26,23	25,02	734	701	216	0	--
		м3		1,15	6,79	32	190	97	0	1
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	47,6	54,00	54,00	2 570	2 570	514	--	--
		т		--	10,80	--	514	100	0	11
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	28	8,01	6,85	224	192	69	--	--
		м3		--	2,55	--	71	97	0	--

13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28	3,80	3,24	106	91	43	--	--
		м3		0,48	1,12	13	31	97	--	--
14	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	339	8,55	4,43	2 897	1 500	1 599	0	9
		м2		4,12	0,74	1 397	252	97	--	1
15	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	25	12,51	12,51	313	313	104	--	--
		м3		--	4,28	--	107	97	0	--
16	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	25	6,36	6,36	159	159	46	--	--
		м3		--	1,91	--	48	97	0	--
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25	25,54	13,92	638	348	117	0	--
		м3		1,62	3,18	41	80	97	0	--
18	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	101	8,55	4,43	863	447	476	0	3
		м2		4,12	0,74	416	75	97	--	--
19	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	292	515,82	18,05	150 621	5 271	4 477	0	12
		м2		6,41	5,12	1 872	1 495	133	0	5
20	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	256	439,32	28,23	112 465	7 228	4 960	0	8
		м2		5,00	9,57	1 280	2 449	133	0	9
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1904	40097,59	339,59	7 635	65	36	1	--
		т		--	140,94	--	27	133	1	--
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	238	613,78	15,35	146 080	3 654	3 482	0	8
		м2		5,94	5,06	1 414	1 204	133	0	4
23	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	238	295,32	--	70 286	--	13	--	--
		м2		0,04	--	10	--	133	--	--
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	101	339,72	20,51	34 312	2 072	1 373	0	3
		м2		4,79	5,43	484	548	133	0	2
		Установка дорожных знаков								
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28	32,27	30,77	903	862	265	0	--
		м3		1,42	8,34	40	234	97	0	1
26	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	47,6	23,64	23,64	1 125	1 125	225	--	--
		т		--	4,73	--	225	100	0	5

27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28	3,80	3,24	106	91	43	--	--
		м3		0,48	1,12	13	31	97	--	--
28	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	51	15,75	--	803	--	779	0	5
		м2		15,75	--	803	--	97	--	--
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25	21,55	4,52	539	113	413	0	3
		м3		17,03	--	426	--	97	--	--
30	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	15	747,86	146,19	11 218	2 193	10 663	3	48
		шт		506,25	28,22	7 594	423	133	0	2
31	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,92	8320,63	66,01	7 655	61	213	1	1
		м3		195,75	24,93	180	23	105	0	--
32	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	23	1309,43	--	30 117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	7	2755,00	--	19 285	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-8502 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	6230,00	--	49 840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 487 023**	**81 229**			**184**
			Тенге			**28 307**	**21 842**			**94**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 487 023				
		Накладные расходы -	Тенге			64 471				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93 090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 644 584				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 644 584**				
Улица №4.1 L-809,64 п.м (Смета №2-4)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	112	12,61	12,61	1 413	1 413	475	--	--
		м3		--	4,38	--	490	97	0,01	2
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	112	15,21	15,21	1 704	1 704	573	--	--
		м3		--	5,28	--	591	97	0,02	2
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	626	11,19	11,19	7 005	7 005	1 858	--	--
		м3		--	3,06	--	1 916	97	0,01	6

4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	626	37,60	37,60	23 537	23 537	6 243	--	--
		м3		--	10,28	--	6 436	97	0,03	21
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	112	12,51	12,51	1 401	1 401	465	--	--
		м3		--	4,28	--	479	97	0,01	2
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	112	6,36	6,36	712	712	208	--	--
		м3		--	1,91	--	214	97	0,01	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	112	25,54	13,92	2 860	1 559	522	0,01	1
		м3		1,62	3,18	181	357	97	0,01	2
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7121	8,55	4,43	60 854	31 516	33 589	0,03	199
		м2		4,12	0,74	29 339	5 289	97	--	18
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1319	14,12	3,88	18 623	5 117	14 096	0,07	95
		м2		10,24	0,78	13 507	1 025	97	--	3
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	263	26,23	25,02	6 898	6 581	2 025	0,01	2
		м3		1,15	6,79	302	1 785	97	0,02	6
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	447,1	54,00	54,00	24 143	24 143	4 829	--	--
		т		--	10,80	--	4 829	100	0,23	101
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	263	8,01	6,85	2 106	1 802	651	--	--
		м3		--	2,55	--	671	97	0,01	3
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	263	3,80	3,24	1 000	853	408	--	1
		м3		0,48	1,12	126	295	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	239	12,51	12,51	2 989	2 989	992	--	--
		м3		--	4,28	--	1 023	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	239	6,36	6,36	1 519	1 519	443	--	--
		м3		--	1,91	--	457	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	239	25,54	13,92	6 103	3 326	1 114	0,01	3
		м3		1,62	3,18	387	761	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1618	8,55	4,43	13 827	7 161	7 632	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 666	1 202	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	5794	515,82	18,05	2 988 685	104 582	88 843	0,04	241

		м2		6,41	5,12	37 140	29 659	133	0,02	107
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5421	439,32	28,23	2 381 540	153 059	105 026	0,03	179
		м2		5,00	9,57	27 105	51 862	133	0,03	183
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,56	40097,59	339,59	142 747	1 209	667	0,58	2
		т		--	140,94	--	502	133	0,58	2
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4450	613,78	15,35	2 731 328	68 314	65 104	0,03	150
		м2		5,94	5,06	26 433	22 517	133	0,02	79
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4450	295,32	--	1 314 174	--	237	--	2
		м2		0,04	--	178	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1618	339,72	20,51	549 673	33 191	21 991	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 750	8 784	133	0,02	33
		Прымыкания в конце трассы								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10	11,19	11,19	112	112	30	--	--
		м3		--	3,06	--	31	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10	9,40	9,40	94	94	25	--	--
		м3		--	2,57	--	26	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	7	14,01	14,01	98	98	33	--	--
		м3		--	4,80	--	34	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	7	1,39	1,39	10	10	3	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7	25,54	13,92	179	97	33	0,01	--
		м3		1,62	3,18	11	22	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	33	14,12	3,88	466	128	353	0,07	2
		м2		10,24	0,78	338	26	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в кавальере	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--

31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18,7	23,64	23,64	442	442	88	--	--
		т		--	4,73	--	88	100	0,10	2
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
37	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18,7	23,64	23,64	442	442	88	--	--
		т		--	4,73	--	88	100	0,10	2
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
39	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	81	8,55	4,43	692	358	382	0,03	2
		м2		4,12	0,74	334	60	97	--	--
40	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
41	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
42	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
43	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	39	8,55	4,43	333	173	184	0,03	1
		м2		4,12	0,74	161	29	97	--	--
44	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	66	515,82	18,05	34 044	1 191	1 012	0,04	3
		м2		6,41	5,12	423	338	133	0,02	1

45	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	48	439,32	28,23	21 087	1 355	930	0,03	2
		м2		5,00	9,57	240	459	133	0,03	2
46	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0336	40097,59	339,59	1 347	11	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
47	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	42	613,78	15,35	25 779	645	614	0,03	1
		м2		5,94	5,06	249	213	133	0,02	1
48	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	42	295,32	--	12 403	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
49	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	39	339,72	20,51	13 249	800	530	0,03	1
		м2		4,79	5,43	187	212	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
50	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	53	9,85	9,85	522	522	138	--	--
		м3		--	2,69	--	143	97	0,01	--
51	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	53	8,28	8,28	439	439	116	--	--
		м3		--	2,26	--	120	97	0,01	--
52	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	36	11,19	11,19	403	403	107	--	--
		м3		--	3,06	--	110	97	0,01	--
53	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	36	9,40	9,40	338	338	90	--	--
		м3		--	2,57	--	93	97	0,01	--
54	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	23	14,01	14,01	322	322	107	--	--
		м3		--	4,80	--	110	97	0,02	--
55	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	23	1,39	1,39	32	32	9	--	--
		м3		--	0,42	--	10	97	--	--
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23	25,54	13,92	587	320	107	0,01	--
		м3		1,62	3,18	37	73	97	0,01	--
57	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	116	14,12	3,88	1 638	450	1 240	0,07	8
		м2		10,24	0,78	1 188	90	97	--	--

58	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	56	26,23	25,02	1 469	1 401	431	0,01	--
		м3		1,15	6,79	64	380	97	0,02	1
59	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	95,2	23,64	23,64	2 251	2 251	450	--	--
		т		--	4,73	--	450	100	0,10	9
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	56	3,80	3,24	213	182	87	--	--
		м3		0,48	1,12	27	63	97	--	--
61	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	51	12,51	12,51	638	638	212	--	--
		м3		--	4,28	--	218	97	0,01	1
62	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	51	6,36	6,36	324	324	95	--	--
		м3		--	1,91	--	98	97	0,01	--
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	51	25,54	13,92	1 302	710	238	0,01	1
		м3		1,62	3,18	83	162	97	0,01	1
64	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	62	26,23	25,02	1 626	1 551	477	0,01	--
		м3		1,15	6,79	71	421	97	0,02	1
65	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	105,4	54,00	54,00	5 692	5 692	1 138	--	--
		т		--	10,80	--	1 138	100	0,23	24
66	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	62	8,01	6,85	496	425	153	--	--
		м3		--	2,55	--	158	97	0,01	1
67	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	62	3,80	3,24	236	201	96	--	--
		м3		0,48	1,12	30	69	97	--	--
68	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	792	8,55	4,43	6 768	3 505	3 736	0,03	22
		м2		4,12	0,74	3 263	588	97	--	2
69	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	56	12,51	12,51	700	700	233	--	--
		м3		--	4,28	--	240	97	0,01	1
70	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	56	6,36	6,36	356	356	104	--	--
		м3		--	1,91	--	107	97	0,01	--
71	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	56	25,54	13,92	1 430	779	261	0,01	1
		м3		1,62	3,18	91	178	97	0,01	1
72	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	224	8,55	4,43	1 914	991	1 057	0,03	6

		м2		4,12	0,74	923	166	97	--	1
73	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	729	515,82	18,05	376 036	13 158	11 178	0,04	30
		м2		6,41	5,12	4 673	3 732	133	0,02	13
74	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	622	439,32	28,23	273 255	17 562	12 051	0,03	21
		м2		5,00	9,57	3 110	5 951	133	0,03	21
75	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4544	40097,59	339,59	18 220	154	85	0,58	--
		т		--	140,94	--	64	133	0,58	--
76	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	568	613,78	15,35	348 628	8 720	8 310	0,03	19
		м2		5,94	5,06	3 374	2 874	133	0,02	10
77	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	568	295,32	--	167 742	--	30	--	--
		м2		0,04	--	23	--	133	--	--
78	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	224	339,72	20,51	76 098	4 595	3 044	0,03	7
		м2		4,79	5,43	1 073	1 216	133	0,02	5
		Установка дорожных знаков								
79	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	32,27	30,77	387	369	114	0,01	--
		м3		1,42	8,34	17	100	97	0,03	--
80	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	20,4	23,64	23,64	482	482	96	--	--
		т		--	4,73	--	96	100	0,10	2
81	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12	3,80	3,24	46	39	19	--	--
		м3		0,48	1,12	6	13	97	--	--
82	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	23	15,75	--	362	--	351	0,10	2
		м2		15,75	--	362	--	97	--	--
83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11	21,55	4,52	237	50	182	0,11	1
		м3		17,03	--	187	--	97	--	--
84	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7 479	1 462	7 108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5 063	282	133	0,11	1
85	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,4	392,17	66,01	157	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
86	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	10	1309,43	--	13 094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

87	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	10	2755,00	--	27 550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Охрана окружающей среды								
88	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	275	26,23	25,02	7 213	6 881	2 117	0,01	2
		м3		1,15	6,79	316	1 866	97	0,02	6
89	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	467,5	54,00	54,00	25 245	25 245	5 049	--	--
		т		--	10,80	--	5 049	100	0,23	106
90	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	275	8,01	6,85	2 202	1 884	680	--	--
		м3		--	2,55	--	701	97	0,01	3
91	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	275	3,80	3,24	1 045	892	427	--	1
		м3		0,48	1,12	132	308	97	--	1
92	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	549	0,20	0,20	111	111	37	--	--
		м2		--	0,07	--	39	97	--	--
		Транспортировка материалов								
93	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	2055,9984	421,56	421,56	866 727	866 727	173 345	--	--
		т		--	84,31	--	173 345	100	1,77	3640
94	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона (исключить 15 км)	733,7	-129,84	-129,84	-95 264	-95 264	-19 053	--	--
		т		--	-25,97	--	-19 053	100	-0,55	-400
95	Е010333-А25-1	Транспортировка битума(исключить 25 км)	4,16944	-267,38	-267,38	-1 115	-1 115	-223	--	--
		т		--	-53,48	--	-223	100	-1,12	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 542 804**	**1 364 437**			**1 141**
			Тенге			**175 318**	**324 696**			**4 046**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 542 804				
		Накладные расходы -	Тенге			578 443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			787 275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13 908 521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 908 521**				
Улица №4.2 L-237,17 п.м (Смета №2-5)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	18	12,61	12,61	227	227	76	--	--
		м3		--	4,38	--	79	97	0,01	--
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	18	15,21	15,21	274	274	92	--	--
		м3		--	5,28	--	95	97	0,02	--
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	349	11,19	11,19	3 905	3 905	1 036	--	--
		м3		--	3,06	--	1 068	97	0,01	3

4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	349	37,60	37,60	13 122	13 122	3 481	--	--
		м3		--	10,28	--	3 588	97	0,03	12
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2060	8,55	4,43	17 604	9 117	9 717	0,03	57
		м2		4,12	0,74	8 487	1 530	97	--	5
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	401	14,12	3,88	5 662	1 556	4 285	0,07	29
		м2		10,24	0,78	4 106	312	97	--	1
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	62	26,23	25,02	1 626	1 551	477	0,01	--
		м3		1,15	6,79	71	421	97	0,02	1
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	105,4	54,00	54,00	5 692	5 692	1 138	--	--
		т		--	10,80	--	1 138	100	0,23	24
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	62	8,01	6,85	496	425	153	--	--
		м3		--	2,55	--	158	97	0,01	1
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	62	3,80	3,24	236	201	96	--	--
		м3		0,48	1,12	30	69	97	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	56	12,51	12,51	700	700	233	--	--
		м3		--	4,28	--	240	97	0,01	1
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	56	6,36	6,36	356	356	104	--	--
		м3		--	1,91	--	107	97	0,01	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	56	25,54	13,92	1 430	779	261	0,01	1
		м3		1,62	3,18	91	178	97	0,01	1
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	474	8,55	4,43	4 051	2 098	2 236	0,03	13
		м2		4,12	0,74	1 953	352	97	--	1
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1697	515,82	18,05	875 353	30 631	26 021	0,04	71

		м2		6,41	5,12	10 878	8 687	133	0,02	31
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1588	439,32	28,23	697 636	44 836	30 766	0,03	52
		м2		5,00	9,57	7 940	15 192	133	0,03	54
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,0424	40097,59	339,59	41 798	354	195	0,58	1
		т		--	140,94	--	147	133	0,58	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1303	613,78	15,35	799 757	20 003	19 063	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7 740	6 593	133	0,02	23
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1303	295,32	--	384 802	--	69	--	--
		м2		0,04	--	52	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	474	339,72	20,51	161 029	9 724	6 442	0,03	15
		м2		4,79	5,43	2 270	2 573	133	0,02	10
		Прымыкания на ПК0+00								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--
		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	19	26,23	25,02	498	475	146	0,01	--
		м3		1,15	6,79	22	129	97	0,02	--

31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	32,3	23,64	23,64	764	764	153	--	--
		т		--	4,73	--	153	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19	3,80	3,24	72	62	29	--	--
		м3		0,48	1,12	9	21	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	17	12,51	12,51	213	213	71	--	--
		м3		--	4,28	--	73	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	17	6,36	6,36	108	108	32	--	--
		м3		--	1,91	--	33	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17	25,54	13,92	434	237	79	0,01	--
		м3		1,62	3,18	28	54	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	22	26,23	25,02	577	550	169	0,01	--
		м3		1,15	6,79	25	149	97	0,02	1
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	37,4	54,00	54,00	2 020	2 020	404	--	--
		т		--	10,80	--	404	100	0,23	8
38	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	22	8,01	6,85	176	151	54	--	--
		м3		--	2,55	--	56	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22	3,80	3,24	84	71	34	--	--
		м3		0,48	1,12	11	25	97	--	--
40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	166	8,55	4,43	1 419	735	783	0,03	5
		м2		4,12	0,74	684	123	97	--	--
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	20	12,51	12,51	250	250	83	--	--
		м3		--	4,28	--	86	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	20	6,36	6,36	127	127	37	--	--
		м3		--	1,91	--	38	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	25,54	13,92	511	278	93	0,01	--
		м3		1,62	3,18	32	64	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	80	8,55	4,43	684	354	377	0,03	2
		м2		4,12	0,74	330	59	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	114	515,82	18,05	58 804	2 058	1 748	0,04	5
		м2		6,41	5,12	731	584	133	0,02	2

46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	95	439,32	28,23	41 735	2 682	1 841	0,03	3
		м2		5,00	9,57	475	909	133	0,03	3
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0688	40097,59	339,59	2 759	23	13	0,58	--
		т		--	140,94	--	10	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	86	613,78	15,35	52 785	1 320	1 258	0,03	3
		м2		5,94	5,06	511	435	133	0,02	2
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	86	295,32	--	25 398	--	5	--	--
		м2		0,04	--	3	--	133	--	--
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	80	339,72	20,51	27 178	1 641	1 087	0,03	3
		м2		4,79	5,43	383	434	133	0,02	2
		Съезды и переезды								
51	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11	11,19	11,19	123	123	33	--	--
		м3		--	3,06	--	34	97	0,01	--
52	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11	9,40	9,40	103	103	27	--	--
		м3		--	2,57	--	28	97	0,01	--
53	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	7	14,01	14,01	98	98	33	--	--
		м3		--	4,80	--	34	97	0,02	--
54	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	7	1,39	1,39	10	10	3	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7	25,54	13,92	179	97	33	0,01	--
		м3		1,62	3,18	11	22	97	0,01	--
56	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	37	14,12	3,88	522	144	395	0,07	3
		м2		10,24	0,78	379	29	97	--	--
57	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	23	26,23	25,02	603	575	177	0,01	--
		м3		1,15	6,79	26	156	97	0,02	1
58	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	39,1	54,00	54,00	2 111	2 111	422	--	--

		т		--	10,80	--	422	100	0,23	9
59	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	23	8,01	6,85	184	158	57	--	--
		м3		--	2,55	--	59	97	0,01	--
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23	3,80	3,24	87	75	36	--	--
		м3		0,48	1,12	11	26	97	--	--
61	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	256	8,55	4,43	2 188	1 133	1 208	0,03	7
		м2		4,12	0,74	1 055	190	97	--	1
62	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	21	12,51	12,51	263	263	87	--	--
		м3		--	4,28	--	90	97	0,01	--
63	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	21	6,36	6,36	133	133	39	--	--
		м3		--	1,91	--	40	97	0,01	--
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21	25,54	13,92	536	292	98	0,01	--
		м3		1,62	3,18	34	67	97	0,01	--
65	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	84	8,55	4,43	718	372	396	0,03	2
		м2		4,12	0,74	346	62	97	--	--
66	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	220	515,82	18,05	113 481	3 971	3 373	0,04	9
		м2		6,41	5,12	1 410	1 126	133	0,02	4
67	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	188	439,32	28,23	82 592	5 308	3 642	0,03	6
		м2		5,00	9,57	940	1 799	133	0,03	6
68	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1376	40097,59	339,59	5 517	47	26	0,58	--
		т		--	140,94	--	19	133	0,58	--
69	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	172	613,78	15,35	105 570	2 640	2 516	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1 022	870	133	0,02	3
70	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	172	295,32	--	50 795	--	9	--	--
		м2		0,04	--	7	--	133	--	--
71	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	84	339,72	20,51	28 537	1 723	1 142	0,03	3
		м2		4,79	5,43	402	456	133	0,02	2
		Установка дорожных знаков								
72	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0,01	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0,03	--

73	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0,10	1
74	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
75	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0,10	1
		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
77	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0,11	1
78	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,24	392,17	66,01	94	16	56	1,35	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
79	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2755,00	--	16530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Охрана окружающей среды								
81	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	225	26,23	25,02	5902	5630	1732	0,01	2
		м3		1,15	6,79	259	1527	97	0,02	5
82	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	382,5	54,00	54,00	20655	20655	4131	--	--
		т		--	10,80	--	4131	100	0,23	87
83	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	225	8,01	6,85	1802	1541	557	--	--
		м3		--	2,55	--	574	97	0,01	3
84	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	225	3,80	3,24	855	730	349	--	1
		м3		0,48	1,12	108	252	97	--	1
85	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	449	0,20	0,20	91	91	31	--	--
		м2		--	0,07	--	32	97	--	--
		Транспортировка материалов								
86	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	631,6	421,56	421,56	266 257	266 257	53 251	--	--
		т		--	84,31	--	53 251	100	1,77	1118
87	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона-исключить 15 км	226,345	-129,84	-129,84	-29 389	-29 389	-5 878	--	--
		т		--	-25,97	--	-5 878	100	-0,55	-123
88	Е010333-А25-1	Транспортировка битума- исключить 25 км	1,286264	-267,38	-267,38	-344	-344	-69	--	--
		т		--	-53,48	--	-69	100	-1,12	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 923 955**	**446 668**			**368**
			Тенге			**56 623**	**106 293**			**1 313**

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 923 955				
		Накладные расходы -	Тенге			187 652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246 696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 358 304				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 358 304**				
Улица №5.1 L-808,83 п.м (Смета №2-6)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	117	12,61	12,61	1 476	1 476	497	--	--
		м3		--	4,38	--	512	97	0,01	2
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	117	15,21	15,21	1 780	1 780	599	--	--
		м3		--	5,28	--	618	97	0,02	2
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	508	11,19	11,19	5 685	5 685	1 508	--	--
		м3		--	3,06	--	1 554	97	0,01	5
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	508	37,60	37,60	19 100	19 100	5 066	--	--
		м3		--	10,28	--	5 223	97	0,03	17
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	117	12,51	12,51	1 463	1 463	486	--	--
		м3		--	4,28	--	501	97	0,01	2
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	117	6,36	6,36	744	744	217	--	--
		м3		--	1,91	--	224	97	0,01	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	117	25,54	13,92	2 988	1 628	545	0,01	1
		м3		1,62	3,18	190	373	97	0,01	2
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7080	8,55	4,43	60 504	31 334	33 395	0,03	198
		м2		4,12	0,74	29 170	5 259	97	--	18
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1271	14,12	3,88	17 945	4 930	13 583	0,07	92
		м2		10,24	0,78	13 015	988	97	--	3
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	205	26,23	25,02	5 377	5 129	1 578	0,01	2
		м3		1,15	6,79	236	1 391	97	0,02	5
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	348,5	54,00	54,00	18 819	18 819	3 764	--	--
		т		--	10,80	--	3 764	100	0,23	79

12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	205	8,01	6,85	1 642	1 404	507	--	--
		м3		--	2,55	--	523	97	0,01	3
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	205	3,80	3,24	779	665	318	--	1
		м3		0,48	1,12	98	230	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	186	12,51	12,51	2 326	2 326	772	--	--
		м3		--	4,28	--	796	97	0,01	3
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	186	6,36	6,36	1 182	1 182	345	--	--
		м3		--	1,91	--	356	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	186	25,54	13,92	4 750	2 589	867	0,01	2
		м3		1,62	3,18	301	592	97	0,01	3
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1616	8,55	4,43	13 810	7 152	7 622	0,03	45
		м2		4,12	0,74	6 658	1 200	97	--	4
		Дорожная одежда								
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	5786	515,82	18,05	2 984 558	104 438	88 720	0,04	241
		м2		6,41	5,12	37 088	29 618	133	0,02	107
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5414	439,32	28,23	2 378 465	152 862	104 890	0,03	179
		м2		5,00	9,57	27 070	51 795	133	0,03	183
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,556	40097,59	339,59	142 587	1 208	667	0,58	2
		т		--	140,94	--	501	133	0,58	2
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4445	613,78	15,35	2 728 259	68 237	65 030	0,03	149
		м2		5,94	5,06	26 403	22 492	133	0,02	78
22	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4445	295,32	--	1 312 697	--	236	--	2
		м2		0,04	--	178	--	133	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1616	339,72	20,51	548 994	33 150	21 964	0,03	51
		м2		4,79	5,43	7 741	8 773	133	0,02	33
		Прымыкания в конце трассы								
24	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	11,19	11,19	90	90	24	--	--
		м3		--	3,06	--	24	97	0,01	--
25	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8	9,40	9,40	75	75	20	--	--

		м3		--	2,57	--	21	97	0,01	--
26	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5	14,01	14,01	70	70	23	--	--
		м3		--	4,80	--	24	97	0,02	--
27	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	5	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	25,54	13,92	128	70	23	0,01	--
		м3		1,62	3,18	8	16	97	0,01	--
29	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	27	14,12	3,88	381	105	289	0,07	2
		м2		10,24	0,78	276	21	97	--	--
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	20	26,23	25,02	525	500	154	0,01	--
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	--
31	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	23,64	23,64	804	804	161	--	--
		т		--	4,73	--	161	100	0,10	3
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,80	3,24	76	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	18	12,51	12,51	225	225	75	--	--
		м3		--	4,28	--	77	97	0,01	--
34	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18	6,36	6,36	114	114	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18	25,54	13,92	460	251	84	0,01	--
		м3		1,62	3,18	29	57	97	0,01	--
36	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	11	26,23	25,02	289	275	85	0,01	--
		м3		1,15	6,79	13	75	97	0,02	--
37	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	18,7	54,00	54,00	1 010	1 010	202	--	--
		т		--	10,80	--	202	100	0,23	4
38	Е0101-19-2Н5.5) К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11	8,01	6,85	88	75	27	--	--
		м3		--	2,55	--	28	97	0,01	--
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,80	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--

40	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
		м2		4,12	0,74	342	62	97	--	--
41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10	12,51	12,51	125	125	42	--	--
		м3		--	4,28	--	43	97	0,01	--
42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10	6,36	6,36	64	64	19	--	--
		м3		--	1,91	--	19	97	0,01	--
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10	25,54	13,92	255	139	47	0,01	--
		м3		1,62	3,18	16	32	97	0,01	--
44	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	40	8,55	4,43	342	177	189	0,03	1
		м2		4,12	0,74	165	30	97	--	--
45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	70	515,82	18,05	36 108	1 264	1 073	0,04	3
		м2		6,41	5,12	449	358	133	0,02	1
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	52	439,32	28,23	22 845	1 468	1 007	0,03	2
		м2		5,00	9,57	260	497	133	0,03	2
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0344	40097,59	339,59	1 379	12	6	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
48	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	43	613,78	15,35	26 393	660	629	0,03	1
		м2		5,94	5,06	255	218	133	0,02	1
49	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	43	295,32	--	12 699	--	2	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
50	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	40	339,72	20,51	13 589	821	544	0,03	1
		м2		4,79	5,43	192	217	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
51	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	23	11,19	11,19	257	257	68	--	--
		м3		--	3,06	--	70	97	0,01	--
52	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	23	9,40	9,40	216	216	57	--	--
		м3		--	2,57	--	59	97	0,01	--

53	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	15	14,01	14,01	210	210	70	--	--
		м3		--	4,80	--	72	97	0,02	--
54	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	15	1,39	1,39	21	21	6	--	--
		м3		--	0,42	--	6	97	--	--
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15	25,54	13,92	383	209	70	0,01	--
		м3		1,62	3,18	24	48	97	0,01	--
56	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	74	14,12	3,88	1 045	287	791	0,07	5
		м2		10,24	0,78	758	58	97	--	--
57	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	42	26,23	25,02	1 102	1 051	323	0,01	--
		м3		1,15	6,79	48	285	97	0,02	1
58	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	71,4	23,64	23,64	1 688	1 688	338	--	--
		т		--	4,73	--	338	100	0,10	7
59	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	42	3,80	3,24	160	136	65	--	--
		м3		0,48	1,12	20	47	97	--	--
60	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	38	12,51	12,51	475	475	158	--	--
		м3		--	4,28	--	163	97	0,01	1
61	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	38	6,36	6,36	241	241	70	--	--
		м3		--	1,91	--	73	97	0,01	--
62	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	38	25,54	13,92	970	529	177	0,01	--
		м3		1,62	3,18	62	121	97	0,01	1
63	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	46	26,23	25,02	1 207	1 151	354	0,01	--
		м3		1,15	6,79	53	312	97	0,02	1
64	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	78,2	54,00	54,00	4 223	4 223	845	--	--
		т		--	10,80	--	845	100	0,23	18
65	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	46	8,01	6,85	368	315	114	--	--
		м3		--	2,55	--	117	97	0,01	1
66	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46	3,80	3,24	175	149	71	--	--
		м3		0,48	1,12	22	52	97	--	--
67	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	543	8,55	4,43	4 640	2 403	2 561	0,03	15

		м2		4,12	0,74	2 237	403	97	--	1
68	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	42	12,51	12,51	525	525	174	--	--
		м3		--	4,28	--	180	97	0,01	1
69	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	42	6,36	6,36	267	267	78	--	--
		м3		--	1,91	--	80	97	0,01	--
70	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	42	25,54	13,92	1 073	585	196	0,01	1
		м3		1,62	3,18	68	134	97	0,01	1
71	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	168	8,55	4,43	1 436	744	792	0,03	5
		м2		4,12	0,74	692	125	97	--	--
72	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	471	515,82	18,05	242 953	8 502	7 222	0,04	20
		м2		6,41	5,12	3 019	2 411	133	0,02	9
73	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	407	439,32	28,23	178 802	11 491	7 885	0,03	13
		м2		5,00	9,57	2 035	3 894	133	0,03	14
74	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3	40097,59	339,59	12 029	102	56	0,58	--
		т		--	140,94	--	42	133	0,58	--
75	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	375	613,78	15,35	230 168	5 757	5 486	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2 228	1 898	133	0,02	7
76	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	375	295,32	--	110 745	--	20	--	--
		м2		0,04	--	15	--	133	--	--
77	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	168	339,72	20,51	57 074	3 446	2 283	0,03	5
		м2		4,79	5,43	805	912	133	0,02	3
		Установка дорожных знаков								
78	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7	32,27	30,77	226	215	66	0,01	--
		м3		1,42	8,34	10	58	97	0,03	--
79	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11,9	23,64	23,64	281	281	56	--	--
		т		--	4,73	--	56	100	0,10	1
80	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,80	3,24	27	23	11	--	--
		м3		0,48	1,12	3	8	97	--	--
81	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	14	15,75	--	221	--	214	0,10	1

		м2		15,75	--	221	--	97	--	--
82	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116	0,11	1
		м3		17,03	--	119	--	97	--	--
83	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4 487	877	4 265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3 038	169	133	0,11	1
84	Е0106-1-1	Замоноличивание стоекдорожных знаков	0,24	8320,63	66,01	1 997	16	56	1,35	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
85	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	6	1309,43	--	7 857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2755,00	--	16 530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Охрана окружающей среды								
87	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	186	26,23	25,02	4 879	4 654	1 432	0,01	1
		м3		1,15	6,79	214	1 262	97	0,02	4
88	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	316,2	54,00	54,00	17 075	17 075	3 415	--	--
		т		--	10,80	--	3 415	100	0,23	72
89	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	186	8,01	6,85	1 489	1 274	460	--	--
		м3		--	2,55	--	474	97	0,01	2
90	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	186	3,80	3,24	707	603	289	--	1
		м3		0,48	1,12	89	208	97	--	1
91	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	371	0,20	0,20	75	75	25	--	--
		м2		--	0,07	--	26	97	--	--
		Транспортировка материалов								
92	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1982,4	421,56	421,56	835 701	835 701	167 140	--	--
		т		--	84,31	--	167 140	100	1,77	3510
93	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона-исключить 15 км	705,135	-129,84	-129,84	-91 555	-91 555	-18 311	--	--
		т		--	-25,97	--	-18 311	100	-0,55	-385
94	Е010333-А25-1	Транспортировка битума-исключить 25 км	4,007112	-267,38	-267,38	-1 071	-1 071	-214	--	--
		т		--	-53,48	--	-214	100	-1,12	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12 026 347**	**1 289 349**			**1 080**
			Тенге			**166 019**	**306 717**			**3 835**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12 026 347**				
		Накладные расходы -	Тенге			**547 728**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**754 444**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13 328 519**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 328 519**				
Улица №5.2 L-238 п.м (Смета №2-7)										
		Транспортировка материалов								

1	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	521,0357	421,56	421,56	219 648	219 648	43 930	--	--
		т		--	84,31	--	43 930	100	1,77	923
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**219 648**	**219 648**			**--**
			Тенге			**--**	**43 930**			**923**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**219 648**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43 930**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15 815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**279 392**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**279 392**				
		Итого в ценах 2001 года				35 623 302				
		Временные здания и сооружения	4,60%			1 638 672				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**37 261 974**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			430 376				
		Выслуга лет	1%			372 620				
		Доп отпуска	0,40%			149 048				
		Итого в ценах 2001 года				**38 214 018**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**93 038 266**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 860 765				
		Итого				**94 899 030,82**				
		НДС	12%			11 387 883,70				
		Итого с НДС				**106 286 914,52**				

Всего к оплате: 106 286 914 (Сто шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) тенге 52 тиын

Заказчик:

Руководитель отдела

"Мангистау облысының үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____ **Обдыхалық Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ **Байжанов С.**

Технический надзор:

_____ **Усенов Н.**