Счет-фактура № 53 от 25 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740006411, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003634, от 22.07.2014

ИИК поставщика: KZ249650000072170388, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №3 от 06.01.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010740006411, Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007301, «Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: «Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке РГУ "Мунайлинское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской о РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км	тенге	1	36 529 540,61	36 529 540,61	12%	4 383 544,87	40 913 085,48		
Всего по счету:					**36 529 540,61**		**4 383 544,87**	**40 913 085,48**		

Руководитель: Байжанов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«СМК-Атамекен» Для счетов фактур и договоров

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Утебергенова Г.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **«Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата, тел.: 46-62-25, 466277** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79, тел.: 30-55-05** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №3 от 06.01.2017г

Номер документа	Дата составления
53	25.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км			тенге	1	40 913 085,48	40 913 085,48
				Итого	1	x	40 913 085,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Ф-3, Ф-2

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «СМК-Атамекен» Для счетов фактур и договоров

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2017

Заказчик: *"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі*

Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		33	27.11.2015г.				
		Доп.соглашение					
485 022 015 432		3	06.01.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за апрель месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	90 913 085,48	36 529 540,61							4 383 544,87	90 913 085,48
в том числе:										
- апрель 2017 года		36 529 540,61	16 758 085						4 383 544,87	40 913 085,48
Итого, сумма к перечислению:		36 529 540,61							4 383 544,88	40 913 085,48
40 913 085,48	**(Сорок миллионов девятьсот тринадцать тысяч восемьдесят пять) тенге 48 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Руководитель отдела Әбдіхалық Б.Т.** **2017 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Байжанов С.К.** **2017 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі*

Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*

Наименование строительства и его адрес: *"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"*

Основание: *Дополнительное соглашение №3 от 06.01.2017 года к договору № 33 от 27.11.2015 года*

АКТ № 2
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №1. L-597,85 п.м (Смета №2-1)										
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,6296	40 097,59	339,59	105 441	893	493	0,58	2
		т		--	140,94	--	371	133	0,58	2
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3287	613,78	15,35	2 017 500	50 460	48 089	0,03	110
		м2		5,94	5,06	19 525	16 632	133	0,02	58
3	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3287	295,32	--	970 717	--	175	--	1
		м2		0,04	--	131	--	133	--	--
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1194	339,72	20,51	405 630	24 493	16 228	0,03	38
		м2		4,79	5,43	5 719	6 482	133	0,02	24
		Транспортировка материалов								
5	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	1634,0528	421,56	421,56	688 851	688 851	137 770	--	--
		т		--	84,31	--	137 770	100	1,77	2893
6	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона	590,15	-129,84	-129,84	-76 625	-76 625	-15 325	--	--
		т		--	-25,97	--	-15 325	100	-0,55	-322
7	Е010333-А25-1	Транспортировка битума	3,35368	-267,38	-267,38	-897	-897	-179	--	--
		т		--	-53,48	--	-179	100	-1,12	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 110 617**	**687 176**			**151**
			Тенге			**25 376**	**145 751**			**2 652**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 110 617				
		Накладные расходы -	Тенге			187 251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257 872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 555 740				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 555 740**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №2 L-1226,15 п.м (Смета №2-2)										
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1974,3	439,32	28,23	867 345	55 743	38 250	0,03	65
		м2		5,00	9,57	9 872	18 888	133	0,03	67
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,3944	40097,59	339,59	216 302	1 832	1 011	0,58	3
		т		--	140,94	--	760	133	0,58	3
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6743	613,78	15,35	4 138 728	103 515	98 650	0,03	227
		м2		5,94	5,06	40 053	34 120	133	0,02	119
4	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6743	295,32	--	1 991 343	--	359	--	2
		м2		0,04	--	270	--	133	--	--
		Транспортировка материалов								
5	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	2858,48	421,56	421,56	1 205 021	1 205 021	241 004	--	--
		т		--	84,31	--	241 004	100	1,77	5061
6	Е010333-А15-1	Транспортировка асфальтобетона(исключить 15км)	1012,245	-129,84	-129,84	-131 430	-131 430	-26 286	--	--
		т		--	-25,97	--	-26 286	100	-0,55	-552
7	Е010333-А25-1	Транспортировка битума(исключить 25 км)	5,752344	-267,38	-267,38	-1 538	-1 538	-308	--	--
		т		--	-53,48	--	-308	100	-1,12	-6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8 285 771**	**1 233 143**			**297**
			Тенге			**50 195**	**268 178**			**4 692**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8 285 771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**352 680**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**518 307**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9 156 759**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 156 759**				
		Итого в ценах 2001 года				13 712 499				
		Временные здания и сооружения	4,60%			630 775				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**14 343 274**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			165 665				
		Выслуга лет	1%			143 433				
		Доп отпуска	0,40%			57 373				
		Итого в ценах 2001 года				**14 709 745**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**35 813 275**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			716 266				
		Итого				**36 529 540,61**				
		НДС	12%			4 383 544,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				40 913 085,48				

Всего к оплате: 40 913 085 (Сорок миллионов девятьсот тринадцать тысяч восемьдесят пять) тенге 48 тиын

Заказчик:
Руководитель отдела
"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____ **Әбдіхалық Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ **Байжанов С.**

Технический надзор:

_____ **Усенов Н.**