Счет-фактура № 36 от 30 марта 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.03.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740006411, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003634, от 22.07.2014

ИИК поставщика: KZ249650000072170388, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №3 от 06.01.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010740006411, Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007301, «Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: «Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке РГУ "Мунайлинское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской о РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км	тенге	1	44 642 857,14	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000,00		
Всего по счету:					**44 642 857,14**		**5 357 142,86**	**50 000 000,00**		

Руководитель: Байжанов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«СМК-Атамекен» Для счетов фактур и договоров

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Салманова Алмагуль Шамшадиновна

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **«Мұнайлы аудандық түрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ,Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с Мангистау, зд. районного Акимата, тел.: 46-62-25, 466277** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Жанаозен, ул. микрорайон Самал, дом 37, кв. (офис) 79, тел.: 30-55-05** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 27.11.2015г Доп.соглашение №3 от 06.01.2017г

Номер документа	Дата составления
37	30.03.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1км			тенге	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц Ф-3, Ф-2

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2017

М.П.

Заказчик: ***"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		33	**27.11.2015г.**				
		Доп.соглашение					
485 022 015 432		**3**	**06.01.2017г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за март месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
в том числе:										
- март 2017 года		44 642 857,14	16 758 085						5 357 142,86	50 000 000,00
Итого, сумма к перечислению:		44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
50 000 000,00	**(Пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Руководитель отдела Әбдіхалық Б.Т.** **2017 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Байжанов С.К.** **2017 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі*
Подрядчик: *ТОО "СМК-Атамекен"*
Наименование строительства и его адрес: *"Строительство внутрисельской автомобильной дороги в жилом массиве Кызылтобе-2, Мунайлинского района 15,1 км"*
Основание: *Дополнительное соглашение №3 от 06.01.2017 года к договору № 33 от 27.11.2015 года*

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №1. L-597,85 п.м (Смета №2-1)										
		Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение	907	12,61	12,61	11440	11440	3850	--	--
		м3		--	4,38	--	3969	97	0,01	13
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	907	15,21	15,21	13800	13800	4644	--	--
		м3		--	5,28	--	4788	97	0,02	16
3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	366	26,23	25,02	9600	9158	2817	0,01	3
		м3		1,15	6,79	421	2484	97	0,02	8
4	Е010333-А3-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	622,2	38,76	38,76	24116	24116	4823	--	--
		т		--	7,75	--	4823	100	0,16	101
5	Е0101-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	366	3,20	2,74	1172	1003	362	--	--
		м3		--	1,02	--	373	97	--	2
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	366	3,80	3,24	1391	1187	568	--	1
		м3		0,48	1,12	176	410	97	--	1
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1240	12,51	12,51	15510	15510	5149	--	--
		м3		--	4,28	--	5308	97	0,01	17
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1240	6,36	6,36	7880	7880	2300	--	--
		м3		--	1,91	--	2372	97	0,01	8
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1240	25,54	13,92	31666	17257	5778	0,01	15
		м3		1,62	3,18	2009	3948	97	0,01	18
10	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5214	8,55	4,43	44558	23076	24594	0,03	145
		м2		4,12	0,74	21482	3873	97	--	13
11	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1403	14,12	3,88	19809	5442	14994	0,07	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,24	0,78	14367	1091	97	--	4
12	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из кавальера	129	26,23	25,02	3384	3228	993	0,01	1
		м3		1,15	6,79	148	875	97	0,02	3
13	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	219,3	54,00	54,00	11842	11842	2368	--	--
		т		--	10,80	--	2368	100	0,23	50
14	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	129	8,01	6,85	1033	884	319	--	--
		м3		--	2,55	--	329	97	0,01	2
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	129	3,80	3,24	490	418	200	--	--
		м3		0,48	1,12	62	144	97	--	--
16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	117	12,51	12,51	1463	1463	486	--	--
		м3		--	4,28	--	501	97	0,01	2
17	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	117	6,36	6,36	744	744	217	--	--
		м3		--	1,91	--	224	97	0,01	1
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	117	25,54	13,92	2988	1628	545	0,01	1
		м3		1,62	3,18	190	373	97	0,01	2
19	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	1194	8,55	4,43	10204	5284	5632	0,03	33
		м2		4,12	0,74	4919	887	97	--	3
		Дорожная одежда								
20	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	4279	515,82	18,05	2207211	77236	65612	0,04	178
		м2		6,41	5,12	27428	21904	133	0,02	79
21	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	4004	439,32	28,23	1759027	113051	77573	0,03	132
		м2		5,00	9,57	20020	38306	133	0,03	135
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 179 327**	**345 647**			**613**
			Тенге			**91 221**	**99 349**			**477**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 179 327				
		Накладные расходы -	Тенге			223 826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264 189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 667 343				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 667 343**				
Улица №2. L-1226,15 п.м (Смета №2-2)										
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1003	12,61	12,61	12 650	12 650	4 257	--	--
		м3		--	4,38	--	4 389	97	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1003	15,21	15,21	15 260	15 260	5 136	--	--
		м3		--	5,28	--	5 294	97	0,02	17
3	Е0101-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	527	11,19	11,19	5 897	5 897	1 564	--	--
		м3		--	3,06	--	1 613	97	0,01	5
4	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	527	37,60	37,60	19 814	19 814	5 256	--	--
		м3		--	10,28	--	5 418	97	0,03	18
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1003	12,51	12,51	12 545	12 545	4 165	--	--
		м3		--	4,28	--	4 294	97	0,01	14
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу	1003	6,36	6,36	6 374	6 374	1 861	--	--
		м3		--	1,91	--	1 918	97	0,01	6
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1003	25,54	13,92	25 614	13 959	4 674	0,01	12
		м3		1,62	3,18	1 625	3 194	97	0,01	14
8	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	10674	8,55	4,43	91 217	47 241	50 348	0,03	298
		м2		4,12	0,74	43 977	7 928	97	--	27
9	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	2183	14,12	3,88	30 822	8 468	23 329	0,07	158
		м2		10,24	0,78	22 354	1 697	97	--	6
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-	301	26,23	25,02	7 895	7 531	2 317	0,01	2
		м3		1,15	6,79	346	2 043	97	0,02	7
11	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	511,7	54,00	54,00	27 632	27 632	5 526	--	--
		т		--	10,80	--	5 526	100	0,23	116
12	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	301	8,01	6,85	2 410	2 062	745	--	--
		м3		--	2,55	--	768	97	0,01	4
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	301	3,80	3,24	1 144	976	467	--	1
		м3		0,48	1,12	144	337	97	--	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	274	12,51	12,51	3 427	3 427	1 138	--	--
		м3		--	4,28	--	1 173	97	0,01	4
15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	274	6,36	6,36	1 741	1 741	508	--	--
		м3		--	1,91	--	524	97	0,01	2
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	274	25,54	13,92	6 997	3 813	1 277	0,01	3
		м3		1,62	3,18	444	872	97	0,01	4
17	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы	2452	8,55	4,43	20 954	10 852	11 566	0,03	68
		м2		4,12	0,74	10 102	1 821	97	--	6
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	8778	515,82	18,05	4 527 904	158 443	134 598	0,04	365
		м2		6,41	5,12	56 267	44 934	133	0,02	162
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	6239,704	439,32	28,23	2 741 211	176 175	120 887	0,03	206
		м2		5,00	9,57	31 199	59 694	133	0,03	211
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 561 510**	**534 862**			**1 114**
			Тенге			**166 458**	**153 438**			**638**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 561 510				
		Накладные расходы -	Тенге			379 619				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476 468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8 417 597				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8 417 597**				
Улица №3. L=2261,29 п.м (Смета №2-3)										
		Примыкания в конце трассы								
1	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11	11,19	11,19	123	123	33	--	--
		м3		--	3,06	--	34	97	0,01	--
2	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11	9,40	9,40	103	103	27	--	--
		м3		--	2,57	--	28	97	0,01	--
3	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	7	14,01	14,01	98	98	33	--	--
		м3		--	4,80	--	34	97	0,02	--
4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	7	1,39	1,39	10	10	3	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7	25,54	13,92	179	97	33	0,01	--
		м3		1,62	3,18	11	22	97	0,01	--
6	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	34	14,12	3,88	480	132	363	0,07	2
		м2		10,24	0,78	348	26	97	--	--
7	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	17	26,23	25,02	446	425	131	0,01	--
		м3		1,15	6,79	20	115	97	0,02	--
8	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	28,9	23,64	23,64	683	683	137	--	--
		т		--	4,73	--	137	100	0,10	3
9	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17	1,60	1,37	27	23	8	--	--
		м3		--	0,51	--	9	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	17	3,80	3,24	65	55	26	--	--
		м3		0,48	1,12	8	19	97	--	--
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15	12,51	12,51	188	188	62	--	--
		м3		--	4,28	--	64	97	0,01	--
12	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	15	6,36	6,36	95	95	28	--	--
		м3		--	1,91	--	29	97	0,01	--
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15	25,54	13,92	383	209	70	0,01	--
		м3		1,62	3,18	24	48	97	0,01	--
14	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	17	26,23	25,02	446	425	131	0,01	--
		м3		1,15	6,79	20	115	97	0,02	--
15	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	28,9	54,00	54,00	1 561	1 561	312	--	--
		т		--	10,80	--	312	100	0,23	7
16	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17	8,01	6,85	136	116	42	--	--
		м3		--	2,55	--	43	97	0,01	--
17	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	17	3,80	3,24	65	55	26	--	--
		м3		0,48	1,12	8	19	97	--	--
18	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	157	8,55	4,43	1 342	695	741	0,03	4
		м2		4,12	0,74	647	117	97	--	--
19	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15	12,51	12,51	188	188	62	--	--
		м3		--	4,28	--	64	97	0,01	--
20	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	15	6,36	6,36	95	95	28	--	--
		м3		--	1,91	--	29	97	0,01	--
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15	25,54	13,92	383	209	70	0,01	--
		м3		1,62	3,18	24	48	97	0,01	--
22	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	60	8,55	4,43	513	266	283	0,03	2
		м2		4,12	0,74	247	45	97	--	--
23	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	127	515,82	18,05	65 510	2 292	1 947	0,04	5
		м2		6,41	5,12	814	650	133	0,02	2
24	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	109	439,32	28,23	47 886	3 078	2 112	0,03	4
		м2		5,00	9,57	545	1 043	133	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0776	40 097,59	339,59	3 112	26	15	0,58	--
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
26	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	97	613,78	15,35	59 537	1 489	1 419	0,03	3
		м2		5,94	5,06	576	491	133	0,02	2
27	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	97	295,32	--	28 646	--	5	--	--
		м2		0,04	--	4	--	133	--	--
28	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	60	339,72	20,51	20 383	1 231	815	0,03	2
		м2		4,79	5,43	287	326	133	0,02	1
		Съезды и переезды								
29	Е0101-25-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	68	9,85	9,85	670	670	178	--	--
		м3		--	2,69	--	183	97	0,01	1
30	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	68	8,28	8,28	563	563	149	--	--
		м3		--	2,26	--	154	97	0,01	1
31	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 31 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	88	11,19	11,19	985	985	261	--	--
		м3		--	3,06	--	269	97	0,01	1
32	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	88	9,40	9,40	827	827	219	--	--
		м3		--	2,57	--	226	97	0,01	1
33	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	57	14,01	14,01	798	798	265	--	--
		м3		--	4,80	--	273	97	0,02	1
34	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	57	1,39	1,39	79	79	23	--	--
		м3		--	0,42	--	24	97	--	--
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57	25,54	13,92	1 456	793	266	0,01	1
		м3		1,62	3,18	92	181	97	0,01	1
36	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом	284	14,12	3,88	4 010	1 102	3 035	0,07	21
		м2		10,24	0,78	2 908	221	97	--	1
37	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	129	26,23	25,02	3 384	3 228	993	0,01	1
		м3		1,15	6,79	148	875	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	219,3	23,64	23,64	5 184	5 184	1 037	--	--
		т		--	4,73	--	1 037	100	0,10	22
39	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	129	3,80	3,24	490	418	200	--	--
		м3		0,48	1,12	62	144	97	--	--
40	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	117	12,51	12,51	1 463	1 463	486	--	--
		м3		--	4,28	--	501	97	0,01	2
41	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	117	6,36	6,36	744	744	217	--	--
		м3		--	1,91	--	224	97	0,01	1
42	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	117	25,54	13,92	2 988	1 628	545	0,01	1
		м3		1,62	3,18	190	373	97	0,01	2
43	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из карьера	156	26,23	25,02	4 092	3 903	1 201	0,01	1
		м3		1,15	6,79	179	1 059	97	0,02	4
44	Е010333-А5-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	265,2	54,00	54,00	14 321	14 321	2 864	--	--
		т		--	10,80	--	2 864	100	0,23	60
45	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	156	8,01	6,85	1 249	1 069	386	--	--
		м3		--	2,55	--	398	97	0,01	2
46	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	156	3,80	3,24	593	506	242	--	1
		м3		0,48	1,12	75	175	97	--	1
47	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1 826,00	8,55	4,43	15 605	8 081	8 613	0,03	51
		м2		4,12	0,74	7 523	1 356	97	--	5
48	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	142	12,51	12,51	1 776	1 776	590	--	--
		м3		--	4,28	--	608	97	0,01	2
49	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	142	6,36	6,36	902	902	263	--	--
		м3		--	1,91	--	272	97	0,01	1
50	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	142	25,54	13,92	3 626	1 976	662	0,01	2
		м3		1,62	3,18	230	452	97	0,01	2
51	Е0101-145-12	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	569	8,55	4,43	4 863	2 518	2 684	0,03	16
		м2		4,12	0,74	2 344	423	97	--	1
52	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	1 583,00	515,82	18,05	816 549	28 573	24 273	0,04	66
		м2		6,41	5,12	10 147	8 103	133	0,02	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1 365,00	439,32	28,23	599 668	38 540	26 445	0,03	45
		м2		5,00	9,57	6 825	13 059	133	0,03	46
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,0056	40 097,59	339,59	40 322	341	188	0,58	1
		т		--	140,94	--	142	133	0,58	1
55	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1 257,00	613,78	15,35	771 523	19 297	18 390	0,03	42
		м2		5,94	5,06	7 467	6 360	133	0,02	22
56	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1 257,00	295,32	--	371 217	--	67	--	--
		м2		0,04	--	50	--	133	--	--
57	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	569	339,72	20,51	193 303	11 672	7 733	0,03	18
		м2		4,79	5,43	2 726	3 089	133	0,02	12
		Установка дорожных знаков								
58	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	63	32,27	30,77	2 033	1 939	597	0,01	1
		м3		1,42	8,34	89	526	97	0,03	2
59	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	107,1	23,64	23,64	2 532	2 532	506	--	--
		т		--	4,73	--	506	100	0,10	11
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63	3,80	3,24	239	204	98	--	--
		м3		0,48	1,12	30	71	97	--	--
61	Е0101-145-4 Т.4.П-3.173 К=1,25	Планировка вручную насыпи	115	15,75	--	1 811	--	1 757	0,10	12
		м2		15,75	--	1 811	--	97	--	--
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57	21,55	4,52	1 228	257	942	0,11	6
		м3		17,03	--	971	--	97	--	--
63	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	51	747,86	146,19	38 141	7 456	36 253	3,20	163
		шт		506,25	28,22	25 819	1 439	133	0,11	6
64	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	2,04	8 320,63	66,01	16 974	135	473	1,35	3
		м3		195,75	24,93	399	51	105	0,12	--
65	С Прайс	Стоимость стоек СКМ	51	1 309,43	--	66 781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	51	2 755,00	--	140 505	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Охрана окружающей среды								
67	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	164	26,23	25,02	4 302	4 103	1 262	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,15	6,79	189	1 113	97	0,02	4
68	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	278,8	54,00	54,00	15 055	15 055	3 011	--	--
		т		--	10,80	--	3 011	100	0,23	63
69	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	164	3,80	3,24	623	532	255	--	1
		м3		0,48	1,12	79	184	97	--	1
70	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером	328	0,20	0,20	67	67	22	--	--
		м2		--	0,07	--	23	97	--	--
		Транспортировка материалов								
71	Е010333-А75-1	Транспортировка щебня	2 659,2696	421,56	421,56	1 121 042	1 121 042	224 208	--	--
		т		--	84,31	--	224 208	100	1,77	4708
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 507 264**	**1 319 250**			**476**
			Тенге			**73 938**	**278 056**			**5 038**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 000 000				
		Накладные расходы -	Тенге			380 822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292 322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 673 144				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 673 144**				
		Итого в ценах 2001 года				16 758 085				
		Временные здания и сооружения	4,60%			770 872				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**17 528 957**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,155%			202 459				
		Выслуга лет	1%			175 290				
		Доп отпуска	0,40%			70 116				
		Итого в ценах 2001 года				**17 976 821**				
		Итого в текущих ценах 2015 года	**2,43466**			**43 767 507**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			875 350				
		Итого				**44 642 857,14**				
		НДС	12%			5 357 142,86				
		Итого с НДС				**50 000 000,00**				

Всего к оплате: 50 000 0000 (Пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель отдела

"Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____ **Әбдіхалық Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ **Байжанов С.**

Технический надзор:

_____ **Усенов Н.**