Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Генподрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрдчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Мұрат Құрылыс"
Наименование обьекта : **Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте Косуйенки, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№26-05\1	26.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте Косуйенки, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области	**96 178 095,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**33 443 704,45**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**33 443 704,45**	**29 860 450,40**							**3 583 254,05**	**33 443 704,45**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мұрат Құрылыс" _____ **Қ. Ә. Ермахан**

Генподрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрдчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Мұрат Құрылыс"
Наименование стройки- Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте Косуйенки, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области

Акт выполненных работ

за июль месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БУРОВЫЕ РАБОТЫ (расход на 2 скважины)										
1	**Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	**м бурения**		**8**	**10605,06**	**6807,34**	**84840**	**54459**	**3512**	**39639**	**134438**
		НР - 85%; СП - 8%				**3358,65**	**2470,64**	**26869**	**19765**		**9958**	
2	**Е11-040101-0105 1104-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	**м бурения**		**12**	**22715,07**	**14275,02**	**272581**	**171301**	**11923**	**125542**	**429973**
		НР - 85%; СП - 8%				**7446,44**	**4861,63**	**89357**	**58340**		**31850**	
3	**Е11-040101-0303 1104-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**	**м бурения**		**60**	**9693,12**	**6247,47**	**581587**	**374848**	**29528**	**278590**	**928991**
		НР - 85%; СП - 8%				**2953,51**	**2509,03**	**177211**	**150542**		**68814**	

4	Е11-040101-0305 1104-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения		230	19879,70	12500,07	4572331	2875016	249612	2139161	7248411
		НР - 85%; СП - 8%				6294,36	4647,64	1447703	1068957		536919	
5	Е11-040201-0101 1104-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины		20,4	1477,12	676,94	30133	13809	317	16953	50853
		НР - 85%; СП - 8%				784,64	193,06	16007	3938		3767	
6	С1241-110-0107 241-110-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м		20,4	28034,00	--	571894	--	571894	--	617645
		СП - 8%				--	--	--	--		45751	
7	Е11-040201-0105 1104-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м		311	1947,01	993,52	605520	308985	6742	322311	1002057
		НР - 85%; СП - 8%				931,81	287,45	289793	89397		74226	
8	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб		36	1244,69	771,38	44809	27770	1560	19824	69803
		НР - 85%; СП - 8%				429,96	217,88	15479	7844		5171	
9	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(Водоподъемная труба)	км трубопровода		0,08	682292,39	118750,69	54583	9500	2421	45846	108463
		НР - 99%; СП - 8%				533278,08	45584,88	42662	3647		8034	
10	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Пьезометр)	км трубопровода		0,07	654507,24	96632,24	45816	6764	1870	39308	91934
		НР - 99%; СП - 8%				531178,56	36035,58	37182	2522		6810	
11	Ц13-070403-0408 1307-0403-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Монтаж оборудования	шт.		2	186906,24	75274,31	373812	150548	20539	159353	575818
		НР - 61%; СП - 8%				101362,50	29254,73	202725	58509		42653	

12	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	7070,67	151,10	14141	302	9484	4340	19959
		НР - 98%; СП - 8%				2177,26	36,86	4355	74		1478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**									11169882
		Наружные сети водопровода										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта		8149,358	223,82	223,82	1823989	1823990	--	401274	2403245
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,39	--	557335		177982	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		252,042	2860,04	--	720850	--	--	519012	1339051
		НР - 72%; СП - 8%				2860,04	--	720850	--		99189	
3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ	м³		233,8595625	194,93	186,99	45586	43730	--	10959	61068
		НР - 72%; СП - 8%				7,94	57,14	1857	13363		4523	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м³		4,1654375	2860,04	--	11913	--	--	8578	22130
		НР - 72%; СП - 8%				2860,04	--	11913	--		1639	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		494,2	1131,67	--	559271	--	--	402674	1038902
		НР - 72%; СП - 8%				1131,67	--	559271	--		76957	
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта		7523,61144	30,72	30,72	231125	230440	--	46958	300493
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,70	--	65261		22204	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		7523,61144	235,38	114,19	1770908	856575	--	925887	2915475
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	909084	376866		215288	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА										
8	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		149,7145045	324,04	310,38	48513	46469	--	9965	53749
		НР - 72%; СП - 8%				13,66	78,78	2045	11795		4679	

9	С3412-101-0216 412-101-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км		267,56847	153,00	--	40938	--		--	44213
		СП - 8%				--	--	--	--		3275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8178327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2375
		Сметная заработная плата	Тенге						3231594			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ										
10	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.		11	3676,74	263,00	40444	2893	5486	32965	79282
		НР - 99%; СП - 8%				2914,98	112,10	32065	1233		5873	
11	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./**	шт.		11	1242,62	--	13669	--	1513	13129	28942
		НР - 108%; СП - 8%				1105,13	--	12156	--		2144	
12	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		3,207	557562,77	258252,62	1788104	828217	--	1201022	3228256
		НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	959888	253266		239130	
13	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63-75 мм. Укладка в траншею (футляры)**	км трубопровода		0,031	527712,99	239656,74	16359	7429	--	11226	29791
		НР - 99%; СП - 8%				288056,25	77715,70	8930	2409		2207	
14	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода		1,614	521116,52	235651,52	841082	380342	--	579741	1534489
		НР - 99%; СП - 8%				285465,00	77358,43	460741	124857		113666	
15	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		90	1841,80	11,43	165762	1029	19363	144206	334766
		НР - 99%; СП - 8%				1615,22	3,25	145370	293		24798	
16	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею (футляры)**	км трубопровода		0,09	2912707,25	2219366,25	262144	199743	--	123129	416095
		НР - 99%; СП - 8%				693341,00	688582,21	62401	61972		30822	
17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		3,256	89724,69	--	292144	--	23575	265884	602670
		НР - 99%; СП - 8%				82484,46	--	268569	--		44642	

18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 63,25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,686	84302,22	--	142134	--	3065	137678	302197
		НР - 99%; СП - 8%				82484,46	--	139069	--		22385	
19	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3287	123,70	1,31	406602	4265	18006	372877	845679
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	--	384119	--		62059	
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1655	119,95	1,31	198517	4265	18177	376427	419095
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	--	193403	--		62650	
21	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		13	2809,58	127,07	36525	1652	3993	31310	73261
		НР - 99%; СП - 8%				2375,35	57,41	30880	746		5427	
22	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1697,29	42,36	1697	42	162	1497	3450
		НР - 99%; СП - 8%				1493,08	19,14	1493	19		256	
23	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Упоры бетонные, под задвижки.	м³		1,4	43977,18	1688,06	61568	2363	48218	10486	77819
		НР - 91%; СП - 8%				7848,04	383,08	10987	536		5764	
24	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,000728	61651,36	2859,87	45	2	1	39	91
		НР - 91%; СП - 8%				58233,49	1016,76	42	1		7	
25	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА	км трубопровода		0,0119	1975394,04	1496585,67	23507	17809	--	11596	37911
		НР - 99%; СП - 8%				478808,37	505482,14	5698	6015		2808	
26	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,008828	195068,16	2474,86	1722	22	176	1056	3000
		НР - 69%; СП - 8%				172627,20	691,76	1524	6		222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8016794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2193
		Сметная заработная плата	Тенге						3831226			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									27365003,00

		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге									355745,04
		ИТОГО	тенге									27720748,04
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%	тенге									185729,01
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге									1612361,74
		ИТОГО	тенге									29518838,79
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге									558129,54
		ИТОГО	тенге									30076968,33
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	тенге									31432053,06
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге									29860450,40
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге									3583254,05
		ВСЕГО	тенге									33 443 704,45

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мұрат Құрылыс" _____ **К. Э. Ермахан**