Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«06» августа 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «T&S Construction», Лицензия:17005639, от 03.04.17года Мангистауская обл.г Актау 13 микрорайон,дом-35,квартира-7
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Тілепбергенов Асылбек Әділулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : Капитальный ремонт здания детского сада №55 по адресу: г. Актау, в 13 мкр. Здание №47.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Актауский городской отдел образования, г.Актау, 4-микрарайон, здание-72. Руководитель, Тулебаева Светлана Дюмбаевна.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) наименование проектной организации, номер проекта ТОО «Трансазия»,ГСЛ №01723,ОТ16.01.2017года. Главный инженер проекта, Бектегенов Максат Айтбаевич. Рабочий проект, ГУ «Актауский городской отдел образования» №01-16, №5056,от 29.12.2017года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная, способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

265	мест	265	-	280	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	5513,6	5938
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	20585	20585
В том числе подземной части	$м^3$	2800	2800
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	144	144

Показатели	По проекту		Фактически	
	число групп	площадь общая $м^2$	число групп	площадь общая $м^2$
Всего этажей 2, плюс подвал	12	2029 -	14	2454

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

Капитальный ремонт здания детского сада №55 по адресу: г. Актау, в 13 мкр. Здание №47, проведены согласно сметной документации. Целью проведения капитального ремонта является восстановления и улучшения дефектов выявленных в процессе эксплуатации. Согласно проектной решении были выполнены нижеследующие виды ремонтных работ:

Общестроительные работы:

-очистка стен от старой краски, сплошное выравнивание штукатурки, шпатлевка и водоэмульсионная краска;

-огрунтовка поверхностей стен и потолков;

-очистка поверхностей стен и потолков подвала;

-устройство бетонной стяжки подвала;

-замена пожарных шкафов;

-демонтаж и монтаж оконных дверных блоков балкона из ПВХ профилей;

-демонтаж и монтаж деревянных дверных блоков межкомнатных и выходных;
-демонтаж и монтаж витража входной группы;
-очистка от водоэмульсионных красок стен и потолка;
-разборка и устройства керамических плит пола и стен;
-разборка и устройства цементной стяжки пола;
-разборки и устройства пола из линолеума;
-устройства оклеечной гидроизоляции пола;
-разборка деревянных и устройство п/х плинтусов;
Водопровод и канализация:
-разборка и устройства канализационных труб д-100мм;
- разборка и установка стальных водопроводных труб подвала;
-демонтаж и монтаж сантехнических приборов (унитаз с бочком, смесители,раковина, трапов и смесителей);
-демонтаж и монтаж трубопроводов технический и питьевой воды и полиэтиленовой трубы д-15,20 мм;
-монтаж трубопроводов отопления из металлополимерных труб д-15,20 мм;
-монтаж гибких подводок к водозаборной арматуре;
-демонтаж и монтаж задвижек, кранов, монометров и термометров;
-демонтаж и монтаж секционных радиаторов;
-установка теплового узла;

Электроосвещение:

В качестве постоянного источника установлены вводно –распредительные устройство ШРО на напряжение 0,4 квт типа ВРУ 128-63 УХ26. Потребителями электроэнергии является розеточная сеть, внутренние освещение и кондиционеры. Внутренние освещение включает в себя рабочее освещение эвакуационное освещение. Системы внутреннее общего освещение установлены светильники люминесцентными лампами и лампы накаливания. Также установлены щитки ШРО для наружного освещения, светильник наружного освещения.

Защитные зануление обеспечивает автоматические отключение поврежденной фазы аппаратом защиты в начале аварийного участка. Уравнение потенциалов осуществляется за счет заземления металлических корпусов оборудования. Суммарная установленная мощность всех электроприемников составляет 100,8 кВт.
-демонтаж и монтаж кабелей;
-демонтаж светильников с лампой накаливания и люминесцентными лампами;
-монтаж светильники люминесцентными лампами;
-монтаж щитка осветительного;
-монтаж розеток и выключателей;
-демонтаж и монтаж вводное- распределительного шкафа;

Благоустройства:

-покраска фасада водоэмульсионными красками;
-устройство дорожного покрытия из брусчатки толщиной 80 мм;
-установка наружных светильников.
-установка брусчатки, замена бардюров и поребликов.
–установка МАФ.
–Кровля: демонтаж и монтаж гидроизоляционных кровельных материалов,устройство стяжки цементно-песчаным раствором.
–Вентиляция; демонтаж и монтаж вентиляционых коробов, монтаж зонтов,установка вытяжных вентиляторов.

6.На объекте установлено предусмотренные оборудование в количестве согласно актом и его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работы 01.07.2018 года
месяц, год

окончания работы 30.08.2018 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства два месяца;

фактический два месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «T&S Construction», считает объект Капитальный ремонт здания детского сада №55 по адресу: г. Актау, в 13 мкр. Здание №47, готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «T&S Construction» Тілепбергенов Асылбек Әділулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.