1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				103833			
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод горячей воды (подающий), Т3								
219	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	35	6497,63	18,14	227417	635	21231	0,61	21
		шт.		517,38	8,48	18108	297	60,4	0,01	--
220	С123-040501-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	70	547,30	--	38311	--	1624	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			265728	635			21
			Тенге			18108	297			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38311				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38311				
		Накладные расходы -	Тенге			1624				
		Сметная прибыль -	Тенге			3195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43130				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			227417				
	Материалы -		Тенге			208674				
	Всего заработная плата -		Тенге				18405			
		Накладные расходы -	Тенге			21231				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11117		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10114		
		Сметная прибыль -	Тенге			19892				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			268540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			311670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18405			
		РАЗДЕЛ 10.Канализация хозяйственно-бытовая, К1								
238	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	14	2469,54	115,41	34574	1616	18381	2,22	31
		комплект		1861,83	57,12	26066	800	60,4	0,07	1
239	С123-030102-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	14	17144,97	--	240030	--	10177	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
240	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	14	1925,03	58,05	26950	813	15972	1,95	27
		комплект		1653,93	28,43	23155	398	60,4	0,04	--
241	С123-030102-0907 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	14	5018,43	--	70258	--	2979	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2073				
		РАЗДЕЛ 6.Жилой дом 2-9 этажи								
		Водопровод хозяйственно-питьевой, В1								
162	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	105	621,61	0,13	65269	13	42018	0,70	74
		шт.		593,72	--	62340	--	60,4	--	--
163	С123-030102-1222 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	70	2141,21	--	149885	--	6355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С123-030102-1231 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	35	7196,45	--	251876	--	10680	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	63	19728,11	--	1242871	--	62791	0,30	19
		кран		254,45	--	16030	--	60,4	--	--
166	С123-021104-3306 в ценах IV квартала 2017 года	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	11	637,70	--	7015	--	297	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
167	С123-040501-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	210	547,30	--	114933	--	4873	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	105	621,03	--	65208	--	18796	0,34	35
		м подводок		242,50	--	25462	--	60,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1897056	13			128
			Тенге			103833	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			523708				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			523708				
		Накладные расходы -	Тенге			22205				
		Сметная прибыль -	Тенге			43673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589586				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1373348				
	Материалы -		Тенге			1269502				
	Всего заработная плата -		Тенге				103833			
		Накладные расходы -	Тенге			123604				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62715		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60889		
		Сметная прибыль -	Тенге			119756				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1616709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				103833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2206295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	С123-030102-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	14	3649,20	--	51089	--	2166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
243	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	14	1659,50	43,74	23233	612	12839	1,56	22
		комплект		1323,15	21,64	18524	303	60,4	0,03	--
244	С123-030102-1104 в ценах IV квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	14	3783,08	--	52963	--	2246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
251	Е11-160501-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка	10	1306,53	304,41	13065	3044	7209	1,14	11
		м трубопровода		956,07	101,00	9561	1010	60,4	0,13	1
252	С123-010801-0118 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 4 мм	9,92	1005,22	--	9972	--	423	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			522134	6085			92
			Тенге			77305	2511			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			424311				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			424311				
		Накладные расходы -	Тенге			17991				
		Сметная прибыль -	Тенге			35384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477686				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97822				
	Материалы -		Тенге			14432				
	Всего заработная плата -		Тенге				79816			
		Накладные расходы -	Тенге			54401				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6192		
		Сметная прибыль -	Тенге			12178				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			164401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				79816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			642087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				79816			
		Отопление и вентиляция см.2-2-6								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Монтажные работы								
24	С123-051001-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 146 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	77	1217,56	--	93752	--	3975	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	155	209,58	--	32485	--	12227	0,12	19
		комплект		111,17	--	17232	--	60,4	--	--
26	Ц13-110203-0102	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	150	811,77	--	121765	--	58199	1,00	150
		шт.		770,89	--	115634	--	44	--	--
27	С123-041008-0432 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	150	6797,92	--	1019688	--	43235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-051207-1902 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	150	6581,02	--	987153	--	41855	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С123-040905-1309 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120°С, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	32	1066,22	--	34119	--	1447	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С123-040905-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120°С, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	2759,58	--	5519	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С123-040905-1311 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, Т 120°С, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005	6	4239,86	--	25439	--	1079	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2800,09	223,61	5600	447	2903	2,60	5
		шт.		2080,05	36,82	4160	74	60,4	0,04	--
33	С123-040902-0507 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	18212,57	--	36425	--	1544	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц13-110204-0102	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	24	2311,52	1023,53	55476	24565	16228	1,12	27
		шт.		863,40	397,16	20722	9532	44	0,40	10
35	С123-041006-2001 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	24	18655,08	--	447722	--	18983	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц13-110204-0102	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	25	2311,52	1023,53	57788	25588	16904	1,12	28
		шт.		863,40	397,16	21585	9929	44	0,40	10
37	С123-041009-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	24	55675,19	--	1336205	--	56655	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-041009-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	59742,19	--	59742	--	2533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц13-110204-0103	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	2	2662,14	1023,53	5324	2047	1382	1,12	2
		шт.		863,40	397,16	1727	794	44	0,40	1
40	С123-041009-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	76398,40	--	152797	--	6479	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е11-190401-0101 прим.	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	1	5944,47	206,06	5944	206	252	4,10	4
		регулятор		3529,40	33,93	3529	34	--	0,04	--
42	С123-041009-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	54561,65	--	54562	--	2313	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2800,09	223,61	5600	447	2903	2,60	5
		шт.		2080,05	36,82	4160	74	60,4	0,04	--
44	С123-040902-2513 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	59806,02	--	119612	--	5072	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	126	1544,21	84,63	194570	10663	102218	1,47	185
		шт.		1176,03	8,48	148180	1069	60,4	0,01	1
46	С123-040902-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	84	7739,84	--	650147	--	27566	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-040902-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	42	9656,49	--	405573	--	17196	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц13-110203-0102 прим.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	42	811,77	--	34094	--	16296	1,00	42
		шт.		770,89	--	32377	--	44	--	--
49	С123-051501-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	42	92100,56	--	3868224	--	164013	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-051313-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	84	25044,82	--	2103765	--	89200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц13-110204-0102	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	42	2311,52	1023,53	97084	42988	28399	1,12	47
		шт.		863,40	397,16	36263	16681	44	0,40	17
52	С123-041009-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	42	10550,88	--	443137	--	18789	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц13-110204-0103	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	1	2662,14	1023,53	2662	1024	691	1,12	1
		шт.		863,40	397,16	863	397	44	0,40	--
54	С123-041009-0704 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	23449,07	--	23449	--	994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц13-110204-0104 Изм. и доп. вып. 9	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	3	4783,11	1228,24	14349	3685	3651	2,25	7
		шт.		1734,50	476,59	5204	1430	44	0,48	1
56	С123-041009-0705 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	25699,55	--	77099	--	3269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С123-041013-1104 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	8	55989,03	--	447912	--	18991	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С123-041013-1105 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	24	63195,47	--	1516691	--	64308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм /гильза/. Прокладка	176,32	2730,98	30,76	481527	5423	71663	0,56	98
		м трубопровода		449,29	12,33	79219	2175	60,4	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15023000	117083			621
			Тенге			490854	42188			43
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			388543				
	Материалы -		Тенге			54273				
	Всего заработная плата -		Тенге				273137			
		Накладные расходы -	Тенге			141750				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					120180		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21570		
		Сметная прибыль -	Тенге			42423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			572717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				273137			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13908731				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13908731				
		Накладные расходы -	Тенге			589730				
		Сметная прибыль -	Тенге			1159877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15658338				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			725727				
	Материалы -		Тенге			452060				
	Всего заработная плата -		Тенге				259905			
	Сдача и испытание -		Тенге			502				
		Накладные расходы -	Тенге			192166				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					154830		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37336		
		Сметная прибыль -	Тенге			73431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			991324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				259905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17222378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				533041			
		РАЗДЕЛ 3.Обвязка БТП								
71	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	140	53,95	2,06	7553	289	4846	0,05	7
		м трубопровода		51,35	--	7189	--	60,4	--	--
72	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	80	54,73	2,06	4378	165	2772	0,05	4
		м трубопровода		51,35	--	4108	--	60,4	--	--
86	С123-040905-1806 в ценах IV квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	1193,31	--	2387	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	319,92	--	640	--	360	0,32	1
		комплект		264,55	--	529	--	60,4	--	--
88	С123-051501-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	2	1288,27	--	2577	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17534	453			12
			Тенге			11825	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4963				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4963				
		Накладные расходы -	Тенге			210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5587				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12571				
	Материалы -		Тенге			292				
	Всего заработная плата -		Тенге				11825			
	Сдача и испытание -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			7978				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7143		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					835		
		Сметная прибыль -	Тенге			1644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11825			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция								
			В1							
101	Е11-201501-0102 прим.	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т. Установка	1	4773,11	306,19	4773	306	3047	5,21	5
		вентилятор		4417,27	101,00	4417	101	60,4	0,12	--
102	С123-050402-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4 Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	74977,87	--	74978	--	3179	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
103	Е11-201001-0108	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	1	8312,42	37,36	8312	37	920	1,14	1
		глушитель шума		893,16	8,91	893	9	60,4	0,01	--
104	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	4,8	3488,25	28,55	16744	137	3726	1,28	6
		м2 поверхности воздуховодов		987,51	10,33	4740	50	60,4	0,01	--
105	С123-050301-1801 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,5	237,66	--	594	--	25	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			105401	481			13
			Тенге			10050	159			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75572				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75572				
		Накладные расходы -	Тенге			3204				
		Сметная прибыль -	Тенге			6302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85078				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29829				
	Материалы -		Тенге			19298				
	Всего заработная плата -		Тенге				10210			
	Сдача и испытание -		Тенге			501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7693				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6167		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1526		
		Сметная прибыль -	Тенге			3002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			125602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10210			

Смета ВКЛЮЧИТЬ

Общестроительные работы КЖ см.2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Кладка из газоблока вместо ДО-1,2,3

1	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	11,1	-294,20	-7,16	-3266	-79	-1845	-0,38	-4
		м2 поверхности		-286,98	-3,39	-3185	-38	50,8	--	--
2	С121-020401-2804 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,111	-15103,14	--	-1676	--	-71	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	12,52	-3840,01	-1377,83	-48077	-17250	-19208	-3,07	-38
		м3 кладки		-2267,44	-322,30	-28388	-4035	50,8	-0,38	-5
4	С121-030301-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	11,5184	-17489,08	--	-201446	--	-8541	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С122-050110-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	563,4	-41,35	--	-23297	--	-988	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	31,5	-73,24	-21,16	-2307	-667	-1160	-0,07	-2
		м шва		-52,08	--	-1641	--	62,1	--	--
7	С121-130816-2203 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	0,315	-22505,28	--	-7089	--	-301	--	--
		100 м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,37	-417071,51	-5894,56	-154316	-2181	-15951	-42,70	-16
		т стальных элементов		-38407,37	-873,62	-14211	-323	62,1	-1,03	--
9	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00108	-313462,11	-847,41	-339	-1	-101	-198,00	--
		т		-158403,96	-348,76	-171	--	48,5	-0,36	--
10	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,37054	-103448,47	--	-38332	--	-1625	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-460301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	48	-612,23	-258,36	-29387	-12401	-14375	-0,40	-19
		отверстие		-337,57	-178,96	-16203	-8590	50,8	-0,21	-10
12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00296	-405486,95	-1448,12	-1200	-4	-389	-289,00	-1
		т		-225532,71	-598,23	-668	-2	48,5	-0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-510732	-32584			-81
			Тенге			-64467	-12989			-15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-510732				
	Материалы -		Тенге			-141841				
	Всего заработная плата -		Тенге				-77456			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-271840				
		Накладные расходы -	Тенге			-64556				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-41156		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-23400		
		Сметная прибыль -	Тенге			-46023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-621311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-96
		Сметная заработная плата -	Тенге				-77456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-621311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-96
		Сметная заработная плата -	Тенге				-77456			
		Общестроительные работы АР см.2-2-2								
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы								
		на отм. +0.000								
		Стены и перегородки								
32	Е11-150601-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	702,97	775,95	0,32	545470	225	204323	0,58	406
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	317085	112	54,8	--	--
		ГАЛТЕЛИ								
33	Е11-150301-0101	Установка галтелей потолочных	752,1779	204,07	2,71	153494	2041	92991	0,26	196
		м деталей		200,43	0,85	150760	636	54,8	--	1
34	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГАЛТЕЛЕЙ ПОТОЛОЧНЫХ	759,699679	47,17	--	35837	--	1519	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС ЛИСТ	Клей для галтелей из ПВХ	38,7371619	235,86	--	9137	--	387	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		на отм. +2.800								
		Стены и перегородки								
36	Е11-150601-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	702,97	775,95	0,32	545470	225	204323	0,58	406
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	317085	112	54,8	--	--
		ГАЛТЕЛИ								
37	Е11-150301-0101	Установка галтелей потолочных	752,1779	204,07	2,71	153494	2041	92991	0,26	196
		м деталей		200,43	0,85	150760	636	54,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГАЛТЕЛЕЙ ПОТОЛОЧНЫХ	759,699679	47,17	--	35837	--	1519	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС ЛИСТ	Клей для галтелей из ПВХ	38,7371619	235,86	--	9137	--	387	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +5.600						
				Стены и перегородки						
40	Е11-150601-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	702,97	775,95	0,32	545470	225	204323	0,58	406
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	317085	112	54,8	--	--
		ГАЛТЕЛИ								
41	Е11-150301-0101	Установка галтелей потолочных	752,1779	204,07	2,71	153494	2041	92991	0,26	196
		м деталей		200,43	0,85	150760	636	54,8	--	1
42	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГАЛТЕЛЕЙ ПОТОЛОЧНЫХ	759,699679	47,17	--	35837	--	1519	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС ЛИСТ	Клей для галтелей из ПВХ	38,7371619	235,86	--	9137	--	387	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +8.400						
				Стены и перегородки						
44	Е11-150601-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	702,97	775,95	0,32	545470	225	204323	0,58	406
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	317085	112	54,8	--	--
		ГАЛТЕЛИ								
45	Е11-150301-0101	Установка галтелей потолочных	752,1779	204,07	2,71	153494	2041	92991	0,26	196
		м деталей		200,43	0,85	150760	636	54,8	--	1
46	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГАЛТЕЛЕЙ ПОТОЛОЧНЫХ	759,699679	47,17	--	35837	--	1519	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС ЛИСТ	Клей для галтелей из ПВХ	38,7371619	235,86	--	9137	--	387	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +11.200						
				Стены и перегородки						
48	Е11-150601-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	708,28	775,95	0,32	549590	227	205866	0,58	409
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	319481	113	54,8	--	--
		ГАЛТЕЛИ								
49	Е11-150301-0101	Установка галтелей потолочных	757,8596	204,07	2,71	154654	2056	93693	0,26	197
		м деталей		200,43	0,85	151899	641	54,8	--	1
50	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГАЛТЕЛЕЙ ПОТОЛОЧНЫХ	765,438196	47,17	--	36108	--	1531	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	СПРАЙС ЛИСТ	Клей для галтелей из ПВХ	39,0297694	235,86	--	9206	--	390	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +14.000						
				Стены и перегородки						
52	Е11-150601-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	708,28	775,95	0,32	549590	227	205866	0,58	409
		м2 оклеиваемой поверхности		451,07	0,16	319481	113	54,8	--	--
		ГАЛТЕЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е11-150301-0101	Установка галтелей потолочных	757,8596	204,07	2,71	154654	2056	93693	0,26	197
		м деталей		200,43	0,85	151899	641	54,8	--	1
54	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГАЛТЕЛЕЙ ПОТОЛОЧНЫХ	765,438196	47,17	--	36108	--	1531	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	СПРАЙС ЛИСТ	Клей для галтелей из ПВХ	39,0297694	235,86	--	9206	--	390	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4474863	13633			3620
			Тенге			2814141	4503			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			270521				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270521				
		Накладные расходы -	Тенге			11470				
		Сметная прибыль -	Тенге			22559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			304551				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4204341				
	Материалы -		Тенге			1376567				
	Всего заработная плата -		Тенге				2818644			
		Накладные расходы -	Тенге			1788373				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1544617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					243756		
		Сметная прибыль -	Тенге			479417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6472131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3626
		Сметная заработная плата -	Тенге				2818644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6776682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3626
		Сметная заработная плата -	Тенге				2818644			
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод и канализация								
		Канализация хозяйственно-бытовая, К1								
189	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	14	2042,26	227,28	28592	3182	16734	1,95	27
		комплект		1653,93	107,02	23155	1498	60,4	0,13	2
190	С123-030102-0121 в ценах IV квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	5	18191,84	--	90959	--	3857	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	С123-030102-0119 в ценах IV квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	9	17504,96	--	157545	--	6680	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			277096	3182			27
			Тенге			23155	1498			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248504				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248504				
		Накладные расходы -	Тенге			10537				
		Сметная прибыль -	Тенге			20723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28592				
	Материалы -		Тенге			2255				
	Всего заработная плата -		Тенге				24653			
		Накладные расходы -	Тенге			16734				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14891		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1843		
		Сметная прибыль -	Тенге			3626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				24653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			328716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				24653			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39672594	251125			8221
			Тенге			6397513	98999			112
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1297072				
	Материалы -		Тенге			179126				
	Всего заработная плата -		Тенге				770136			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270521				
		Накладные расходы -	Тенге			402007				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					332896		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69111		
		Сметная прибыль -	Тенге			135926				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1835005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							942
		Сметная заработная плата -	Тенге				770136			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35751061				
	Материалы -		Тенге			9164259				
	Всего заработная плата -		Тенге				5121043			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21391960				
	Транспортные расходы -		Тенге			34826				
		Накладные расходы -	Тенге			4500625				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2863373		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1637252		
		Сметная прибыль -	Тенге			3220135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43471821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6650
		Сметная заработная плата -	Тенге				5121043			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122741				
	Материалы -		Тенге			14873				
	Всего заработная плата -		Тенге				92263			
		Накладные расходы -	Тенге			63775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56188		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7587		
		Сметная прибыль -	Тенге			14921				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			201437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				92263			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2501719				
	Материалы -		Тенге			1968391				
	Всего заработная плата -		Тенге				513070			
	Сдача и испытание -		Тенге			1019				
		Накладные расходы -	Тенге			426863				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					307742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119121		
		Сметная прибыль -	Тенге			234287				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3162869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				513070			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48671133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8333
		Сметная заработная плата -	Тенге				6496513			

Оборудование		-
СМР		48 671 133
Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%	438 040
ИТОГО		49 109 173
Зимнее удорожание	0,35%	171 882
Итого с оборудованием		49 281 055
Итого в текущих ценах 2018 года 100%	1,0599383	52 234 878
НДС 12%	12%	6 268 185
Итого с НДС		**58 503 063**

Инженер:
Инженер-эксперт
ТОО "Raiymbek & company"

_____ Адил Н.Н.

Инженер-эксперт
ТОО "Raiymbek & company"

_____ Абдувалиев А.Т.

Инженер-эксперт
ТОО "Raiymbek & company"

_____ Жантасов А.Г.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

_____ Елекбаев М.