Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 19-ый пусковой комплекс**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2024г.**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				2024/19ПК	25.11.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения	**168 798,63**	**168 798,63**	**168 798,63**			**0,00**	**18 085,57**	**168 798,63**
ИТОГО по справке	**168 798,63**	**168 798,63**	**168 798,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 085,57**	**168 798,63**

М.П.

Генподрядчик ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик ТОО "АЭS and Limited" БИН 100940016554

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 19-ый пусковой комплекс**

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 19-ый пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№2024/19ПК** от **25 ноября 2024г.**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8,4**	**424,0**	**3 562,0**	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**2,3**	**3 286,0**	**7 558,0**	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**7**	**89,0**	**623,0**	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**7**	**576,0**	**4 032,0**	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,8**	**6 917,0**	**5 534,0**	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**2,2**	**8 674,0**	**19 083,0**	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**40 392**	
			Подраздел 2: Подземный газопровод					
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,009**	**1 310 768,0**	**11 797,0**	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**9,09**	**1 085,0**	**9 863,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод				**21 660**	
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,009	2 145 635,0	19 311,0	
			Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность				19 311	
10	18	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 99пм**					
			Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	9	21,0	189,0	
11	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	9	47,0	423,0	
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 99пм				612	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления				81 975	
			Раздел 2: Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1: Земляные работы					
12	48	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	5,6	424,0	2 374,0	
13	49	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	1,1	3 286,0	3 615,0	
14	50	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	3,5	89,0	312,0	
15	51	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	3,5	576,0	2 016,0	
16	52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	0,2	6 917,0	1 383,0	
17	53	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	0,9	8 674,0	7 807,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				17 507	
			Подраздел 2: Трубопровод					
18	54	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,005	1 310 768,0	6 554,0	
19	55	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	5,05	125,0	631,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Трубопровод				7 185	
			Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода				24 692	
			Раздел 3: Наружные электрические сети					
20	60	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	км линии	0,007	974 514,0	6 822,0	
21	61	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	7	246,0	1 722,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 3: Наружные электрические сети				**8 544**	
			ИТОГО по акту				**115 211**	
		Всего по акту					**115 211**	
		В том числе:						
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**			**7 258,29**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**8 976,52**	
			Итого				**131 445,81**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**			**6 123,46**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**			**2 628,92**	
			ИТОГО сметная стоимость				**140 198,19**	
			в том числе на 2024г 100% К=1,075	**1,075**			**150 713,06**	
			ИТОГО в текущих ценах				**150 713,06**	
			НДС	**12%**			**18 085,57**	
			ВСЕГО с НДС				**168 798,63**	

М.П.

Генподрядчик ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик ТОО "АЭS and Limited" БИН 100940016554

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)