Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«_____» декабря 2024 г.

Генеральный подрядчик, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Монтаж Сервис» Павлодарская обл. г, Павлодар ул. Площадь Победы 3, офис 50**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Айтбаевой Жамал Балташевны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: объекта **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, г. Аксу, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Павлодарской области» Ажмурат А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО «СКБ Констракшн» лицензия№23006529 от 13.03.2023г. БИН 030440007511,**
2. **ТОО «ИртышСнабTrade» лицензия ГСЛ №24028150 от 13.09.2024 г. БИН 151140008427,**
3. **ТОО «Жана Жулдыз ПВ» лицензия №13011664 от 16.07.2013 г. БИН 080140001223,**
4. **ТОО «Туран ТСС» БИН 170540025422 лицензия ГСЛ № 23016754 от 26.07.2023г.,**
5. **ТОО «KMD BBUILDING» лицензия №23009261 от 19.04.23г. БИН 221140018846**
6. **ТОО «KMD CONSTRUCTION» лицензия №21017226 от 06.05.2021 г. БИН 201140025994,**
7. **ТОО «BAYS GROUP» лицензия 17-ГСЛ № 006968 от 26.032024 г., БИН 000540005523,**
8. **ТОО «ВПС СТРОЙ» лицензия № 20012019 от 21.08.2020, БИН 040340011845,**
9. **ТОО «КазСпецПартнер» лицензия № 15008811 от 13.05.2015 г, БИН 150140015625**

3.Проект (проектно-сметная документация) **АО «КазНИИСА» лицензия ГСЛ № 000006 от 21 декабря 1994 г. Категория 1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Управление строительства Павлодарской области»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

3. ТОО «Жана Жулдыз ПВ» лицензия №13011664 от 16.07.2013 г. БИН 080140001223.

Конструктивная схема здания продольно-стеновая с несущими продольными стенами.

Фундамент- ленточный, высота фундамента -300 мм из бетона кл. С20/25, W4.F100на сульфатостойком цементе. ФБС блоки – 2 ряда по ГОСТ 13579-2018

Плиты покрытия многопустотные 220 мм

Кровля скатная из профиллированных листов по по деревянным стропилам

Толщина наружных стен 510 мм. утенплитель 130 мм плотность 160 кг/м3 и декоративная штукатурка

Гидроизоляция фундамента выполнена горячим битумом обмазка 2 раза.

Внутренние перегородки – 250 мм и 120 мм с армированим через 9 рядов.
Перемычки – железобетонные по ГОСТ 948-2016
Оконные блоки из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99
Дверные блоки – деревянные, металлические.

Основные технико-экономические показатели здания:

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	%
			На участке	
1	Площадь земельного участка	га	0,2	100
2	Площадь застройки	М2	374,12	18,71
3	Площадь покрытий	М2	818,00	40,90
	В том числе:			
	Асфальтовое покрытие (в границах участка)	М2	560,00	
	Тротуарное покрытие	М2	180	
	Отмостка	М2	78,00	

Здание фельдшерско-акушерского пункта выполнено в проектном исполнении, одноэтажное. Кровля односкатная с неорганизованным водостоком.
Высота этажа 3,00 м в чистоте

Согласно проекта, в здании учтены основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Для доступа маломобильных групп населения предусмотрен пандус.

Наружная отделка здания декоративная штукатурка по утеплителю.

Все работы выполнены в соответствии с действующими СНиП

Ведомость помещений медицинского пункта,

.Специализированные кабинеты, предназначенные для приема и обслуживания граждан	Ед. изм.	К-во
Вестибюль	М2	13,54
Тамбуры (2 шт)	М2	8,33
Кабинет информатизации	М2	10,05
Кабинет физиотерапии	М2	16,37
Кабинет для обработки прокладок	М2	4,70
Прививочный кабинет	М2	8,61
Коридоры	М2	46,34
Кабинет акушерки	М2	13,21
Смотровая	М2	18,62
Стерилизационная	М2	12,43
Кабинет забора мокроты	М2	6,04
Санузлы общие 2 шт	М2	5,42

Санузел для МГН	М2	3,34
Процедурная	М2	18,39
Техническое помещение	М2	14,23
Хозяйственно-бытовое помещение	М2	14,88
Помещение уборочного инвентаря	М2	3,0
Кабинет фельдшеров с аптечным пунктом	М2	10,07
Регистратура	М2	5,96

Все помещения объединены вестибюлем и коридорами,

Здание имеет два выхода, согласно пожарных и санитарных требований.

Все специализированные кабинеты, предназначенные для приема посетителей оснащены бактерицидными лампами и раковинами с локтевым смесителем, с дозаторами мыла и полотенцами.

Фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимым набором необходимого медицинского оборудования и изделиями медицинского назначения в соответствии минимальному типовому набору, согласно ЦР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями»

5. Водоснабжение и канализация.

Подача воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена от существующих наружных водопроводных сетей питьевой воды. Гарантированный напор в наружной сети 15 м. Потребный напор на хозпитьевое водоснабжение составляет 12,83 м.

Источником горячего водоснабжения является накопительный водонагреватель на 200 литров. Мощностью 2,2 кВт. В процедурном, прививочном и стерилизационном кабинетах установлен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт

Трубопроводы внутреннего горячего водоснабжения Т3 смонтированы и проложены по стенам помещений, в коридорах в конструкции пола.

Система хоз-бытовой канализации смонтирована для сбора и отвода сточной воды вот санитарных приборов к септику. Трубы канализационные по ГОСТ 32414-2013.

Откачка воды из приямка осуществляется насосом погружным марки ГНОМ 7-7.

Расчетные показатели по системам водопровода и канализации.

Наименование системы	Требуемое давление на вводе	Расчетный расход воды				Примечание
		М3/сут	М3/час	л/с	При пожаре л/с	
Водопотребление		0,8	0,73	0,4		
В том числе:	0,13					
Горячая вода		0,6	0,3	0,2		
Холодная вода на подпитку котлов			0,233			
Водоотведение		0,8	0,5	2,0		

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 2024 г.

месяц, год

окончание работ: _____2024 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:____
проекту организации строительства _____месяца
фактически ____месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,74% и фактический применено 96%
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Руководитель ГУ «Управление строительства Павлодарской области» Ажмурат А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

_____

М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

И.о. Отдел занятости и соц программ и.о Камелова Е.С
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, г. Аксу, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
наименование объекта (комплекса)
готовым к вводу в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Товарищество с ограниченной ответственностью **«Батыс Монтаж Сервис»** генеральный подрядчик
Директор Айтбаева Ж.Б.. _____
фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

место печати _____