Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» ноябрь 2019 г.

Заказчик : **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«20» ноябрь 2019 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Мұқаметхан Ә., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«21» ноябрь 2019 г., ТОО «СейсмоСтройзащита» директор Мусина В.А эксперт Саркулов Г.Е №KZ13VJE00033234 от 12.12.2017 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«22» ноябрь 2019 г. ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ», директор Сапаев. К. №015937 от 17.08.2017 г эксперта Самарский Н.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **в черте города Алматы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **07.10.2008 г. № 6/804 постановление Акимата г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ45REA00095604 от 28.05.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ» ГСЛ №015937 Рабочий проект КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», №44 н/к от 20.03.2018г.;
Альбом-1 «Гидротехничекие решения река Үлкен Қарасу»;
Альбом-2 «Гидротехничекие решения река Кіші Қарасу»;
Альбом-3 «Перенос сетей электроснабжения»;
Альбом-4 «Благустройство рек Үлкен и Кіші Қарасу».
Сметная документация.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **№44 н/к от 20.03.2018г., КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2018 г.; месяц, год
окончание работ: ноябрь 2019 г.; месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____
фактически, месяц: 18

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	этажность				

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Река Кіші Карасу (западная составляющая реки Карасу-Турксиб)
Река Кіші Карасу разделена на два реконструируемого участка: участок 1 – от ул. Аральской до дома № 161 по ул. Якубова (ПК0+00,0-ПК 15+60,00), участок 2 – от нижнего бьефа трубы напротив дома № 161 по ул. Якубова до ул. Бакинской (ПК15+75 - ПК 25+52).
На реконструируемых участках рабочим проектом предусматривается:

укрепление откосов и дна русла реки;
реконструкция (устройство) входных и выходных оголовков существующих водопропускных труб;
строительство новых водопропускных труб (замена существующих);
строительство новых пешеходных мостов (замена существующих);
прочистка участков реки, проходящих в закрытом канализированном русле из труб;
устройство въездов во двор частных домовладений;
прочистка существующих водопропускных труб под дорогой (трубчатые проезды). Укрепление откосов и дна русла реки (стабилизация русла реки). Рабочим проектом предусматривается укрепление откосов и дна русла реки из монолитного железобетона.Сечение русла – прямоугольное, с шириной по дну русла: участок 1 (с ПК 0+00 по ПК 0+52.75 и с ПК 3+27.20 до ПК 3+50.23) – 1,5 м; участок 1 (с ПК 7+61 по ПК 15+60) – 1,0 м; участок 2 (ПК15+75 по ПК25+52) – 1,5 м. Строительная высота русла - 1,15 м (с учетом заплечиков высотой 15 см). Толщина покрытия дна русла принята 300 мм, стенок - 250 мм. Река Үлкен Карасу (восточная составляющая реки Карасу-Турксиб) Река Үлкен Карасу разделена на два реконструируемого участка: участок 1 – от проспекта Рыскулова до ул. Кожедуба (ПК 0+00-ПК 17+68), участок 2 – от ул. Кожедуба до ул. Б. Хмельницкого (ПК17+68-ПК 36+15).
На реконструируемых участках рабочим проектом предусматривается: укрепление откосов и дна русла реки; реконструкция входных и выходных оголовков существующих водопропускных труб; строительство новых пешеходных мостов; прочистка участков реки, проходящей в закрытом канализированном русле из труб; прочистка существующих водопропускных труб под дорогой (трубчатые проезды).
Укрепление откосов и дна русла реки (стабилизация русло реки). Рабочим проектом предусматривается укрепление откосов и дна русла реки из монолитного железобетона. Сечение русла – прямоугольное, с шириной по дну русла: участок 1 (ПК 0+00-ПК 17+68) – 1,0 м;
участок 2 (с ПК 17+68 по ПК18+63.56 и с ПК 20+45.92 по ПК 34+27.91) – 1,0 м; участок 2 (ПК18+63,56 по ПК 20+45,92 и с ПК 34+27,91 по ПК 36+15) – 1,5 м. Строительная высота русла - 1,15 м (с учетом заплечиков высотой 15 см). Толщина покрытия дна русла принята 300 мм, стенок - 250 мм. Устройство пешеходных мостов Рабочим проектом предусматривается строительство новых пешеходных мостов из металлических конструкций.
Пешеходные мосты запроектированы: участок 1 (ПК 10+36.25 и ПК 12+97.77) – шириной - 1,4 м, длиной – 3,5 м; участок 2 (ПК 28+82.82 и ПК 30+70.09) – шириной - 1,4 м, длиной – 3,5 м и 10,0 м соответственно. Несущие конструкции пешеходных мостов выполняются из прокатных профилей по ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8639-82. Настил моста – из рифленой стали толщиной 5 мм по ГОСТ 8568-77. Опора несущих конструкций моста – монолитная бетонная лента с габаритными размерами 500x2400x1300(h) мм, по основанию из послойно уплотненного грунта обратной засыпки (ПГС).Материал конструкций опор моста – бетон класса В22,5, F200, W6.
Ограждение моста – секционное, решетчатое, высотой - 1250 мм, из квадратных и прямоугольных труб по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.
Прочистка существующих водопропускных труб. На участках, где русло реки проходит в закрытом канализированном русле из железобетонных водопропускных труб (участок 2 от ПК 24+36.60 до ПК 25+05.04) и на участках расположения трубчатых переездов (ПК2+01.27; ПК4+21.60; ПК6+11.90; ПК8+42.80; ПК15+24.79; ПК17+65.13; ПК20+42.52; ПК24+33.20; ПК25+06.48; ПК34+35.16; ПК35+71.49) рабочим проектом предусматривается прочистка существующих водопропускных труб от наносов при помощи гидродинамической промывки.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 683 329 928,96 тенге, (с НДС) в том числе строительно-монтажных работ 683 172 448,96 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 157 480 тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 751 394 298 тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 633 400 154 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 157 480 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
Зам. руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
Темешев А.

МП.

Технический надзор:
Директор ТОО «СейсмоСтройзащита»
Мусина В.А

МП.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ»
Сапаев К.

МП.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Мұқаметхан Ә.

МП.