Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу. Участок N1,2 Гидротехнические решения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 с ПК 15+75 по ПК 25.52 L-977м				
1	**83**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1115,000**	**283,91**	**316565**
			Накладные расходы			***54,39***	***60642***
			Сметная прибыль			***21,03***	***23449***
2	**84**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2007,000**	**473,23**	**949766**
			Накладные расходы			***16,85***	***33824***
			Сметная прибыль			***35,05***	***70353***
3	**85**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**1465,500**	**304,25**	**445885**
			Накладные расходы			***111,46***	***163342***
			Сметная прибыль			***22,54***	***33029***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	86	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	2158,500	283,91	612830
			Накладные расходы			*54,39*	*117395*
			Сметная прибыль			*21,03*	*45395*
5	87	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3885,300	473,23	1838627
			Накладные расходы			*16,85*	*65478*
			Сметная прибыль			*35,05*	*136195*
6	89	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3202,000	313,18	1002809
			Накладные расходы			*100,08*	*320450*
			Сметная прибыль			*23,20*	*74282*
7	90	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1095,675	2194,26	2404197
			Накладные расходы			*78,14*	*85620*
			Сметная прибыль			*162,54*	*178089*
8	91	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	97,700	18652,85	1822384
			Накладные расходы			*1646,93*	*160905*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*134991*
9	92	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	112,500	5519,68	620964
			Накладные расходы			*810,82*	*91218*
			Сметная прибыль			*408,87*	*45997*
10	93	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0.3х1,5)	м3 конструкции	293,500	22982,10	6745247
			Накладные расходы			*2138,57*	*627672*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*499648*
11	94	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	244,500	31323,29	7658545
			Накладные расходы			*4034,74*	*986494*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*567300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	95	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	35,525	88245,64	3134926
			Накладные расходы			*26722,79*	*949327*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*232217*
13	96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,100	218418,02	240260
			Накладные расходы			*7778,42*	*8556*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*17797*
14	97	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	33,650	220380,15	7415792
			Накладные расходы			*7848,30*	*264095*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*549318*
15	98	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	775,000	89,36	69255
			Накладные расходы			*3,18*	*2466*
			Сметная прибыль			*6,62*	*5130*
16	102	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1416,650	1198,90	1698420
			Накладные расходы			*352,30*	*499091*
			Сметная прибыль			*88,81*	*125809*
17	103	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	4,221	40554,40	171160
			Накладные расходы			*12143,44*	*51251*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*12679*
18	104	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,221	218418,02	921833
			Накладные расходы			*7778,42*	*32829*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*68284*
19	105	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,244	34975,43	8534
			Накладные расходы			*12170,21*	*2970*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*632*
20	106	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244	220380,15	53773
			Накладные расходы			*7848,30*	*1915*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*3983*
21	108	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	488,500	63,61	31072
			Накладные расходы			*21,82*	*10659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,71*	*2302*
22	109	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1271,000	159,97	203317
			Накладные расходы			*5,70*	*7241*
			Сметная прибыль			*11,85*	*15061*
23	112	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	312,650	3039,02	950150
			Накладные расходы			*919,63*	*287524*
			Сметная прибыль			*225,11*	*70381*
24	113	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	328,283	2194,26	720338
			Накладные расходы			*78,14*	*25653*
			Сметная прибыль			*162,54*	*53358*
25	114	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла	м3 дренажной призмы	14,655	2861,97	41942
			Накладные расходы			*866,54*	*12699*
			Сметная прибыль			*212,00*	*3107*
26	115	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,388	2797,23	43043
			Накладные расходы			*99,62*	*1533*
			Сметная прибыль			*207,20*	*3188*
27	116	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	490,000	889,94	436069
			Накладные расходы			*237,83*	*116539*
			Сметная прибыль			*65,92*	*32301*
28	117	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,196	904497,93	177282
			Накладные расходы			*288035,91*	*56455*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*13132*
29	118	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	494,900	614,97	304351
			Накладные расходы			*21,90*	*10839*
			Сметная прибыль			*45,55*	*22545*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**119**	**23-010501-0913 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**197,960**	**7035,69**	**1392785**
			Накладные расходы			***250,56***	***49601***
			Сметная прибыль			***521,16***	***103169***
31	**120**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30x2 см.L=1,5м.)**	**м**	**49,000**	**7333,78**	**359355**
			Накладные расходы			***1636,20***	***80174***
			Сметная прибыль			***543,24***	***26619***
32	**121**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25x2 см.L=1,0м.)**	**м**	**49,000**	**7333,78**	**359355**
			Накладные расходы			***1636,20***	***80174***
			Сметная прибыль			***543,24***	***26619***
			ИТОГО:				**43150832**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5264629**
			Сметная прибыль				**3196358**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1855486,00**	**45006318**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**486068,00**	**45492386**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48219122**
			Итого с НДС		**12 %**	**5786295,00**	**54005417**

Принял: _____ **Сдал:** _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу. Участок N1,2 Гидротехнические решения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы#				
1	**83**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1115,000**	**283,91**	**316565**
			Накладные расходы			***54,39***	***60642***
			Сметная прибыль			***21,03***	***23449***
2	**84**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2007,000**	**473,23**	**949766**
			Накладные расходы			***16,85***	***33824***
			Сметная прибыль			***35,05***	***70353***
3	**85**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**1465,500**	**304,25**	**445885**
			Накладные расходы			***111,46***	***163342***
			Сметная прибыль			***22,54***	***33029***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	86	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	2158,500	283,91	612830
			Накладные расходы			*54,39*	*117395*
			Сметная прибыль			*21,03*	*45395*
5	87	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3885,300	473,23	1838627
			Накладные расходы			*16,85*	*65478*
			Сметная прибыль			*35,05*	*136195*
6	89	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3202,000	313,18	1002809
			Накладные расходы			*100,08*	*320450*
			Сметная прибыль			*23,20*	*74282*
7	90	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1095,675	2194,26	2404197
			Накладные расходы			*78,14*	*85620*
			Сметная прибыль			*162,54*	*178089*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
8	91	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	97,700	18652,85	1822384
			Накладные расходы			*1646,93*	*160905*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*134991*
9	92	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	112,500	5519,68	620964
			Накладные расходы			*810,82*	*91218*
			Сметная прибыль			*408,87*	*45997*
10	93	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	293,500	22982,10	6745247
			Накладные расходы			*2138,57*	*627672*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*499648*
11	94	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	244,500	31323,29	7658545
			Накладные расходы			*4034,74*	*986494*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2320,24*	*567300*
12	95	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	35,525	88245,64	3134926
			Накладные расходы			*26722,79*	*949327*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*232217*
13	96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,100	218418,02	240260
			Накладные расходы			*7778,42*	*8556*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*17797*
14	97	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	33,650	220380,15	7415792
			Накладные расходы			*7848,30*	*264095*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*549318*
15	98	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	775,000	89,36	69255
			Накладные расходы			*3,18*	*2466*
			Сметная прибыль			*6,62*	*5130*
			Раздел: #Прочие работы#				
16	102	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1416,650	1198,90	1698420
			Накладные расходы			*352,30*	*499091*
			Сметная прибыль			*88,81*	*125809*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
17	103	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	4,221	40554,40	171160
			Накладные расходы			*12143,44*	*51251*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*12679*
18	104	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,221	218418,02	921833
			Накладные расходы			*7778,42*	*32829*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*68284*
19	105	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,244	34975,43	8534
			Накладные расходы			*12170,21*	*2970*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*632*
20	106	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244	220380,15	53773
			Накладные расходы			*7848,30*	*1915*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16324,46***	***3983***
21	**108**	**11-270403-1207 РСНБ РК 2015**	**Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)**	**м2 поверхности**	**488,500**	**63,61**	**31072**
			Накладные расходы			***21,82***	***10659***
			Сметная прибыль			***4,71***	***2302***
22	**109**	**21-080102-1102 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	**м2**	**1271,000**	**159,97**	**203317**
			Накладные расходы			***5,70***	***7241***
			Сметная прибыль			***11,85***	***15061***
23	**112**	**11-380101-0501 РСНБ РК 2015**	**Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)**	**м3 дренажной призмы**	**312,650**	**3039,02**	**950150**
			Накладные расходы			***919,63***	***287524***
			Сметная прибыль			***225,11***	***70381***
24	**113**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**328,283**	**2194,26**	**720338**
			Накладные расходы			***78,14***	***25653***
			Сметная прибыль			***162,54***	***53358***
25	**114**	**11-380101-0502 РСНБ РК 2015**	**Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла**	**м3 дренажной призмы**	**14,655**	**2861,97**	**41942**
			Накладные расходы			***866,54***	***12699***
			Сметная прибыль			***212,00***	***3107***
26	**115**	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,388**	**2797,23**	**43043**
			Накладные расходы			***99,62***	***1533***
			Сметная прибыль			***207,20***	***3188***
27	**116**	**11-380101-1001 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.**	**м труб дренажа**	**490,000**	**889,94**	**436069**
			Накладные расходы			***237,83***	***116539***
			Сметная прибыль			***65,92***	***32301***
28	**117**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.**	**км трубопровода**	**0,196**	**904497,93**	**177282**
			Накладные расходы			***288035,91***	***56455***
			Сметная прибыль			***66999,85***	***13132***
29	**118**	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**494,900**	**614,97**	**304351**
			Накладные расходы			***21,90***	***10839***
			Сметная прибыль			***45,55***	***22545***
30	**119**	**23-010501-0913 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**197,960**	**7035,69**	**1392785**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***250,56***	***49601***
			Сметная прибыль			***521,16***	***103169***
31	**120**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30х2 см.L=1,5м.)**	**м**	**49,000**	**7333,78**	**359355**
			Накладные расходы			***1636,20***	***80174***
			Сметная прибыль			***543,24***	***26619***
32	**121**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.)**	**м**	**49,000**	**7333,78**	**359355**
			Накладные расходы			***1636,20***	***80174***
			Сметная прибыль			***543,24***	***26619***
			Раздел: #Демонтажные работы#				
33	**122**	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Разборка монолитного железобетонна**	**м3**	**1,000**	**46206,27**	**46206**
			Накладные расходы			***12545,08***	***12545***
			Сметная прибыль			***3422,69***	***3423***
34	**123**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона**	**т**	**2,400**	**482,98**	**1159**
			Накладные расходы			***17,20***	***41***
			Сметная прибыль			***35,78***	***86***
35	**124**	**41-020103-1045 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**2,400**	**854,38**	**2051**
			Накладные расходы			***30,43***	***73***
			Сметная прибыль			***63,29***	***152***
			ИТОГО:				**43200248**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5277288**
			Сметная прибыль				**3200018**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1857611,00**	**45057859**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**486625,00**	**45544484**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48274343**
			Итого с НДС		**12 %**	**5792921,00**	**54067264**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48274343**
			Итого с НДС		**12 %**	**5792921,00**	**54067264**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу. Участок N1,2 Гидротехнические решения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 с ПК 15+75 по ПК 25.52 L-977м				
1	99	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	147,000	31323,29	4604524
			Накладные расходы			*4034,74*	*593107*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*341076*
2	100	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	5,780	88245,64	510060
			Накладные расходы			*26722,79*	*154458*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*37782*
3	101	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,780	220380,15	1273797
			Накладные расходы			*7848,30*	*45363*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*94355*
4	107	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	1565,000	63,61	99545
			Накладные расходы			*21,82*	*34148*
			Сметная прибыль			*4,71*	*7374*
5	110	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	234,500	2861,97	671132
			Накладные расходы			*866,54*	*203203*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***212,00***	***49714***
6	**111**	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**246,225**	**2797,23**	**688748**
			Накладные расходы			***99,62***	***24528***
			Сметная прибыль			***207,20***	***51018***
			Раздел: Реконструкция оголовков трубчатого переезда из круглых труб 2х1,4: 2х1,5 в кол-ве 4 шт.ПК21+27, ПК23+75				
7	**155**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.**	**м3 грунта**	**128,000**	**283,91**	**36341**
			Накладные расходы			***54,39***	***6962***
			Сметная прибыль			***21,03***	***2692***
8	**156**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**230,400**	**473,23**	**109031**
			Накладные расходы			***16,85***	***3883***
			Сметная прибыль			***35,05***	***8076***
9	**157**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**96,000**	**283,91**	**27256**
			Накладные расходы			***54,39***	***5221***
			Сметная прибыль			***21,03***	***2019***
10	**158**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**172,800**	**473,23**	**81774**
			Накладные расходы			***16,85***	***2912***
			Сметная прибыль			***35,05***	***6057***
11	**159**	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**96,000**	**43,26**	**4153**
			Накладные расходы			***7,81***	***750***
			Сметная прибыль			***3,20***	***308***
12	**160**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**96,000**	**313,18**	**30065**
			Накладные расходы			***100,08***	***9607***
			Сметная прибыль			***23,20***	***2227***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**161**	**11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**6,540**	**18652,85**	**121990**
			Накладные расходы			***1646,93***	***10771***
			Сметная прибыль			***1381,69***	***9036***
14	**162**	**11-370401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройства днища колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40 см.**	**м3 конструкции**	**26,160**	**22982,10**	**601212**
			Накладные расходы			***2138,57***	***55945***
			Сметная прибыль			***1702,38***	***44534***
15	**163**	**11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.**	**м3 конструкции**	**46,080**	**31323,29**	**1443377**
			Накладные расходы			***4034,74***	***185921***
			Сметная прибыль			***2320,24***	***106917***
16	**164**	**11-370401-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.**	**т арматуры**	**3,776**	**88245,64**	**333216**
			Накладные расходы			***26722,79***	***100905***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***24683***
17	**165**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,100**	**218418,02**	**21842**
			Накладные расходы			***7778,42***	***778***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***1618***
18	**166**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,020**	**220380,15**	**445168**
			Накладные расходы			***7848,30***	***15854***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***32975***
19	**167**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,640**	**214394,55**	**351607**
			Накладные расходы			***7635,13***	***12522***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***26045***
20	**168**	**21-050307-1009 РСНБ РК 2015**	**Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**16,000**	**89,36**	**1430**
			Накладные расходы			***3,18***	***51***
			Сметная прибыль			***6,62***	***106***
21	**169**	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийно-песчаная подушка толщиной 10 см.**	**м3 подушки**	**7,200**	**6135,81**	**44178**
			Накладные расходы			***1420,90***	***10231***
			Сметная прибыль			***454,50***	***3272***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	170	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	122,800	1198,90	147225
			Накладные расходы			*352,30*	*43263*
			Сметная прибыль			*88,81*	*10906*
23	171	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057	368821,43	20964
			Накладные расходы			*120188,72*	*6832*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*1553*
24	172	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	214394,55	2491
			Накладные расходы			*7635,13*	*89*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*185*
25	173	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,045	224698,14	10161
			Накладные расходы			*8002,07*	*362*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*753*
26	174	11-390401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)	т конструкций	0,335	136139,19	45634
			Накладные расходы			*38416,11*	*12877*
			Сметная прибыль			*10084,38*	*3380*
27	175	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,053	210564,82	11244
			Накладные расходы			*7498,75*	*400*
			Сметная прибыль			*15597,39*	*833*
28	176	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,282	224692,68	63318
			Накладные расходы			*8001,88*	*2255*
			Сметная прибыль			*16643,90*	*4690*
29	177	11-410104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.	м	78,000	665,73	51927
			Накладные расходы			*226,06*	*17633*
			Сметная прибыль			*49,31*	*3846*
30	178	21-100401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	15,600	255,48	3986
			Накладные расходы			*9,10*	*142*
			Сметная прибыль			*18,92*	*295*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	179	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей	м шва	78,000	1359,61	106049
			Накладные расходы			*411,59*	*32104*
			Сметная прибыль			*100,71*	*7856*
32	180	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023	368821,43	8409
			Накладные расходы			*120188,72*	*2740*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*623*
33	181	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	214394,55	1801
			Накладные расходы			*7635,13*	*64*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*133*
34	182	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	224698,14	3236
			Накладные расходы			*8002,07*	*115*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*240*
			Раздел: Реконструкция оголовков трубчатого переезда из 2-х круглых труб диам. 0,7 м ПК17+84,16				
35	185	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	42,000	283,91	11924
			Накладные расходы			*54,39*	*2284*
			Сметная прибыль			*21,03*	*883*
36	186	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	75,600	473,23	35776
			Накладные расходы			*16,85*	*1274*
			Сметная прибыль			*35,05*	*2650*
37	187	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	14,000	283,91	3975
			Накладные расходы			*54,39*	*761*
			Сметная прибыль			*21,03*	*294*
38	188	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	25,200	473,23	11925
			Накладные расходы			*16,85*	*425*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***35,05***	***883***
39	**189**	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14,000**	**43,26**	**606**
			Накладные расходы			***7,81***	***109***
			Сметная прибыль			***3,20***	***45***
40	**190**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,000**	**313,18**	**4385**
			Накладные расходы			***100,08***	***1401***
			Сметная прибыль			***23,20***	***325***
41	**191**	**11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,400**	**18652,85**	**44767**
			Накладные расходы			***1646,93***	***3953***
			Сметная прибыль			***1381,69***	***3316***
42	**192**	**11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.**	**м3 конструкции**	**26,200**	**31323,29**	**820670**
			Накладные расходы			***4034,74***	***105710***
			Сметная прибыль			***2320,24***	***60790***
43	**193**	**11-370401-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.**	**т арматуры**	**1,378**	**88245,64**	**121602**
			Накладные расходы			***26722,79***	***36824***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***9008***
44	**194**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,030**	**218418,02**	**6553**
			Накладные расходы			***7778,42***	***233***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***485***
45	**195**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,070**	**220380,15**	**235807**
			Накладные расходы			***7848,30***	***8398***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***17467***
46	**196**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,270**	**214394,55**	**57887**
			Накладные расходы			***7635,13***	***2061***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***4288***
47	**197**	**21-050307-1009 РСНБ РК 2015**	**Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**8,000**	**89,36**	**715**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3,18***	***25***
			Сметная прибыль			***6,62***	***53***
48	**198**	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийно-песчаная подушка толщиной 10 см.**	**м3 подушки**	**2,800**	**6135,81**	**17180**
			Накладные расходы			***1420,90***	***3979***
			Сметная прибыль			***454,50***	***1273***
49	**199**	**11-410103-0105 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**57,200**	**1198,90**	**68577**
			Накладные расходы			***352,30***	***20152***
			Сметная прибыль			***88,81***	***5080***
50	**200**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,011**	**368821,43**	**4205**
			Накладные расходы			***120188,72***	***1370***
			Сметная прибыль			***27320,11***	***311***
51	**201**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**214394,55**	**900**
			Накладные расходы			***7635,13***	***32***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***67***
52	**202**	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,007**	**224698,14**	**1618**
			Накладные расходы			***8002,07***	***58***
			Сметная прибыль			***16644,31***	***120***
53	**203**	**11-390401-0105 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая**	**т конструкций**	**0,120**	**136139,19**	**16337**
			Накладные расходы			***38416,11***	***4610***
			Сметная прибыль			***10084,38***	***1210***
54	**204**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,025**	**210564,82**	**5264**
			Накладные расходы			***7498,75***	***187***
			Сметная прибыль			***15597,39***	***390***
55	**205**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,095**	**224692,68**	**21346**
			Накладные расходы			***8001,88***	***760***
			Сметная прибыль			***16643,90***	***1581***
56	**206**	**11-410104-0204 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.**	**м**	**39,000**	**665,73**	**25963**
			Накладные расходы			***226,06***	***8816***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***49,31***	***1923***
57	**207**	**21-100401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**7,800**	**255,48**	**1993**
			Накладные расходы			***9,10***	***71***
			Сметная прибыль			***18,92***	***148***
58	**208**	**11-070515-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей**	**м шва**	**39,000**	**1359,61**	**53025**
			Накладные расходы			***411,59***	***16052***
			Сметная прибыль			***100,71***	***3928***
59	**209**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,019**	**368821,43**	**6997**
			Накладные расходы			***120188,72***	***2280***
			Сметная прибыль			***27320,11***	***518***
60	**210**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**214394,55**	**830**
			Накладные расходы			***7635,13***	***30***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***61***
61	**211**	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,015**	**224698,14**	**3393**
			Накладные расходы			***8002,07***	***121***
			Сметная прибыль			***16644,31***	***251***
62	**212**	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка (4 сооруж.)**	**т перил**	**0,111**	**134391,63**	**14891**
			Накладные расходы			***47044,67***	***5213***
			Сметная прибыль			***9954,94***	***1103***
63	**213**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлоконструкции перильное ограждения**	**т**	**0,111**	**342054,34**	**37900**
			Накладные расходы			***12181,42***	***1350***
			Сметная прибыль			***25337,36***	***2807***
			Раздел: Реконструкция оголовков трубчатого переезда из круглых труб 1м и 1,5м в кол-ве 7 шт ПК0+00,ПК0+52,75,ПК3+26,17,ПК3+50,25,ПК7+61, 13+26.11,25+52.0				
64	**214**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**224,000**	**283,91**	**63597**
			Накладные расходы			***54,39***	***12183***
			Сметная прибыль			***21,03***	***4711***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**215**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**403,200**	**473,23**	**190805**
			Накладные расходы			***16,85***	***6795***
			Сметная прибыль			***35,05***	***14134***
66	**216**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**168,000**	**283,91**	**47698**
			Накладные расходы			***54,39***	***9137***
			Сметная прибыль			***21,03***	***3533***
67	**217**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**302,400**	**473,23**	**143104**
			Накладные расходы			***16,85***	***5096***
			Сметная прибыль			***35,05***	***10600***
68	**218**	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**168,000**	**43,26**	**7267**
			Накладные расходы			***7,81***	***1313***
			Сметная прибыль			***3,20***	***538***
69	**219**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**168,000**	**313,18**	**52615**
			Накладные расходы			***100,08***	***16813***
			Сметная прибыль			***23,20***	***3897***
70	**220**	**11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**7,700**	**18652,85**	**143627**
			Накладные расходы			***1646,93***	***12681***
			Сметная прибыль			***1381,69***	***10639***
71	**221**	**11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.**	**м3 конструкции**	**81,200**	**31323,29**	**2543451**
			Накладные расходы			***4034,74***	***327621***
			Сметная прибыль			***2320,24***	***188404***
72	**222**	**11-370401-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.**	**т арматуры**	**4,380**	**88245,64**	**386559**
			Накладные расходы			***26722,79***	***117059***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6536,71*	*28634*
73	223	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	218418,02	21842
			Накладные расходы			*7778,42*	*778*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*1618*
74	224	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,530	220380,15	557562
			Накладные расходы			*7848,30*	*19856*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*41301*
75	225	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,750	214394,55	375190
			Накладные расходы			*7635,13*	*13361*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*27792*
76	226	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,490	89,36	44
			Накладные расходы			*3,18*	*2*
			Сметная прибыль			*6,62*	*3*
77	227	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подушка толщиной 10 см.	м3 подушки	7,700	6135,81	47246
			Накладные расходы			*1420,90*	*10941*
			Сметная прибыль			*454,50*	*3500*
78	228	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	179,900	1198,90	215682
			Накладные расходы			*352,30*	*63379*
			Сметная прибыль			*88,81*	*15976*
79	229	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,027	368821,43	9811
			Накладные расходы			*120188,72*	*3197*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*727*
80	230	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	214394,55	2101
			Накладные расходы			*7635,13*	*75*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*156*
81	231	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	224698,14	3775
			Накладные расходы			*8002,07*	*134*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*280*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	**232**	**11-390401-0105 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)**	**т конструкций**	**0,282**	**136139,19**	**38391**
			Накладные расходы			***38416,11***	***10833***
			Сметная прибыль			***10084,38***	***2844***
83	**233**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,055**	**210564,82**	**11560**
			Накладные расходы			***7498,75***	***412***
			Сметная прибыль			***15597,39***	***856***
84	**234**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,226**	**224692,68**	**50839**
			Накладные расходы			***8001,88***	***1811***
			Сметная прибыль			***16643,90***	***3766***
85	**235**	**11-410104-0204 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.**	**м**	**126,000**	**665,73**	**83882**
			Накладные расходы			***226,06***	***28484***
			Сметная прибыль			***49,31***	***6213***
86	**236**	**21-100401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**25,200**	**255,48**	**6438**
			Накладные расходы			***9,10***	***229***
			Сметная прибыль			***18,92***	***477***
87	**237**	**11-070515-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей**	**м шва**	**126,000**	**1359,61**	**171310**
			Накладные расходы			***411,59***	***51860***
			Сметная прибыль			***100,71***	***12690***
88	**238**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,057**	**368821,43**	**21023**
			Накладные расходы			***120188,72***	***6851***
			Сметная прибыль			***27320,11***	***1557***
89	**239**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**214394,55**	**2508**
			Накладные расходы			***7635,13***	***89***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***186***
90	**240**	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,045**	**224698,14**	**10179**
			Накладные расходы			***8002,07***	***362***
			Сметная прибыль			***16644,31***	***754***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	241	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка (4 сооруж.)	т перил	0,357	134391,63	47978
			Накладные расходы			*47044,67*	*16795*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*3554*
92	242	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции перильное ограждения	т	0,357	342054,34	122113
			Накладные расходы			*12181,42*	*4349*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*9045*
			Раздел: Демонтажные работы#				
93	243	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	2,000	46206,27	92413
			Накладные расходы			*12545,08*	*25090*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*6845*
94	244	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона	т	4,800	482,98	2318
			Накладные расходы			*17,20*	*83*
			Сметная прибыль			*35,78*	*172*
95	245	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	4,800	854,38	4101
			Накладные расходы			*30,43*	*146*
			Сметная прибыль			*63,29*	*304*
			Раздел: Демонтаж и монтаж трубчатых переездов через ул. Якубова (ПК 10+98.01, ПК 14+24,7)				
96	246	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Выемка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	89,046	218,37	19445
			Накладные расходы			*47,43*	*4224*
			Сметная прибыль			*16,18*	*1440*
97	247	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Ручная доработка после экскаватора грунта 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,754	5461,29	15040
			Накладные расходы			*2000,65*	*5510*
			Сметная прибыль			*404,54*	*1114*
98	248	11-360201-0105 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух сооружения из грунтов несвязных	м3 грунта	35,000	682,04	23872
			Накладные расходы			*223,22*	*7813*
			Сметная прибыль			*50,52*	*1768*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	249	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка излишнего грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,95	м3 грунта	56,800	291,95	16583
			Накладные расходы			*61,75*	*3508*
			Сметная прибыль			*21,63*	*1228*
100	250	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	102,240	69,37	7092
			Накладные расходы			*2,47*	*253*
			Сметная прибыль			*5,14*	*525*
101	251	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	56,800	27,67	1572
			Накладные расходы			*6,29*	*357*
			Сметная прибыль			*2,05*	*116*
			Раздел: Бетонные и железобетонные работы#				
102	252	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устроиство подготовка бетонная под сооружения толщиной 10 см.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	7,440	22252,29	165557
			Накладные расходы			*1775,12*	*13207*
			Сметная прибыль			*1648,32*	*12263*
103	253	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	42,160	31323,29	1320590
			Накладные расходы			*4034,74*	*170105*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*97821*
104	254	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	2,574	88245,64	227144
			Накладные расходы			*26722,79*	*68784*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*16826*
105	255	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,810	220380,15	398888

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7848,30*	*14205*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*29547*
106	256	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,740	214394,55	158652
			Накладные расходы			*7635,13*	*5650*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*11752*
107	257	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,000	89,36	1251
			Накладные расходы			*3,18*	*45*
			Сметная прибыль			*6,62*	*93*
108	258	11-410104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.	м	42,100	665,73	28027
			Накладные расходы			*226,06*	*9517*
			Сметная прибыль			*49,31*	*2076*
109	259	21-100401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	8,420	255,48	2151
			Накладные расходы			*9,10*	*77*
			Сметная прибыль			*18,92*	*159*
110	260	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей	м шва	42,100	1359,61	57239
			Накладные расходы			*411,59*	*17328*
			Сметная прибыль			*100,71*	*4240*
			ИТОГО:				**21534028**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2912933**
			Сметная прибыль				**1595113**
			Итого с временными		**4,3 %**	**925963,00**	**22459991**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**242568,00**	**22702559**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**24063312**
			Итого с НДС		**12 %**	**2887597,00**	**26950909**

Принял: _____ **Сдал:** _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №1 с ПК 0+00 по 17+68,5 L-1768,52м				
1	1	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6740,000	283,91	1913587
			Накладные расходы			*54,39*	*366570*
			Сметная прибыль			*21,03*	*141747*
2	2	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	12132,000	473,23	5741185
			Накладные расходы			*16,85*	*204458*
			Сметная прибыль			*35,05*	*425273*
3	3	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	4400,000	304,25	1338721
			Накладные расходы			*111,46*	*490417*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***22,54***	***99164***
4	**4**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На временном ковальере для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**6497,000**	**283,91**	**1844595**
			Накладные расходы			***54,39***	***353354***
			Сметная прибыль			***21,03***	***136637***
5	**5**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**11694,600**	**473,23**	**5534196**
			Накладные расходы			***16,85***	***197087***
			Сметная прибыль			***35,05***	***409940***
			Раздел: Участок №2 с ПК 17+68,5 по 36+22,6 L-1854,08м				
6	**42**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.**	**м3 грунта**	**8180,000**	**283,91**	**2322424**
			Накладные расходы			***54,39***	***444888***
			Сметная прибыль			***21,03***	***172031***
7	**43**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**14724,000**	**473,23**	**6967789**
			Накладные расходы			***16,85***	***248141***
			Сметная прибыль			***35,05***	***516133***
8	**44**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**4340,000**	**304,25**	**1320465**
			Накладные расходы			***111,46***	***483729***
			Сметная прибыль			***22,54***	***97812***
9	**45**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На временном ковальере для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**6245,000**	**283,91**	**1773049**
			Накладные расходы			***54,39***	***339649***
			Сметная прибыль			***21,03***	***131337***
10	**46**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**11241,000**	**473,23**	**5319540**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***16,85***	***189442***
			Сметная прибыль			***35,05***	***394040***
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
11	**49**	**11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**190,000**	**18652,85**	**3544042**
			Накладные расходы			***1646,93***	***312917***
			Сметная прибыль			***1381,69***	***262522***
12	**50**	**11-370103-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийно-песчанной подготовки толщиной 10 см.**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**230,000**	**4779,70**	**1099332**
			Накладные расходы			***784,47***	***180429***
			Сметная прибыль			***354,05***	***81432***
13	**51**	**11-370401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)**	**м3 конструкции**	**490,000**	**22982,10**	**11261230**
			Накладные расходы			***2138,57***	***1047901***
			Сметная прибыль			***1702,38***	***834165***
14	**52**	**11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)**	**м3 конструкции**	**470,000**	**31323,29**	**14721947**
			Накладные расходы			***4034,74***	***1896328***
			Сметная прибыль			***2320,24***	***1090515***
15	**53**	**11-370401-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.**	**т арматуры**	**66,285**	**88245,64**	**5849362**
			Накладные расходы			***26722,79***	***1771320***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***433286***
16	**54**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,502**	**218418,02**	**546482**
			Накладные расходы			***7778,42***	***19462***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***40480***
17	**55**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**61,992**	**220380,15**	**13661806**
			Накладные расходы			***7848,30***	***486532***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***1011986***
18	**56**	**21-050307-1009 РСНБ РК 2015**	**Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**1800,000**	**89,36**	**160851**
			Накладные расходы			***3,18***	***5728***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,62*	*11915*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
19	66	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	1190,000	63,61	75692
			Накладные расходы			*21,82*	*25966*
			Сметная прибыль			*4,71*	*5607*
20	67	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1190,000	159,97	190360
			Накладные расходы			*5,70*	*6779*
			Сметная прибыль			*11,85*	*14101*
21	75	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,320	904497,93	289439
			Накладные расходы			*288035,91*	*92171*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*21440*
22	76	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	323,200	7035,69	2273935
			Накладные расходы			*250,56*	*80981*
			Сметная прибыль			*521,16*	*168440*
			ИТОГО:				**87750031**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9244248**
			Сметная прибыль				**6500002**
			Итого с временными		**4,3 %**	**3773251,00**	**91523282**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**988451,00**	**92511733**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**98056729**
			Итого с НДС		**12 %**	**11766807,00**	**109823536**

Принял: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Сдал: _____

Форма 2-В

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Стройка "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017

Объект Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу. Участок N1,2 Гидротехнические решения

Договор подряда (контракт) № №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 с ПК 15+75 по ПК 25.52 L-977м				
1	88	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6404,000**	**43,26**	**277009**
			Накладные расходы			***7,81***	***50035***
			Сметная прибыль			***3,20***	***20519***
			ИТОГО:				**277009**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**50035**
			Сметная прибыль				**20519**
			Итого с временными		**4,3 %**	**11911,00**	**288920**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**3120,00**	**292040**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**309544**
			Итого с НДС		**12 %**	**37145,00**	**346689**

Принял: _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____

Сдал: _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РУчасток №1 с ПК 7+61 по ПК 15,6 L-761м*				
			Раздел: #Земляные работы#				
1	41	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2134,400	283,91	605988
			Накладные расходы			*54,39*	*116084*
			Сметная прибыль			*21,03*	*44888*
2	42	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3841,920	473,23	1818099
			Накладные расходы			*16,85*	*64747*
			Сметная прибыль			*35,05*	*134674*
3	43	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1800,000	304,25	547658
			Накладные расходы			*111,46*	*200625*
			Сметная прибыль			*22,54*	*40567*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	44	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	1735,200	283,91	492649
			Накладные расходы			*54,39*	*94373*
			Сметная прибыль			*21,03*	*36493*
5	45	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3123,360	473,23	1478057
			Накладные расходы			*16,85*	*52637*
			Сметная прибыль			*35,05*	*109486*
6	46	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1735,200	43,26	75057
			Накладные расходы			*7,81*	*13557*
			Сметная прибыль			*3,20*	*5560*
7	47	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1735,200	313,18	543434
			Накладные расходы			*100,08*	*173655*
			Сметная прибыль			*23,20*	*40254*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
8	48	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	80,800	18652,85	1507150
			Накладные расходы			*1646,93*	*133072*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*111641*
9	49	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	91,200	5519,68	503395
			Накладные расходы			*810,82*	*73947*
			Сметная прибыль			*408,87*	*37289*
10	50	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	228,000	22982,10	5239919
			Накладные расходы			*2138,57*	*487595*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*388142*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	51	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	252,800	31323,29	7918528
			Накладные расходы			*4034,74*	*1019983*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*586558*
12	52	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	30,304	88245,64	2674196
			Накладные расходы			*26722,79*	*809807*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*198089*
13	53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,864	218418,02	188713
			Накладные расходы			*7778,42*	*6721*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*13979*
14	54	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	30,080	220380,15	6629035
			Накладные расходы			*7848,30*	*236077*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*491040*
15	55	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	960,000	89,36	85787
			Накладные расходы			*3,18*	*3055*
			Сметная прибыль			*6,62*	*6355*
16	56	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	76,000	31323,29	2380570
			Накладные расходы			*4034,74*	*306640*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*176339*
17	57	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	2,928	88245,64	258383
			Накладные расходы			*26722,79*	*78244*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*19139*
18	58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,928	220380,15	645273
			Накладные расходы			*7848,30*	*22980*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*47798*
			Раздел: #Прочие работы#				
19	59	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1466,400	1198,90	1758065
			Накладные расходы			*352,30*	*516618*
			Сметная прибыль			*88,81*	*130227*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**60**	**11-370401-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.**	**т арматуры**	**4,368**	**40554,40**	**177142**
			Накладные расходы			***12143,44***	***53043***
			Сметная прибыль			***3004,03***	***13122***
21	**61**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,368**	**218418,02**	**954050**
			Накладные расходы			***7778,42***	***33976***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***70670***
22	**62**	**11-370401-0303 РСНБ РК 2015**	**Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.**	**т арматуры**	**0,253**	**34975,43**	**8842**
			Накладные расходы			***12170,21***	***3077***
			Сметная прибыль			***2590,77***	***655***
23	**63**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,253**	**220380,15**	**55712**
			Накладные расходы			***7848,30***	***1984***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***4127***
24	**64**	**11-270403-1207 РСНБ РК 2015**	**Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)**	**м2 поверхности**	**808,800**	**63,61**	**51445**
			Накладные расходы			***21,82***	***17648***
			Сметная прибыль			***4,71***	***3811***
25	**65**	**11-270403-1207 РСНБ РК 2015**	**Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)**	**м2 поверхности**	**505,600**	**63,61**	**32160**
			Накладные расходы			***21,82***	***11032***
			Сметная прибыль			***4,71***	***2382***
26	**66**	**21-080102-1102 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	**м2**	**1314,400**	**159,97**	**210259**
			Накладные расходы			***5,70***	***7488***
			Сметная прибыль			***11,85***	***15575***
27	**67**	**11-380101-0502 РСНБ РК 2015**	**Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)**	**м3 дренажной призмы**	**121,360**	**2861,97**	**347329**
			Накладные расходы			***866,54***	***105163***
			Сметная прибыль			***212,00***	***25728***
28	**68**	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**127,428**	**2797,23**	**356445**
			Накладные расходы			***99,62***	***12694***
			Сметная прибыль			***207,20***	***26403***
29	**69**	**11-380101-0501 РСНБ РК 2015**	**Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)**	**м3 дренажной призмы**	**323,600**	**3039,02**	**983427**
			Накладные расходы			***919,63***	***297594***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*225,11*	*72846*
30	70	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	339,780	2194,26	745566
			Накладные расходы			*78,14*	*26551*
			Сметная прибыль			*162,54*	*55227*
31	71	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла	м3 дренажной призмы	15,200	2861,97	43502
			Накладные расходы			*866,54*	*13171*
			Сметная прибыль			*212,00*	*3222*
32	72	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,960	2797,23	44644
			Накладные расходы			*99,62*	*1590*
			Сметная прибыль			*207,20*	*3307*
33	73	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	505,600	889,94	449952
			Накладные расходы			*237,83*	*120249*
			Сметная прибыль			*65,92*	*33330*
34	74	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,202	904497,93	183070
			Накладные расходы			*288035,91*	*58298*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*13561*
35	75	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	510,656	614,97	314040
			Накладные расходы			*21,90*	*11184*
			Сметная прибыль			*45,55*	*23262*
36	76	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	204,424	7035,69	1438264
			Накладные расходы			*250,56*	*51220*
			Сметная прибыль			*521,16*	*106538*
37	77	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30х2 см.L=1,5м.)	м	38,400	7333,78	281617
			Накладные расходы			*1636,20*	*62830*
			Сметная прибыль			*543,24*	*20861*
38	78	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	67,200	7333,78	492830
			Накладные расходы			*1636,20*	*109953*
			Сметная прибыль			*543,24*	*36506*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Демонтажные работы#				
39	79	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	**Разборка монолитного железобетонна**	м3	1,600	46206,27	73930
			Накладные расходы			*12545,08*	*20072*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*5476*
40	80	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона**	т	3,840	482,98	1855
			Накладные расходы			*17,20*	*66*
			Сметная прибыль			*35,78*	*137*
41	81	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	т	3,840	854,38	3281
			Накладные расходы			*30,43*	*117*
			Сметная прибыль			*63,29*	*243*
42	82	12-160102-0307 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 700-1500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка**	м	626,800	10095,40	6327798
			Накладные расходы			*3202,29*	*2007196*
			Сметная прибыль			*747,81*	*468726*
			ИТОГО:				**48927118**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7436615**
			Сметная прибыль				**3624231**
			Итого с временными		**4,3 %**	**2103866,00**	**51030984**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**551135,00**	**51582119**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**54673864**
			Итого с НДС		**12 %**	**6560864,00**	**61234728**

Принял: _____ **Сдал:** _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2018	01.10.2018	30.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок №2 с ПК 17+68,5 по 36+22,6 L-1854,08м*				
			Раздел: #Земляные работы#				
1	47	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6245,000	43,26	270131
			Накладные расходы			*7,81*	*48793*
			Сметная прибыль			*3,20*	*20010*
2	48	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6245,000	313,18	1955822
			Накладные расходы			*100,08*	*624987*
			Сметная прибыль			*23,20*	*144876*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
3	49	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10,700	18652,85	199586
			Накладные расходы			*1646,93*	*17622*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*14784*
4	50	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщиной 10 см.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10,840	4779,70	51812
			Накладные расходы			*784,47*	*8504*
			Сметная прибыль			*354,05*	*3838*
5	51	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	112,100	22982,10	2576294
			Накладные расходы			*2138,57*	*239734*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*190837*
6	52	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	199,000	31323,29	6233335
			Накладные расходы			*4034,74*	*802913*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*461729*
7	53	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	7,365	88245,64	649929
			Накладные расходы			*26722,79*	*196813*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*48143*
8	54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,278	218418,02	60720
			Накладные расходы			*7778,42*	*2162*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*4498*
9	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,888	220380,15	1517978
			Накладные расходы			*7848,30*	*54059*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*112443*
10	56	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	200,000	89,36	17872
			Накладные расходы			*3,18*	*636*
			Сметная прибыль			*6,62*	*1324*
11	57	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечников из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	74,957	31323,29	2347905
			Накладные расходы			*4034,74*	*302433*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*173919*
12	58	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	6,435	88245,64	567864
			Накладные расходы			*26722,79*	*171962*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*42064*
13	59	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,435	220380,15	1418154
			Накладные расходы			*7848,30*	*50504*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*105048*
			Раздел: #Прочие работы#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	60	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1873,200	1198,90	2245777
			Накладные расходы			*352,30*	*659936*
			Сметная прибыль			*88,81*	*166354*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
15	61	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	3,780	40554,40	153296
			Накладные расходы			*12143,44*	*45902*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*11355*
16	62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,780	218418,02	825620
			Накладные расходы			*7778,42*	*29402*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*61157*
17	63	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,495	34975,43	17313
			Накладные расходы			*12170,21*	*6024*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*1282*
18	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,495	220380,15	109088
			Накладные расходы			*7848,30*	*3885*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*8081*
19	65	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	1059,250	63,61	67376
			Накладные расходы			*21,82*	*23113*
			Сметная прибыль			*4,71*	*4991*
20	66	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	74,000	63,61	4707
			Накладные расходы			*21,82*	*1615*
			Сметная прибыль			*4,71*	*349*
21	67	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1133,250	159,97	181282
			Накладные расходы			*5,70*	*6456*
			Сметная прибыль			*11,85*	*13428*
22	68	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	160,560	2861,97	459518
			Накладные расходы			*866,54*	*139131*
			Сметная прибыль			*212,00*	*34038*
23	69	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	168,588	2797,23	471579
			Накладные расходы			*99,62*	*16794*
			Сметная прибыль			*207,20*	*34932*
24	70	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	428,160	3039,02	1301187
			Накладные расходы			*919,63*	*393751*
			Сметная прибыль			*225,11*	*96384*
25	71	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	449,568	2194,26	986470
			Накладные расходы			*78,14*	*35131*
			Сметная прибыль			*162,54*	*73072*
26	72	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение отверстии дренажных труб на дне русла гравийно-галечником	м3 дренажной призмы	20,070	2861,97	57440
			Накладные расходы			*866,54*	*17391*
			Сметная прибыль			*212,00*	*4255*
27	73	21-010301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,073	1673,34	35263
			Накладные расходы			*59,59*	*1256*
			Сметная прибыль			*123,95*	*2612*
28	74	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	669,000	889,94	595368
			Накладные расходы			*237,83*	*159111*
			Сметная прибыль			*65,92*	*44101*
29	75	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,108	904497,93	97324
			Накладные расходы			*288035,91*	*30993*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*7209*
30	76	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	675,690	614,97	415532
			Накладные расходы			*21,90*	*14798*
			Сметная прибыль			*45,55*	*30780*
31	77	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	108,676	7035,69	764611
			Накладные расходы			*250,56*	*27230*
			Сметная прибыль			*521,16*	*56638*
32	78	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30х2 см.L=1,5м.)	м	50,500	7333,78	370356
			Накладные расходы			*1636,20*	*82628*
			Сметная прибыль			*543,24*	*27434*
33	79	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	56,500	7333,78	414358
			Накладные расходы			*1636,20*	*92445*
			Сметная прибыль			*543,24*	*30693*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Демонтажные работы#				
34	**80**	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Разборка монолитного железобетонна**	**м3**	**45,000**	**46206,27**	**2079282**
			Накладные расходы			*12545,08*	*564529*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*154021*
35	**81**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона**	**т**	**108,000**	**482,98**	**52161**
			Накладные расходы			*17,20*	*1858*
			Сметная прибыль			*35,78*	*3864*
36	**82**	**41-020103-1045 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**108,000**	**854,38**	**92274**
			Накладные расходы			*30,43*	*3286*
			Сметная прибыль			*63,29*	*6835*
			ИТОГО:				**29664584**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4877788**
			Сметная прибыль				**2197377**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1275577,00**	**30940161**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**334154,00**	**31274315**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**33148844,96**
			Итого с НДС		**12 %**	**3977861,00**	**37126705,96**

Принял: _____ **Сдал:** _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор: _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 о/и** от **27.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.03.2019	01.03.2019	31.03.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
1	57	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	125,743	31323,29	3938685
			Накладные расходы			*4034,74*	*507340*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*291754*
2	58	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	10,795	88245,64	952612
			Накладные расходы			*26722,79*	*288472*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*70564*
3	59	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,795	220380,15	2379004
			Накладные расходы			*7848,30*	*84722*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*176222*
			Раздел: #Прочие работы#				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	60	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1873,200	1198,90	2245777
			Накладные расходы			*352,30*	*659936*
			Сметная прибыль			*88,81*	*166354*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
5	61	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	3,780	40554,40	153296
			Накладные расходы			*12143,44*	*45902*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*11355*
6	62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,780	218418,02	825620
			Накладные расходы			*7778,42*	*29402*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*61157*
7	63	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,495	34975,43	17313
			Накладные расходы			*12170,21*	*6024*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*1282*
8	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,495	220380,15	109088
			Накладные расходы			*7848,30*	*3885*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*8081*
9	65	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	1059,250	63,61	67376
			Накладные расходы			*21,82*	*23113*
			Сметная прибыль			*4,71*	*4991*
10	66	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	74,000	63,61	4707
			Накладные расходы			*21,82*	*1615*
			Сметная прибыль			*4,71*	*349*
11	67	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1133,250	159,97	181282
			Накладные расходы			*5,70*	*6456*
			Сметная прибыль			*11,85*	*13428*
12	68	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	160,560	2861,97	459518
			Накладные расходы			*866,54*	*139131*
			Сметная прибыль			*212,00*	*34038*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	69	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	168,588	2797,23	471579
			Накладные расходы			*99,62*	*16794*
			Сметная прибыль			*207,20*	*34932*
14	70	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	239,770	3039,02	728666
			Накладные расходы			*919,63*	*220501*
			Сметная прибыль			*225,11*	*53975*
15	71	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	257,782	2194,26	565641
			Накладные расходы			*78,14*	*20144*
			Сметная прибыль			*162,54*	*41899*
16	72	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение отверстии дренажных труб на дне русла гравийно-галечником	м3 дренажной призмы	40,140	2861,97	114880
			Накладные расходы			*866,54*	*34783*
			Сметная прибыль			*212,00*	*8510*
17	73	21-010301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,147	1673,34	70526
			Накладные расходы			*59,59*	*2512*
			Сметная прибыль			*123,95*	*5224*
18	74	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	1338,000	889,94	1190736
			Накладные расходы			*237,83*	*318222*
			Сметная прибыль			*65,92*	*88203*
19	75	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,535	904497,93	484087
			Накладные расходы			*288035,91*	*154157*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*35858*
20	76	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1351,380	614,97	831064
			Накладные расходы			*21,90*	*29596*
			Сметная прибыль			*45,55*	*61560*
21	77	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	540,552	7035,69	3803157
			Накладные расходы			*250,56*	*135440*
			Сметная прибыль			*521,16*	*281715*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	78	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30х2 см.L=1,5м.)	м	101,000	7333,78	740712
			Накладные расходы			*1636,20*	*165256*
			Сметная прибыль			*543,24*	*54868*
25	79	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	87,590	7333,78	642363
			Накладные расходы			*1636,20*	*143314*
			Сметная прибыль			*543,24*	*47582*
			ИТОГО:				**20977688**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3036719**
			Сметная прибыль				**1553903**
			Итого с временными		**4,3 %**	**902041,00**	**21879729**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**236301,00**	**22116030**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**23441627**
			Итого с НДС		**12 %**	**2812995,00**	**26254622**

Принял:

Сдал :

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
для форма 2,3.

Объемы подтверждаю:

Технадзор

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.03.2019	01.03.2019	31.03.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы#				
1	41	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	533,600	283,91	151497
			Накладные расходы			*54,39*	*29021*
			Сметная прибыль			*21,03*	*11222*
2	42	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	960,480	473,23	454525
			Накладные расходы			*16,85*	*16187*
			Сметная прибыль			*35,05*	*33668*
3	43	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	450,000	304,25	136915
			Накладные расходы			*111,46*	*50156*
			Сметная прибыль			*22,54*	*10142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	44	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к	м3 грунта	433,800	283,91	123162
			Накладные расходы			*54,39*	*23593*
			Сметная прибыль			*21,03*	*9123*
5	45	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	780,840	473,23	369514
			Накладные расходы			*16,85*	*13159*
			Сметная прибыль			*35,05*	*27371*
6	46	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	433,800	43,26	18764
			Накладные расходы			*7,81*	*3389*
			Сметная прибыль			*3,20*	*1390*
7	47	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	433,800	313,18	135858
			Накладные расходы			*100,08*	*43414*
			Сметная прибыль			*23,20*	*10064*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
8	48	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	20,200	18652,85	376788
			Накладные расходы			*1646,93*	*33268*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*27910*
9	49	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	22,800	5519,68	125849
			Накладные расходы			*810,82*	*18487*
			Сметная прибыль			*408,87*	*9322*
10	50	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	57,000	22982,10	1309980
			Накладные расходы			*2138,57*	*121899*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*97036*
11	51	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	63,200	31323,29	1979632
			Накладные расходы			*4034,74*	*254996*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2320,24***	***146639***
12	52	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	7,576	88245,64	668549
			Накладные расходы			***26722,79***	***202452***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***49522***
13	53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216	218418,02	47178
			Накладные расходы			***7778,42***	***1680***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***3495***
14	54	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,520	220380,15	1657259
			Накладные расходы			***7848,30***	***59019***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***122760***
15	55	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	240,000	89,36	21447
			Накладные расходы			***3,18***	***764***
			Сметная прибыль			***6,62***	***1589***
16	56	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	19,000	31323,29	595143
			Накладные расходы			***4034,74***	***76660***
			Сметная прибыль			***2320,24***	***44085***
17	57	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	0,732	88245,64	64596
			Накладные расходы			***26722,79***	***19561***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***4785***
18	58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,732	220380,15	161318
			Накладные расходы			***7848,30***	***5745***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***11950***
			Раздел: #Прочие работы#				
19	59	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	366,600	1198,90	439516
			Накладные расходы			***352,30***	***129155***
			Сметная прибыль			***88,81***	***32557***
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
20	60	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	1,092	40554,40	44285

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12143,44*	*13261*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*3280*
21	61	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,092	218418,02	238512
			Накладные расходы			*7778,42*	*8494*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*17668*
22	62	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,063	34975,43	2210
			Накладные расходы			*12170,21*	*769*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*164*
23	63	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	220380,15	13928
			Накладные расходы			*7848,30*	*496*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*1032*
24	64	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	202,200	63,61	12861
			Накладные расходы			*21,82*	*4412*
			Сметная прибыль			*4,71*	*953*
25	65	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	126,400	63,61	8040
			Накладные расходы			*21,82*	*2758*
			Сметная прибыль			*4,71*	*596*
26	66	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	328,600	159,97	52565
			Накладные расходы			*5,70*	*1872*
			Сметная прибыль			*11,85*	*3894*
27	67	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	30,340	2861,97	86832
			Накладные расходы			*866,54*	*26291*
			Сметная прибыль			*212,00*	*6432*
28	68	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,857	2797,23	89111
			Накладные расходы			*99,62*	*3173*
			Сметная прибыль			*207,20*	*6601*
29	69	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	80,900	3039,02	245857
			Накладные расходы			*919,63*	*74398*
			Сметная прибыль			*225,11*	*18212*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	70	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,945	2194,26	186392
			Накладные расходы			*78,14*	*6638*
			Сметная прибыль			*162,54*	*13807*
31	71	11-380101-0502	Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла	м3 дренажной	3,800	2861,97	10875
			Накладные расходы			*866,54*	*3293*
			Сметная прибыль			*212,00*	*806*
32	72	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,990	2797,23	11161
			Накладные расходы			*99,62*	*397*
			Сметная прибыль			*207,20*	*827*
33	73	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	126,400	889,94	112488
			Накладные расходы			*237,83*	*30062*
			Сметная прибыль			*65,92*	*8332*
34	74	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,051	904497,93	45768
			Накладные расходы			*288035,91*	*14575*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*3390*
35	75	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	127,664	614,97	78510
			Накладные расходы			*21,90*	*2796*
			Сметная прибыль			*45,55*	*5816*
36	76	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,106	7035,69	359566
			Накладные расходы			*250,56*	*12805*
			Сметная прибыль			*521,16*	*26635*
37	77	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30х2 см.L=1,5м.)	м	9,600	7333,78	70404
			Накладные расходы			*1636,20*	*15708*
			Сметная прибыль			*543,24*	*5215*
38	78	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	16,800	7333,78	123207
			Накладные расходы			*1636,20*	*27488*
			Сметная прибыль			*543,24*	*9126*
			Раздел: #Демонтажные работы#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	79	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	0,400	46206,27	18483
			Накладные расходы			*12545,08*	*5018*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*1369*
40	80	41-310101-0701 РСНБ	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до	т	0,960	482,98	464
			Накладные расходы			*17,20*	*17*
			Сметная прибыль			*35,78*	*34*
41	81	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных	т	0,960	854,38	820
			Накладные расходы			*30,43*	*29*
			Сметная прибыль			*63,29*	*61*
42	82	12-160102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 700-1500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием	м	156,700	10095,40	1581949
			Накладные расходы			*3202,29*	*501799*
			Сметная прибыль			*747,81*	*117181*
			ИТОГО:				**12231780**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1859154**
			Сметная прибыль				**906058**
			Итого с временными		**4,3 %**	**525967,00**	**12757747**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**137784,00**	**12895531**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**14350470**
			Итого с НДС		**12 %**	**1722056,00**	**16072526**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 о/и** от **27.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.03.2019	01.03.2019	31.03.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
1	79	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	87,590	7333,78	642363
			Накладные расходы			*1636,20*	*143314*
			Сметная прибыль			*543,24*	*47582*
			Раздел: #Демонтажные работы#				
2	80	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	90,000	46206,27	4158564
			Накладные расходы			*12545,08*	*1129058*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*308042*
3	81	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона	т	216,000	482,98	104323
			Накладные расходы			*17,20*	*3715*
			Сметная прибыль			*35,78*	*7728*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	82	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**216,000**	**854,38**	**184547**
			Накладные расходы			***30,43***	***6572***
			Сметная прибыль			***63,29***	***13670***
			Раздел: Бетонные и железобетонные работы				
7	83	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**40,200**	**18652,85**	**749845**
			Накладные расходы			***1646,93***	***66207***
			Сметная прибыль			***1381,69***	***55544***
			ИТОГО:				**5839642**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1348866**
			Сметная прибыль				**432566**
			Итого с временными		**4,3 %**	**251105,00**	**6090747**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**65780,00**	**6156527**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,112825				**6851137**
			Итого с НДС		**12 %**	**822136,00**	**7673273**

Принял: _____ ***Сдал :*** _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.04.2019	01.04.2019	30.04.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Демонтажные работы#				
1	122	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	1,000	46206,27	46206
			Накладные расходы			*12545,08*	*12545*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*3423*
2	123	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона	т	2,400	482,98	1159
			Накладные расходы			*17,20*	*41*
			Сметная прибыль			*35,78*	*86*
3	124	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	2,400	854,38	2051
			Накладные расходы			*30,43*	*73*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***63,29***	***152***
			Раздел: #Земляные работы#				
4	125	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	135,600	283,91	38499
			Накладные расходы			***54,39***	***7375***
			Сметная прибыль			***21,03***	***2852***
5	126	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	244,080	473,23	115505
			Накладные расходы			***16,85***	***4113***
			Сметная прибыль			***35,05***	***8556***
6	127	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	62,000	283,91	17603
			Накладные расходы			***54,39***	***3372***
			Сметная прибыль			***21,03***	***1304***
7	128	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	111,600	473,23	52812
			Накладные расходы			***16,85***	***1881***
			Сметная прибыль			***35,05***	***3912***
8	129	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	62,000	43,26	2682
			Накладные расходы			***7,81***	***484***
			Сметная прибыль			***3,20***	***199***
9	130	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,000	313,18	19417
			Накладные расходы			***100,08***	***6205***
			Сметная прибыль			***23,20***	***1438***
10	131	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,800	18652,85	164145
			Накладные расходы			***1646,93***	***14493***