Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1381,69*	*12159*
11	132	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства днища колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40 см.	м3 конструкции	34,400	22982,10	790584
			Накладные расходы			*2138,57*	*73567*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*58562*
12	133	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	58,400	31323,29	1829280
			Накладные расходы			*4034,74*	*235629*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*135502*
13	134	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	5,028	88245,64	443699
			Накладные расходы			*26722,79*	*134362*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*32867*
14	135	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,110	218418,02	24026
			Накладные расходы			*7778,42*	*856*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*1780*
15	136	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,900	220380,15	639102
			Накладные расходы			*7848,30*	*22760*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*47341*
16	137	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,000	214394,55	428789
			Накладные расходы			*7635,13*	*15270*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*31762*
17	138	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,000	89,36	2502
			Накладные расходы			*3,18*	*89*
			Сметная прибыль			*6,62*	*185*
18	139	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подушка толщиной 10 см.	м3 подушки	8,800	6135,81	53995
			Накладные расходы			*1420,90*	*12504*
			Сметная прибыль			*454,50*	*4000*
19	140	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	208,000	1198,90	249371
			Накладные расходы			*352,30*	*73279*
			Сметная прибыль			*88,81*	*18472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	141	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,076	368821,43	27957
			Накладные расходы			*120188,72*	*9110*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*2071*
21	142	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	214394,55	3319
			Накладные расходы			*7635,13*	*118*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*246*
22	143	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,060	224698,14	13554
			Накладные расходы			*8002,07*	*483*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*1004*
23	144	11-390401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)	т конструкций	0,379	136139,19	51580
			Накладные расходы			*38416,11*	*14555*
			Сметная прибыль			*10084,38*	*3821*
24	145	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,073	210564,82	15413
			Накладные расходы			*7498,75*	*549*
			Сметная прибыль			*15597,39*	*1142*
25	146	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,306	224692,68	68684
			Накладные расходы			*8001,88*	*2446*
			Сметная прибыль			*16643,90*	*5088*
26	147	11-410104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.	м	86,000	665,73	57253
			Накладные расходы			*226,06*	*19441*
			Сметная прибыль			*49,31*	*4241*
27	148	21-100401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	17,200	255,48	4394
			Накладные расходы			*9,10*	*156*
			Сметная прибыль			*18,92*	*326*
28	149	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей	м шва	86,000	1359,61	116926
			Накладные расходы			*411,59*	*35397*
			Сметная прибыль			*100,71*	*8661*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	150	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,030	368821,43	11212
			Накладные расходы			*120188,72*	*3654*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*831*
30	151	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	214394,55	2401
			Накладные расходы			*7635,13*	*86*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*178*
31	152	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019	224698,14	4314
			Накладные расходы			*8002,07*	*154*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*320*
32	153	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка (4 сооруж.)	т перил	0,408	134391,63	54832
			Накладные расходы			*47044,67*	*19194*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*4062*
33	154	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции перильное ограждения	т	0,408	342054,34	139558
			Накладные расходы			*12181,42*	*4970*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*10338*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
34	183	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка перильное ограждения 5 секции (4 сооруж.)	т перил	0,270	134391,63	36339
			Накладные расходы			*47044,67*	*12721*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*2692*
35	184	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции перильное ограждения	т	0,274	342054,34	93723
			Накладные расходы			*12181,42*	*3338*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*6942*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
36	261	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка перильное ограждения 5 секции (3 сооруж.)	т перил	0,204	134391,63	27416
			Накладные расходы			*47044,67*	*9597*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*2031*
37	262	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции перильное ограждения	т	0,204	342054,34	69779
			Накладные расходы			*12181,42*	*2485*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*5169*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	263	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство основания гравийно-песчаной смес под трубопроводы,толщиной 15 см.	м3 основания	10,200	4880,48	49781
			Накладные расходы			*844,89*	*8618*
			Сметная прибыль			*361,52*	*3687*
39	264	11-370401-0213 РСНБ РК 2015	Устройство трубы из сборного железобетона диаметром 1000 мм по ТП 3.501-59 Бл.N13 (45шт.)	м3 сборных конструкций	26,040	17845,84	464706
			Накладные расходы			*4610,97*	*120070*
			Сметная прибыль			*1321,91*	*34423*
40	265	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	31,000	37485,98	1162065
			Накладные расходы			*1334,97*	*41384*
			Сметная прибыль			*2776,74*	*86079*
41	266	11-410103-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	161,450	920,40	148598
			Накладные расходы			*271,79*	*43881*
			Сметная прибыль			*68,18*	*11007*
			Раздел: #Демонтажные работы#				
42	267	11-370401-0213 РСНБ РК 2015	Демонтаж жб конструкций ж\б трубы О70-80 см - 30 шт	м3 сборных конструкций	7,200	10592,07	76263
			Накладные расходы			*3054,63*	*21993*
			Сметная прибыль			*784,60*	*5649*
43	268	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка сб/железобетона после демонтажа	т	18,000	482,98	8694
			Накладные расходы			*17,20*	*310*
			Сметная прибыль			*35,78*	*644*
44	269	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка демонтированного сб/железобетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	18,000	854,38	15379
			Накладные расходы			*30,43*	*548*
			Сметная прибыль			*63,29*	*1139*
			Раздел: #Разборка и восстановление дорожное покрытие#				
45	270	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные толщиной 10 см. Разборка	м3 конструкции	17,000	4290,87	72945
			Накладные расходы			*1384,03*	*23528*
			Сметная прибыль			*317,84*	*5403*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	271	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранного асфальтобетона	т	38,475	88,73	3414
			Накладные расходы			*3,16*	*122*
			Сметная прибыль			*6,57*	*253*
47	272	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка строительного мусора на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	38,475	854,38	32872
			Накладные расходы			*30,43*	*1171*
			Сметная прибыль			*63,29*	*2435*
48	273	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	170,000	975,45	165827
			Накладные расходы			*93,85*	*15955*
			Сметная прибыль			*72,26*	*12283*
49	274	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство	м2 основания или покрытия	170,000	223,15	37936
			Накладные расходы			*54,01*	*9182*
			Сметная прибыль			*16,53*	*2810*
50	275	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,500	2194,26	93256
			Накладные расходы			*78,14*	*3321*
			Сметная прибыль			*162,54*	*6908*
51	276	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	170,000	186,74	31745
			Накладные расходы			*46,02*	*7824*
			Сметная прибыль			*13,83*	*2351*
52	277	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	16,422	12344,18	202716
			Накладные расходы			*439,61*	*7219*
			Сметная прибыль			*914,38*	*15016*
53	278	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	170,000	182,34	30998
			Накладные расходы			*45,82*	*7789*
			Сметная прибыль			*13,51*	*2296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	279	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	170,000	3,90	663
			Накладные расходы			*1,16*	*198*
			Сметная прибыль			*0,29*	*49*
55	280	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	23,613	11416,88	269587
			Накладные расходы			*406,58*	*9601*
			Сметная прибыль			*845,69*	*19969*
			Раздел: #Земляные работы#				
56	281	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 под бетонные фундамент мостика	м3 грунта	12,000	7018,38	84221
			Накладные расходы			*2571,06*	*30853*
			Сметная прибыль			*519,88*	*6239*
57	282	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,500	2163,36	11899
			Накладные расходы			*792,51*	*4359*
			Сметная прибыль			*160,25*	*881*
58	283	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивания излишнего грунта 3 группы	м3 грунта	6,500	2163,36	14062
			Накладные расходы			*792,51*	*5151*
			Сметная прибыль			*160,25*	*1042*
59	284	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных опор из бетона кл.В22,5,F200,W6	м3 бетона в деле	10,400	27734,76	288442
			Накладные расходы			*3121,02*	*32459*
			Сметная прибыль			*2054,43*	*21366*
60	285	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,500	18652,85	9326
			Накладные расходы			*1646,93*	*823*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*691*
61	286	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под опоры из гравийно-песчаной смесью. Устройство	м3 подушки	9,000	6135,81	55222
			Накладные расходы			*1420,90*	*12788*
			Сметная прибыль			*454,50*	*4091*
62	287	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж служебных пешеходных мостиков.	т конструкций	0,907	122948,37	111472
			Накладные расходы			*27882,33*	*25280*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***9107,29***	***8257***
63	288	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции переходных мостикиков	т	0,907	339407,64	307727
			Накладные расходы			***12087,17***	***10959***
			Сметная прибыль			***25141,31***	***22795***
64	289	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,000	108,24	4329
			Накладные расходы			***24,84***	***994***
			Сметная прибыль			***8,02***	***321***
65	290	11-130301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	40,000	177,98	7119
			Накладные расходы			***14,67***	***587***
			Сметная прибыль			***13,18***	***527***
			Раздел: #Подъездная дорога#				
66	291	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство	м2 основания или покрытия	108,000	223,15	24101
			Накладные расходы			***54,01***	***5833***
			Сметная прибыль			***16,53***	***1785***
67	292	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,000	2194,26	59245
			Накладные расходы			***78,14***	***2110***
			Сметная прибыль			***162,54***	***4389***
68	293	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	108,000	186,74	20167
			Накладные расходы			***46,02***	***4971***
			Сметная прибыль			***13,83***	***1494***
69	294	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	10,433	12344,18	128784
			Накладные расходы			***439,61***	***4586***
			Сметная прибыль			***914,38***	***9540***
70	295	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	108,000	182,34	19693
			Накладные расходы			***45,82***	***4948***
			Сметная прибыль			***13,51***	***1459***
71	296	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	108,000	3,90	421
			Накладные расходы			***1,16***	***126***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,29*	*31*
72	297	21-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	15,001	11416,88	171267
			Накладные расходы			*406,58*	*6099*
			Сметная прибыль			*845,69*	*12686*
			Раздел: #Заезды в дома (Мосты L-4,0м.B-2,0м.)в количество 6 шт. на ПК 13+56,20; ПК14+49,74; ПК14+70,34; ПК14+97,00; ПК15+20,74; ПК 15+30,94.#				
73	298	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство из монолитного ж/бетона из бетона B22,5F200W6	м3 конструкции	6,400	22219,94	142208
			Накладные расходы			*2060,70*	*13188*
			Сметная прибыль			*1645,92*	*10534*
74	299	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	0,250	88245,64	22061
			Накладные расходы			*26722,79*	*6681*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*1634*
75	300	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	218418,02	10921
			Накладные расходы			*7778,42*	*389*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*809*
76	301	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	220380,15	11019
			Накладные расходы			*7848,30*	*392*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*816*
77	302	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150	214394,55	32159
			Накладные расходы			*7635,13*	*1145*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*2382*
78	303	11-300102-0201	Устройство монолитных опор из бетона кл.B22,5,F200,W6	м3 бетона в	18,800	27734,76	521414
			Накладные расходы			*3121,02*	*58675*
			Сметная прибыль			*2054,43*	*38623*
79	304	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,025	368821,43	9294
			Накладные расходы			*120188,72*	*3029*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*688*
80	305	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	220380,15	1234
			Накладные расходы			*7848,30*	*44*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*91*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	306	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019	224698,14	4314
			Накладные расходы			*8002,07*	*154*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*320*
82	307	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка перильное ограждения,длиной 2м.с окраской	т перил	0,294	134391,63	39576
			Накладные расходы			*47044,67*	*13854*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*2932*
83	308	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции перильное ограждения	т	0,295	342054,34	100728
			Накладные расходы			*12181,42*	*3587*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*7461*
			Раздел: #Земляные работы#				
84	309	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Выемка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	43,200	218,37	9434
			Накладные расходы			*47,43*	*2049*
			Сметная прибыль			*16,18*	*699*
85	310	11-360201-0105 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух сооружения из грунтов несвязных	м3 грунта	40,400	682,04	27555
			Накладные расходы			*223,22*	*9018*
			Сметная прибыль			*50,52*	*2041*
86	311	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,800	2163,36	6057
			Накладные расходы			*792,51*	*2219*
			Сметная прибыль			*160,25*	*449*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
87	312	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устроиство подготовка бетонная под сооружения толщиной 10 см.	м3 бетона,	0,400	21973,51	8789
			Накладные расходы			*1765,19*	*706*
			Сметная прибыль			*1627,67*	*651*
88	313	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство основания из гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см под трубопроводы	м3 основания	3,200	4880,48	15618
			Накладные расходы			*844,89*	*2704*
			Сметная прибыль			*361,52*	*1157*
89	314	11-370401-0213 РСНБ РК 2015	Трубы из сборного железобетона.Устройство	м3 сборных конструкций	4,800	17845,84	85660

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4610,97*	*22133*
			Сметная прибыль			*1321,91*	*6345*
90	315	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	10,000	37485,98	374860
			Накладные расходы			*1334,97*	*13350*
			Сметная прибыль			*2776,74*	*27767*
91	316	11-410103-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	52,400	920,40	48229
			Накладные расходы			*271,79*	*14242*
			Сметная прибыль			*68,18*	*3573*
92	317	11-410104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-40м.В-20см.	м	40,000	665,73	26629
			Накладные расходы			*226,06*	*9043*
			Сметная прибыль			*49,31*	*1973*
93	318	21-100401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	8,000	255,48	2044
			Накладные расходы			*9,10*	*73*
			Сметная прибыль			*18,92*	*151*
94	319	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей	м шва	40,000	1359,61	54384
			Накладные расходы			*411,59*	*16464*
			Сметная прибыль			*100,71*	*4028*
95	320	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	3,900	31323,29	122161
			Накладные расходы			*4034,74*	*15735*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*9049*
96	321	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	0,184	88245,64	16237
			Накладные расходы			*26722,79*	*4917*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*1203*
97	322	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	220380,15	39668
			Накладные расходы			*7848,30*	*1413*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*2938*
98	323	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,000	89,36	357
			Накладные расходы			*3,18*	*13*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,62*	*26*
99	324	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка перильное ограждения 5 секции (3 сооруж.)	т перил	0,147	134391,63	19788
			Накладные расходы			*47044,67*	*6927*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*1466*
100	325	21-130814-1901	Стоимость металлоконструкции перильное ограждения	т	0,147	342054,34	50364
			Накладные расходы			*12181,42*	*1794*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*3731*
			Раздел: #Демонтажные работы#				
101	326	11-220301-0116	Демонтаж стальных труб, диаметр 1000 мм.(L-9м.)	км	0,009	3933794,97	35404
			Накладные расходы			*1018508,25*	*9167*
			Сметная прибыль			*291392,22*	*2623*
102	327	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка трубы металлические.	т	1,127	515,55	581
			Накладные расходы			*18,36*	*21*
			Сметная прибыль			*38,19*	*43*
103	328	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	то же,разгрузка	т	1,127	515,55	581
			Накладные расходы			*18,36*	*21*
			Сметная прибыль			*38,19*	*43*
104	329	41-080102-1030 РСНБ РК 2015	Транспортировка демонтированных металлических труб на городской свалку на расстояние до 45 км автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,127	1012,25	1141
			Накладные расходы			*36,05*	*41*
			Сметная прибыль			*74,98*	*85*
105	330	41-080102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1,127	293,16	330
			Накладные расходы			*10,44*	*12*
			Сметная прибыль			*21,72*	*24*
106	331	12-160102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 700-1500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	143,000	10095,40	1443642
			Накладные расходы			*3202,29*	*457928*
			Сметная прибыль			*747,81*	*106936*
			ИТОГО:				**13189468**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1924115**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**976998**
			Итого с временными		**4,3 %**	**567147,00**	**13756615**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**148571,00**	**13905186**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**15474039**
			Итого с НДС		**12 %**	**1856885,00**	**17330924**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен Карасу.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.04.2019	01.04.2019	30.04.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бетонные и железобетонные работы				
1	83	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3	21,000	18652,85	391710
			Накладные расходы			*1646,93*	*34586*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*29016*
2	84	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщиной 10 см.	м3	70,380	4779,70	336396
			Накладные расходы			*784,47*	*55211*
			Сметная прибыль			*354,05*	*24918*
3	85	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	183,600	22982,10	4219514
			Накладные расходы			*2138,57*	*392642*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*312557*
4	86	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	153,000	31323,29	4792464

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4034,74*	*617315*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*354997*
5	87	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	19,260	88245,64	1699611
			Накладные расходы			*26722,79*	*514681*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*125897*
6	88	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,760	218418,02	165998
			Накладные расходы			*7778,42*	*5912*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*12296*
7	89	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17,970	220380,15	3960231
			Накладные расходы			*7848,30*	*141034*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*293350*
8	90	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	530,000	89,36	47362
			Накладные расходы			*3,18*	*1687*
			Сметная прибыль			*6,62*	*3508*
9	91	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	45,900	31323,29	1437739
			Накладные расходы			*4034,74*	*185195*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*106499*
10	92	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	3,940	88245,64	347688
			Накладные расходы			*26722,79*	*105288*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*25755*
11	93	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,940	220380,15	868298
			Накладные расходы			*7848,30*	*30922*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*64318*
			Раздел: #Прочие работы#				
12	94	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	856,800	1198,90	1027216
			Накладные расходы			*352,30*	*301854*
			Сметная прибыль			*88,81*	*76090*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Исключить из формы-2 за март 2019 года Участок №2 с ПК 17+68,5 по 36+22,6 L-1854,08м Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
41	72	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение отверстии дренажных труб на дне русла гравийно-галечником	м3 дренажной призмы	-20,070	2861,97	-57440
			Накладные расходы			*-866,54*	*-17391*
			Сметная прибыль			*-212,00*	*-4255*
42	73	21-010301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,073	1306,26	-35262
			Накладные расходы			*-59,59*	*-1256*
			Сметная прибыль			*-123,95*	*-2612*
43	74	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	-669,000	889,94	-595368
			Накладные расходы			*-237,83*	*-159111*
			Сметная прибыль			*-65,92*	*-44101*
44	75	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	-0,430	904497,93	-387125
			Накладные расходы			*-288035,91*	*-123279*
			Сметная прибыль			*-66999,85*	*-28676*
45	76	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	675,690	480,07	-415532
			Накладные расходы			*-21,90*	*-14798*
			Сметная прибыль			*-45,55*	*-30780*
46	77	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	431,876	5492,25	-3038546
			Накладные расходы			*-250,56*	*-108210*
			Сметная прибыль			*-521,16*	*-225077*
47	78	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30x2 см.L=1,5м.)	м	-50,500	7333,78	-370356
			Накладные расходы			*-1636,20*	*-82628*
			Сметная прибыль			*-543,24*	*-27434*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	79	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	-118,680	7333,78	-870373
			Накладные расходы			*-1636,20*	*-194184*
			Сметная прибыль			*-543,24*	*-64472*
			Раздел: #Демонтажные работы#				
49	80	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	-45,000	46206,27	-2079282
			Накладные расходы			*-12545,08*	*-564529*
			Сметная прибыль			*-3422,69*	*-154021*
50	81	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона	т	108,000	377,02	-52161
			Накладные расходы			*-17,20*	*-1858*
			Сметная прибыль			*-35,78*	*-3864*
51	82	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	108,000	666,96	-92274
			Накладные расходы			*-30,43*	*-3286*
			Сметная прибыль			*-63,29*	*-6835*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
13	95	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	1,730	40554,40	70159
			Накладные расходы			*12143,44*	*21008*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*5197*
14	96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,730	218418,02	377863
			Накладные расходы			*7778,42*	*13457*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*27990*
15	97	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,230	34975,43	8044
			Накладные расходы			*12170,21*	*2799*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*596*
16	98	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,230	220380,15	50687
			Накладные расходы			*7848,30*	*1805*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*3755*
17	99	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	484,500	63,61	30818

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,82*	*10572*
			Сметная прибыль			*4,71*	*2283*
18	100	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	307,000	63,61	19527
			Накладные расходы			*21,82*	*6699*
			Сметная прибыль			*4,71*	*1446*
19	101	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	791,500	159,97	126613
			Накладные расходы			*5,70*	*4509*
			Сметная прибыль			*11,85*	*9379*
20	102	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	73,440	2861,97	210183
			Накладные расходы			*866,54*	*63638*
			Сметная прибыль			*212,00*	*15569*
21	103	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,112	2797,23	215700
			Накладные расходы			*99,62*	*7682*
			Сметная прибыль			*207,20*	*15978*
22	104	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	195,840	3039,02	595162
			Накладные расходы			*919,63*	*180101*
			Сметная прибыль			*225,11*	*44086*
23	105	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	205,632	2194,26	451210
			Накладные расходы			*78,14*	*16069*
			Сметная прибыль			*162,54*	*33423*
24	106	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла	м3 дренажной призмы	9,180	2861,97	26273
			Накладные расходы			*866,54*	*7955*
			Сметная прибыль			*212,00*	*1946*
25	107	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,639	2797,23	26962
			Накладные расходы			*99,62*	*960*
			Сметная прибыль			*207,20*	*1997*
26	108	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	306,000	889,94	272321
			Накладные расходы			*237,83*	*72777*
			Сметная прибыль			*65,92*	*20172*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	109	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,122	904497,93	110711
			Накладные расходы			*288035,91*	*35256*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*8201*
28	110	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	309,060	614,97	190064
			Накладные расходы			*21,90*	*6769*
			Сметная прибыль			*45,55*	*14079*
29	111	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	122,400	7035,69	861169
			Накладные расходы			*250,56*	*30668*
			Сметная прибыль			*521,16*	*63790*
30	112	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30x2 см.L=1,5м.)	м	32,400	7333,78	237614
			Накладные расходы			*1636,20*	*53013*
			Сметная прибыль			*543,24*	*17601*
31	113	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25x2 см.L=1,0м.))	м	27,000	7333,78	198012
			Накладные расходы			*1636,20*	*44177*
			Сметная прибыль			*543,24*	*14668*
			Раздел: Сооружения по руслу реки.Реконструкция оголовков трубчатых переездов из круглых труб диаметром 1000мм.в количество N-16шт.#ПК02+04.67,2+08.75,4+25.0,4+35.39+46.23,8+57.59,15+28.19,15+35.69,17+68.52,17+90.66,20+45.92,20+49.46,24+36.6,25+05.03,25+07.93,25+27.07				
32	114	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	19,520	18652,85	364104
			Накладные расходы			*1646,93*	*32148*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*26971*
33	115	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 смм.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	22,400	4779,70	107065
			Накладные расходы			*784,47*	*17572*
			Сметная прибыль			*354,05*	*7931*
34	116	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство днища колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40 см.	м3 конструкции	77,760	22982,10	1787088

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2138,57*	*166296*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*132377*
35	117	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	130,080	31323,29	4074534
			Накладные расходы			*4034,74*	*524839*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*301817*
36	118	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	11,390	88245,64	1005118
			Накладные расходы			*26722,79*	*304373*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*74453*
37	119	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,510	218418,02	111393
			Накладные расходы			*7778,42*	*3967*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*8251*
38	120	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,520	220380,15	1877639
			Накладные расходы			*7848,30*	*66867*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*139084*
39	121	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,140	214394,55	458804
			Накладные расходы			*7635,13*	*16339*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*33986*
40	122	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	220,000	89,36	19660
			Накладные расходы			*3,18*	*700*
			Сметная прибыль			*6,62*	*1456*
			ИТОГО:				**25185005**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2828810**
			Сметная прибыль				**1865556**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1082955,00**	**26267960**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**283694,00**	**26551654**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**29547345**
			Итого с НДС		**12 %**	**3545681,00**	**33093026**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»

Заказчик: КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»	**683 329 928,96**	494 966 437,96	50 986 818,00				5 462 873,36	50 986 818,00
	ИТОГО :		**494 966 437,96**	**50 986 818,00**				**5 462 873,36**	**50 986 818,00**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Мұқаметхан Ә.Ә _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленене зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №1 с ПК 0+00 по 17+68,5 L-1768,52м				
1	6	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3898,200	43,26	168619
			Накладные расходы			*7,81*	*30457*
			Сметная прибыль			*3,20*	*12490*
2	7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3898,200	313,18	1220847
			Накладные расходы			*100,08*	*390124*
			Сметная прибыль			*23,20*	*90433*
3	8	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	109,350	18652,85	2039689
			Накладные расходы			*1646,93*	*180092*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*151088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	9	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщиной 10 см.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	131,220	4779,70	627193
			Накладные расходы			*784,47*	*102938*
			Сметная прибыль			*354,05*	*46459*
5	10	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	328,050	22982,10	7539279
			Накладные расходы			*2138,57*	*701559*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*558465*
6	11	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	364,500	31323,29	11417340
			Накладные расходы			*4034,74*	*1470663*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*845729*
7	12	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	40,140	88245,64	3542180
			Накладные расходы			*26722,79*	*1072653*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*262384*
8	13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,512	218418,02	330248
			Накладные расходы			*7778,42*	*11761*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*24463*
9	14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	37,539	220380,15	8272851
			Накладные расходы			*7848,30*	*294617*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*612804*
10	15	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1089,000	89,36	97315
			Накладные расходы			*3,18*	*3466*
			Сметная прибыль			*6,62*	*7209*
			Раздел: Участок №2 с ПК 17+68,5 по 36+22,6 L-1854,08м				
			Реконструкция трубчатого переезда из прямоугольных труб 2х2м.,в количестве N-1шт.ПК34+27.91,34+42.41.				
11	146	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,260	18652,85	60808
			Накладные расходы			*1646,93*	*5369*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*4504*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	147	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 смм.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,600	4779,70	17207
			Накладные расходы			*784,47*	*2824*
			Сметная прибыль			*354,05*	*1275*
13	148	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство днища колодца из монолитного бетона В22,F200W6,толщиной 40 см.	м3 конструкции	13,080	22982,10	300606
			Накладные расходы			*2138,57*	*27973*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*22267*
14	149	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	18,000	31323,29	563819
			Накладные расходы			*4034,74*	*72625*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*41764*
15	150	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	2,110	88245,64	186198
			Накладные расходы			*26722,79*	*56385*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*13792*
16	151	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130	218418,02	28394
			Накладные расходы			*7778,42*	*1011*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*2103*
17	152	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,130	220380,15	249030
			Накладные расходы			*7848,30*	*8869*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*18447*
18	153	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,810	214394,55	173660
			Накладные расходы			*7635,13*	*6184*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*12864*
19	154	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,000	89,36	3574
			Накладные расходы			*3,18*	*127*
			Сметная прибыль			*6,62*	*265*
20	155	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	60,000	1198,90	71934
			Накладные расходы			*352,30*	*21138*
			Сметная прибыль			*88,81*	*5328*
21	156	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	368821,43	10486
			Накладные расходы			*120188,72*	*3417*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27320,11*	*777*
22	157	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	214394,55	1246
			Накладные расходы			*7635,13*	*44*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*92*
23	158	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	224698,14	5083
			Накладные расходы			*8002,07*	*181*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*376*
24	159	11-390401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)	т конструкций	0,167	136139,19	22749
			Накладные расходы			*38416,11*	*6419*
			Сметная прибыль			*10084,38*	*1685*
25	160	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026	210564,82	5517
			Накладные расходы			*7498,75*	*196*
			Сметная прибыль			*15597,39*	*409*
26	161	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,141	224692,68	31659
			Накладные расходы			*8001,88*	*1127*
			Сметная прибыль			*16643,90*	*2345*
			Восстановление перильного ограждения L-28м.на ПК34+35,16. Пешеходные мосты.				
27	183	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,320	7018,38	2246
			Накладные расходы			*2571,06*	*823*
			Сметная прибыль			*519,88*	*166*
28	184	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,320	25245,27	8078
			Накладные расходы			*3300,02*	*1056*
			Сметная прибыль			*1870,02*	*598*
29	185	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,602	134391,63	80904
			Накладные расходы			*47044,67*	*28321*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*5993*
30	186	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции /сварная решетка ограждения/	т	0,602	342054,34	205917
			Накладные расходы			*12181,42*	*7333*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25337,36*	*15253*
			Пешеходные мосты L-3,5м.в количество 3 шт на ПК 10+36.25,12+97.77,28+82.82				
31	187	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60,000	4551,07	273064
			Накладные расходы			*1667,20*	*100032*
			Сметная прибыль			*337,12*	*20227*
32	188	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,500	2163,36	35696
			Накладные расходы			*792,51*	*13076*
			Сметная прибыль			*160,25*	*2644*
33	189	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл.В22,5,F200,W6	м3 бетона в деле	16,500	28014,91	462246
			Накладные расходы			*3130,99*	*51661*
			Сметная прибыль			*2075,18*	*34240*
34	190	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаная смесь. Устройство	м3 основания	13,500	5961,21	80476
			Накладные расходы			*975,08*	*13164*
			Сметная прибыль			*441,57*	*5961*
35	191	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж служебных пешеходных мостиков.	т конструкций	1,417	122948,37	174176
			Накладные расходы			*27882,33*	*39500*
			Сметная прибыль			*9107,29*	*12902*
36	192	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции переходных мостиков	т	1,417	339407,64	480825
			Накладные расходы			*12087,17*	*17123*
			Сметная прибыль			*25141,31*	*35617*
37	193	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,800	108,24	4416
			Накладные расходы			*24,84*	*1013*
			Сметная прибыль			*8,02*	*327*
38	194	11-130301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	40,800	177,98	7262
			Накладные расходы			*14,67*	*598*
			Сметная прибыль			*13,18*	*538*
			ИТОГО:				**38802835**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**38802835**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4745923**
			Сметная прибыль				**2874284**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1668522,00**	**40471357**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**437091,00**	**40908448**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**45523945**
			Итого с НДС		**12 %**	**5462873,00**	**50986818**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____ Сарсупов Т.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №1 с ПК 0+00 по 17+68,5 L-1768,52м				
1	6	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2598,800	43,26	112413
			Накладные расходы			*7,81*	*20305*
			Сметная прибыль			*3,20*	*8327*
2	7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2598,800	313,18	813898
			Накладные расходы			*100,08*	*260083*
			Сметная прибыль			*23,20*	*60289*
3	8	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	116,640	18652,85	2175669
			Накладные расходы			*1646,93*	*192098*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1381,69*	*161161*
4	9	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщиной 10 см.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	139,968	4779,70	669006
			Накладные расходы			*784,47*	*109801*
			Сметная прибыль			*354,05*	*49556*
5	10	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	349,920	22982,10	8041897
			Накладные расходы			*2138,57*	*748330*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*595696*
6	11	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	388,800	31323,29	12178496
			Накладные расходы			*4034,74*	*1568707*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*902111*
7	12	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	42,816	88245,64	3778325
			Накладные расходы			*26722,79*	*1144163*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*279876*
8	13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,613	218418,02	352265
			Накладные расходы			*7778,42*	*12545*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*26094*
9	14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	40,042	220380,15	8824374
			Накладные расходы			*7848,30*	*314258*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*653657*
10	15	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1161,600	89,36	103803
			Накладные расходы			*3,18*	*3697*
			Сметная прибыль			*6,62*	*7689*
			Раздел: Участок №2 с ПК 17+68,5 по 36+22,6 L-1854,08м				
11	70	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	188,392	3039,02	572527
			Накладные расходы			*919,63*	*173252*
			Сметная прибыль			*225,11*	*42409*
12	71	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	191,788	2194,26	420833

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*78,14*	*14987*
			Сметная прибыль			*162,54*	*31173*
13	123	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	212,800	1198,90	255126
			Накладные расходы			*352,30*	*74970*
			Сметная прибыль			*88,81*	*18898*
14	124	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,146	368821,43	53848
			Накладные расходы			*120188,72*	*17548*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*3989*
15	125	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	214394,55	6646
			Накладные расходы			*7635,13*	*237*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*492*
16	126	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115	224698,14	25840
			Накладные расходы			*8002,07*	*920*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*1914*
17	127	11-390401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)	т конструкций	0,750	136139,19	102077
			Накладные расходы			*38416,11*	*28804*
			Сметная прибыль			*10084,38*	*7561*
18	128	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,146	210564,82	30827
			Накладные расходы			*7498,75*	*1098*
			Сметная прибыль			*15597,39*	*2283*
19	129	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,603	224692,68	135571
			Накладные расходы			*8001,88*	*4828*
			Сметная прибыль			*16643,90*	*10042*
20	130	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,260	18652,85	60808
			Накладные расходы			*1646,93*	*5369*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*4504*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	131	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 смм.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,600	4779,70	17207
			Накладные расходы			*784,47*	*2824*
			Сметная прибыль			*354,05*	*1275*
22	132	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство днища колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40 см.	м3 конструкции	13,100	22982,10	301066
			Накладные расходы			*2138,57*	*28015*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*22301*
23	133	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	23,100	31323,29	723568
			Накладные расходы			*4034,74*	*93203*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*53598*
24	134	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	1,970	88245,64	173844
			Накладные расходы			*26722,79*	*52644*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*12877*
25	135	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,110	218418,02	24026
			Накладные расходы			*7778,42*	*856*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*1780*
26	136	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,010	220380,15	222584
			Накладные расходы			*7848,30*	*7927*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*16488*
27	137	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,810	214394,55	173660
			Накладные расходы			*7635,13*	*6184*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*12864*
28	138	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,000	89,36	3574
			Накладные расходы			*3,18*	*127*
			Сметная прибыль			*6,62*	*265*
29	139	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	61,400	1198,90	73612
			Накладные расходы			*352,30*	*21631*
			Сметная прибыль			*88,81*	*5453*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	140	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,019	368821,43	6989
			Накладные расходы			*120188,72*	*2278*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*518*
31	141	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	214394,55	830
			Накладные расходы			*7635,13*	*30*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*61*
32	142	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	224698,14	3388
			Накладные расходы			*8002,07*	*121*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*251*
33	143	11-390401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)	т конструкций	0,261	136139,19	35464
			Накладные расходы			*38416,11*	*10007*
			Сметная прибыль			*10084,38*	*2627*
34	144	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032	210564,82	6738
			Накладные расходы			*7498,75*	*240*
			Сметная прибыль			*15597,39*	*499*
35	145	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,229	224692,68	51342
			Накладные расходы			*8001,88*	*1828*
			Сметная прибыль			*16643,90*	*3803*
36	162	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	10,600	196,34	2081
			Накладные расходы			*37,60*	*399*
			Сметная прибыль			*14,54*	*154*
37	163	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи с уплотнением	м3 грунта	110,000	143,72	15809
			Накладные расходы			*28,90*	*3179*
			Сметная прибыль			*10,65*	*1171*
38	164	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка дна и откосов ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	68,000	304,25	20689

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*111,46*	*7579*
			Сметная прибыль			*22,54*	*1533*
39	165	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,980	18652,85	74238
			Накладные расходы			*1646,93*	*6555*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*5499*
40	166	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство днища колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40 см.	м3 конструкции	9,120	22982,10	209597
			Накладные расходы			*2138,57*	*19504*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*15526*
41	167	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	14,120	31323,29	442285
			Накладные расходы			*4034,74*	*56971*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*32762*
42	168	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	1,260	88245,64	111190
			Накладные расходы			*26722,79*	*33671*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*8236*
43	169	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	218418,02	10921
			Накладные расходы			*7778,42*	*389*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*809*
44	170	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,690	220380,15	152062
			Накладные расходы			*7848,30*	*5415*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*11264*
45	171	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,510	214394,55	109341
			Накладные расходы			*7635,13*	*3894*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*8099*
46	172	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	20,000	89,36	1787
			Накладные расходы			*3,18*	*64*
			Сметная прибыль			*6,62*	*132*
47	173	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитный бетон дна на выходе толщиной 12 см из бетона В22,5F200W6	м3 бетона в деле	4,200	28014,91	117663

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3130,99*	*13150*
			Сметная прибыль			*2075,18*	*8716*
48	174	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подушка толщиной 10 см.	м3 подушки	6,280	6135,81	38533
			Накладные расходы			*1420,90*	*8923*
			Сметная прибыль			*454,50*	*2854*
49	175	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	43,700	1198,90	52392
			Накладные расходы			*352,30*	*15396*
			Сметная прибыль			*88,81*	*3881*
50	176	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	5,200	4601,14	23926
			Накладные расходы			*765,74*	*3982*
			Сметная прибыль			*340,82*	*1772*
51	177	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	368821,43	10486
			Накладные расходы			*120188,72*	*3417*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*777*
52	178	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	214394,55	1246
			Накладные расходы			*7635,13*	*44*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*92*
53	179	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023	224698,14	5083
			Накладные расходы			*8002,07*	*181*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*376*
54	180	11-390401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)	т конструкций	0,176	136139,19	24023
			Накладные расходы			*38416,11*	*6779*
			Сметная прибыль			*10084,38*	*1779*
55	181	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026	210564,82	5395
			Накладные расходы			*7498,75*	*192*
			Сметная прибыль			*15597,39*	*400*
56	182	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,151	224692,68	33893

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8001,88*	*1207*
			Сметная прибыль			*16643,90*	*2511*
57	195	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	47,000	4551,07	213900
			Накладные расходы			*1667,20*	*78359*
			Сметная прибыль			*337,12*	*15844*
58	196	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,000	2163,36	17307
			Накладные расходы			*792,51*	*6340*
			Сметная прибыль			*160,25*	*1282*
59	197	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл.В22,5,F200,W6	м3 бетона в деле	8,200	28014,91	229722
			Накладные расходы			*3130,99*	*25674*
			Сметная прибыль			*2075,18*	*17016*
60	198	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаная смесь. Устройство	м3 основания	6,200	5961,21	36960
			Накладные расходы			*975,08*	*6045*
			Сметная прибыль			*441,57*	*2738*
61	199	11-390401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж служебных пешеходных мостиков.	т конструкций	1,640	122948,37	201600
			Накладные расходы			*27882,33*	*45719*
			Сметная прибыль			*9107,29*	*14933*
62	200	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции переходных мостикиков	т	1,640	339407,64	556530
			Накладные расходы			*12087,17*	*19819*
			Сметная прибыль			*25141,31*	*41224*
63	201	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,000	108,24	5195
			Накладные расходы			*24,84*	*1192*
			Сметная прибыль			*8,02*	*385*
64	202	11-130301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	48,000	177,98	8543
			Накладные расходы			*14,67*	*704*
			Сметная прибыль			*13,18*	*633*
65	203	12-160102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 1000-1500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	334,100	10095,40	3372874
			Накладные расходы			*3202,29*	*1069886*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*747,81*	*249842*
			ИТОГО:				**46637409**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6368542**
			Сметная прибыль				**3454623**
			Итого с временными		**4,3 %**	**2005409,00**	**48642818**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**525342,00**	**49168160**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**54715559**
			Итого с НДС		**12 %**	**6565867,00**	**61281426**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____