Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» ноябрь 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Мұқаметхан Әлкей Әнуарұлы**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ«Управление зеленой экономики города Алматы»**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ» ГСЛ №015937 Рабочий проект КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», №44 н/к от 20.03.2018г.;

Альбом-1 «Гидротехничекие решения река Үлкен Қарасу»;

Альбом-2 «Гидротехничекие решения река Кіші Қарасу»;

Альбом-3 «Перенос сетей электроснабжения»;

Альбом-4 «Благустройство рек Үлкен и Кіші Қарасу».

Сметная документация.

Утвержден(а): **№44 н/к от 20.03.2018г., КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Школа имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь (площадь существующего застройки)	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	Площадь здания, $м^2$		Площадь здания, $м^2$	
	общая	полезная	общая	полезная

Река Кіші Карасу (западная составляющая реки Карасу-Турксиб)

Река Кіші Карасу разделена на два реконструируемого участка: участок 1 – от ул. Аральской до дома № 161 по ул. Якубова (ПК0+00,0-ПК 15+60,00), участок 2 – от нижнего бьефа трубы напротив дома № 161 по ул. Якубова до ул. Бакинской (ПК15+75 - ПК 25+52).

На реконструируемых участках рабочим проектом предусматривается:

укрепление откосов и дна русла реки;

реконструкция (устройство) входных и выходных оголовков существующих водопропускных труб;

строительство новых водопропускных труб (замена существующих);

строительство новых пешеходных мостов (замена существующих);

прочистка участков реки, проходящих в закрытом канализированном русле из труб;

устройство въездов во двор частных домовладений;

прочистка существующих водопропускных труб под дорогой (трубчатые проезды).

Укрепление откосов и дна русла реки (стабилизация русла реки)

Рабочим проектом предусматривается укрепление откосов и дна русла реки из монолитного железобетона.

Сечение русла – прямоугольное, с шириной по дну русла:

участок 1 (с ПК 0+00 по ПК 0+52.75 и с ПК 3+27.20 до ПК 3+50.23) – 1,5 м;

участок 1 (с ПК 7+61 по ПК 15+60) – 1,0 м;

участок 2 (ПК15+75 по ПК25+52) – 1,5 м.

Строительная высота русла - 1,15 м (с учетом заплечиков высотой 15 см).

Толщина покрытия дна русла принята 300 мм, стенок - 250 мм.

Река Үлкен Карасу (восточная составляющая реки Карасу-Турксиб)

Река Үлкен Карасу разделена на два реконструируемого участка: участок 1 – от проспекта Рыскулова до ул. Кожедуба (ПК 0+00-ПК 17+68), участок 2 – от ул. Кожедуба до ул. Б. Хмельницкого (ПК17+68-ПК 36+15).

На реконструируемых участках рабочим проектом предусматривается:

укрепление откосов и дна русла реки;

реконструкция входных и выходных оголовков существующих водопропускных труб;

строительство новых пешеходных мостов;

прочистка участков реки, проходящей в закрытом канализированном русле из труб;

прочистка существующих водопропускных труб под дорогой (трубчатые проезды).

Укрепление откосов и дна русла реки (стабилизация русло реки)

Рабочим проектом предусматривается укрепление откосов и дна русла реки из монолитного железобетона.

Сечение русла – прямоугольное, с шириной по дну русла:

участок 1 (ПК 0+00-ПК 17+68) – 1,0 м;

участок 2 (с ПК 17+68 по ПК18+63.56 и с ПК 20+45.92 по ПК 34+27.91) – 1,0 м;

участок 2 (ПК18+63,56 по ПК 20+45,92 и с ПК 34+27,91 по ПК 36+15) – 1,5 м.

Строительная высота русла - 1,15 м (с учетом заплечиков высотой 15 см).

Толщина покрытия дна русла принята 300 мм, стенок - 250 мм.

Устройство пешеходных мостов

Рабочим проектом предусматривается строительство новых пешеходных мостов из металлических конструкций.

Пешеходные мосты запроектированы:

участок 1 (ПК 10+36.25 и ПК 12+97.77) – шириной - 1,4 м, длиной – 3,5 м;

участок 2 (ПК 28+82.82 и ПК 30+70.09) – шириной - 1,4 м, длиной – 3,5 м и 10,0 м соответственно.

Несущие конструкции пешеходных мостов выполняются из прокатных профилей по ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8639-82. Настил моста – из рифленой стали толщиной 5 мм по ГОСТ 8568-77.

Опора несущих конструкций моста – монолитная бетонная лента с габаритными размерами 500x2400x1300(h) мм, по основанию из послойно уплотненного грунта обратной засыпки (ПГС).

Материал конструкций опор моста – бетон класса В22,5, F200, W6.

Ограждение моста – секционное, решетчатое, высотой - 1250 мм, из квадратных и прямоугольных труб по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.

Прочистка существующих водопропускных труб

На участках, где русло реки проходит в закрытом канализированном русле из железобетонных водопропускных труб (участок 2 от ПК 24+36.60 до ПК

25+05.04) и на участках расположения трубчатых переездов (ПК2+01.27; ПК4+21.60; ПК6+11.90; ПК8+42.80; ПК15+24.79; ПК17+65.13; ПК20+42.52; ПК24+33.20; ПК25+06.48; ПК34+35.16; ПК35+71.49) рабочим проектом предусматривается прочистка существующих водопропускных труб от наносов при помощи гидродинамической промывки.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взырвобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: май 2018 г. месяц, год

Окончание работ: ноябрь 2019 г. месяц, год

При продолжительности строительства, месяц:

По норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

Фактически, месяц: 18

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»**

готовым к приемке в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Г.С.Г. Высотник» Директор. Мұқаметхан Әлкей Әнуарұлы

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«21» ноябрь 2019 г.

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройзащита» директор Мусина В.А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта Саркулов Г.Е №KZ13VJE00033234 от 12.12.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№30 о/и от 11.05.2018г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в) лице **директора Мұқаметхан Ә.**
фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя

- субподрядными организациями:

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2019 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_____месяц;

фактически 18 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 683 329 928,96 тенге, (с НДС) в том числе строительно-монтажных работ 683 172 448,96 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 157 480 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 751 394 298 тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 633 400 154 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 157 480 тенге.

5.Субподрядные организации:

---

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ» ГСЛ №015937 Рабочий проект КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», №44 н/к от 20.03.2018г.;
Альбом-1 «Гидротехничекие решения река Үлкен Қарасу»;
Альбом-2 «Гидротехничекие решения река Кіші Қарасу»;
Альбом-3 «Перенос сетей электроснабжения»;
Альбом-4 «Благустройство рек Үлкен и Кіші Қарасу».
Сметная документация.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **№44 н/к от 20.03.2018г, КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «СейсмоСтройзащита» директор Мусина В.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического **Саркулов Г.Е №KZ13VJE00033234 от 12.12.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующего на основании №30 о/и от 11.05.2018г.

№ договора и дата

Уведомление KZ45REA00095604 от 28.05.2018г.

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«22» ноябрь 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ», директор Сапаев. К. №015937 от 17.08.2017 г**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **Самарский Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **номер договора №37о/и от 15.05.2018 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ № 000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мұқаметхан Әлкей Әнуарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1. субподрядными организациями:

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____месяц;

фактически 18 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ» ГСЛ №015937 от 17.08.2017 г 33о/и-03.08-2016-ПП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
Авторский надзор: организация
ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ», директор Сапаев. К
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Самарский Н.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов;

подпись, дата М.П.

Приложение 7
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
Реконструкция русла реки Улкен Карасу					
Раздел 1. Участок 1 ПК 0+00 по ПК 17+68,3. L-1768.52 м					
1.	Реконструкция русло реки шир. 1м	пм	1638	Сб. ж/б лотки 2х1х1	
Раздел 2. Участок 2 ПК 17+68,5 по ПК 36+22,6. L-1854 м					
2.	Реконструкция русло реки шир. 1м	пм	1348,2	Сб. ж/б лотки 2х1х1	
3.	Реконструкция русло реки шир. 1,5м	м	270	Монол. ж/б прямоугол. Сечения	
4.	Асфальтобетонное покрытие	м2	808,2		
5.	Пешеходный мост	шт	3		
6.	Солнечные светильники	шт	14		
7.	Поребрик	м	378,7		
8.	Спортивная площадка с резиновым покрытием	м2	221		
Реконструкция русла реки Киши Карасу					
Раздел 1. Участок 1 ПК 15+75 по ПК 25+52					
	Реконструкция русло реки шир. 1,5м	м	54	Монол. ж/б кл.В22,5 F200 W6	
	Реконструкция русло реки шир. 1м	пм	576,4	Сб. ж/б лотки 2х1х1	
Раздел 2. Участок 1 ПК 0+00 по ПК 15+65					
	Реконструкция русло реки шир. 1,5м	м	879	Монол. ж/б кл.В22,5 F200 W6	
	Пешеходный мост	шт	1		
	Асфальтобетонное покрытие	м2	1489.5		
	Солнечные светильники	шт	20		

	Поребрик	м	568.5		
	Детская площадка с резиновым покрытием	м2	352		
	Трубопроводы канализ. D700-1500 мм. Прочистка.	М	926,5		

Заказчик:
КГУ«Управление зеленой экономики города Алматы»

подпись, печать, ФИО

Авторский надзор
ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ»

Самарский Н.А

подпись, печать, ФИО

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.

подпись, печать, ФИО