Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол ",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30**	**060340007296**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/240084/00 от 30.01.2024г Актобе-Улгайсын, км 791-819	

Номер документа	Дата составления
108	**29.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819", Сертификат №10			Одна услуга	1	290 723 562,16	290 723 562,16	31 148 953,09
				Итого	1	x	290 723 562,16	31 148 953,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент", участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

СПРАВКА №4 от 29 апреля 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№090140000306/240084/00 №090140000306/240084/02 №090140000306/240084/04	30.01.2024 г. 17.12.2024 г. 25.02.2025 г.	РБ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**290 723 562,16**									
в том числе: в текущем месяце - **апрель**	**290 723 562,16**	**259 574 609,07**							**31 148 953,09**	**290 723 562,16**
выплата аванса	**5 971 061 426,07**			-					-	-
удержание аванса	-	-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**6 261 784 988,23**	**259 574 609,07**		-					**31 148 953,09**	**290 723 562,16**

Место печати (при наличии)
Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

И.о. директора _____ **Уразгалиев Р.К**

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Генеральный координатор проекта _____

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г.
№090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

Дата: 29.04.2025 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 10

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	G	I = G + H	J = I / C
I	**Размер выплат**					
1	Итого по ВОР	51 020 671 196,00	7 049 383 961,27	259 574 609,07	7 308 958 570,34	14%
2	Корректировка стоимости					
3	Авансовый платеж		5 331 304 844,71	0,00	5 331 304 844,71	
4	Аванс за материалы на стойплощадке					
5	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**51 020 671 196,00**	**12 380 688 805,98**	**259 574 609,07**	**12 640 263 415,05**	
III	**НДС 12%, ((II-4-9) * 0,12)**	**6 122 480 543,52**	**1 485 682 656,72**	**31 148 953,09**	**1 516 831 609,81**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**57 143 151 739,52**	**13 866 371 462,70**	**290 723 562,16**	**14 157 095 024,86**	
V	**Вычеты**					
5	Гарантия исполнения 5% (1+2) * 5% * 1,12					
6	Возврат аванса		0,00	0,00	0,00	
7	Другие отчисления					
VI	**Совокупный Итог, (5+6+7)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**		**13 866 371 462,70**	**290 723 562,16**	**14 157 095 024,86**	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью	**двести девяносто миллионов семьсот двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят два тенге 16 тиын**				

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

И.о директора _____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Генеральный координатор проектов _____ **Четкин А.**
Место печати (при наличии)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

от 29.04.2025 года за период от 20.12.2024 г. по 29.04.2025 г.

№ п/п	ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма по Договору, без НДС, тенге	На начало отчетного периода	За отчётный период	На конец отчетного периода	Остаток всего с начала проекта
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость I	7 850 859,39	4 874 170,59	-	4 874 170,59	2 976 688,80
2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ведомость II	1 728 801 600,64	329 131 483,59	-	329 131 483,59	1 399 670 117,05
3	ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ведомость III	1 311 797 415,05	761 501 590,67	259 574 609,07	1 021 076 199,74	290 721 215,31
4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость IV	10 872 290 138,72	5 438 972 237,22	-	5 438 972 237,22	5 433 317 901,50
5	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ведомость V	18 715 870 785,66	-	-	-	18 715 870 785,66
6	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ведомость VI	4 117 895 812,12	255 891 324,29	-	255 891 324,29	3 862 004 487,83
7	АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ	Ведомость VII	22 911 931,80	-	-	-	22 911 931,80
8	СНЕГОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Ведомость VIII	92 628 013,80	-	-	-	92 628 013,80
9	ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость IX	731 447 774,99	-	-	-	731 447 774,99
10	ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость X	5 607 093 206,66	-	-	-	5 607 093 206,66
11	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость XI	1 206 748 801,55	210 893 136,46	-	210 893 136,46	995 855 665,09
12.1	МОСТЫ	Ведомость XII-1	643 878 604,17	-	-	-	643 878 604,17
12.2	ПУТЕПРОВОДЫ	Ведомость XII-2	3 332 934 046,34	48 120 018,45	-	48 120 018,45	3 284 814 027,89
13	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Ведомость XIII	2 449 322 488,75	-	-	-	2 449 322 488,75
14	ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ведомость XIV	179 199 716,36	-	-	-	179 199 716,36
Итого по ведомости обьемов работ		Aa	51 020 671 196,00	7 049 383 961,27	259 574 609,07	7 308 958 570,34	43 711 712 625,66
Заявки на изменение		Ab					
Итого		A = (Aa + Ab)	**51 020 671 196,00**	**7 049 383 961,27**	**259 574 609,07**	**7 308 958 570,34**	**43 711 712 625,66**
Материалы на строительной площадке		B					
Итого		**(A + B)**	**51 020 671 196,00**	**7 049 383 961,27**	**259 574 609,07**	**7 308 958 570,34**	**43 711 712 625,66**
Общая стоимость			51 020 671 196,00	7 049 383 961,27	259 574 609,07	7 308 958 570,34	43 711 712 625,66
НДС 12%			6 122 480 543,52	845 926 075,36	31 148 953,09	877 075 028,45	5 245 405 515,07
Итого с НДС			**57 143 151 739,52**	**7 895 310 036,63**	**290 723 562,16**	**8 186 033 598,79**	**48 957 118 140,73**
Гарантиия исполнения		**5%**					
Аванс		**30%**	**17 142 945 521,86**	**5 971 061 426,07**			
Удержане аванса						**0,00**	**5 971 061 426,07**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:			**57 143 151 739,52**	**7 895 310 036,63**	**290 723 562,16**	**8 186 033 598,79**	**42 986 056 714,66**

Заказчик:
И.о директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО "Инженерный Центр Алматы"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Генеральный координатор проектов
ТОО "СП "Сине Мигас Строй"

_____ **Четкин А.**

Место печати (при наличии)

"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"

Реестр выполненных работ №10 от 29.04.2025 года за период от 20.12.2024 г. по 29.04.2025 г.

№ п/п	Основные виды работ	Един. изм.	Всего по проекту		На начало отчетного периода		Выполнено по текущему сертификату		На конец отчестного периода		Остаток	
			п	л	п	л	п	л	п	л	п	л
	1	2	3		4		5		6		7	
	"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"											
1	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20, Н=5 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой, Н=12 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
3	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6, Н=29 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
5	Устройство земляного полотна	м3	3 658 549		2 111 379,94		0,00		2 111 379,94		1 547 169,06	

Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

И.о директора _____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Генеральный координатор проектов _____ **Четкин А.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г.
№090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10

Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

№ п/п	Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	**Вынос инженерных сетей**													
	Наружные сети связи													
30	Наружные сети связи АО "Казахтелеком" /210997-ТИЗ-1-0-НСС1.СО/	м	20 000,00	6 376,19	127 523 800,00	20 000,00	127 523 800,00	0,00	0,00	20 000,00	127 523 800,00	0,00	0,00	100,00%
31	Наружные сети связи ТОО "TNS-Plus" /210997-ТИЗ-1-0-НСС2.СО/	м	19 860,00	6 725,00	133 558 500,00	19 860,00	133 558 500,00	0,00	0,00	19 860,00	133 558 500,00	0,00	0,00	100,00%
32	Наружные сети связи АО "Батыс Транзит". 1-й этап строительства. /210997-ТИЗ-1-0-НСС3.СО/	м	114,00	68 499,85	7 808 982,90	114,00	7 808 982,90	0,00	0,00	114,00	7 808 982,90	0,00	0,00	100,00%
33	Наружные сети связи АО "Батыс Транзит". 2-й этап строительства. /210997-ТИЗ-1-0-НСС3.СО/	м	114,00	62 636,31	7 140 539,34			0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	7 140 539,34	0,00%
34	Защита кабеля связи. ШЧ "Кандыагаш" /210997-ТИЗ-1.0-НСС4.СО/	м	560,00	21 278,31	11 915 853,60	560,00	11 915 853,60	0,00	0,00	560,00	11 915 853,60	0,00	0,00	100,00%
	Переустройство линий электропередач													
35	Переустройство линий электропередач "НК"КТЖ"-"Актюбинское отделение магимтральной сети" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ4.СО/	опора	35,00	2 999 999,47	104 999 981,45			0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	104 999 981,45	0,00%
36	Переустройство линий электропередач ТОО РЭК "Энергосистема" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ2.СО/	опора	21,00	8 197 402,94	172 145 461,74			0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	172 145 461,74	0,00%
37	Демонтажные работы сетей электроснабжения РЭК ТОО "Энергосистема", дефектный акт	опора	8,00	299 247,74	2 393 981,92			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2 393 981,92	0,00%
38	Демонтажные работы. Переустройство линий электропередач "НК"КТЖ"-"Актюбинское отделение магимтральной сети" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ4.СО. дефектный акт/	опора	32,00	50 220,92	1 607 069,44			0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1 607 069,44	0,00%
39	Демонтаж сетей электроснабжение АО "Интергаз Центральная Азия" /дефектный акт/	опора	2,00	62 090,28	124 180,56			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	124 180,56	0,00%
	Наружные сети газоснабжения													
40	Пересечение сетей АО "КазТрансГаз Аймак" /210997-ГСН.СО-1/	м	156,00	44 339,61	6 916 979,16			156,00	6 916 979,16	156,00	6 916 979,16	0,00	0,00	100,00%
41	Газопровод среднего давления диаметром 63мм (СО-2)	м	21,00	29 232,11	613 874,31			21,00	613 874,31	21,00	613 874,31	0,00	0,00	100,00%
42	Газопровод высокого давления диаметром 200мм. (0,6МПа) (СО-3)	м	882,00	41 254,45	36 386 424,90			882,00	36 386 424,90	882,00	36 386 424,90	0,00	0,00	100,00%
43	Газопровод высокого давления диам.63 мм (СО-4)	м	172,80	19 390,31	3 350 645,57			172,80	3 350 645,57	172,80	3 350 645,57	0,00	0,00	100,00%
44	Подземный газопровод низкого давления диам.225мм (СО-5)	м	56,00	58 446,63	3 273 011,28			56,00	3 273 011,28	56,00	3 273 011,28	0,00	0,00	100,00%
45	Подземный газопровод высокого давления диам.110мм (СО-6)	м	22,00	41 816,06	919 953,32			22,00	919 953,32	22,00	919 953,32	0,00	0,00	100,00%
46	Подземный газопровод высокого давления диам.225мм (СО-7)	м	38,00	55 740,43	2 118 136,34			38,00	2 118 136,34	38,00	2 118 136,34	0,00	0,00	100,00%
47	Подземный газопровод высокого давления диам.110мм. (СО-8)	м	15,00	45 391,84	680 877,60			15,00	680 877,60	15,00	680 877,60	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Магистральный газопровод (5,4МПа) АО "Интергаз Центральная Азия"	м	2 858,80	207 063,97	591 954 477,44	2 287,04	473 563 581,95	571,76	118 390 895,49	2 858,80	591 954 477,44	0,00	0,00	100,00%
49	Площадка ОК-перемычка	м	30,00	2 594 556,37	77 836 691,10			30,00	77 836 691,10	30,00	77 836 691,10	0,00	0,00	100,00%
50	Электрохимическая защита газопроводов	м	200,00	45 435,60	9 087 120,00			200,00	9 087 120,00	200,00	9 087 120,00	0,00	0,00	100,00%
51	Наружные сети водоснабжения	м	94,00	100 434,82	9 440 873,08	71,00	7 130 872,22	0,00	0,00	71,00	7 130 872,22	23,00	2 310 000,86	75,53%
	ИТОГО по Выносу инженерных сетей	**тенге**			**1 311 797 415,05**		**761 501 590,67**		**259 574 609,07**		**1 021 076 199,74**		**290 721 215,31**	**77,84%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Исмаилов К.А.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Генеральный координатор проектов ТОО РСП "Сине Мидас Строй"

_____ **Четкин А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)