ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20200623-49340867
1.1. Номер учетной системы 00000000024
2. Дата выписки 23.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 991040001926
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. АСТАНА, д. 12
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер № 79 27.4. Дата 05.06.2020	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер АКТ № 1 выполненных работ 32.2 Дата 16.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ "Школа - лицей № 8 для одаренных детей"города Павлодара			Работа	1	6591696.43	6591696.43			6591696.43	12%	791003.57	7382700.00			1	
							Всего по счету:	6591696.43		0.00	6591696.43		791003.57	7382700.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	7BnA3Dg53AoS5VNidvrBd9Ru5OZDv6La4Wz9kxSO210c+dlbTy9vgJvi/YJmI598IO5JR77DQDM8pAVWOFcaYA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

/

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "19" июня 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара	14 059 160,10	6 591 696,43	6 591 696,43					6 591 696,43		6 591 696,43	
НДС 12 %	1 687 099,21	791 003,57	791 003,57					791 003,57		791 003,57	
ИТОГО по актам	15 746 259,31	7 382 700,00	7 382 700,00					7 382 700,00		7 382 700,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**7 382 700,00**		**7 382 700,00**	

ЗАКАЗЧИК
Директор Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

_____ Бабыкова Г.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "Управление капитальным строительством – ПВ"

_____ Табаев А.Т.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Lecada"

_____ Гордиенко Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 года

АКТ №1

выполненных работ от "16" июня 2020 года

Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы										
	Раздел 1 Стены										
1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	487,1	135,1	–	65 807	–	–	47 382	122 244
					135,1	–	65 807	–	–	9 055	
2	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	251,6	195,06	–	49 077	–	–	35 336	91 166
					195,06	–	49 078	–	–	6 753	
3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	26	621,58	46,5	16 161	1 209	–	11 158	29 505
					575,08	20,96	14 952	545	–	2 186	
4	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	33,3	107,03	19,46	3 564	648	–	2 267	6 297
					87,57	6,97	2 916	232	–	466	
6	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	216,87	1916,04	12,56	415 532	2 724	106 858	221 232	687 705
					1410,75	6,08	305 949	1 319	–	50 941	

7 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	26,1	4778,21	21,75	124 711	568	25 718	71 064	211 438
				3771,1	10,52	98 426	275	–	15 662	
8 1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором)за два раза) НР = 72 %	м2	87,18	152,47	–	13 292	–	10 050	2 334	16 876
				37,19	–	3 242	–	–	1 250	
9 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2	696,9	1029,92	21,17	717 753	14 751	90 876	493 224	1 307 856
				878,36	6,32	612 126	4 404	–	96 878	
10 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 0	м2	54,8	658,94	45,92	36 110	2 516	2 956	26 173	67 265
				559,07	37,94	30 637	2 079	–	4 983	
14 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	26	4300,96	25,77	111 825	670	65 071	37 260	161 012
				1772,46	18,88	46 084	491	–	11 927	
	Итого по разделу 1					**2 701 364**				

Раздел 2 Потолки

26 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	224,8	135,1	–	30 370	–	–	21 867	56 416
				135,1	–	30 370	–	–	4 179	
27 1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	88,4	169,26	–	14 963	–	–	10 772	27 794
				169,26	–	14 962	–	–	2 059	
28 1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором (за два раза) НР = 72 %	м2	56,96	152,48	–	8 685	–	6 567	1 525	11 027

				37,18	–	2 118	–	–	817	
29 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	88,4	792,93	5,17	70 095	457	25 080	35 755	114 318
				504,04	1,55	44 557	137	–	8 468	
31 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	250	546,39	3,31	136 599	828	62 591	58 838	211 071
				292,72	1,47	73 180	366	–	15 635	
	Итого по разделу 2					**420 626**				
Раздел 3 Полы										
32 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	9,8	660,71	27,04	6 475	265	–	4 563	11 921
				633,67	13,06	6 210	128	–	883	
33 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14,1	88,87	2,41	1 253	34	–	890	2 315
				86,45	1,21	1 219	17	–	171	
34 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	10,9	86,42	2,29	942	25	–	669	1 740
				84,13	1,1	917	12	–	129	
36 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	143,25	28,61	–	4 099	–	–	2 951	7 614
				28,61	–	4 099	–	–	564	
37 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,8	735,82	31,53	7 211	309	3 736	3 109	11 146
				323,06	14,39	3 166	141	–	826	
38 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (на толщину 30 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	19,6	104,39	5,36	2 046	105	1 863	118	2 337
				3,98	2,4	78	47	–	173	

39 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,8	1348,27	99,18	13 213	972	6 048	5 935	20 680
				631,94	12,35	6 193	121	–	1 532	
40 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	9,8	809,59	48,88	7 934	479	3 718	3 579	12 434
				381,33	7,14	3 737	70	–	921	
41 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,8	3237,86	81,53	31 731	799	19 667	10 910	46 052
				1149,49	34,8	11 265	341	–	3 411	
	Итого по разделу 3					**116 236**				
Раздел 4 Окна										
53 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	63,728	1498,01	145,12	95 465	9 248	–	76 180	185 377
				1352,89	70,2	86 217	4 474	–	13 732	
54 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	63,728	2798,78	192,27	178 361	12 253	95 381	68 516	266 627
				1109,82	84,77	70 727	5 402	–	19 750	
56 2109-0201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	63,728	26243		1 672 416		1 672 416	0	1 806 209
				0		0		–	133 793	
	Итого по разделу 4					**2 258 213**				

Раздел 6 Прочие работы

84	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	284,8	1052,61	5,54	299 783	1 577	85 531	198 434	538 074
					746,75	2,44	212 674	695	–	39 857	
85	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	35,574	334		11 882		–	0	12 832
					0		0		–	951	
86	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	35,574	416		14 799		–	0	15 983
					0		0		–	1 184	
		Итого по разделу 6					**566 889**				
		Итого по Локальной смете №2-1-1 - Общестроительные работы					**6 063 329**				

Локальная смета № 1-1-2 - Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	12	331,08	2,75	3 973	33	355	2 589	7 087
					298,75	0,92	3 585	11	–	525	
6	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м	7	2027,43	217,29	14 192	1 521	1 920	10 926	27 127
					1535,86	56,86	10 751	398	–	2 009	
8	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м	0,5	1982	44	991	22	618	352	1 450
					702	16	351	8	–	107	
		Итого по разделу 1					**35 664**				

Раздел 2 Горячее водоснабжение

13	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м	7	2027,43	217,29	14 192	1 521	1 920	10 926	27 127
					1535,86	56,86	10 751	398	–	2 009	
15	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м	0,5	1982	44	991	22	618	352	1 450
					702	16	351	8	–	107	
		Итого по разделу 2					**28 577**				

Раздел 3 Канализация К3

17	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	2	766	6	1 532	12	0	1 099	2 841
					760	3	1 520	6	–	210	
18	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	2	616	3	1 232	6	0	885	2 286
					613	1,5	1 226	3	–	169	
19	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м	9	2020	3,83	18 180	34	11 619	6 406	26 553
					725,17	1,08	6 527	10	–	1 967	
25	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460		460		460	0	497
					0		0		–	37	
		Итого по разделу 3					**32 177**				
		Итого по Локальной смете № 1-1-2 - Водопровод и канализация					**96 418**				

Локальная смета № 1-1-4 - Электротехнические работы

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10863	924	10 863	924	7687	1811	13 688

				2252	263	2 252	263	–	1 014	
2	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824		4 824		4824	0	5 210
					0		0		–	386	
3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4248	106	4 248	106	2006	1557	6 269
					2136	26	2 136	26	–	464	
4	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2432	21,5	19 456	172	10740	6152	27 657
					1068	0	8 544	0	–	2 049	
5	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353		1 353		1353	0	1 461
					0		0		–	108	
6	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	465		3 255		3255	0	3 515
					0		0		–	260	
7	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	980		980		980	0	1 058
					0		0		–	78	
8	2307-0204-1404	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6546		6 546		6546	0	7 070
					0		0		–	524	
20	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка НР = 72 %	шт.	5	6633,4	2125,6	33 167	10 628	5649	17163,5	54 357
					3378	1389,7	16 890	6 949	–	4 026	
21	2902-0101-0108 (пл)	Прожектор LED SMD 150W 14685lm, арт.224-15292 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=34990/1,12)	шт	5	31241,07		156 205		156205,5	0	168 702
					0		0		–	12 496	

31 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	33	556,69	–	18 371	–	137,6571428	11122	31 852
				552,51	–	18 233	–	–	2 359	
32 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	33	39		1 287		1287	0	1 390
				0		0		–	103	
33 2404-0201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	50	50		2 500		2500	0	2 700
				0		0		–	200	
34 2902-0104-0115 (пл)	Соединительные изолирующие зажимы Р74, арт.707-85008 (ТОО "Прогресс ПВ", г.Павлодар, ц/о=20/1,12)	шт	38	17,86		679		678,3	0	733
				0		0		–	54	
35 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	50	291,22	136,4	14 561	6 820	2321	5252	21 398
				108,4	37,48	5 420	1 874	–	1 585	
36 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	357	397,73	166,58	141 990	59 470	24471,74831	53232	210 840
				162,6	44,49	58 048	15 884	–	15 618	
37 2306-0145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	854746		21 369		21369	0	23 079
				0		0		–	1 710	
38 2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,312	347674		108 474		108474,6	0	117 152
				0		0		–	8 678	
39 2306-0145-0404	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	231430		16 200		16200	0	17 496
				0		0		–	1 296	

42 1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 30 мм НР = 84 %	шт.	15	766,06	7,59	11 491	114	–	9556,764705	22 731
				758,47	–	11 377	–	–	1 684	
43 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд диаметром 70 мм НР = 84 %	шт.	14	371,25	4,1	5 198	57	–	4317,6	10 276
				367,15	–	5 140	–	–	761	
44 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	375	138,15	1,46	51 806	548	–	43057	102 452
				136,69	–	51 259	–	–	7 589	

Итого по Локальной смете № 1-1-4 - Электротехнические работы **851 087**

Итого по локальным сметам	**7 010 835**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	169 662
Итого по главам 1-9	7 180 497
Непредвиденные работы и затраты 2%	143 610
Итого в текущих ценах с 26.03.2018г.	7 324 107
Понижающий коэффициент	0,900000026
Итого с учетом понижающего коэффициента	6 591 696,43
НДС 12%	791 003,57
Итого с учетом НДС 12%	7 382 700,00

Директор Государственного учреждения "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара _____ **Бабыкова Г. К.**

Авторский надзор ТОО "Lecada" _____ **Гордиенко Е.С.**

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" _____ **Табаев А.Т.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**