ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20200907-35572705
1.1. Номер учетной системы 00000000043
2. Дата выписки 07.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 07.09.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 991040001926
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. АСТАНА, д. 12
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер № 79 ,доп.соглашение № 1 от "23"июня 2020 г.

27.4. Дата 05.05.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер АКТ № 3 выполненных работ

32.2 Дата 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

2	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ "Школа - лицей № 8 для одаренных детей"города Павлодара			Работа	1	3873548.74	3873548.74			3873548.74	12%	464825.85	4338374.59			1	
							Всего по счету:	3873548.74		0.00	3873548.74		464825.85	4338374.59				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

4. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

mdT2oidtRAleYM5BuEh7nE8UEwhYyn92YcP+UE8fwgfhTScp6F2KMIl6nfqdjP5AXTH9QAXU5PK3uUtb2l2kXA==

5. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

6. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "27" августа 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара	12 843 490,23	12 843 490,23	12 843 490,23					3 873 548,74		3 873 548,74	
НДС 12 %	1 541 218,83	1 541 218,83	1 541 218,83					464 825,85		464 825,85	
ИТОГО по актам	14 384 709,06	14 384 709,06	14 384 709,06					4 338 374,59		4 338 374,59	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**4 338 374,59**		**4 338 374,59**	

ЗАКАЗЧИК
Директор Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

_____ Бабыкова Г.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "Управление капитальным строительством - ПВ"

_____ Табаев А.Т.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Lecada"

_____ Гордиенко Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №79 от 05.05.2020 года

АКТ №3

выполненных работ от "27" августа 2020 года

Капитальный ремонт спортивного и музыкального залов в здании ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» города Павлодара

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы										
	Раздел 1 Стены										
11	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	140,1	492,10	3,31	68 943	464	32 044	29 314	106 118
					260,07	1,47	36 436	206	–	7 861	
15	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка (защита радиаторов) НР = 90 %	м3	0,42	118550	1473,81	49 791	619	28 357	18 944	74 234
					49559,52	557,14	20 815	234	–	5 499	
16	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (защита радиаторов) НР = 90 %	м2	29,64	1058,03	17,27	31 360	512	19 403	10 503	45 212
					386,13	7,59	11 445	225	–	3 349	
17	1115-0404-0108	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2	74,32	706,97	0,85	52 542	63	38 860	10 918	68 537

19 2109-0202-0301	Люк ревизии пластиковый 200*400 мм	м2	0,16	183,25 24998	0,38	13 619 4 000	28	– 4 000	5 077 0	4 320
						0		–	320	
	Итого по разделу 1					**298 420**				
Раздел 2 Потолки										
26 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	60	135,1	–	8 106	–	–	5 836	15 058
				135,1	–	8 106	–	–	1 115	
30 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	24,9	855,92	5,39	21 312	134	7 442	11 037	34 937
				551,67	2,4	13 737	60	–	2 588	
31 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	80	546,39	3,31	43 712	265	20 029	18 828	67 543
				292,72	1,47	23 418	117	–	5 003	
	Итого по разделу 2					**117 537**				
Раздел 3 Полы										
42 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,58	440,55	20,66	6 864	322	5 550	1 006	8 499
				63,64	5,04	992	79	–	630	
43 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	15,58	3020,91	23,59	47 066	368	40 798	5 703	56 991
				378,68	10,75	5 900	167	–	4 222	

47 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	30,9	301,64	0,92	9 321	28	5 762	3 330	13 663
				114,25	0,41	3 530	13	–	1 012	
	Итого по разделу 3					**79 152**				
Раздел 5 Двери										
71 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	397		3 176		3 176	0	3 430
				0		0		0	254	
72 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2094		4 188		4 188	0	4 523
				0		0		0	335	
73 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3714		14 856		14 856	0	16 044
				0		0		0	1 188	
74 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	34	473,62	1,23	16 103	42	13 517	2 306	19 882
				74,82	0,55	2 544	19	–	1 473	
	Итого по разделу 5					**43 880**				
	Итого по Локальной смете №2-1-1 - Общестроительные работы					**538 988**				

Локальная смета № 1-1-2 - Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение

2 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2086	101,67	25 032	1 220	3 607	19 961	48 592
				1683,75	13,58	20 205	163	–	3 599	

3	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4 410		4 410	0	4 763
					0		0		–	353	
4	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1143		9 144		9 144	0	9 876
					0		0		–	732	
5	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	731		1 462		1 462	0	1 579
					0		0		–	117	
7	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м	19	2023	602,79	38 437	11 453	2 209	27 175	70 861
					1303,95	155,53	24 775	2 955	–	5 249	
9	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,77	542		959		959	0	1 036
					0		0		–	77	
		Итого по разделу 1					**136 706**				
Раздел 2 Горячее водоснабжение											
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2086	101,63	16 688	813	2 405	13 306	32 394
					1683,75	13,5	13 470	108	–	2 400	
11	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4 410		4 410	0	4 763
					0		0		–	353	
12	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1143		6 858		6 858	0	7 407

14 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м	15	0 2023	0 602,8	30 345	9 042	– 1 744	549 21 454	55 943
16 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,53	1303,93 542	155,53	19 559 829	2 333	– 829	4 144 0	895
	Итого по разделу 2			0		0		–	66	
Раздел 3 Канализация К3						**101 401**				
20 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м	4	1118,25	1,5	4 473	6	1 442	2 967	8 035
21 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	756,25 385	0,75	3 025 385	3	– 385	595 0	416
22 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	0 320		0 320		– 320	31 0	346
23 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	0 339		0 1 356		– 1 356	26 0	1 464
24 2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	0 192		0 192		– 192	108 0	207

				0		0		–	15	
26 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	168		1 512		1 512	0	1 633
				0		0		–	121	
27 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	50		400		400	0	432
				0		0		–	32	
28 2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1882		3 764		3 764	0	4 065
				0		0		–	301	
29 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155		310		310	0	335
				0		0		–	25	
30 2301-0501-1316	Гильза из трубы полиэтиленовой SDR 17 - 160x9,5	м	0,9	4094		3 685		3 685	0	3 979
				0		0		–	295	
31 2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	107		214		214	0	231
				0		0		–	17	
32 2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	34		68		68	0	73
				0		0		–	5	
	Итого по разделу 3					**21 217**				
	Итого по Локальной смете № 1-1-2 - Водопровод и канализация					**259 324**				

Локальная смета № 1-1-3 - Вентиляция

1 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Демонтаж	решетка	14	530,79	24,86	7 431	348	0	7020	15 607

2 1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж	дефлектор	2	505,93	5,71	7 083	80	–	1 156	
				2014,5	65	4 029	130	0	3847	8 506
3 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	17	1949,5	13,5	3 899	27	–	630	
				1438,54	62,04	24 455	1 055	1897	21310	49 427
4 2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	17	1264,92	14,21	21 504	242	–	3 661	
				1786		30 362		30362	0	32 791
6 1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	0		0		–	2 429	
				17439	164	34 878	328	24803	9620	48 058
7 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	54	4873,5	34,5	9 747	69	–	3 560	
				177,93	0,19	9 608	10	439	6598	17 502
8 1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий (150*200 мм) НР = 84 %	шт.	2	169,61	0,09	9 159	5	–	1 296	
				889	373,5	1 778	747	0	1132	3 143
				515,5	158,5	1 031	317	–	233	
	Итого по смете Локальной смете № 1-1-3 - Вентиляция					**175 034**				
Локальная смета № 1-1-4 - Электротехнические работы										
10 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	3	2910,13	1061,2	8 730	3 184	615	4897	14 718
				1643,93	623,4	4 932	1 870	–	1 090	
11 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	2083	763,5	4 166	1 527	410	2260	6 940

				1114,5	455	2 229	910	–	514	
12 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1634,79	660,93	3 270	1 322	259	1821,428572	5 498
				844,5	420,36	1 689	841	–	407	
13 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	1	1833	488	1 833	488	242	1022	3 083
				1103	316	1 103	316	–	228	
14 2902-0104-0102 (пл)	Светильник для люминесцентных ламп накладной, LZN Detay Opal 4*18, арт. 113-15194 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=9990/1,12)	шт	3	8919,64		26 759		26759	0	28 900
				0		0		–	2 141	
15 2902-0104-0103 (пл)	Светильник для люминесцентных ламп потолочный с аккумулятором OpalLED 236 4*9W, арт. 167-15712 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=13660/1,12)	шт	2	12196,43		24 393		24393	0	26 344
				0		0		–	1 951	
17 2902-0104-0105 (пл)	Светильник аварийного освещения DC-505, арт. 191-15050 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=10210/1,12)	шт	2	9116,07		18 232		18232	0	19 691
				0		0		–	1 459	
18 2902-0104-0106 (пл)	Светильник для школьной доски 18W, арт. 167-15470 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=8950/1,12)	шт	1	7991,07		7 991		7991	0	8 630
				0		0		–	639	
19 2902-0104-0107 (пл)	Кронштейн для светильника, арт.116-15142 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=475/1,12)	шт	1	424		424		424	0	458

				0		0		–	34		
22	2902-0104-0109 (пл)	Лампы линейные люминесцентный T8 F18/33, арт.542-01020 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=310/1,12)	шт	12	276,79		3 321		3321	0	3 587
					0		0		–	266	
23	2902-0104-0110 (пл)	Лампы LED 1055LM 12Вт, E27, арт.527-01035 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=665/1,12)	шт	12	593,75		7 125		7125	0	7 695
					0		0		–	570	
24	2902-0104-0111 (пл)	Лампы LED Tube T8 G13, арт.526-10515 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар, ц/о=935/1,12)	шт	1	834,82		835		835	0	902
					0		0		–	67	
25	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	9	342,5	3,2	3 083	29	115,2	2122,2	5 621
					326,5	1	2 939	9	–	416	
27	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	355		3 195		3195	0	3 451
					0		0		–	256	
29	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	407,6	3,2	1 223	10	64,8	829,2	2 216
					382,8	1	1 148	3	–	164	

30 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	423		1 269		1269	0	1 371
				0		0		–	102	
40 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	366,84	14,06	18 342	703	6089	8420	28 903
				231	2,9	11 550	145	–	2 141	
41 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	78		3 900		3900	0	4 212
				0		0		–	312	
	Итого по Локальной смете № 1-1-4 - Электротехнические работы					**172 221**				
Локальная смета № 1-1-5 - Пожарная сигнализация										
1 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1135,8	0,73	7 951	5	357	4 629	13 586
				1084	0	7 588	0	–	1 006	
2 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2274	2	2 274	2	104	1 323	3 884
				2168	0	2 168	0	–	288	
3 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	381,8	3,2	1 145	10	21	805	2 106

7 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %			371,6	0,8	1 115	2	–	156	
		шт.	1	26888	2	26 888	2	505	16 092	46 418
9 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический световой. Монтаж оборудования НР = 61 %			26381	–	26 381	–	–	3 438	
		шт.	6	2906,75	2,25	17 441	14	663	10 226	29 880
10 2308-0304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010			2794	–	16 764	–	–	2 213	
		шт.	3	772		2 316		2 316	0	2 501
11 2308-0304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010			0		0		–	185	
		шт.	3	489		1 467		1 467	0	1 584
12 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %			0		0		–	117	
		шт.	1	2192	–	2 192	–	200	1 215	3 680
13 2902-0105-0101 (пл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М (ТОО "Дозор", г.Астана, ц/о=20410/1,12)			1992	–	1 992	–	–	273	
		шт	1	18223,21		18 223		18 223	0	19 681
16 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %			0		0		–	1 458	
		шт.	10	556,68	–	5 567	–	42	3 371	9 652
17 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П			552,53	–	5 525	–	–	715	
		шт.	10	135		1 350		1 350	0	1 458
18 1308-0206-0605	Канал кабельный. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %			0		0		–	108	
		м	125	520,4	106,34	65 050	13 293	9 757	33 273	106 189

				336	33,7	42 000	4 213	–	7 866	
19	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	125	34		4 250		4 250	0	4 590
					0		0		–	340	
20	2308-0504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	2	145		290		290	0	313
					0		0		–	23	
21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	141	291,17	136,39	41 055	19 231	6 540	14 810	60 334
					108,4	37,48	15 284	5 285	–	4 469	
22	2902-0105-0103 (пл)	Кабельный шлейф КПСВВнг(А)-LS 3*2*0,75 (ТД "Тинко", г.Москва, ц/о=51165*5,41/1,12)	км	0,138	247145,22		34 106		34 106	0	36 834
					0		0		–	2 728	
23	2902-0105-0104 (пл)	Кабель интерфейсный КИПвЭВнг(А)-LS 2*2*0,5 (ТД "Тинко", г.Москва, ц/о=136236,1*5,41/1,12)	км	0,003	658069,02		1 974		1 974	0	2 132
					0		0		–	158	
24	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	15189	1868	15 189	1 868	1 657	7 406	24 403
					11664	477	11 664	477	–	1 808	
26	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	18641	2504	18 641	2 504	12 759	2 982	23 353
					3378	763	3 378	763	–	1 730	
27	2307-0201-0947	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	130370		130 370		130 370	0	140 800
					0		0		–	10 430	

28	2902-0105-0106 (пл)	Диод для поключения нагрузки оповещателей 1N4148 ("RadioMart.KZ", г.Караганда, ц/о=17/1,12)	шт	8	15,18		121		121	0	131
					0		0		–	10	
29	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	8	2191,88	–	17 535	–	1 599	9 721	29 436
					1992	–	15 936	–	–	2 180	
30	2308-0301-0401	Извещатели акустические модели PATROL 501 (Соната-3)	шт.	8	2774		22 192		22 192	0	23 967
					0		0		–	1 775	
		Итого по смете					**586 911**				
2. Добавить в смету											
	Раздел 1 Стены										
1	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,2	39234,17	18,33	47 081	22	32452	12270	64 099
					12172,5	–	14 607	–	–	4 748	
6	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	14,2	1916,04	12,56	27 208	178	6 997	14 486	45 029
					1410,75	6,08	20 033	86	–	3 335	
11	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2	144	492,10	3,31	70 863	477	32 936	30 130	109 072
					260,07	1,47	37 450	211	–	8 079	
		Итого по разделу 1					**218 199**				

Раздел 2 Потолки										
1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	97,2	135,1	–	13 132	–	–	9 455	24 394
					135,1	–	13 132	–	–	1 807	
2	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	382	792,93	5,17	302 899	1 975	108 379	154 509	494 002
					504,04	1,55	192 543	592	–	36 593	
		Итого по разделу 2					**518 396**				
Раздел 3 Полы											
1	9912-0001-0002	Порог стык 0,9м	шт	18	607,14		10 929		10 929	0	11 803
					0		0		–	874	
		Итого по разделу 3					**11 803**				
Раздел 5 Двери											
1	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутреннеСТ РК 943-92	м2	2,82	13647		38 485		38 485	0	41 564
					0		0		–	3 079	
2	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	397		2 382		2 382	0	2 573
					0		0		0	191	
3	1110-0501-0202	Проемы дверные и перегородки площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	14,56	2272,46	157,42	33 087	2 292	20587	10108	46 651
					701,1	70,26	10 208	1 023	–	3 456	

4	2109-0202-0902	Блоки дверные усиленные из ПВХ профилей остекленные двупольные, ГОСТ 30970-2014	м2	7,392	32907		243 249		243249	0	262 708
					0		0		–	19 460	
5	2109-0202-0402	Перегородки глухие из ПВХ остекленные заколенным стеклом	м2	7,128	25380		180 909		180909	0	195 381
					0		0		–	14 473	
6	2912-1000-0013(пл)	Квадрат соедениельный белый 60х60 металлический	м	10,56	2223,21		23 477		22176	0	25 355
					0		0		–	1 878	
7	2912-1000-0014(пл)	Дверной блок 2,46*1,84*0,38 распашной с порогом	шт	1	102276,79		102 277		102 277	0	110 459
					0		0		–	8 182	
8	2912-1000-0015(пл)	Дверной блок 2,3*1,46*0,14 распашной с порогом	шт	1	61312,5		61 313		61 313	0	66 218
					0		0		–	4 905	
9	2912-1000-0016(пл)	Дверной блок 2,08*0,89*0,15 с порогом	шт	1	36696,43		36 696		36 696	0	39 632
					0		0		–	2 936	
10	2912-1000-0017(пл)	Дверной блок 2,08*0,89*0,16 с порогом	шт	1	37267,86		37 268		37 268	0	40 249
					0		0		–	2 981	
		Итого по разделу 5					**830 791**				
Раздел 6 Прочие работы											
1	1212-0103-0202	Воздуховоды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	5,94	296,23	0,26	1 760	2	738	735	2 694
					171,69	0,13	1 020	1	–	200	
2	9912-1000-0006	Сетка заградительня спортивна (прайс ТОО Инвест Өнім	м2	120	580,36		69 643		20 880	0	75 214
					0		0		–	5 571	

3 1109-0305-0304	Конструкции подвесок и хомутов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,044	124328,7	2175,93	5 470	96	426	3 429	9 612
				112476,85	486,11	4 949	21	–	712	
4 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная со щитом демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	комплект	6	8236	868	49 416	5 208	–	41594	98 291
				7368	250	44 208	1 500	–	7 281	
5 8601-0204-0201	Шведская стенка. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	комплект	8	16284,5	3371,5	130 276	26 972	–	77175	224 047
				12913	1068	103 304	8 544	–	16 596	
6 1308-0305-0601	Прожектор. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	10	1007,9	124	10 079	1 240	–	6632	18 048
				883,9	37,2	8 839	372	–	1 337	
7 1212-0103-0108	Трубы водосточные. Окраска масляными составами за один раз с земли и лесов НР = 72 %	м2	21,75	403,72	0,28	8 781	6	2116	4796	14 663
				306,16	0,09	6 659	2	–	1 086	
	Итого по разделу 6					**442 569**				

Локальная смета № 1-1-2 - Водопровод и канализация

1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	24	331,08	2,75	7 946	66	710	5 178	14 174
				298,75	0,92	7 170	22	–	1 050	
6 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м	24	2027,43	217,29	48 658	5 215	6 583	37 461	93 008
				1535,86	56,86	36 861	1 365	–	6 890	

	Итого по разделу 1					**107 183**				
Локальная смета № 1-1-3 - Вентиляция										
9	2305-0306-0641	(прим)Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	2	17862		35 724		35724	0	38 582
					–		–		–	2 858	
	Итого по смете Локальной смете № 1-1-3 - Вентиляция						**38 582**				
Локальная смета № 1-1-5 - Пожарная сигнализация											
1	2308-0303-0300	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-6 ЭК	шт.	1	14821,4		14 821		14821,42857	0	16 007
					–		–		–	1 186	
2	2910-1000-0004(пл)	Соната-К прибор управления оповещением	шт	1	6312,5		6 313		7070	0	6 818
					–		–		–	505	
3	2308-0302-0206	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	7	274		1 918		1 918	0	2 071
					–		–		–	153	
4	2308-0302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78	шт.	1	3643		3 643		3 643	0	3 934
					–		–		–	291	
5	1308-0105-0103	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-3, СК-3. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3953	–	11 859	–	2103	7024,5	20 394
					3252	–	9 756	–	–	1 511	
6	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2133		6 399		6 399	0	6 911
					–		–		–	512	
7	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	15189	1868	15 189	1 868	1657	7406	24 403

8 2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР			11664	477	11 664	477	–	1 808	
		шт.	1	11445		11 445		11445	0	12 361
				–		–		–	916	
9 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	272	291,17	136,39	79 198	37 098	12 616	28 570	116 389
10 2306-0408-0505	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10x0,4			108,4	37,48	29 485	10 195	–	8 621	
		км	0,07	54415		3 809		3809	0	4 114
				–		–		–	305	
12 2306-0408-0504	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8x0,4	км	0,012	43468		522		522	0	564
				–		–		–	42	
13 2306-0408-0503	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6x0,4	км	0,08	35740		2 859		3574	0	3 088
				–		–		–	229	
14 2306-0408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4x0,4	км	0,11	23506		2 586		3291	0	2 793
				–		–		–	207	
	Итого по смете					**219 848**				
	Итого по разделу добавить					**2 387 371**				
	Итого по локальным сметам					**4 119 852**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%					99 700				
	Итого по главам 1-9					4 219 552				
	Непредвиденные работы и затраты 2%					84 391				
	Итого в текущих ценах с 26.03.2018г.					4 303 943				

Понижающий коэффициент	0,900000026
Итого с учетом понижающего коэффициента	3 873 548,74
НДС 12%	464 825,85
Итого с учетом НДС 12%	4 338 374,59

Директор Государственного учреждения "Школа-лицей № 8 для одаренных детей" города Павлодара _____ **Бабыкова Г. К.**

Авторский надзор ТОО "Lecada" _____ **Гордиенко Е.С.**

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" _____ **Табаев А.Т.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**