Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

БИН 170340027213, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 85, 206А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Астык Казахстан"

БИН 020940005155, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г. Кокшетау, ул. О. Куанышева, д. 198/36

Наименование объекта: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Айдабол, Зерендинского района, Акмолинской

Договор подряда №22 от 10 сентября 2024г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п.п.	№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				
1	1	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**$м^3$**	**305**	**139**	**42395**
2	2	**6101-0104-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**305**	**477**	**145485**
3	3	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт**	**$м^3$**	**999**	**67**	**66933**
4	4	**6101-0106-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105**	**$м^3$**	**999**	**30**	**29970**
5	5	**6101-0101-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1**	**$м^3$**	**319**	**499**	**159181**
6	6	**412-101-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**5 742**	**75**	**430650**
		Раздел 2.	**Покрытие**				
			Тип .1 Асфальтобетонное покрытие				
7	7	**7101-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,666***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/20см/**	**$м^2$**	**581**	**1 745**	**1013845**
8	8	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4648**	**223 697**	**103974**
9	9	**7101-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,25***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/15см/**	**$м^2$**	**581**	**1 308**	**759948**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	581	2 600	1510600
11	11	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	581	1 059	615279
12	12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	581	2 917	1694777
13	13	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	149	5 475	815775
			Тип 2. Брусчатое покрытие тротуаров				
15	15	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	м^3	18,7	17 032	318498
16	16	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	м^2	374	1 239	463386
17	17	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	374	4 365	1632510
18	18	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	374	4 122	1541628
19	19	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	265	5 475	1450875
20	20	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	265	1 624	430360
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**13226069**

Всего **13 226 069**

НДС (12 %) 1 587 128

Итого **14 813 197**

принял (генподрядчик)
Директор ТОО "Луч 2050"

_____ **Уразбаев Е.К.**

сдал (субподрядчик)
Директор ТОО "Алтын Астык Казахстан"

_____ **Сагинбаев Ж. А.**