Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ТОО «БАЗИС-НУРЛЫТАУ»
Генподрядчик: ТОО "Bazis Construction"
Наименование строительства и его адрес: «Полифункциональный центр «Нурлы Тау» пятно 5Г, расположенный по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, южнее ул. М. Ганди, восточнее ул. Западная Желтоксан».

Справка №
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор б/н	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		02.05.2017	Наименование	Код	Наименование	Код
		Согл. о перемене лиц в обязательстве от 18.10.18				

Тенге

Номер по подряду	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Сначала года по отчетный месяц включительно	втом числе за отчетный период без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительно-монтажные работы:		338 961 463	338 961 463	302 644 163,39	36 317 299,61	338 961 463
	Всего к оплате:						**338 961 463**

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Генподрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Наименование объекта: **«Центральная городская эспланада. Полифункциональный центр «Нурлы-Тау», расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее ул. М. Ганди, восточнее ул. Западная Желтоксан»**

Заказчик : **ТОО "БАЗИС-НУРЛЫТАУ"**
Подрядчик: **ТОО "Bazis Construction"**
Пятно 5Г

Форма № 2 КС-2
Приложение № 5
д/п от 02.05.2017
д/с от 05.03. 2018
Соглашение о перемене лиц в обязательстве
от 18.10.2018г.

А К Т №
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2018 г.

Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Стоимость предыдущего выполнения		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента Контроля Качества
			предъявлено	принято						
	%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
1. Строительные работы										
Землянные работы	100%	5 007 339				0,00%		0,00%	-	
Каркас	100%	243 619 454	4,71%	4,71%	11 466 775	0,00%		4,71%	11 466 775	
Стены	100%	82 622 242	0,00%	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	
Внутренние стены и перегородки	100%	37 660 349	54,95%	54,95%	20 693 485	0,00%		54,95%	20 693 485	
Окна	100%	8 625 388	11,60%	11,60%	1 000 635	0,00%		11,60%	1 000 635	
Витражи, витражные двери	100%	45 519 700	84,14%	84,14%	38 302 544	0,00%		84,14%	38 302 544	
Кровля, КМ, Витражи	100%	125 422 387	51,49%	51,49%	64 574 465	0,00%		51,49%	64 574 465	
Полы МОП	100%	33 599 182	5,36%	5,36%	1 800 378	0,00%		5,36%	1 800 378	
Полы помещения квартир	100%	18 855 568	14,00%	14,00%	2 639 643	0,00%		14,00%	2 639 643	
Двери МОП	100%	36 421 329	12,37%	12,37%	4 504 707	0,00%		12,37%	4 504 707	
Двери помещения квартир	100%	13 747 371	43,65%	43,65%	6 001 386	0,00%		43,65%	6 001 386	
Внутренние отделочные работы МОП (предчистовая)	100%	46 195 780	15,67%	15,67%	7 240 139	0,00%		15,67%	7 240 139	
Внутренние отделочные работы в квартирах	100%	19 303 649	7,96%	7,96%	1 535 652	0,00%		7,96%	1 535 652	
Наружние отделочные работы	100%	17 573 400	32,62%	32,62%	5 733 239	0,00%		32,62%	5 733 239	
ИТОГО	**100%**	**734 173 138**	**22,54%**	**22,54%**	**165 493 048**	**0,00%**	**-**	**22,54%**	**165 493 048**	
Внутренние инжинерные сети	100%									
Отопление и теплохолодоснабжение	100%	174 655 840	47,04%	47,04%	82 164 547	0,00%		47,04%	82 164 547	
Индивидуальный тепловой пункт	100%	12 753 286	38,40%	38,40%	4 897 712	0,00%		38,40%	4 897 712	
Вентиляция	100%	71 904 992	30,05%	30,05%	21 604 121	0,00%		30,05%	21 604 121	
Водопровод	100%	49 659 600	16,98%	16,98%	8 432 906	0,00%		16,98%	8 432 906	
Канализация	100%	17 370 518	13,72%	13,72%	2 383 326	0,00%		13,72%	2 383 326	
Электроснабжение (стоимость светильников предварительно)	100%	32 533 099	39,19%	39,19%	12 748 691	0,00%		39,19%	12 748 691	
Слаботочные системы (телефонизация, телевидение, видеодомофоны, скд, видеонаблюдение)	100%	2 691 852	0,00%	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	
Автоматическая пожарная сигнализация	100%	20 487 698	79,11%	79,11%	16 208 232	0,00%		79,11%	16 208 232	
Автоматическое пожаротушение	100%	3 307 684	65,68%	65,68%	2 172 368	0,00%		65,68%	2 172 368	

Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Стоимость предыдущего выполнения		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента Контроля Качества
			предъявлено	принято						
	%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
Системы автоматического порошкового пожаротушения	100%	1 459 607	0,00%	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	
Система оповещения	100%	11 534 842	62,84%	62,84%	7 248 912	0,00%		62,84%	7 248 912	
Автомотическое дымоудаление	100%	4 307 864	0,00%	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	
Система диспетчеризации (предварительно)	100%	17 459 053	41,08%	41,08%	7 172 731	0,00%		41,08%	7 172 731	
Автоматизированная система мониторинга	100%	4 802 808	0,00%	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	
Лифты	100%	17 238 613	0,00%	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	
Технологическое решение бассейна (предварительно)	100%	1 115 168	0,00%	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	
Итого	**100%**	**443 282 524**	37,23%	37,23%	**165 033 546**	0,00%	-	37,23%	**165 033 546**	
ИТОГО Стоительство	**100%**	**1 177 455 662**	**28,07%**	**28,07%**	**330 526 594**	**0,00%**	-	**28,07%**	**330 526 594**	
Внутриплощадочные сети										
Дизель электростанция	100%	62 214 827	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
Трансформаторная подстанция 10/04	100%	44 155 342	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
Сети 0,4	100%	59 105 059	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
Сети 10 кВ	100%	36 056 913	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	-	
Сети электроснабжения	100%	57 787 733	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
Внеплощадочные сети эл снабжения 6КЛ-10кВ	100%	5 715 270	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		
Итого	**100%**	**265 035 144**	**0,00%**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**0,00%**	-	
Благоустройство	100%									
Вертикальная планировка	100%	8 408 942	42,86%	42,86%	3 603 832	0,00%		42,86%	3 603 832	
Покрытия	100%	16 199 977	26,34%	26,34%	4 266 493	0,00%		26,34%	4 266 493	
Водоотводные сооружения	100%	564 544	100,00%	100,00%	564 544	0,00%		100,00%	564 544	
Малые архитектурные формы	100%	3 291 784	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	-	
Озеленение	100%	9 299 963	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	-	
Итого	**100%**	**37 765 210**	**22,34%**	**22,34%**	**8 434 869**	**0,00%**	-	**22,34%**	**8 434 869**	
ВСЕГО	**100%**	**1 480 256 016**	**22,90%**	**22,90%**	**338 961 463**	**0,00%**	-	**22,90%**	**338 961 463**	

ЗАКАЗЧИК: _____ М.П.

ОКК: _____ Моргун Л.В.

ПТО: _____ Емельянова Е.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ М.П.

Упр.Директор: _____ Павлов А.В.

ПТО: _____ Бударная Т.А.