Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«25» 12 2024 г.

Генеральный подрядчик, **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК - Ретма» Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н, Тескенсу, ул. Торткульская 34А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Байдуллаева Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз, Павлодарской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»** руководитель **Шарипов Р.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СКБ Констракшн» лицензия №23006529 от 13.03.2023г. БИН 030440007511 (договор №18-09/1 от 18 сентября 2024 г), ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» лицензия № 17014465 от 15.08.2017 г. БИН 051040005224 (договор № 15/ЭКБ-1 от 8 октября 2024 г), ТОО «Engineering Networks» лицензия № 24030727 от 17.10.2024 г. БИН 130440026787 (договор № 17-06/1 от 21 июня 2024 г.), ТОО «ГИДРОПРОМ» лицензия №22008259 от 28.04.2022года, БИН 030240008552 (договор №1 от 13.08.2024г).

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСД Строй-проект» (государственная лицензия № 16004579 от 11.03.2016 года)**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность магистрального трубопровода в	м	4159		4228	

двухтрубном исчислении в том числе:					
Труба ПЭ SDR 21 питьевая, напорная, полиэтиленовая д= 560х26,7 мм	м	4159		4182	
Труба стальная прямошовная д= 377х10 мм	м	-		30	
Труба стальная прямошовная д= 630х12 мм	м	-		16	

Система подачи осветленной воды состоит из существующей насосной станции первого подъема и магистрали подачи осветленной воды на станцию. Для подачи осветленной воды предусмотрено размещение 4 насосов, 2 рабочих и 2 резервных.

Магистраль осветленной воды проложена в 2 нитки, одна из которых идет до здания котлотурбинного цеха Экибастузской ТЭЦ, и вторая до здания водогрейной котельной.

5. В колодцах в повышенной точке установлены вантузы, в пониженной - спускники

6. Магистральный трубопровод проложен из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 21 по ГОСТ 18599-2001 д= 560х26,7 мм , трубы стальной электросварной д= 630х12,0 – 16,0 м. и трубы стальной электросварной д= 377х10,0 – 30,0 м

Трубопроводная арматура в колодце – стальная, фасонные части – стальные и полиэтиленовые.

Водопроводные колодцы установлены по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14.

7. В целях электроснабжения насосной станции осветленной воды 1 подъема, были проведены работы по монтажу воздушной линии ВЛ-6 кВ.

Были установлены опоры железобетонные СВ-110-3,5 в количестве 111 шт и СК-22 в количестве 3 шт.

Применены для воздушной линии провод СИП 3 1х120 (20кВ) в количестве 10 710 м, для кабельной линии КЛ-6 кВ – АпвПуг – 10 3х120/25 протяженностью 770 м.

Установлены высоковольтные ячейки 6кВ в ГРУ-6,3 кВ

Установлены разъединители РЛНД-10 и кабельные муфты.

Все работы выполнены в соответствии с действующим ПУЭ РК.

Общая протяженность электрической высоковольтной линии	м	11390		11480	
В том числе: СИП 3 1х120 (20кВ)	м	10500		10710	
АпвПуг – 10 3х120/25	м	890		770	
Опоры СВ-110-3,5	шт	104		111	
Опоры СК -22	шт			3	

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2024 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2024 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 6

при продолжительности строительства, месяца: 6

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

место печати _____

Согласовано с замечаниями
ТОО „Energy Solution Center"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

место печати _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз, Павлодарской области» готовым к вводу в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Товарищество с ограниченной ответственностью **«СК - РЕТМА»** генеральный подрядчик **Директор Байдуллаев Н.Т.** _____

фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

место печати _____